	CORPORACIÓN AUTÓNOMA **REGIONAL DE CUNDINAMARCA** Dirección Técnica de Infraestructura Ambiental	Hoja 1 de 3 Fecha: 05 06 2026 (DD MM AA) Contrato o convenio No. 3902 de 2025

A.11. FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CONCEPTO O TEMA DE LA REUNION:

Seguimiento de obra - visita de campo Contratos 3902 y 3538 de 2025.

ORIGEN DE LA CONVOCATORIA

Oficio ☐ Acta de reunión ☐ Correo electrónico ☐ Vía telefóncia ☐ Otro medio ☒ Cuál? _____

Nombre de los Asistentes	Entidad	No. Tel. de Asistentes	Correo electrónico
Claudia Morantes R.	CAR - DIA	3204566289.	cmorantesr@car.gov.co
Marco López	Contratista	3212491258	marcolopez2006@hotmail.com
Juan Sebastian Granados	Car DIA	3102184606	JJgranados@car.gov.co
Armando Caicedo	contratista	3114513175	arca.247@hotmail.com
Cesar A. Betancourt	Interventoria.	3107987237	cesarbetan@yahoo.es
Carlos Julio Gomez Martinez	CAR	3005588866	carjugo@outlook.com
Andres Felipe Fedorista	CAR - DIA	3133089994	afedorista@car.gov.co
Edgar Mauricio Lemus B.	CAR - DIA	5801111 - 2447	elemusb@car.gov.co

TEMAS PROPUESTOS	OBSERVACIONES
Comite de obra de acuerdo a compromiso del 08 de malo de 2026	
Visita a compuerta laguna la Herrera por emergencia presentada.	
Seguimiento avance de obra	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA Dirección Técnica de Infraestructura Ambiental	Hoja 2 de 3							
	Fecha:							
	0	5	0	6	2	0	2	6
	DD		MM		AA			
	Contrato o convenio No.		3902 de 2025					

Desarrollo de la reunión

1. La interventoria manifiesta que por Solicitud del Consorcio San Charbel recomienda Suspender el contrato en razon a la emergencia presentada el 29 de mayo, por la caída de la pasarela en la compuerta Laguna La Herrera. Se procedio a realizar inspección en el sector, evidenciando que puede ser viable y se someterá a consideración, Por lo tanto consorcio San Charbel remitirá la solicitud formalmente
2. Consorcio San Charbel manifiesta que las Bombas se encuentran en taller y que muy pronto se conocerá el estado actual de las mismas.
3. Se debe programar recorrido de campo conjunto, con el proposito de verificar las actividades de obra civil adelantadas.
4. No obstante, que consorcio San Charbel va a Solicitar la suspensión No 1. el contratista realizará 1 cobro de las actividades ya ejecutadas.
5. La supervisión Solicita que se programe una visita de inspeccion en taller para verificar las condiciones de los equipos desmontados.
6. Se reitera la solicitud de informar a la supervisión el estado del cronograma de obra real a la fecha. Programado vs ejecutado.
7. Se realizó visita de campo al sector Los Puentes. E.B. Ramada y Mondoñedo. dando algunas indicaciones y respuestas referentes a la ejecución del contrato.
8. Se solicitó a la DIA - BANCO DE MAQUINARIA el apoyo para realizar actividades de relleno por detrás de la viga corrida que se construye al ingreso del predio de la E.B. Mondoñedo.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA Dirección Técnica de Infraestructura Ambiental	Hoja 3 de 3 Fecha: 05 06 2026 DD MM AA Contrato o convenio No. 3902 de 2025

TAREAS O COMPROMISOS A REALIZAR:

Tareas o compromisos programados	Responsable/Institución	Cumplir antes del	Observaciones
Remitir solicitud de Suspensión	Contratista e Interventoría.	05-Junio-26	
Programar recorrido conjunto en campo	Contratista Interventoría y Supervisión	12-Junio-26	
Programar visita de inspección a taller.- electromecanicos	Contratista e Interventoría	11-Junio-26	
Solicitar maquinaria CAR	Supervisión	05-Junio-26	

PROXIMA REUNIÓN

Fecha: A convenir Lugar: _____

Hora: _____

Temas a tratar: _____

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 05 días del mes de Junio de 2026.

Firma y nombre de los participantes :

Claudia Morantes

Marco López

Juan Sebastián Granados R

Armando Caicedo

CESAR A. BETANCOURT C. INTERV.

Carlos Julio Gomez Martinez

Andrea Felipe Pedraza

Edgar Mauricio Lemus Bautista

Original: Carpeta del Contrato.
!ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisión o Interventor CAR.
3ra. Copia:Contratista

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

FORMATO LISTA DE ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS CAR

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL
TEMAS TRATADOS: Comite de Obra Contrato No. 3002 de 2025.
FUNCIONARIO RESPONSABLE REUNION: Mauricio Lemus - Supervisión.
DOCUMENTOS ENTREGADOS: ———
LUGAR REUNIÓN O CAPACITACIÓN: Estaciones de Bombeo La Ramada y Mondoñedo, sectos Los Fuentes.
FECHA: 05 de junio de 2026 **HORA:** 07:00

No.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO/CONTRATISTA	DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN FUNCIONARIO /CONTRASTISTA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	MARCO ANTONIO LÓPEZ	CONSSAN CHAMBAL	DIRECTOR T.	marcolopez2006@gmail	3212491258	
2	Juan Sebastian Granados Rincon	CAR DIA	Contratista	JJgranados@cargovia.co	3102189606	
3	Armando Cerrudo	Contratista	Contratista	arco.14@hotmail.	3114513117	
4	CESAR A. BETANCOURT C.	INTERVENT.	RESIDENTE.	CESARBETANCOURTYAHOO.ES	3107987237	
5	Carlos Julio Gomez Martinez	DIA	CAR.	Cargoga@outlook	3005588466	
6	Andres Felipe Pedroza Pin	DIA - CAR	Contratista	apfp-20@hotmail.com	3132689944	
7	Claudia Morantes Rojas	CAR-DIA	Contratista -CAR	cmorantesrecarga	3209566489	
8	Edgar Mauricio Lemus Bautista.	CAR - DIA	Funcionario	elemusb@car.gov.co	5801111.	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

No.	OBSERVACIONES	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	FECHA OBSERVACION
1				
2				
3				

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación