SUSPENSION N°11 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES No. 5707-2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Y GYG DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL SAS

Entre los suscritos **ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía N°46.682.025 expedida en Paipa - Boyacá, nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto N°246 del 22 de Julio de 2024 y posesionada el 23 de julio de 2024, obrando en nombre y Representación Legal de **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E**, Persona Jurídica identificada con el **NIT N°900.959.048-4**, creada mediante el Acuerdo N°641 del 6 de abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, D.C y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 064 de 2024 – Estatuto de Contratación y para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, **GYG DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL SAS.**, identificada con NIT No**. 901.690.860-5,** representado legalmente por el señor **JUAN FELIPE ESTRADA GUASMAYAN**, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 1.010.050.435** y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA**,** quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente **SUSPENSION,** al contrato **N° 5707-2018**, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 680 del 28 de septiembre de 2023, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
2) Que el 25 de septiembre de 2018, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato **N°5707-2018,** el objeto contractual consiste en el ***"CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO DE LA CP-008-2018, CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE LOS DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y ESTUDIOS TECNICOS PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y REORDENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD – CAPS TRINIDAD GALAN, CAPS PABLO VI, DENTRO DE LOS CONVENIOS 1225-2017 Y 1147- 2017 DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E."***
3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ($66.158.128,00) M/CTE**
4) El término inicial de ejecución contractual fue de **SEIS (06) MESES,** contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual.; plazo que se causó a partir del **03 de octubre de 2018** hasta el **02 de abril de 2019**.
5) Que el 29 de marzo de 2019, se suscribió **MODIFICACIÓN No.1**, con el fin de **MODIFICAR la CLAUSULA TERCERA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO**, como allí se relaciona.
6) Que el 2 de abril de 2019, se suscribió **PRORROGA N°1**, por el término **de DOS (2) MESES**, contado a partir del 03 de abril de 2019 hasta el 02 de Junio de 2019.
7) Que el 30 de mayo de 2019, se suscribió **PRORROGA N°2**, por el término de **CUATRO (4) MESES**, contado a partir del 3 de junio de 2019 hasta el 02 de octubre de 2019.
8) Que el 28 de agosto de 2019 se realizó **SUSPENSION No.1** a partir del 28 de agosto de 2019 HASTA QUE SE ENCUENTREN LISTOS LOS TRAMITES Y LOS RECURSOS INCORPORADOS EN EL CONTRATO, con CONSORCIO CAPS BOGOTA
9) Que el 22 de noviembre de 2022, se suscribió **REINICIO N°1** al contrato a partir del **22 de noviembre de 2022** hasta el **26 de diciembre de 2022.**
10) Que el 13 de diciembre de 2022, se suscribió **CESION** al contrato a la empresa **GYG CONSTRUCCIONES S.A.S.**
11) Que el 26 de diciembre de 2022, se suscribió **PRORROGA N°3**, por el término de **CUATRO (4) MESES**, contado a partir del 27 de diciembre de 2022 hasta el 26 de abril de 2023.
12) Que el 26 de abril de 2023, se suscribió **PRORROGA N°4**, por el término de **CINCO (05) MESES Y VIENTISIETE (27) DIAS,** contados a partir del 27 de abril de 2023 hasta el 23 de octubre de 2023.
13) Que el 11 de julio de 2023, se suscribió **MODIFICACION No. 2**, con el fin de **MODIFICAR** la **CLAUSULA TERCERA,** ajustar la **FORMA Y CONDICIONES DE PAGO y ADICIÓN N°1** en la suma de **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($28.467.235).**
14) Que el 23 de octubre de 2023, se suscribió **PRORROGA N°5**, por el término de **SESENTA (60) DIAS,** contados a partir del **24 de octubre de 2023** y **hasta el 22 de diciembre de 2023**.
15) Que el 21 de diciembre de 2023, se suscribió **PRORROGA N°6**, **DOS (02) MESES,** contados a partir del **23 de diciembre de 2023** hasta el **22 de febrero de 2024.**

SUSPENSION N°11 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES No. 5707-2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Y GYG DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL SAS

16) Que el 19 de febrero de 2024 se realizó **SUSPENSION No.2** a partir del 19 de febrero de 2024 y hasta el 18 de abril de 2024, reiniciándose actividades a partir del 19 de abril de 2024.
17) Que el 18 de abril de 2024, se realizó **SUSPENSION No.3** a partir del 19 de abril de 2024 y hasta el 18 de junio de 2024, reiniciándose actividades a partir del 19 de junio de 2024.
18) Que el 18 de junio de 2024, se suscribió la cesión del contrato entre **GYG CONSTRUCCIONES S.A.S.** a **GYG DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL SAS.**
19) Que el 18 de junio de 2024, se suscribió el REINICIO N°2 al contrato a partir del **19 de junio de 2024** hasta el **22 de junio de 2024**
20) Que el 21 de junio de 2024, se suscribió **PRORROGA No. 7** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del **23 de junio de 2024** hasta el **22 de agosto de 2024** y **MODIFICACION N°3** de la CLAUSULA TERCERA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO; del CONTRATO No.5707-2018**.**
21) Que el 16 de agosto de 2024 se suscribió la **SUSPENSION No.4** por el término de cuatro (4) meses, contados a partir del **16 de agosto de 2024 y hasta el 15 de diciembre de 2024,** reiniciándose actividades a partir del 16 de diciembre de 2024.
22) Que el 16 de diciembre de 2024, se suscribió el **REINICIO N°3** al contrato a partir del **16 de diciembre de 2024** hasta el **22 de diciembre de 2024.**
23) Que el 20 de diciembre de 2024, se suscribió el **PRORROGA N°8** al contrato a partir del **23 de diciembre de 2024** hasta el **22 de febrero de 2025.**
24) Que el 24 de diciembre de 2024, se suscribió **ADICIÓN N°2** en la suma de **OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UN PESOS ($89.735.081) M/CTE.**
25) Que el 10 de febrero de 2025 se suscribió la **SUSPENSION No.5** por el término de dos (2) meses, contados a partir del **contados a partir de 10 de febrero de 2025 y hasta el 09 de abril de 2025 y ACLARACION No.1** de los valores asignados por cada convenio para completar el valor total de la adición *No. 2.*
26) Que el 9 de abril de 2025 se suscribió la **SUSPENSION No.6** por el término de dos (2) meses, contados a partir del **contados a partir de 10 de febrero de 2025 y hasta el 09 de abril de 2025.**
27) Que el 9 de junio de 2025 se suscribió la **SUSPENSION No.7** por el término de **DOS (02) MESES, contados a partir de 10 de junio de 2025 y hasta el 09 de agosto de 2025.**
28) Que el 8 de agosto de 2025 se suscribió la **SUSPENSION No.8** por el término de **CUATRO (04) MESES contados a partir de partir del 10 de agosto de 2025 y hasta el 9 de diciembre de 2025.**
29) Que el 24 de octubre de 2025, se suscribió **ACLARATORIO N°2** con el fin de indicar los valores asignados por los Convenios Administrativos No. 1225 de 2017 - Trinidad Galán y No.1147 de 2017 - Pablo VI para completar el valor total de la adición No.2 del presente Contrato.
30) Que el 24 de octubre de 2025, se suscribió **SUSPENSION No.9** por el término de **UN (01) MES Y DIECISEIS (16) DIAS,** contados a partir del **24 de octubre de 2025 y hasta el 9 de diciembre de 2025, reiniciándose actividades a partir del 10 de diciembre de 2025. Se establece como nueva fecha de terminación el 22 de diciembre de 2025.**
31) Que el 9 de diciembre de 2025, se suscribió **SUSPENSION No.10** por el término de **SEIS (6) MESES**, contados a partir del **10 de diciembre de 2025 y hasta el 9 de junio de 2026, reiniciándose actividades a partir del 10 de junio de 2026. Se establece como nueva fecha de terminación el 22 de junio de 2026**
32) Que la supervisión del contrato mediante solicitud del diez (10) de junio de 2026 requiere suspender el Contrato No. 5707-2018, conforme a la justificación allí establecida y que hace parte integral del presente documento**.**
33) Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes: **ACUERDAN,**

CLÁUSULAS

PRIMERA: SUSPENDER el plazo de ejecución del contrato No. **5707-2018**, por el término de **SEIS (6) MESES,** contados a partir del 10 de junio de 2025 y hasta el 9 de diciembre de 2026, reiniciándose actividades a partir del 10 de diciembre de 2026. Se establece como nueva fecha de terminación el 22 de diciembre de 2026.

SEGUNDA: GARANTIA. EL CONTRATISTA se compromete a informar del contenido del presente documento al emisor de la garantía. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su respectivo trámite de aprobación por parte de la entidad.

TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todo el contenido de las cláusulas, parágrafos, incisos, párrafos del contrato principal que no hayan sido modificados con el presente documento continúan igual y se mantienen plenamente vigentes.

SUSPENSION N°11 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES No. 5707-2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Y GYG DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL SAS

CUARTA: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente suspensión, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar contratos y/o modificaciones con entidades estatales.

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este otrosí requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes a través del SECOP II.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE OTROSÍ.

	Nombre	Cargo
Aprobado por:	Gustavo Andrés Lobo G.	Director de Contratación
Elaborado por:	Cindy Rodriguez	Profesional Especializado II
Revisado Por:	Cristian Felipe Orjuela	Profesional Especializado VI