INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	27/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

ACTA No: 4

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1983 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 4 LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO ID ADMINISTRACIÓN 138

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:_____

RESOLUCIÓN No.: _____ DE _____ (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: N.A CONTRATISTA: N.A

PLAZO INICIAL: 24,30 meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 24,30 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/07/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.164.704,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.164.704,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 21 de fecha 31-mar-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 2-ene-2026		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H/Mes)	VALOR
		AÑO 1 -2024															
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.000.000	$ 400.000	10,00	$ 74.000.000			5,300	$ 39.220.000			$ -	5,300	$ 39.220.000	5,300	$ 39.220.000
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.450.000	$ 400.000	10,00	$ 48.500.000			5,300	$ 25.705.000			$ -	5,300	$ 25.705.000	5,300	$ 25.705.000
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.000.000	$ 400.000	10,00	$ 34.000.000			5,300	$ 18.020.000			$ -	5,300	$ 18.020.000	5,300	$ 18.020.000
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000	$ -		$ 44.460.000				$ -			$ -	0,000	$ -		$ -
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	$ 2.260.000	$ -	10,00	$ 22.600.000			3,030	$ 6.847.800			$ -	3,030	$ 6.847.800	3,030	$ 6.847.800
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.440.000	$ -	10,00	$ 14.400.000			5,300	$ 7.632.000			$ -	5,300	$ 7.632.000	5,300	$ 7.632.000
7	2	Conductor	$ 1.500.000	$ -	10,00	$ 30.000.000			5,570	$ 14.355.000			$ -	5,570	$ 14.355.000	5,570	$ 14.355.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 267.960.000**				**$ 111.779.800**			**$ -**		**$ 111.779.800**		**$ 111.779.800**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**				**2,40**			**2,40**		**2,40**		**2,40**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 643.104.000**				**$ 268.271.520**			**$ -**		**$ 268.271.520**		**$ 268.271.520**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 190.000	día	10,00	$ 1.900.000			0,000	$ -			$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.900.000	mes	10,00	$ 138.000.000			8,570	$ 66.033.000			$ -	8,570	$ 66.033.000	8,570	$ 66.033.000
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.000.000	Global S/comprobante	1,00	$ 53.000.000			0,020	$ 1.480.000			$ -	0,020	$ 1.480.000	0,020	$ 1.480.000
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 4.000.000	Global S/comprobante	1,00	$ 4.000.000			0,000	$ -			$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.805.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 18.050.000			4,440	$ 8.014.200			$ -	4,440	$ 8.014.200	4,440	$ 8.014.200
13	1	Dotación de Oficina	$ 809.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 8.090.000			5,200	$ 4.206.800			$ -	5,200	$ 4.206.800	5,200	$ 4.206.800
14	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 400.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 4.000.000			1,290	$ 516.000			$ -	1,290	$ 516.000	1,290	$ 516.000
15	1	Comunicaciones	$ 350.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 3.500.000			3,500	$ 1.225.000			$ -	3,500	$ 1.225.000	3,500	$ 1.225.000
16	1	Capacitación microempresas	$ 450.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 4.500.000			0,000	$ -			$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
17	1	Peajes	$ 500.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.000.000			3,750	$ 1.875.000			$ -	3,750	$ 1.875.000	3,750	$ 1.875.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 240.040.000**				**$ 83.350.000**			**$ -**		**$ 83.350.000**		**$ 83.350.000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 30.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 30.000.000			0,000	$ -			$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000	Km	65,00	$ 48.750.000			0,000	$ -			$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000	Km	5,00	$ 15.960.000			0,000	$ -			$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.000.000	global	1,00	$ 4.000.000			1,000	$ 4.000.000			$ -	1,000	$ 4.000.000	1,000	$ 4.000.000
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 3.000	unidad	2,00	$ 6.000.000			0,000	$ -			$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
		Ajuste al peso y/o valor remanente				$ -			0,000	$ -			$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 104.710.000**				**$ 4.000.000**			**$ -**		**$ 4.000.000**		**$ 4.000.000**
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 987.854.000**				**$ 355.621.520**			**$ -**		**$ 355.621.520**		**$ 355.621.520**
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (E)				**$ 193.051.200**				**$ 193.051.200**					**$ -**		**$ 193.051.200**
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.180.905.200**				**$ 548.672.720**			**$ -**		**$ 355.621.520**		**$ 548.672.720**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 224.371.988**				**$ 104.247.817**			**$ -**		**$ 67.568.091**		**$ 104.247.817**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.405.277.188**				**$ 652.920.537**			**$ -**		**$ 423.189.611**		**$ 652.920.537**
		COSTO TOTAL (AÑO 1 - 2024)				**$ 1.405.277.188**				**$ 652.920.537**			**$ -**		**$ 423.189.611**		**$ 652.920.537**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 21 de fecha 31-mar-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 2-ene-2026		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H/Mes)	VALOR
		AÑO 2 -2025															
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
23	1	Ingeniero Residente	$ 7.420.000	$ 450.000	12,00	$ 94.440.000			15,000	$ 118.050.000			$ -	12,000	$ 94.440.000	15,000	$ 118.050.000
24	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000			16,410	$ 84.839.700			$ -	12,000	$ 62.040.000	16,410	$ 84.839.700
25	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.180.000	$ 450.000	12,00	$ 43.560.000			16,400	$ 59.532.000			$ -	12,000	$ 43.560.000	16,400	$ 59.532.000
26	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.860.000			$ 55.000.000				$ 102.160.000			$ -	0,350	$ 2.751.000		$ 102.160.000
		PERSONAL AUXILIAR															
27	1	Inspector SISO	$ 2.400.000		12,00	$ 28.800.000			18,570	$ 44.568.000			$ -	12,000	$ 28.800.000	18,570	$ 44.568.000
28	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.530.000		12,00	$ 18.360.000			16,430	$ 25.137.900			$ -	11,900	$ 18.207.000	16,430	$ 25.137.900
29	2	Conductor	$ 1.595.000		12,00	$ 38.280.000			16,910	$ 53.942.900			$ -	12,000	$ 38.280.000	16,910	$ 53.942.900
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 340.480.000**				**$ 488.230.500**			**$ -**		**$ 288.078.000**		**$ 488.230.500**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**				**2,40**			**2,40**		**2,40**		**2,40**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 817.152.000**				**$ 1.171.753.200**			**$ -**		**$ 691.387.200**		**$ 1.171.753.200**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
30	1	Ingeniero Residente	$ 201.400	día	10,00	$ 2.014.000			19,440	$ 3.915.216			$ -	6,000	$ 1.208.400	19,440	$ 3.915.216
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
31	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.314.000	mes	12,00	$ 175.536.000			16,920	$ 247.505.760			$ -	12,000	$ 175.536.000	16,920	$ 247.505.760
		OTROS COSTOS															
32	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.180.000	Global S/comprobante	1,00	$ 56.180.000			1,920	$ 127.809.444			$ -	1,880	$ 105.586.000	1,920	$ 127.809.444
33	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 4.240.000	Global S/comprobante	1,00	$ 4.240.000			1,950	$ 8.268.000			$ -	0,420	$ 1.780.800	1,950	$ 8.268.000
34	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.915.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 22.980.000			17,250	$ 33.033.750			$ -	10,100	$ 19.341.500	17,250	$ 33.033.750
35	1	Dotación de Oficina	$ 858.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 10.296.000			16,530	$ 14.182.740			$ -	12,000	$ 10.296.000	16,530	$ 14.182.740
36	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 425.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 5.100.000			20,200	$ 8.585.000			$ -	1,060	$ 450.500	20,200	$ 8.585.000
37	1	Comunicaciones	$ 371.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 4.452.000			18,140	$ 6.729.940			$ -	8,280	$ 3.071.880	18,140	$ 6.729.940
38	1	Capacitación microempresas	$ 480.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 5.760.000			21,380	$ 10.262.400			$ -	4,260	$ 2.044.800	21,380	$ 10.262.400
39	1	Peajes	$ 530.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 6.360.000			17,900	$ 9.487.000			$ -	8,150	$ 4.319.500	17,900	$ 9.487.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 292.918.000**				**$ 469.779.250**			**$ -**		**$ 323.635.380**		**$ 469.779.250**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
40	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 33.000.000			1,910	$ 63.030.000			$ -	0,000	$ -	1,910	$ 63.030.000
41	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000	Km	65,00	$ 51.675.000			126,330	$ 100.432.350			$ -	0,000	$ -	126,330	$ 100.432.350
42	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000	Km	5,00	$ 16.920.000			9,720	$ 32.892.480			$ -	0,000	$ -	9,720	$ 32.892.480
43	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.233.551	global	1,00	$ 4.233.551			1,000	$ 4.233.551			$ -	1,000	$ 4.233.551	1,000	$ 4.233.551
44	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 3.180	unidad	2,00	$ 6.360.000			3,890	$ 12.370.200			$ -	0,000	$ -	3,890	$ 12.370.200
		Ajuste al peso y/o valor remanente				$ -			0,000	$ -				0,000	$ -		$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 112.188.551**				**$ 212.958.581**			**$ -**		**$ 4.233.551**		**$ 212.958.581**
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.222.258.551**				**$ 1.854.491.031**			**$ -**		**$ 1.019.256.131**		**$ 1.854.491.031**
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (E)				**$ 113.685.000**				**$ 113.685.000**			**$ -**		**$ -**		**$ 113.685.000**
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.335.943.551**				**$ 1.968.176.031**			**$ -**		**$ 1.019.256.131**		**$ 1.968.176.031**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 253.829.275**				**$ 373.953.446**			**$ -**		**$ 193.658.666**		**$ 373.953.446**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.589.772.826**				**$ 2.342.129.477**			**$ -**		**$ 1.212.914.797**		**$ 2.342.129.477**
		COSTO TOTAL (AÑO 2 - 2025)				**$ 1.589.772.826**				**$ 2.342.129.477**			**$ -**		**$ 1.212.914.797**		**$ 2.342.129.477**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 21 de fecha 31-mar-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 2-ene-2026		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H/Mes)	VALOR
		AÑO 3 -2026															
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
45	1	Ingeniero Residente	$ 7.870.000	$ 500.000	7,00	$ 58.590.000			7,000	$ 58.590.000				3,000	$ 25.110.000	7,000	$ 58.590.000
46	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.005.000	$ 500.000	7,00	$ 38.535.000			7,000	$ 38.535.000				3,000	$ 16.515.000	7,000	$ 38.535.000
47	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.450.000	$ 500.000	7,00	$ 27.650.000			7,000	$ 27.650.000				3,000	$ 11.850.000	7,000	$ 27.650.000
48	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.500.000			$ 35.000.000				$ 35.000.000				0,000	$ -		$ 35.000.000
		PERSONAL AUXILIAR															
49	1	Inspector SISO	$ 2.580.000		7,00	$ 18.060.000			7,000	$ 18.060.000				3,000	$ 7.740.000	7,000	$ 18.060.000
50	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000		7,00	$ 11.900.000			0,000	$ -			$ -	0,000	$ -	7,000	$ -
50-A	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria - Ajuste Salarial					$ 1.750.905		7,000	$ 12.256.335			$ -	3,000	$ 5.252.850	0,000	$ 12.256.335
51	2	Conductor	$ 1.780.000		7,00	$ 24.920.000			7,000	$ 24.920.000				3,000	$ 10.680.000	7,000	$ 24.920.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 214.655.000**				**$ 215.011.335**			**$ -**		**$ 77.147.850**		**$ 215.011.335**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**				**2,40**			**2,40**		**2,40**		**2,40**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 515.172.000**				**$ 516.027.204**			**$ -**		**$ 185.154.840**		**$ 516.027.204**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
52	1	Ingeniero Residente	$ 220.000	día	10,00	$ 2.200.000			10,000	$ 2.200.000				0,000	$ -	10,000	$ 2.200.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
53	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.790.000	mes	7,00	$ 109.060.000			7,000	$ 109.060.000				3,000	$ 46.740.000	7,000	$ 109.060.000
		OTROS COSTOS															
54	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 60.000.000	Global S/comprobante	1,00	$ 60.000.000			1,000	$ 60.000.000	+	0,540	$ 32.400.000	0,834	$ 50.040.000	1,540	$ 92.400.000
55	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 4.500.000	Global S/comprobante	1,00	$ 4.500.000			1,000	$ 4.500.000				0,000	$ -	1,000	$ 4.500.000
56	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.050.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 14.350.000			7,000	$ 14.350.000				2,520	$ 5.166.000	7,000	$ 14.350.000
57	1	Dotación de Oficina	$ 937.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 6.559.000			7,000	$ 6.559.000				3,000	$ 2.811.000	7,000	$ 6.559.000
58	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 460.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 3.220.000			7,000	$ 3.220.000				0,000	$ -	7,000	$ 3.220.000
59	1	Comunicaciones	$ 395.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 2.765.000			7,000	$ 2.765.000				2,050	$ 809.750	7,000	$ 2.765.000
60	1	Capacitación microempresas	$ 515.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 3.605.000			7,000	$ 3.605.000				3,000	$ 1.545.000	7,000	$ 3.605.000
61	1	Peajes	$ 570.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 3.990.000			7,000	$ 3.990.000				1,900	$ 1.083.000	7,000	$ 3.990.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 210.249.000**				**$ 210.249.000**			**$ 32.400.000**		**$ 108.194.750**		**$ 242.649.000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
62	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.500.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 33.500.000			1,000	$ 33.500.000	-	-0,300	$ (10.050.000)	0,000	$ -	0,700	$ 23.450.000
63	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000	Km	65,00	$ 54.795.000			63,980	$ 53.935.140	-	-20,000	$ (16.860.000)	0,000	$ -	45,000	$ 37.075.140
64	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000	Km	5,00	$ 17.935.000			5,000	$ 17.935.000	-	-1,530	$ (5.488.110)	0,000	$ -	3,470	$ 12.446.890
66	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 3.370	unidad	1,00	$ 3.370.000			1,000	$ 3.370.000			$ -	0,000	$ -	1,000	$ 3.370.000
		Ajuste al peso y/o valor remanente				$ -			0,000	$ 4.656	+		$ (1.890)	0,000	$ -	0,000	$ 2.766
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 114.360.000**				**$ 113.504.796**			**-$ 32.400.000**		**$ 1.380.400**		**$ 81.104.796**
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 839.781.000**				**$ 839.781.000**			**$ -**		**$ 294.729.990**		**$ 839.781.000**
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (E)				**$ 46.870.000**				**$ 46.870.000**			**$ -**		**$ -**		**$ 46.870.000**
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 886.651.000**				**$ 886.651.000**			**$ -**		**$ 294.729.990**		**$ 886.651.000**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 168.463.690**				**$ 168.463.690**			**$ -**		**$ 55.998.698**		**$ 168.463.690**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.055.114.690**				**$ 1.055.114.690**			**$ -**		**$ 350.728.688**		**$ 1.055.114.690**
		COSTO TOTAL (AÑO 3 - 2026)				**$ 1.055.114.690**				**$ 1.055.114.690**			**$ -**		**$ 350.728.688**		**$ 1.055.114.690**
	*	**COSTO BÁSICO (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)**				**$ 3.049.893.551**				**$ 3.049.893.551**			**$ -**		**$ 1.669.607.641**		**$ 3.049.893.551**
	*	**PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (AÑO 1 : 2024)**				**$ 193.051.200**				**$ 193.051.200**			**$ -**		**$ -**		**$ 193.051.200**
	*	**PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (AÑO 2 : 2025)**				**$ 113.685.000**				**$ 113.685.000**			**$ -**		**$ -**		**$ 113.685.000**
	*	**PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (AÑO 3 : 2026)**				**$ 46.870.000**				**$ 46.870.000**			**$ -**		**$ -**		**$ 46.870.000**
	*	**SUBTOTAL (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)**				**$ 3.403.499.751**				**$ 3.403.499.751**			**$ -**		**$ 1.669.607.641**		**$ 3.403.499.751**
	*	**IVA (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)**				**$ 646.664.953**				**$ 646.664.953**			**$ -**		**$ 317.225.455**		**$ 646.664.953**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)**				**$ 4.050.164.704**				**$ 4.050.164.704**			**$ -**		**$ 1.986.833.096**		**$ 4.050.164.704**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.499.751	$ 646.664.953	$ 4.050.164.704
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	$ 1.669.607.641	$ 317.225.455	$ 1.986.833.096
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1.733.892.110	$ 329.439.498	$ 2.063.331.608

PLAZO EN MESES	
INICIAL	24,30
ADICIONAL	0,00
ACUMULADO	21,30
FALTANTE	3,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

La presente acta de modificación se realiza con el objeto de asignar recursos al ítem denominado "Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario".
Lo anterior obedece a las condiciones de orden público registradas en la zona norte del departamento de Nariño y el sur del Cauca, las cuales han generado afectaciones significativas a la infraestructura vial existente. Estas situaciones demandan intervenciones correctivas inmediatas, lo que ha ocasionado cierres totales de la vía y una afectación directa en la corredor nacional. En virtud de lo anterior, se hace necesario intervenir los daños identificados, con el fin de garantizar la adecuada movilidad y la conectividad regional. En consecuencia, se procede a ajustar las condiciones actules vigentes, sin que ello implique la asignación de recursos adicionales al Contrato No. 1983 de 2024.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **LUZ MARINA ORTEGA OCHOA**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: **25202 56727 CND**

Firma
Nombre: **MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **52202-30510 NRÑ**

Firma:
Nombre: WILSON A. SANTANDER DERAZO
Apoyo a la supervisión
Matrícula Profesional No.: 19202-207501 CAU

Firma
MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: **68202-092436 STD**

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO** — Matrícula Profesional No.: **52202-30510 NRÑ** — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Pr — Nombre: **N/A** — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.