Bogota D,C; 12 Junio del 2026

Señores
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS (UBPD)
Supervisor del Contrato No. 503-2026-UBPD
Ciudad

Asunto: Solicitud de modificación contractual: Adición de bienes y prórroga al cronograma de entregas – Contrato No. 503-2026-UBPD.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes en relación con el contrato del asunto, cuyo objeto es la *"Adición de mobiliarios para el funcionamiento de las Sedes a nivel nacional en el cumplimiento de la misionalidad de la UBPD"*.

Con base en las necesidades identificadas y la debida justificación de la supervisión del contrato, donde se evidenció la falta de mobiliario esencial en las sedes de Medellín y Bogotá, solicitamos formalmente la aceptación de la adición de los bienes detallados en el cuadro anexo, los cuales suman un valor total de $10.618.392,89 M/CTE, incrementando el valor total del contrato a $112.553.207,76 M/CTE.

Centro de Memoria y Dignificación– Cementerio Universal- Medellín	Silla Espacio Ritual	9	$ 453,648.00	$ 4,082,832.00
	Locker	1	$ 875,400.39	$ 875,400.39
Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación – CIAFI- Bogotá D.C.	Estanteria 060	1	$ 977,440.00	$ 977,440.00
	Estanteria 0.30	6	$ 454,280.00	$ 2,725,680.00
	Archivador Papelera de Alamcenamiento	1	$ 1,118,170.50	$ 1,118,170.50
	Secador de Manos	1	$ 838,870.00	$ 838,870.00
		19	**Adicion**	**$ 10,618,392.89**
			Valor inicial	**$ 101,934,814.87**
			Valor Total	**$ 112,553,207.76**

Asimismo, con el fin de garantizar la correcta entrega, distribución e instalación de la totalidad de los bienes a nivel nacional debido a los ajustes logísticos, solicitamos una prórroga al plazo de ejecución del contrato hasta el 22 de junio de 2026.

A continuación, presentamos la propuesta de cronograma logístico actualizado para las entregas y validaciones en las diferentes sedes:

Cronograma de Entrega de Bienes

- **Neiva:** 17 de junio de 2026.
- **Popayán:** 18 de junio de 2026.
- **Villavicencio:** 18 de junio de 2026.
- **Cali:** 19 de junio de 2026.
- **Bogotá:** 19 de junio de 2026.
- **Barranquilla**: 19 de junio de 2026.
- **Pereira:** 22 de junio de 2026.
- **Medellín:** Pendiente de asignación de fecha exacta. Quedamos a la espera de que la entidad nos confirme si el sitio ya se encuentra debidamente adecuado y listo para la instalación.

Agradecemos de antemano su gestión para el trámite de la respectiva modificación contractual (otrosí) y quedamos atentos a sus comentarios o aprobaciones.

Cordialmente,

CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ
METALICAS ORDUZ
NIT: 80124902-2
CEL: 300 202 7134

CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ
NIT 80.124.902
CEL 3002027134
metalicasorduzyestructuras@gmail.com
Contratista - Contrato 503-2026-UBPD