ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO ESTATAL No. CINCUENTA (50) DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN Y JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS.

Entre **FABIÁN ELÍAS PATERNINA MARTÍNEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.888.007 expedida en Montería (Córdoba), obrando como Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Popayán (C), nombrado para ejercer el cargo de conformidad con la Resolución No. 6905 del 27 de diciembre de 2019, emanada del señor Director Ejecutivo de Administración Judicial y debidamente posesionado el 03 de febrero de 2020; en representación de la **NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN**, con NIT. 800.165.853-6 y quien, para los efectos del presente Contrato, actuará en calidad de CONTRATANTE, debidamente facultado para contratar de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 103 de la ley 270 de 1996, por una parte y el ingeniero **JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS**, identificado con C.C. No. 10.525.361, NIT. 10.525.361 – 4 y Matricula. Profesional 1920200220 CAU, con dirección de ubicación en la Calle 31 Norte No. 6 – 03 Portón de la Hacienda en Popayán, Teléfonos 312 842 01 33 – 312 833 04 38 y Correo electrónico: carlosgarcia356@hotmail.com y quien para efectos de este documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente adición y prorroga No. 1, teniendo en cuenta las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1)** El 29 de octubre de 2020, se suscribió el contrato No. 50, cuyo objeto contractual es CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS INMUEBLES DE LA RAMA JUDICIAL EN EL CAUCA"; la cual arrojo dentro de sus productos EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO;, conforme a las especificaciones del objeto contractual, por un valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($287.470.435), y un plazo de SESENTA (60) DÍAS contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio por parte del Interventor del contrato, previo registro presupuestal y aprobación de las garantías solicitadas - artículo 41 de la Ley 80 de 1993.. **2)** Que mediante oficio DESAJPOO20- 2610 del 11 de diciembre del 2020, aprobado por el Director Seccional, y expedido por el supervisor del contrato Ingeniera LEIDY DIANA LOPEZ CORTAZAR Asistente Administrativo Grado 05 de esta Seccional, solicita Adición y Prorroga No.1 al contrato, con base en los siguientes postulados: A) En la sede del Palacio de Justicia de Caloto se requiere el cambio de la totalidad de las correas en donde se fijan las tejas debido a las malas condiciones en las que se encontraron al levantar la cubierta existente. B) En la sede del Palacio de Justicia de Caloto se plantea el cambio total de la placa existente (esterilla, mortero, en algunas zonas con malla eslabonada), por la instalación de un cielo falso en board impermeabilizado, resanado y pintado, puesto que, al realizar el mantenimiento a los elementos existentes de madera de la estructura, generó en la placa desprendimientos generalizados por el mal estado de la esterilla, C) En la sede del Palacio de Justicia de Santander de Quilichao se requiere cambio a los canales metálicos existentes, debido a que estos se encontraron deteriorados y sujetos a las tejas existentes, lo que ocasionó que al momento de realizar el desmonte se dañaran. D) En la sede del Palacio de Justicia

de Santander de Quilichao requiere realizar el cambio de los caballetes existentes los cuales están elaborados en material de asbesto cemento, material inhabilitado por temas ambientales. **3)** Que con oficio No. CICA-PR-025-20-COM-005 del 18 de diciembre del 2020 dirigido a la Dirección Seccional de Popayán, el interventor del contrato No. 50 de 2020, manifiesta que después de analizar la solicitud presentada, avala la solicitud presentada por el contratista , JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS teniendo en cuenta la voluntad de la entidad de dar cumplimiento cabal a la ejecución del contrato, para esto la interventoría y el contratista realizaron un ajuste de cantidades así como se determinó los ítems faltantes. Una vez aterrizado todo el proyecto se procedió a definir los precios unitarios no previstos, necesarios para la ejecución completa del proyecto, igualmente se recomienda a la entidad, el proceder con una prorroga contada desde el día 01 hasta el 31 de enero del 2021. **5)** Que mediante oficio DESAJPOO20-2714 del 18 de diciembre de 2020, el Director Seccional remite al Área Jurídica la autorización para realizar la adición y prorroga solicitada al contrato No. 50 de 2020. Por lo anterior y conforme a las anteriores consideraciones, la presente modificación y adición al contrato, se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR** a la **CLÁUSULA SEGUNDA– ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL**, así:

Presupuesto de Mantenimientos y Cambio de Cubierta para el Palacio de Justicia de Caloto, Cauca		**CONDICIONES INICIALES**				**MAYORES Y MENORES**		**TOTAL A EJECUTAR**	
No. item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Parcial**	**Cantidad + o -**	**Valor parcial**	**Cantidad**	**Valor parcial**
1	**Cubierta**								
1.1	Desmonte de cubierta y/o elementos componentes incluye trasiego hasta 25 ml a zona de acopio.	M2	564.00	22,017.00	12,417,588.00	11.28	248,352.00	575.28	12,665,939.76
1.2	Mantenimiento de estructura en madera existente, incluye desmonte del elemento a reponer, reposicion con el nuevo elemento, instalacion y fijacion del elemento reemplazado.	M2	358.00	28,963.00	10,368,754.00	-89.40	-2,589,292.00	268.60	7,779,461.80
1.3	Pintura a 4 caras de perfil de madera existente, incluye pintura a recambios de perfiles en madera, incluye lijado, inmunizacion y pintura en esmalte.	ML	1,058.00	9,599.00	10,155,742.00	617.20	5,924,503.00	1,675.20	16,080,244.80
1.4	Mantenimiento de la base de cubierta compuesta (multicapa artesanal) y de soporte existente apoyado sobre parales y soportes en madera, incluye el suministro de mortero 1:4, manto y cambio de malla galvanizada de reposicion,	M2	262.63	89,804.00	23,585,238.68	-262.63	-23,585,239.00	0.00	0.00
1.5	Suministro e instalacion de Canaletas en lamina galvanizada	ML	24.00	45,106.00	1,082,544.00	-	0.00	24.00	1,082,544.00
1.6	Suministro e instalacion de Caballetes en fibrocemento coordinada para cubierta tipo española	ML	60.39	32,653.00	1,971,914.67	2.01	65,633.00	62.40	2,037,547.20
1.7	Suministro e instalacion de cubierta tipo española en fibrocemento incluye accesorios de sujecion y fijaccion para anclaje a madera.	M2	564.00	80,997.00	45,682,308.00	35.04	2,838,135.00	599.04	48,520,442.88

ITEM NO PREVISTOS									
NP - 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS EN MADERA CHANUL	ML		18,500.00		979.20	18,115,200.00	979.20	18,115,200.00
NP - 2	DEMOLICION TORTA EXISTENTE	M2		11,640.00		575.28	6,696,259.00	575.28	6,696,259.20
NP - 3	CARTERA Y FILO CIELO FALSO ETERBOARD	ML		50,500.00		185.60	9,372,800.00	185.60	9,372,800.00
NP - 4	CIELO FALSO ETERBOARD IMPERMEABILIZADO INCLUYE PINTURA Y RESANE	M2		74,500.00		575.28	42,858,360.00	575.28	42,858,360.00
NP - 5	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML		20,100.00		15.00	301,500.00	15.00	301,500.00
NP - 6	RETIRO DE ESCOMBROS	M3		37,500.00		75.16	2,818,500.00	75.16	2,818,500.00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)+(I)					**105,264,089.00**		**63,064,711.00**		**168,328,800.00**

Presupuesto de Mantenimientos y Cambio de Cubierta para el Palacio de Justicia de Santander de Quilichao, Cauca		**CONDICIONES INICIALES**				**MAYORES Y MENORES**		**TOTAL A EJECUTAR**	
No. item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Parcial**	**Cantidad + o -**	**Valor parcial**	**Cantidad**	**Valor parcial**
1	**OBRAS CIVILES ASOCIADAS A LAS REDES A INTERVENIR**								
1.1	Desmonte Cielo-raso	M2	199.86	3,045.00	608,576.75	-199.86	-608,577.00	0.00	0.00
1.2	Desmonte de cubierta existente incluye retiro	M2	387.41	11,640.00	4,509,436.10	340.08	3,958,547.00	727.49	8,467,983.60
1.3	Reforzamiento y mantenimiento de estructura de cubierta actual, incluye pintura. accesorios de fijacion y templetes.	ML	234.38	17,140.00	4,017,273.20	-25.26	-432,956.00	209.12	3,584,316.80
1.4	Suministro e intalacion de teja en Fibrocemento	M2	821.87	53,641.00	44,086,143.23	-94.38	-5,062,852.00	727.49	39,023,291.09
1.5	Mantenimiento de canaletas metalicas para desague AALL, conectadas a bajantes existentes. Desarrollo minimo 50cm. Cal 22 con soportes.	ML	155.21	4,365.00	677,481.17	-155.21	-677,481.00	0.00	0.00
1.6	Desmonte, adecuacion y mantenimiento del porton de garaje existente	UN	1.00	970,000.00	970,000.00	-	0.00	1.00	970,000.00
1.7	Pergola en tubular metalico soportes en U, acabado en esmalte, incluye cubierta en policarbonato e iluminacion 2 balas de 4 " led, con montante madera	GLB	1.00	916,650.00	916,650.00	-1.00	-916,650.00	0.00	0.00
1.8	Desmonte de ventaneria existente y reemplazo por ventaneria en tubular metalico, cabado en esmalte incluye vidrio 5mm, reticula sencilla con un batiente.	M2	10.00	169,750.00	1,697,500.00	0.60	101,850.00	10.60	1,799,350.00
1.9	Escarificacion pañete existente culatas, repañetado 1:4 con malla gallinero, filos y dilataciones.	M2	62.00	26,762.00	1,659,244.00	-62.00	-1,659,244.00	0.00	0.00
1.10	Escarificacion mamposteria, incluye pañete 1:4 con malla gallinero y dilataciones y filos.	M2	362.00	26,801.00	9,701,962.00	-362.00	-9,701,962.00	0.00	0.00
1.11	Pintura tipo koraza o similar para exteriores. Incluye resanes y andamios	M2	1,155.00	19,497.00	22,519,035.00	-105.20	-2,051,153.00	1,049.80	20,467,881.91
1.12	Resanes y pintura en vinilo tipo 1 dos manos para interiores color a escoger	M2	1,883.00	11,689.00	22,010,387.00	-1,883.00	-22,010,387.00	0.00	0.00
1.13	Impermeablizacion cubierta plana manto con foil alumino para	M2	186.81	51,410.00	9,603,932.95	42.77	2,198,672.00	229.58	11,802,604.98

	cubierta sin acabado								
	ITEM NO PREVISTOS								
NP - 1	CABALLETE FIBROCEMENTO	ML		47,900.00		36.30	1,738,770.00	36.30	1,738,770.00
NP - 2	LIMAHOYA FIBROCEMENTO	ML		19,500.00		16.50	321,750.00	16.50	321,750.00
NP - 3	DESMONTE DE CANALES	ML		3,900.00		116.87	455,793.00	116.87	455,793.00
NP - 4	CANAL LAMINA LIMAHOYA	ML		70,200.00		16.00	1,123,200.00	16.00	1,123,200.00
NP - 5	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 22	ML		90,700.00		100.87	9,148,909.00	100.87	9,148,909.00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)+(I)					**122,977,621.00**		**-24,073,771.00**		**98,903,851.00**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					**228,241,710.00**		**38,990,940.00**		**267,232,651.00**
ADMINISTRACIÓN				16%	36,518,674.00		6,238,550.00		42,757,224.00
IMPREVISTOS				4%	9,129,668.00		1,559,638.00		10,689,306.00
UTILIDAD				5%	11,412,086.00		1,949,547.00		13,361,633.00
IVA (19%) SOBRE LA UTILIDAD				19%	2,168,296.00		370,414.00		2,538,710.00
TOTAL OFERTA					**287,470,434.00**		**49,109,089.00**		**336,579,524**

CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR a la CLAUSULA QUINTA: VALOR TOTAL DEL CONTRATO: la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS **($49.109.089)** incluido I.V.A. Por lo tanto, el valor total del contrato asciende a la suma de **TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($336.579.524). M/CTE**, incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. **CLÁUSULA TERCERA: INCORPORAR** a la CLAUSULA SEXTA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, el valor de la presente adición, correspondiente a **CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($49.109.089)** incluido I.V.A, con cargo a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal Expedidos por el Jefe de Presupuesto del Área Financiera de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán.

Ítem	Dirección Seccional	Unidad ejecutora 02		Unidad ejecutora 08		Total
		No.	Valor	No.	Valor	
Vigencia Actual (2020)						
1	**Popayán Cauca**		**49.109.089,00**			**49.109.089,00**
CDP: 11620 de fecha 2020-09-25						
Fecha de Registro del movimiento: 2020-12-22-3:28 p. m						
VALOR TOTAL						**336.579.524,00**

CLAUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo establecido en la **CLÁUSULA CUARTA. PLAZO,** en TREINTA (30) DÍAS desde el 01 de enero de 2021 hasta el 30 de enero de 2021**. CLÁUSULA QUINTA**: EL CONTRATISTA se compromete a ampliar las garantías inicialmente pactadas en el contrato, en los términos de la presente adición y modificación. **CLÁUSULA SEXTA:** las demás cláusulas del contrato No. 50 de 2020, no se modifican y por lo tanto continúan vigentes en los mismos términos y condiciones pactadas en el mismo. La presente adición y modificación al contrato se entiende perfeccionada con la suscripción de la misma por el Representante Legal de la entidad y contratista y la expedición del correspondiente Registro Presupuestal.

Para constancia y en señal de conformidad, se firma en la ciudad de Popayán, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).

FABIAN ELIAS PATERNINA MARTINEZ
Director

JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
No. 10.525.361 Popayán
CONTRATISTA

Elaboró: AMM

Aprobó: JCS: PACHI / AEGP / CACV