JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE OTROSÍ N°2 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-004-2026

El Peñol, Antioquia 12 de junio de 2026

PARA: COMITÉ DE CONTRATACIÓN

DE: MARIA ELIZABETH MONTES SALAZAR – Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura (E), Municipio de El Peñol, Antioquia

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE OTROSI N° 02 DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO **CI-004-2026**

En mi condición de supervisor del contrato de la referencia, de manera atenta le solicito aprobación de prórroga y adición de recursos al contrato interadministrativo **CI-004-2026**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El día treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026), se firmó el contrato interadministrativo **CI 004 2026**, con la Empresa Autónoma de El Peñol signada con el NIT 901.537.748-4 representada legalmente por la señora ANNGY MILENA URIBE CIRO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.276.133, cuyo objeto es: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EDUCATIVO RAÍCES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA"

2. El valor inicial total del contrato asciende a la suma de: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEICIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M.L ($165.309.639). Incluidos IVA y demás impuestos a que haya lugar.

3. El plazo inicial del contrato se estableció en cuatro (04) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio en el evento que aplique, firmando acta de inicio el día treinta (30) de enero de 2026, quedando como fecha de terminación inicial el veintinueve (29) de mayo de 2026.

4. Que mediante otrosí N°1, se realizó una prórroga de veinte (20) días más, al contrato CI-004-2026, es decir, desde el día 29 de mayo de 2026 hasta el día 18 de junio de 2026.

5. Que mediante oficio con radicado **EAEP-2026-143** del 12 de junio de 2026 la Empresa Autónoma de El Peñol Solicita Prorroga y adición de recursos al contrato teniendo en cuenta lo siguiente: *La Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP, en calidad de administradora delegada del Contrato Interadministrativo No. CI 004 de 2026, se permite solicitar formalmente la prórroga del plazo contractual y la adición de recursos, de conformidad con el balance de obra presentado y las necesidades técnicas identificadas durante la ejecución del proyecto. El contratista de obra CONSTRUCTORA CONALDI S.A.S., ejecutor del Contrato de Obra No. CD-018-2026, mediante comunicación de fecha 12 de junio de 2026, presentó el balance de obra, los análisis de precios*

unitarios, las memorias de cantidades y la solicitud de prórroga por el término de un (01) mes, sustentando la necesidad de ampliar el plazo para culminar adecuadamente las actividades requeridas para el proyecto. De acuerdo con la documentación aportada, las mayores y menores cantidades de obra obedecen a las medidas reales para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual. Igualmente, se identificó la necesidad de incorporar actividades no previstas inicialmente, indispensables para asegurar el adecuado funcionamiento y durabilidad de las intervenciones realizadas, entre las cuales se destacan:

•Mantenimiento del manto asfáltico existente en la terraza, de conformidad con el concepto técnico emitido, el cual evidencia la necesidad de realizar el emboquillado de los bajantes de aguas lluvias para evitar filtraciones y deterioro de la superficie.
•Construcción de un mortero de nivelación en un área de la terraza con el fin de eliminar los puntos de empozamiento de agua existentes y mejorar el drenaje superficial.
•Retiro de las luminarias existentes que se encuentran en mal estado e instalación de nuevas luminarias que garanticen un adecuado funcionamiento del sistema de iluminación del parque educativo.
•Suministro e instalación de triturado en las jardineras, con el propósito de evitar que, durante las lluvias, la salpicadura sobre la tierra genere suciedad y afectaciones en la mampostería existente.

6. Como resultado del balance de obra presentado, se evidencia la necesidad de realizar una adición presupuestal por valor de: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO M/L ($39.783.624), valor que incluye los honorarios correspondientes a la Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP en desarrollo de la administración delegada.

Total, Obra incluye AU:	$37.549.432
Honorarios administración:	$2.234.192
Valor total Adición:	$39.783.624

7. En virtud de lo anterior, respetuosamente solicitamos la aprobación de una prórroga por el término de un (01) mes más al Contrato Interadministrativo No. CI 004 de 2026, desde el día 18 de junio de 2026, hasta el día 18 de julio de 2026; así como la adición de recursos por valor de $39.783.624, de conformidad con el balance de obra y la documentación técnica que soporta la presente solicitud.

8. Que para respaldar la adición que se propone en el presente documento, EL MUNICIPIO cuenta con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1040 del 16 de junio de 2026, por valor de: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO M/L ($39.783.624) mantenimiento, mejoramiento y construcción de infraestructura educativa (010101).

9. A la fecha el contrato **CI 004-2026** presenta un avance físico del 70% y un avance financiero del 0%. No se han realizado pagos parciales a la fecha.

10. ***Cuadro condiciones actualizadas del proyecto:***

CONDICIONES INICIALES						MAYORES Y/O MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	+/- CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
1	**Mantenimientos Generales en zonas comunes**				**$ 99.962.187,00**				
1.1	Adecuación y mantenimiento a tubería P.V.C de ventilación de 4" existente en bajantes entre losa de cubierta y nivel 1. Incluye limpieza de las salidas, emboquillado con silicona antihongos, lechada y/o pegante para P.V.C, anclajes y fijaciones a columnas existentes con platinas y tornillos con sus respectivos calibres y diámetros, aplicación de pintura de protección base aceite tipo pintulux o su equivalente color similar a los cielos y columnas (gris basalto), reposición de tramos de tubería y de accesorios como codos, uniones en P.V.C que estén en mal estado, escalera para trabajo en alturas.	m	33,00	$ 38.213,00	$ 1.261.029,00	-9,30	-$ 355.380,90	23,70	$ 905.648,10
1.2	Suministro y aplicación de pintura color gris basalto tipo Koraza para exteriores, máxima protección y de primera calidad a base de agua en columnas, cielos, losa a la vista, vigas superiores interiores y exteriores. Se busca proteger las superficies en concreto y bridar un acabado uniforme. Incluye Limpieza y resanes de humedades existentes, trabajo en alturas, resanes en concreto donde se requiera, retiro de chazos, clavos, lijado de pintura ya existente y en mal estado, herramientas, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	480,00	$ 35.596,00	$ 17.086.080,00	219,25	$ 7.804.423,00	699,25	$ 24.890.503,00

1.3	Pintura en muros internos (aulas-corredores-cafetería): Suministro y aplicación de pintura color blanco tipo Viniltex para interiores de primera calidad a base de agua para muros. Incluye, escaleras para alturas superiores a 1m, resanes, retiro de clavos, chazos, limpieza de humedades existentes, materiales, mano de obra y herramientas para su correcta aplicación.	m2	260,00	$ 27.986,00	$ 7.276.360,00	5,84	$ 163.410,25	265,84	$ 7.439.770,25
1.4	Limpieza de pisos y muros exteriores: Lavado de superficies en concreto de fachadas, cubiertas, muros y pisos (andenes) con hidro repelente superfachada tipo corona a base de agua con hidrolavadora o equipo similar. Incluye limpieza de juntas en anden con mata maleza (desherbar juntas), mano de obra ,equipos y materiales para la limpieza. Incluye andamios y equipos para trabajo en alturas en el lavado de los muros superiores.	m2	950,00	$ 25.963,00	$ 24.664.850,00	169,25	$ 4.394.209,19	1.119,25	$ 29.059.059,19
1.5	Limpieza y lavado de cunetas en concreto: Se retiran y se conservan las placas y/o rejas en concreto para limpieza y retiro de material vegetal y/o sedimentos en cunetas. Se procede con lavado de la superficie de la cuneta con equipo de hidrolavadora e hidrorepelente superfachada tipo corona. Incluye limpieza de rejas en concreto mano de obra equipos y materiales.	m	65,00	$ 23.150,00	$ 1.504.750,00	-0,40	-$ 9.260,00	64,60	$ 1.495.490,00
1.6	Retiro de manto impermeabilizante plástico que recubre la losa existente. Incluye lavado y limpieza posterior de la losa con hidrolavadora, mano de obra, trabajo en alturas, herramienta menor y acopio de sobrantes en sitio autorizado.	m2	188,00	$ 10.165,00	$ 1.911.020,00	-188,00	-$ 1.911.020,00	0,00	$ 0,00

1.7	Suministro y colocación de luminarias en poste para exteriores tipo Júpiter Barcelona Doble LX-JBC Luxycon o su equivalente h=Longitud 3000mm con base de Perno fabricada en Lámina de acero Cold Rolled cal. 22 acabado con pintura electrostática color negro, conjunto óptico en lámina de acero Cold Rolled, difusor en acrílico Opal mate, distribución de la luz volumétrica. Apta para uso exterior. grado de Hermeticidad IP54, flujo lumínico hasta 1815 lúmenes, potencia hasta 39W, eficacia de 46.5Lm/W, temperatura de color desde 2700K hasta 5000K e IRC 80%, vida útil de la fuente de >70.000 horas en el L80B10 a 35 grados de temperatura en el TC; 3 en el step Macadam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje programable, con una eficiencia de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 cat. A 2,5 KV, protección térmica interna, dimerozación de 0a 10V temperatura de trabajo entre 20 a 30°c. Incluye retiro, cargue interno y disposición final de lámparas existentes en mal estado, trabajo eléctrico con herramientas y equipos, construcción de pedestal para la base de perno en Concreto con los respectivos materiales para su dosificación, instalación posterior de base de perno sobre pedestal ya construido con sus respectivas platinas soldadas, fijaciones, tornillos, conexión a la red de energía existente, transporte de las luminarias nuevas al sitio de la instalación, cargue interno y todo lo necesario para su correcta adecuación y puesta en funcionamiento.	und	15,00	$ 2.265.286,00	$ 33.979.290,00	4,00	$ 9.061.144,00	19,00	$ 43.040.434,00

1.8	Suministro y colocación de manto asfáltico impermeabilizante tipo Texsaplas o su equivalente espesor 3,6mm Foil Aluminio sobre la superficie de losa existente. Incluye adherencia en caliente del manto con los respectivos equipos, adecuación de emboquillados para tuberías existentes, traslapos entre láminas, mano de obra, herramientas, trabajo en alturas y materiales para su colocación. Se debe garantizar un traslapo mínimo de 10 cm del manto superior sobre el manto inferior.	m2	201,50	$ 56.486,00	$ 11.381.929,00	-201,50	-$ 11.381.929,00	0,00	$ 0,00
1.9	Suministro y colocación de espejo sencillo en vidrio calibre 4mm dimensiones acabado en bordes tipo bisel (2mx1,80m) Resistente a la Oxidación por Humedad. Incluye retiro de espejo en mal estado. Anclajes y soportes con tornillos, transporte, cargue interno, herramientas y todo lo necesario para su correcta colocación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 896.879,00	$ 896.879,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 896.879,00
2	**Mantenimiento y acabados en baños.**				**$ 5.799.720,00**				
2.1	Suministro y colocación de grifería nueva de push Mesa Institucional metálica y de alto tráfico tipo Corona o su equivalente acabado en cromo para lavamanos existentes en baños. Se deben instalar grifos nuevos para uso y consumo del agua potable. Incluye, retiro de grifos en mal estado, mano de obra, herramientas, materiales para su correcta y todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en servicio.	und	6,00	$ 428.215,00	$ 2.569.290,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 2.569.290,00
2.2	Resanes con estuco plástico blanco tipo estucor corona en humedades de baños para pintar posteriormente si es del caso. Esta actividad Incluye mano de obra, suministro de materiales, herramientas y todos los elementos para su buena aplicación.	m2	20,00	$ 22.203,00	$ 444.060,00	5,51	$ 122.338,53	25,51	$ 566.398,53

2.3	Mantenimiento de orinales existentes. Incluye colocación de sifón botella nuevo en la parte inferior con sus respectivos adhesivos y empaques, lavado del orinal, fijación con silicona antihongos en bordes y colocación y /o reposición de push entrada superior institucional tipo corona (Grifería institucional orinal tipo push tradicional corona).	und	2,00	$ 450.357,00	$ 900.714,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 900.714,00
2.4	Suministro y aplicación de pintura blanca tipo epoxica ideal para baños y ambientes con agentes químicos dañinos, antihongos lavable (pintura altamente resistente a la humedad que evita la aparición de hongos) se pintará a dos manos o las necesarias para obtener una superficie homogénea y pareja. Incluye materiales, mano de obra y herramientas para su correcta aplicación. Se pintarán los muros superiores de los baños.	m2	46,00	$ 32.475,00	$ 1.493.850,00	-3,70	-$ 120.157,50	42,30	$ 1.373.692,50
2.5	Mantenimiento a sanitarios. Incluye colocación de accesorios nuevos (reposición de tapa con aro- combo grifería tanque-abastos) revisión de tubería y destaqueada.	und	2,00	$ 195.903,00	$ 391.806,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 391.806,00
3	**Mantenimiento a rejas, puertas interiores y exteriores con pintura anticorrosiva a base de aceite.**				**$ 8.589.360,00**				
3.1	Suministro y aplicación de Pintura anticorrosiva a base de aceite tipo pintulux de pintuco con protección para superficies metálicas a dos manos o las necesarias para obtener una superficie pareja. Se pintarán todas las superficies que componen el cerramiento de la zona verde (reja exterior) incluido el portón de ingreso para vehículos. De igual manera se pintarán el portón de ingreso de peatones a zonas comunes, rejas, puertas de aulas de clases por ambas caras. Incluye mano de obra, materiales, disolvente y herramientas para su buena aplicación.	m2	260,00	$ 33.036,00	$ 8.589.360,00	68,68	$ 2.268.912,56	328,68	$ 10.858.272,48
4	**Mantenimiento de cubiertas en general**				**$ 5.668.800,00**				

4.1	Mantenimiento general a cubierta. Incluye trabajo en alturas, fijaciones con remaches, siliconas para juntas, lavado y limpieza de las láminas de la cubierta, mantenimiento a ruanas y canoas retrasadas, limpieza de boquillas de bajantes, limpieza y aplicación de anticorrosivo en canoas. Se debe garantizar una cubierta libre de goteras y filtraciones de agua al interior de las aulas, oficina y unidades sanitarias.	m2	300,00	$ 18.896,00	$ 5.668.800,00	109,02	$ 2.060.041,92	409,02	$ 7.728.841,92
OE	**OBRAS EXTRAS**								
OE1	Limpieza de cubierta en membrana pvc	m2		$ 6.467,00		202,91	$ 1.312.218,97	202,91	$ 1.312.218,97
OE2	Reparación de boquilla para unión membrana pvc con tubería pvc	Und		$ 226.650,00		6,00	$ 1.359.900,00	6,00	$ 1.359.900,00
OE3	Suministro, transporte e instalación de cableado para luminarias exteriores en cable 12#3AWG	m		$ 13.216,00		228,00	$ 3.013.248,00	228,00	$ 3.013.248,00
OE4	Triturado de color blanco para filtro, cimentaciones o cama de triturado. Incluye geotextil nt 2500 Incluye transporte interno, Suministro, transporte e instalación de y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2		$ 45.890,00		61,97	$ 2.843.803,30	61,97	$ 2.843.803,30
OE5	Suministro, transporte e instalación de PANEL LED sin borde de 24w sobreponer	Und		$ 74.075,00		32,00	$ 2.370.400,00	32,00	$ 2.370.400,00
OE6	Desmonte de lámparas colgantes	Und		$ 6.647,00		32,00	$ 212.704,00	32,00	$ 212.704,00
OE7	Suministro y aplicación de mortero de nivelación, en proporción 1:3 (cemento: arena), con espesor promedio de 7 cm, aplicado manualmente con llana para losa de cubierta, incluye impermeabilizante. fibra sintética de polipropileno modificado para refuerzo por retracción plástica del concreto y el mortero	m2		$ 102.551,00		55,34	$ 5.675.172,34	55,34	$ 5.675.172,34
	COSTO DIRECTO				**$ 120.020.067,00**		**$ 28.884.178,00**		**$ 148.904.245,00**
	Administración (%)	**25%**			**$ 30.005.017,00**		**$ 7.221.045,00**		**$ 37.226.062,00**
	Imprevistos (%)				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	Utilidades (%)	**5%**			**$ 6.001.003,00**		**$ 1.444.209,00**		**$ 7.445.212,00**
	TOTAL OBRA				**$ 156.026.087,00**		**$ 37.549.432,00**		**$ 193.575.519,00**

	Administración delegada	5%			$ 7.801.304,00		$ 1.877.472,00		$ 9.678.776,00
	IVA de la administración delegada	19%			$ 1.482.248,00		$ 356.720,00		$ 1.838.968,00
	TOTAL, ADMINISTRACIÓN DELEGADA				**$ 9.283.552,00**		**$ 2.234.192,00**		**$ 11.517.744,00**
	TOTAL, CONTRATO				**$ 165.309.639,00**		**$ 39.783.624,00**		**$ 205.093.263,00**

11. Dadas las circunstancias expuestas, y con el fin de garantizar la calidad técnica de las obras solicitamos una prórroga de tiempo de un (01) mes más a partir de la fecha de terminación según otrosí N°1 del presente contrato, es decir, desde el 18 de junio de 2026 hasta el día 18 de julio de 2026.

12. El Contratista Empresa Autónoma de El Peñol - EAEP signado con el NIT: 901.537.748-4 deberá exigir a los ejecutores, la ACTUALIZACIÓN de las respectivas pólizas de acuerdo a los cambios realizados.

Por lo anterior consideramos viable la modificación al Contrato Interadministrativo **CI-004-2026.**

Para constancia, el presente documento se firma a los doce (12) días de junio de 2026.

Atentamente,

MARIA ELIZABETH MONTES SALAZAR
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura (E)

Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Proyectado por	Mateo Stiven Ossa Correa Profesional Obras Públicas - Contratista	

OTROSÍ N°02 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-004 DE 2026

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT:	890.980.917-1
CONTRATISTA:	EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL
NIT O C.C:	901.537.748-4
OBJETO:	"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EDUCATIVO RAÍCES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA"
VALOR INICIAL:	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M.L ($165.309.639). INCLUIDOS IVA Y DEMÁS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.
OTROSÍ N°1:	**PRORROGA:** PRORROGA (20) DÍAS.
OTROSÍ N°2:	**PRORROGA:** UN (01) MES. **ADICIÓN DE RECURSOS:** TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO M/L ($39.783.624),
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA N°1:	DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA N°2:	DIECIOCHO (18) DE JULIO DE 2026
VALOR TOTAL CON ADICIONES:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.L ($205.093.263)
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**MARIA ELIZABETH MONTES SALAZAR** – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA (E)
ACTA COMITÉ DE CONTRATACIÓN	ACTA N°28 DEL 16 DE 06 DE 2026

En la fecha de firma del presente documento, se reunieron, **SANDRA ARELIS DUQUE VELÁSQUEZ,** Alcaldesa de El Peñol, identificada con cédula de ciudadanía número 43.702.243, quien en adelante se denominara EL MUNICIPIO de una parte; y la señora **ANNGY MILENA URIBE CIRO,** identificada con cédula de ciudadanía número 43.276.133, representante legal de la **EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL**, signada con NIT 901.537.748-4, y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente **OTROSÍ N°2** AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO **CI-004-2026,** previo pronunciamiento del Comité de Contratación según acta N° del de de 2026, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previo lo siguiente:

CONSIDERANDO QUE:

1. El día treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026), se firmó el contrato interadministrativo **CI 004 2026**, con la Empresa Autónoma de El Peñol signada con el NIT 901.537.748-4 representada legalmente por la señora ANNGY MILENA URIBE CIRO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.276.133, cuyo objeto es: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EDUCATIVO RAÍCES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA."

2. El valor inicial total del contrato asciende a la suma de: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEICIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M. L ($165.309.639). Incluidos IVA y demás impuestos a que haya lugar.

3. El plazo del contrato se estableció en cuatro (04) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio en el evento que aplique, firmando acta de inicio el día treinta (30) de enero de 2026, quedando como fecha de terminación inicial el veintinueve (29) de mayo de 2026.

4. Que mediante otrosí N°1, se realizó una prórroga de veinte (20) días más, al contrato **CI-004-2026,** es decir, desde el día 29 de mayo de 2026 hasta el día 18 de junio de 2026.

5. Que mediante oficio con radicado **EAEP-2026-143** del 12 de junio de 2026 la Empresa Autónoma de El Peñol Solicita Prorroga y adición de recursos al contrato teniendo en cuenta lo siguiente: *La Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP, en calidad de administradora delegada del Contrato Interadministrativo No. CI 004 de 2026, se permite solicitar formalmente la prórroga del plazo contractual y la adición de recursos, de conformidad con el balance de obra presentado y las necesidades técnicas identificadas durante la ejecución del proyecto. El contratista de obra CONSTRUCTORA CONALDI S.A.S., ejecutor del Contrato de Obra No. CD-018-2026, mediante comunicación de fecha 12 de junio de 2026, presentó el balance de obra, los análisis de precios unitarios, las memorias de cantidades y la solicitud de prórroga por el término de un (01) mes, sustentando la necesidad de ampliar el plazo para culminar adecuadamente las actividades*

requeridas para el proyecto. De acuerdo con la documentación aportada, las mayores y menores cantidades de obra obedecen a las medidas reales para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual. Igualmente, se identificó la necesidad de incorporar actividades no previstas inicialmente, indispensables para asegurar el adecuado funcionamiento y durabilidad de las intervenciones realizadas, entre las cuales se destacan:

•Mantenimiento del manto asfáltico existente en la terraza, de conformidad con el concepto técnico emitido, el cual evidencia la necesidad de realizar el emboquillado de los bajantes de aguas lluvias para evitar filtraciones y deterioro de la superficie.
•Construcción de un mortero de nivelación en un área de la terraza con el fin de eliminar los puntos de empozamiento de agua existentes y mejorar el drenaje superficial.
•Retiro de las luminarias existentes que se encuentran en mal estado e instalación de nuevas luminarias que garanticen un adecuado funcionamiento del sistema de iluminación del parque educativo.
•Suministro e instalación de triturado en las jardineras, con el propósito de evitar que, durante las lluvias, la salpicadura sobre la tierra genere suciedad y afectaciones en la mampostería existente.

6. Como resultado del balance de obra presentado, se evidencia la necesidad de realizar una adición presupuestal por valor de: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO M/L ($39.783.624), valor que incluye los honorarios correspondientes a la Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP en desarrollo de la administración delegada.

Total Obra incluye AU:	$37.549.432
Honorarios administración:	$2.234.192
Valor total Adición:	$39.783.624

7. En virtud de lo anterior, respetuosamente solicitamos la aprobación de una prórroga por el término de un (01) mes más al Contrato Interadministrativo No. CI 004 de 2026, desde el día 18 de junio de 2026, hasta el día 18 de julio de 2026; así como la adición de recursos por valor de $39.783.624, de conformidad con el balance de obra y la documentación técnica que soporta la presente solicitud.

8. Que para respaldar la adición que se propone en el presente documento, EL MUNICIPIO cuenta con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1040 del 16 de junio de 2026, por valor de: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO M/L ($39.783.624) mantenimiento, mejoramiento y construcción de infraestructura educativa (010101).

9. A la fecha el contrato **CI 004-2026** presenta un avance físico del 70% y un avance financiero del 0%. No se han realizado pagos parciales a la fecha.

10. Dadas las circunstancias expuestas, y con el fin de garantizar la calidad técnica de las obras solicitamos una prórroga de tiempo de un (01) mes más a partir de la fecha de terminación según otrosí N°1 del presente contrato, es decir, desde el 18 de junio de 2026 hasta el día 18 de julio de 2026.

11. El Contratista Empresa Autónoma de El Peñol - EAEP signado con el NIT: 901.537.748-4 deberá exigir a los ejecutores, la ACTUALIZACIÓN de las respectivas pólizas de acuerdo a los cambios realizados.

Como consecuencia de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Modificar la CLAUSULA SÉPTIMA DURACIÓN DEL CONTRATO, prorrogando por un término de un (01) mes más, quedando así:

> ***SÉPTIMA DURACIÓN DEL CONTRATO.*** *La vigencia del CONTRATO será de: Cinco (5) MESES Y VEINTE (20) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.*

SEGUNDO: Modificar la CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO, adicionando la suma de: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO M/L ($39.783.624), incluidos IVA y demás impuestos a que haya lugar, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de la justificación que hace parte de la presente modificación, quedando así:

> ***CUARTA VALOR DEL CONTRATO.*** *DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.L ($205.093.263) Incluidos IVA, y demás impuestos a que haya lugar, discriminados de la siguiente manera:* ***HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS****: once millones quinientos diecisiete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos M.L ($11.517.744) IVA INCLUIDO.* ***RECURSOS A ADMINISTRAR:*** *CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L ($193.575.519).*

TERCERO: El contratista deberá exigir a los ejecutores, la ACTUALIZACIÓN de las respectivas garantías de acuerdo a los cambios realizados.

CUARTO: Modificar la **CLAUSULA TERCERA** del contrato: **CONDICIONES TÉCNICAS**, en la propuesta presentada y demás documentos anexos que hacen parte integral del presente contrato.

> ***TERCERA – CONDICIONES TECNICAS:*** *Adoptar la nueva ficha técnica de acuerdo al balance de obra, que hace parte de la solicitud y justificación del presente* ***otrosí N°2.***

QUINTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

SEXTO: las demás clausulas y condiciones del contrato inicial y no modificadas mediante el presente otrosí continúan vigentes.

SEPTIMO: Hacen parte integral de la presente modificación, los siguientes documentos: a) La solicitud y justificación de la modificación, con fecha 12-06-2026 entregada por la supervisión del contrato. b) Los demás documentos que aporta el contratista.

Para constancia, se firma la presente a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2026 por quienes en ella intervinieron.

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa Municipal

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Representante legal
Empresa Autónoma de El Peñol
Contratista

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectó:	Mateo Stiven Ossa Correa Profesional de obras Publicas - Contratista	
Revisado por	Maria Elizabeth Montes Salazar Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura (E)	
Revisado por	Rosmira Murillo Henao Secretaria General y de Gobierno	
Revisado por	Jonnathan Montes Ceballos Asesor en Contratación	Jonnathan M.
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma de la Alcaldesa Municipal.		

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia ALCALDÍA MUNICIPAL	**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	Código: F-DF-001 Versión: 00 Fecha:02-01-2006 Página: 1 de 1

Fecha: El Peñol, 16 de junio de 2026

1040.

Señores: Técnico de presupuesto

Comedidamente le solicito el favor de expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Descripción: OTROSI N°2 AL CONTRATO CI-004-2026, CUYO OBJETO ES: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EDUCATIVO RAICES DEL MUNCIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA

BPIN: 2024055410028 denominado, fortalecimiento de la educación mediante el mantenimiento, mejoramiento y construcción de infraestructura educativa del municipio de El Peñol

Artículo: 2.3.2.02.02.005.05.03 Mantenimiento, mejoramiento y construcción de infraestructura educativa (010101)	**Valor: $39.783.624**
Artículo:	**Valor:**
Artículo:	**Valor:**
TOTAL	**Valor: $39.783.624**

Cordialmente.

MARIA ELIZABETH MONTES SALAZAR
Secretaria de Obra Pública e Infraestructura (E)

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 1040

SMONTES

Fecha de Impresión: 17-Jun-2026
Fecha de la Reserva: 16-Jun-2026 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2026

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2026 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Código	Fondo	Nombre	Vlr Reservado
13-27.2.3.2.02.02.005.05.03	1.2.1.0.00	Mantenimiento, mejoramiento y construcción de infraestructura educativa (010101)	$39,783,624.00
		Total:	**$39,783,624.00**

Que se Reserva la suma de : Treinta y Nueve Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Seiscientos Veinte y Cuatro Pesos... ($39,783,624.00)

Beneficiario:

Descripción:

OTROSÍ N°1 AL CONTRATO CI-004-2026, CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EDUCATIVO RAICES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA

Información Complementaria.:

MGA - Productos
2201052- Infraestructura educativa mejorada
BPIM
2024055410028- Fortalecimiento de la educación mediante el mantenimiento, mejoramiento y construcción de infraestructura educativa del municipio de El Peñol

CPC - Bienes y servicios

53129- Otros edificios no residenciales

SORANY MARIA MONTES ATEHORTUA
TECNICA ADMINISTRATIVA

NINGUNO *** ***

NINGUNO *** ***

NINGUNO *** ***

0

"ALCALDIA DE EL PEÑOL"

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ

Dirección: CR 18 N 02 91 Teléfono: 851 58 55 Fax: 851 58 55 Nit: 890980917-1 Correo Electrónico: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia ALCALDÍA MUNICIPAL	**SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTAL**	Código: F-DF-002 Versión:00 Fecha:02-01-2006 Página: 1 de 1

Fecha: El Peñol, 18 de junio de 2026 1040

Señora: Directora Financiera

Comedidamente le solicito el favor de expedir Reserva Presupuestal para la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Descripción: OTROSI N° 2 AL CONTRATO CI 004-2026, CUYO OBJETO ES: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EDUCATIVO RAICES DEL MUNCIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA.

Beneficiario: EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL

Cédula o Nit: 901.537.748-4

Artículo: 2.3.2.02.02.005.05.03 Mantenimiento, mejoramiento y construcción de infraestructura educativa (010101)	**Valor:** $39.783.624
Artículo:	**Valor: $**
Artículo:	**Valor: $**
Artículo:	**Valor: $**
TOTAL:	**Valor: $39.783.624**

Cordialmente,

MARIA ELIZABETH MONTES SALAZAR
Secretaria de Obra Publica e Infraestructura (E)

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

VIGENTE

SMONTES

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : 960

Fecha Impresión: 18-Jun-2026 **Fecha Compromiso:** 18/06/2026 11:00:09 **Usuario Realizó:** SMONTES

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
CI-004-2026	901537748	DE EL PEÑOL EMPRESA AUTONOMA	**39,783,624.00**

Tipo Compromiso: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN: OTROSÍ N°1 AL CONTRATO CI-004-2026, CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EDUCATIVO RAICES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	18/06/2026 11:00:09	39,783,624.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Depend	Código	Descripción	Vlr Reservado
1040	1.2.1.0.00	13-27	**2.3.2.02.02.005.05.03**	Mantenimiento, mejoramiento y construcción de infraestructura edu	39,783,624.00
				Total:	**39,783,624.00**

MONTES ATEHORTUA SORANY MARIA
TECNICA ADMINISTRATIVA

OLGA LUCIA GALLO CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

NINGUNO *** ***

NINGUNO *** ***

"ALCALDIA DE EL PEÑOL"

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ

Dirección: CR 18 N 02 91 Teléfono: 851 58 55 Fax: 851 58 55 Nit: 890980917-1 Correo Electrónico: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co

EAEP-2026-143.

El Peñol, Antioquia, 12 de junio de 2026

Señora
SANDRA ARELIS DUQUE VELÁSQUEZ
Alcaldesa

Señora
MARÍA ELIZABETH MONTES SALAZAR
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura (E)
Municipio de El Peñol

Referencia: Contrato Interadministrativo No CI 004 de 2026, cuyo objeto es *"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EDUCATIVO RAICES DEL MUNICIPIO DE EL PENOL, ANTIOQUIA".*

Asunto: Solicitud de prórroga y adición de recursos al contrato de referencia

Estimada Alcaldesa y Secretaria de Obra Pública e Infraestructura,

La Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP, en calidad de administradora delegada del Contrato Interadministrativo No. CI 004 de 2026, se permite solicitar formalmente la prórroga del plazo contractual y la adición de recursos, de conformidad con el balance de obra presentado y las necesidades técnicas identificadas durante la ejecución del proyecto.

El contratista de obra CONSTRUCTORA CONALDI S.A.S., ejecutor del Contrato de Obra No. CD-018-2026, mediante comunicación de fecha 12 de junio de 2026, presentó el balance de obra, los análisis de precios unitarios, las memorias de cantidades y la solicitud de prórroga por el término de un (01) mes, sustentando la necesidad de ampliar el plazo para culminar adecuadamente las actividades requeridas para el proyecto.

De acuerdo con la documentación aportada, las mayores y menores cantidades de obra obedecen a las medidas reales para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual. Igualmente, se identificó la necesidad de incorporar actividades no previstas inicialmente, indispensables para asegurar el adecuado funcionamiento y durabilidad de las intervenciones realizadas, entre las cuales se destacan:

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

- Mantenimiento del manto asfáltico existente en la terraza, de conformidad con el concepto técnico emitido, el cual evidencia la necesidad de realizar el emboquillado de los bajantes de aguas lluvias para evitar filtraciones y deterioro de la superficie.
- Construcción de un mortero de nivelación en un área de la terraza con el fin de eliminar los puntos de empozamiento de agua existentes y mejorar el drenaje superficial.
- Retiro de las luminarias existentes que se encuentran en mal estado e instalación de nuevas luminarias que garanticen un adecuado funcionamiento del sistema de iluminación del parque educativo.
- Suministro e instalación de triturado en las jardineras, con el propósito de evitar que, durante las lluvias, la salpicadura sobre la tierra genere suciedad y afectaciones en la mampostería existente.

Como resultado del balance de obra presentado, se evidencia la necesidad de realizar una adición presupuestal por valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO M/L ($39.783.624), valor que incluye los honorarios correspondientes a la Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP en desarrollo de la administración delegada.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicitamos la aprobación de una prórroga por el término de un (01) mes al Contrato Interadministrativo No. CI 004 de 2026, así como la adición de recursos por valor de $39.783.624, de conformidad con el balance de obra y la documentación técnica que soporta la presente solicitud.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento de información o documentación adicional que se considere necesaria para adelantar el trámite correspondiente.

Cordial saludo,

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente

Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Proyectado por	Brahian Gómez Vallejo Ingeniero Civil – EAEP	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

BALANCE DE OBRA CONTRATO CI-004-2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PEÑOL	**FECHA DE INICIO :** 30 DE ENERO DE 2026	**OBJETO:** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EDUCATIVO RAICES DEL MUNICIPIO DE EL PENOL, ANTIOQUIA
CONTRATISTA: EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP	**FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL: 29** DE MAYO DE 2026	
EJECUTOR: CONSTRUCTORA CONALDI S.A.S	**FECHA DE FINALIZACIÓN OTROSÍ No 1:** 18 DE JUNIO DE 2026	
PLAZO INICIAL: 04 MESES	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $165.309.639	
PLAZO ADICIONAL OTROSÍ No 1: 20 DÍAS	**VALOR ADICIONAL BALANCE:** $39.783.624	
PLAZO TOTAL: 04 MESES Y 20 DÍAS	**VALOR TOTAL:** $205.093.263	

	CONDICIONES INICIALES					MAYORES Y/O MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. PARCIAL	+/- CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
1	**Mantenimientos Generales en zonas comunes**				$ 99.962.187,00				
1.1	Adecuación y mantenimiento a tuberia P.V.C de ventilación de 4" existente en bajantes entre losa de cubierta y nivel 1. Incluye limpieza de las salidas, emboquillado con silicona antihongos, lechada y/o pegante para P.V.C, anclajes y fijaciones a columnas existentes con platinas y tornillos con sus respectivos calibres y diametros, aplicación de pintura de protección base aceite tipo pintulux o su equivalente color similar a los cielos y columnas (gris basalto), reposición de tramos de tubería y de acesorios como codos, uniones en P.V.C que estén en mal estado, escalera para trabajo en alturas.	m	33,00	$ 38.213,00	$ 1.261.029,00	-9,30	-$ 355.380,90	23,70	$ 905.648,10
1.2	Suministro y aplicación de pintura color gris basalto tipo Koraza para exteriores, máxima protección y de primera calidad a base de agua en columnas, cielos, losa a la vista, vigas superiores interiores y exteriores. Se busca proteger las superficies en concreto y bridar un acabado uniforme. Incluye Limpieza y resanes de humedades existentes, trabajo en alturas, resanes en concreto donde se requiera, retiro de chazos, clavos, lijado de pintura ya existente y en mal estado, herrramientas, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	480,00	$ 35.596,00	$ 17.086.080,00	219,25	$ 7.804.423,00	699,25	$ 24.890.503,00

BALANCE DE OBRA CONTRATO CI-004-2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PEÑOL	**FECHA DE INICIO :** 30 DE ENERO DE 2026	**OBJETO:** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EDUCATIVO RAICES DEL MUNICIPIO DE EL PENOL, ANTIOQUIA
CONTRATISTA: EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP	**FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL: 29** DE MAYO DE 2026	
EJECUTOR: CONSTRUCTORA CONALDI S.A.S	**FECHA DE FINALIZACIÓN OTROSÍ No 1:** 18 DE JUNIO DE 2026	
PLAZO INICIAL: 04 MESES	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $165.309.639	
PLAZO ADICIONAL OTROSÍ No 1: 20 DÍAS	**VALOR ADICIONAL BALANCE:** $39.783.624	
PLAZO TOTAL: 04 MESES Y 20 DÍAS	**VALOR TOTAL:** $205.093.263	

CONDICIONES INICIALES						MAYORES Y/O MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	+/- CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
1.3	Pintura en muros internos (aulas-corredores-cafetería): Suministro y aplicación de pintura color blanco tipo Viniltex para interiores de primera calidad a base de agua para muros. Incluye, escaleras para alturas superiores a 1m, resanes, retiro de clavos, chazos, limpieza de humedades existentes, materiales, mano de obra y herramientas para su correcta aplicación.	m2	260,00	$ 27.986,00	$ 7.276.360,00	5,84	$ 163.410,25	265,84	$ 7.439.770,25
1.4	Limpieza de pisos y muros exteriores: Lavado de superficies en concreto de fachadas, cubiertas, muros y pisos (andenes) con hidrorepelente superfachada tipo corona a base de agua con hidrolavadora o equipo similar. Incluye limpieza de juntas en anden con mata maleza (desherbar juntas), mano de obra ,equipos y materiales para la limpieza. Incluye andamios y equipos para trabajo en alturas en el lavado de los muros superiores.	m2	950,00	$ 25.963,00	$ 24.664.850,00	169,25	$ 4.394.209,19	1.119,25	$ 29.059.059,19
1.5	Limpieza y lavado de cunetas en concreto: Se retiran y se conservan las placas y/o rejas en concreto para limpieza y retiro de material vegetal y/o sedimentos en cunetas. Se procede con lavado de la superficie de la cuneta con equipo de hidrolavadora e hidrorepelente superfachada tipo corona. Incluye limpieza de rejas en concreto mano de obra equipos y materiales.	m	65,00	$ 23.150,00	$ 1.504.750,00	-0,40	-$ 9.260,00	64,60	$ 1.495.490,00
1.6	Retiro de manto impermeabilizante plástico que recubre la losa existente. Incluye lavado y limpieza posterior de la losa con hidrolavadora, mano de obra, trabajo en alturas, herramienta menor y acopio de sobrantes en sitio autorizado.	m2	188,00	$ 10.165,00	$ 1.911.020,00	-188,00	-$ 1.911.020,00	0,00	$ 0,00

BALANCE DE OBRA CONTRATO CI-004-2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PEÑOL	**FECHA DE INICIO :** 30 DE ENERO DE 2026	**OBJETO:** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EDUCATIVO RAICES DEL MUNICIPIO DE EL PENOL, ANTIOQUIA
CONTRATISTA: EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP	**FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL: 29** DE MAYO DE 2026	
EJECUTOR: CONSTRUCTORA CONALDI S.A.S	**FECHA DE FINALIZACIÓN OTROSÍ No 1:** 18 DE JUNIO DE 2026	
PLAZO INICIAL: 04 MESES	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $165.309.639	
PLAZO ADICIONAL OTROSÍ No 1: 20 DÍAS	**VALOR ADICIONAL BALANCE:** $39.783.624	
PLAZO TOTAL: 04 MESES Y 20 DÍAS	**VALOR TOTAL:** $205.093.263	

	CONDICIONES INICIALES					MAYORES Y/O MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. PARCIAL	+/- CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
1.7	Suministro y colocación de luminarias en poste para exteriores tipo Júpiter Barcelona Doble LX-JBC Luxycon o su equivalente h=Longitud 3000mm con base de Perno fabricada en Lámina de acero Cold Rolled cal. 22 acabado con pintura electrostática color negro, conjunto óptico en lámina de acero Cold Rolled, difusor en acrílico Opal mate, distribución de la luz volumétrica. Apta para uso exterior. grado de Hermeticidad IP54, flujo lumínico hasta 1815 lúmenes, potencia hasta 39W, eficacia de 46.5Lm/W, temperatura de color desde 2700K hasta 5000K e IRC 80%, vida útil de la fuente de >70.000 horas en el L80B10 a 35 grados de temperatura en el TC; 3 en el step Macadam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje programable, con una eficiencia de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 cat. A 2,5 KV, protección térmica interna, dimerozación de 0a 10V temperatura de trabajo entre 20 a 30°c. Incluye retiro, cargue interno y disposición final de lámparas existentes en mal estado, trabajo eléctrico con herramientas y equipos, construcción de pedestal para la base de perno en Concreto con los respectivos materiales para su dosificación, instalación posterior de base de perno sobre pedestal ya construido con sus respectivas platinas soldadas, fijaciones, tornillos, conexión a la red de energía existente, transporte de las luminarias nuevas al sitio de la instalación, cargue interno y todo lo necesario para su correcta adecuación y puesta en funcionamiento.	und	15,00	$ 2.265.286,00	$ 33.979.290,00	4,00	$ 9.061.144,00	19,00	$ 43.040.434,00

BALANCE DE OBRA CONTRATO CI-004-2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PEÑOL	**FECHA DE INICIO :** 30 DE ENERO DE 2026	**OBJETO:** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EDUCATIVO RAICES DEL MUNICIPIO DE EL PENOL, ANTIOQUIA
CONTRATISTA: EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP	**FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:** 29 DE MAYO DE 2026	
EJECUTOR: CONSTRUCTORA CONALDI S.A.S	**FECHA DE FINALIZACIÓN OTROSÍ No 1:** 18 DE JUNIO DE 2026	
PLAZO INICIAL: 04 MESES	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $165.309.639	
PLAZO ADICIONAL OTROSÍ No 1: 20 DÍAS	**VALOR ADICIONAL BALANCE:** $39.783.624	
PLAZO TOTAL: 04 MESES Y 20 DÍAS	**VALOR TOTAL:** $205.093.263	

CONDICIONES INICIALES						MAYORES Y/O MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**VR.UNITARIO**	**VR. PARCIAL**	**+/- CANTIDAD**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**
1.8	Suministro y colocación de manto asfáltico impermeabilizante tipo Texsaplas o su equivalente espesor 3,6mm Foil Aluminio sobre la superficie de losa existente. Incluye adherencia en caliente del manto con los respectivos equipos, adecuación de emboquillados para tuberias existentes, traslapos entre láminas, mano de obra, herramientas, trabajo en alturas y materiales para su colocación. Se debe garantizar un traslapo mínimo de 10 cm del manto superior sobre el manto inferior.	m2	201,50	$ 56.486,00	$ 11.381.929,00	-201,50	-$ 11.381.929,00	0,00	$ 0,00
1.9	Suministro y colocación de espejo sencillo en vidrio calibre 4mm dimensiones acabado en bordes tipo bisel (2mx1,80m) Resistente a la Oxidación por Humedad. Incluye retiro de espejo en mal estado. Anclajes y soportes con tornillos, transporte, cargue interno, herramientas y todo lo necesario para su correcta colocación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 896.879,00	$ 896.879,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 896.879,00
2	**Mantenimiento y acabados en baños.**				**$ 5.799.720,00**				
2.1	Suministro y colocación de grifería nueva de push Mesa Institucional metálica y de alto tráfico tipo Corona o su equivalente acabado en cromo para lavamanos existentes en baños. Se deben instalar grifos nuevos para uso y consumo del agua potable. Incluye, retiro de grifos en mal estado, mano de obra, herramientas,materiales para su correcta y todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en servicio.	und	6,00	$ 428.215,00	$ 2.569.290,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 2.569.290,00

BALANCE DE OBRA CONTRATO CI-004-2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PEÑOL	**FECHA DE INICIO :** 30 DE ENERO DE 2026	**OBJETO:** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EDUCATIVO RAICES DEL MUNICIPIO DE EL PENOL, ANTIOQUIA
CONTRATISTA: EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP	**FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL: 29** DE MAYO DE 2026	
EJECUTOR: CONSTRUCTORA CONALDI S.A.S	**FECHA DE FINALIZACIÓN OTROSÍ No 1:** 18 DE JUNIO DE 2026	
PLAZO INICIAL: 04 MESES	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $165.309.639	
PLAZO ADICIONAL OTROSÍ No 1: 20 DÍAS	**VALOR ADICIONAL BALANCE:** $39.783.624	
PLAZO TOTAL: 04 MESES Y 20 DÍAS	**VALOR TOTAL:** $205.093.263	

CONDICIONES INICIALES						MAYORES Y/O MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. PARCIAL	+/- CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
2.2	Resanes con estuco plástico blanco tipo estucor corona en humedades de baños para pintar posteriormente si es del caso. Esta actividad Incluye mano de obra, suministro de materiales, herramientas y todos los elementos para su buena aplicación.	m2	20,00	$ 22.203,00	$ 444.060,00	5,51	$ 122.338,53	25,51	$ 566.398,53
2.3	Mantenimiento de orinales existentes. Incluye colocación de sifón botella nuevo en la parte inferior con sus respectivos adhesivos y empaques, lavado del orinal, fijación con silicona antihongos en bordes y colocación y /o reposición de push entrada superior institucional tipo corona (Grifería institucional orinal tipo push tradicional corona).	und	2,00	$ 450.357,00	$ 900.714,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 900.714,00
2.4	Suministro y aplicación de pintura blanca tipo epoxica ideal para baños y ambientes con agentes quimicos dañinos, antihongos lavable (pintura altamente resistente a la humedad que evita la aparición de hongos) se pintará a dos manos o las necesarias para obtener una superficie homogénea y pareja. Incluye materiales, mano de obra y herramientas para su correcta aplicación. Se pintarán los muros superiores de los baños.	m2	46,00	$ 32.475,00	$ 1.493.850,00	-3,70	-$ 120.157,50	42,30	$ 1.373.692,50
2.5	Mantenimiento a sanitarios. Incluye colocación de accesorios nuevos (reposición de tapa con aro- combo griferia tanque-abastos) revisión de tubería y destaqueada.	und	2,00	$ 195.903,00	$ 391.806,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 391.806,00
3	**Mantenimiento a rejas, puertas interiores y exteriores con pintura anticorrosiva a base de aceite.**				**$ 8.589.360,00**				

BALANCE DE OBRA CONTRATO CI-004-2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PEÑOL	**FECHA DE INICIO :** 30 DE ENERO DE 2026	**OBJETO:** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EDUCATIVO RAICES DEL MUNICIPIO DE EL PENOL, ANTIOQUIA
CONTRATISTA: EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP	**FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL: 29** DE MAYO DE 2026	
EJECUTOR: CONSTRUCTORA CONALDI S.A.S	**FECHA DE FINALIZACIÓN OTROSÍ No 1:** 18 DE JUNIO DE 2026	
PLAZO INICIAL: 04 MESES	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $165.309.639	
PLAZO ADICIONAL OTROSÍ No 1: 20 DÍAS	**VALOR ADICIONAL BALANCE:** $39.783.624	
PLAZO TOTAL: 04 MESES Y 20 DÍAS	**VALOR TOTAL:** $205.093.263	

CONDICIONES INICIALES						MAYORES Y/O MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**VR.UNITARIO**	**VR. PARCIAL**	**+/- CANTIDAD**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**
3.1	Suministro y aplicación dc Pintura anticorrosiva a base de aceite tipo pintulux de pintuco con protección para superficies metálicas a dos manos o las necesarias para obtener una superficie pareja. Se pintarán todas las superificics quc componen el cerramiento de la zona verde (reja exterior) incluido el portón de ingreso para vehículos. De igual manera se pintarán el portón de ingreso de peatones a zonas comunes, rejas, puertas de aulas de clases por ambas caras. Incluyc mano de obra, materiales, disolvente y herramientas para su buena aplicación.	m2	260,00	$ 33.036,00	$ 8.589.360,00	68,68	$ 2.268.912,56	328,68	$ 10.858.272,48
4	**Mantenimiento de cubiertas en general**				**$ 5.668.800,00**				
4.1	Mantenimiento general a cubierta. Incluye trabajo en alturas, fijaciones con remaches, siliconas para juntas, lavado y limpieza de las láminas de la cubierta, mantenimiento a ruanas y canoas retrasadas, limpieza de boquillas de bajantes, limpieza y aplicación de anticorrosivo en canoas. Se debe garantizar una cubierta libre de goteras y filtraciones de agua al interior de las aulas, oficina y unidades sanitarias.	m2	300,00	$ 18.896,00	$ 5.668.800,00	109,02	$ 2.060.041,92	409,02	$ 7.728.841,92
OE	**OBRAS EXTRAS**								
OE1	Limpieza de cubierta en membrana pvc	m2		$ 6.467,00		202,91	$ 1.312.218,97	202,91	$ 1.312.218,97
OE2	Reparacion de boquilla para union membrana pvc con tuberia pvc	Und		$ 226.650,00		6,00	$ 1.359.900,00	6,00	$ 1.359.900,00
OE3	Suministro, transporte e instalación de cableado para luminarias exteriores en cable 12#3AWG	m		$ 13.216,00		228,00	$ 3.013.248,00	228,00	$ 3.013.248,00
OE4	Triturado de color blanco para filtro, cimentaciones o cama de triturado. Incluye geotextil nt 2500 Incluye transporte interno, Suministro, transporte e instalación de y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2		$ 45.890,00		61,97	$ 2.843.803,30	61,97	$ 2.843.803,30

BALANCE DE OBRA CONTRATO CI-004-2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PEÑOL	**FECHA DE INICIO :** 30 DE ENERO DE 2026	**OBJETO:** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EDUCATIVO RAICES DEL MUNICIPIO DE EL PENOL, ANTIOQUIA
CONTRATISTA: EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP	**FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL: 29** DE MAYO DE 2026	
EJECUTOR: CONSTRUCTORA CONALDI S.A.S	**FECHA DE FINALIZACIÓN OTROSÍ No 1:** 18 DE JUNIO DE 2026	
PLAZO INICIAL: 04 MESES	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $165.309.639	
PLAZO ADICIONAL OTROSÍ No 1: 20 DÍAS	**VALOR ADICIONAL BALANCE:** $39.783.624	
PLAZO TOTAL: 04 MESES Y 20 DÍAS	**VALOR TOTAL:** $205.093.263	

CONDICIONES INICIALES						MAYORES Y/O MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**VR.UNITARIO**	**VR. PARCIAL**	**+/- CANTIDAD**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**
OE5	Suministro, transporte e instalación de PANEL LED sin borde de 24w sobreponer	Und		$ 74.075,00		32,00	$ 2.370.400,00	32,00	$ 2.370.400,00
OE6	Desmonte de lamparas colgantes	Und		$ 6.647,00		32,00	$ 212.704,00	32,00	$ 212.704,00
OE7	Suministro y aplicación de mortero de nivelacion, en proporción 1:3 (cemento:arena), con espesor promedio de 7 cm, aplicado manualmente con llana para losa de cubierta, incluye impermeabilizante. fibra sintética de polipropileno modificado para refuerzo por retracción plástica del concreto y el mortero	m2		$ 102.551,00		55,34	$ 5.675.172,34	55,34	$ 5.675.172,34
	COSTO DIRECTO				**$ 120.020.067,00**		**$ 28.884.178,00**		**$ 148.904.245,00**
	Administración (%)	**25%**			**$ 30.005.017,00**		**$ 7.221.045,00**		**$ 37.226.062,00**
	Imprevistos (%)				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	Utilidades (%)	**5%**			**$ 6.001.003,00**		**$ 1.444.209,00**		**$ 7.445.212,00**
	TOTAL OBRA				**$ 156.026.087,00**		**$ 37.549.432,00**		**$ 193.575.519,00**
	Administración delegada	5%			$ 7.801.304,00		$ 1.877.472,00		$ 9.678.776,00
	IVA de la administración delegada	19%			$ 1.482.248,00		$ 356.720,00		$ 1.838.968,00
	TOTAL ADMINISTRACIÓN DELEGADA				**$ 9.283.552,00**		**$ 2.234.192,00**		**$ 11.517.744,00**
	TOTAL CONTRATO				**$ 165.309.639,00**		**$ 39.783.624,00**		**$ 205.093.263,00**

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente
Empresa Autónoma de El Peñol

Alcaldia
Municipio de El Peñol

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 03 de junio de 2026, a las 17:28:31, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9015377484
Código de Verificación	9015377484260603172831

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 03 de junio de 2026, a las 17:30:04, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	43276133
Código de Verificación	432761332606031730003

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 297396141

PIB
17:40:54

Bogotá DC, 03 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL identificado(a) con NIT número 9015377484:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 297396062

PIB
17:40:11

Bogotá DC, 03 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ANNGY MILENA URIBE CIRO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 43276133:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/06/2026 05:20:30 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **43276133** y Nombre: **ANNGY MILENA URIBE CIRO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **141461707** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 43276133 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 06/04/2026 04:18 PM

Código Verificación: **4ZV9SN1AFX**

Válida hasta: **05/07/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:35:53 PM horas del 03/06/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **43276133**

Apellidos y Nombres: **URIBE CIRO ANNGY MILENA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 17:22:18 horas del 03/06/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **43276133,** Apellidos y Nombres **URIBE CIRO ANNGY MILENA**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **MUNICIPIO DE EL PEÑOL**, con NIT **890980917-0** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

© 2026 Policía Nacional de Colombia - Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DIJIN