Señores
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL**
https://aerocivilsgdea.com/ControlPQR

Para responder cite este código
**CO-ACDC-0313-2026-VT**
Fecha: 03-06-2026
Anexos: 2.rar

**TEMA**: Contrato 23001272 H3 Lote 3. Realizar la interventoría integral a la construcción de las bases SEI y obras complementarias del Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta.

**ASUNTO:** Solicitud ante la Aerocivil de Adición y Prórroga presupuestal al contrato de Interventoría en referencia a la Base SEI - Cúcuta del contrato No. 23001272 H3 de 2023.

Cordial saludo,

En atención a nuestras funciones de interventoría, y en cumplimiento de las labores de supervisión, vigilancia, control y coordinación de la ejecución contractual, conforme a lo establecido en el **Anexo Técnico**, numeral ***6.2.5.3 "GESTIÓN FINANCIERA"***, nos permitimos remitir las solicitudes de Adición y Prórroga presupuestal al proyecto de Interventoría en referencia a la Base SEI - Cúcuta del contrato No. 23001272 H3 de 2023, por Adición base por permanencia y por Adición reajustes 2025 y 2026, al igual que indicamos lo siguiente:

1. **Balance y solicitud de prórroga y adición presupuestal Interventoría:**

| **Generalidad Adición Presupuestal - Interventoría** | | |
|---|---|---|
| Valor Inicial contratado | **$** | **1.805.649.713** |
| Adición base por permanencia | $ | 417.823.520 |
| Reajuste del presupuesto inicial 2025 | $ | 113.650.996 |
| Reajuste de la adición 2026 | $ | 120.274.136 |
| Valor total adición | **$** | **651.748.652** |
| Valor final actualizado contrato Interventoría | **$** | **2.457.398.365** |
| Porcentaje frente al valor inicial | | 36,09% |

1.1. Los Ajustes de los años 2025 y 2026, se desarrollaron y presentaron de acuerdo a los lineamientos contractuales, por cual se verifican estos, para el Ajuste de 2024 a 2025 por valor de $113.650.996 y para el Ajuste de 2025 a 2026 por valor de $120.274.136.

1.2. Así mismo, se ha revisado, la reprogramación de obra por 4 Meses adicionales solicitado por el contratista de obra, exponiendo el tiempo afectado en el transcurso de inicio de la Etapa II de Ejecución y la obtención del respectivo permiso de Construcción.

1.3. Dicha reprogramación, contiene todos los pormenores necesarios para realizar seguimiento y control de obra por el grupo técnico de la Interventoría en campo, aunque si bien es importante determinar que la ruta crítica de este programa no permite atraso por más mínimo que sea a ninguna de las actividades que la integran, pues afectaría la fecha de finalización propuesta.

En el tiempo adicional solicitado por el Consorcio Obras Especiales, permitiría terminar las obras contractuales en el tiempo establecido, así:

| DESCRIPCIÓN | INICIO | FIN |
|---|---|---|
| Fecha de iniciación | 30/07/2024 | |
| Fecha de vencimiento inicial | **29/11/2025** | |
| Suspensión general | 31/10/2024 | 20/05/2025 |
| Levantamiento de la suspensión | 21/05/2025 | |
| Fecha de terminación actualizada | **19/06/2026** | |
| Prórroga solicitada (4 meses) | 20/06/2026 | 20/10/2026 |
| Fecha de terminación tentativa | **20/10/2026** | |

1.4. Dentro de los entregables presentados, se tiene los siguientes anexos:

**Carpeta 1.1. Adición base por permanencia:**
- 1.1. Formato 69 Adición base por permanencia 03.06.2026 (Formato Word)
- 2.1. Formulario 1 - Propuesta Económica_ Lote 3-SKCC (Formato Excel)
- 3.1. Documentos legales consorciados (Formatos Pdf)
- 4.1. Programación Actualizada (Formato Pdf)
- 4.2. Programación Actualizada (Formato Project)

**Carpeta 2.1. Adición reajustes 2025 y 2026:**
- 1.2. Formato Solicitud Reajustes Contrato 03.06.2026
- 2.2. Formulario 1 - Propuesta Económica Reajustes

De acuerdo a lo anterior, se solicita prórroga y adición presupuestal para el contrato de Interventoría No. 23001272 H3 de 2023.

Atentamente,

**MIGUELÁNGEL BETTÍN JARABA**
Director de Interventoría
**CONSORCIO SERVINC - BETMAF 2024**

Anexos: 1. Adición Base por Permanencia.rar
2. Adición Reajustes 2025-2026.rar

Copia: Ing. Gisell Sanchez Pastrana - Supervisora - gisell.sanchez@aerocivil.gov.co
Ing. Oliver Navas – Apoyo a la Supervisra - oliver.navas@aerocivil.gov.co

Proyectó: F. Calderón / Revisó: X. Gutiérrez - M. Bettín