CONSORCIO
INTER PARQUES 2022
NIT.901.615.846-2

Santiago de Cali, diciembre 01 2023 **OFICIO INT -0136-3.12.01.137-VIV**

Señores
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
INGENIERA
ADRIANA GOMEZ MILLAN
Secretaria de vivienda y hábitat47
ARQUITECTO
CRISTIAN DAVID RAMIREZ OROZCO
Supervisor

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. 1.320.12.11-0136.

ASUNTO: Certificación de ejecución de los recursos hasta el 30 de diciembre de 2023 del Contrato de Obra Pública No. 1.320-12.13-0111.

Reciba un cordial saludo.

Conforme a la revisión y análisis del Cronograma ajustado y el plan de contingencia presentado por el CONSORCIO PARQUES UB a esta Interventoría, el Consorcio Inter Parques 2022, como Interventor del Contrato de Obra de la referencia, puede certificar que, de acuerdo con estos documentos contractuales el Contratista de Obra garantiza la ejecución total de los recursos asignados para los proyectos de la siguiente manera:

- MEJORAMIENTO Y ADECUACION PARQUE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE ULLOA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Que las actividades que soportan la adición por un valor de $1.142.160.507 son:

	ADICIONALES		
	ITEMS NO PREVISTOS		
NP1	LUMINARIA STREET LIGHT ZD216 50W	UND	$ 575.421
NP2	LUMINARIA BOBLE STREET LIGHT ZD216 50W	UND	$ 980.703
NP3	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION GALVANIZADO EN CALIENTE CERTIFICADO RETIE H=4.0M	UND	$ 1.194.776
NP4	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION GALVANIZADO EN CALIENTE CERTIFICADO RETIE H=6.0M	UND	$ 1.692.710
NP7	CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 ACELERADO A 7 DIAS	M3	$ 968.184
NP8	TRANSPORTE MOBILIARIO KONKRETUS (DECRETO 0572 DE 2021 DE GOBERNACION DEL VALLE)	KG/KM	$ 5,00
NP9	CORTINA ENROLLABLE MANUAL CON TAMBOR Y CAJÓN DE RECUBRIMIENTO, PERFORACIONES DE 6MM LAMINA COLD-ROLLED CAL 22, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA, INSTALACION Y TRANSPORTE	M2	$ 2.118.200
NP10	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	KLS	$ 20.003,92
NP12	MURO BLOQUE CONCRETO 10X19X39CM	M2	$ 63.124
NP13	LAVADO CON HIDROLAVADORA	M2	$ 6.569
NP14	DESCARGUE + COLOCACION EN SITIO FINAL (MOBILIARIO KONKRETUS)	UND	$ 115.006
NP 15	TRANSPORTE PREFABRICADOS EN EL VALLE DEL CAUCA	KG/KM	$ 2

Que las actividades que se ejecutaran en la **vigencia 2023** por un valor de **$423.250.837** son las siguientes:

	ADICIONALES		
	ITEMS NO PREVISTOS		
NP7	CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 ACELERADO A 7 DIAS	M3	$ 968.184
NP8	TRANSPORTE MOBILIARIO KONKRETUS (DECRETO 0572 DE 2021 DE GOBERNACION DEL VALLE)	KG/KM	$ 5,00
NP9	CORTINA ENROLLABLE MANUAL CON TAMBOR Y CAJON DE RECUBRIMIENTO, PERFORACIONES DE 6MM LAMINA COLD-ROLLED CAL 22. INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA, INSTALACION Y TRANSPORTE	M2	$ 2.118.200
NP10	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	KLS	$ 20.003,92
NP12	MURO BLOQUE CONCRETO 10X19X39CM	M2	$ 63.124
NP13	LAVADO CON HIDROLAVADORA	M2	$ 6.569

Que las actividades que se ejecutaran en la **vigencia 2024** por un valor de **$718.909.670** son las siguientes:

	ADICIONALES		
	ITEMS NO PREVISTOS		
NP1	LUMINARIA STREET LIGHT ZD216 50W	UND	$ 575.421
NP2	' LUMINARIA BOBLE STREET LIGHT ZD216 50W	UND	$ 980.703
NP3	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION GALVANIZADO EN CALIENTE CERTIFICADO RETIE H=4.0M	UND	$ 1.194.776
NP4	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION GALVANIZADO EN CALIENTE CERTIFICADO RETIE H=6.0M	UND	$ 1.692.710
NP5	MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2" CHORRO UNICO HOMOLOGADO POR ACUAVALLE	UND	$ 191.290
NP6	ADOQUIN CONCRETO ECOLOGICO GRAMOQUIN 29 X 6 X 43 Cm	M2	$ 78.716
NP14	DESCARGUE + COLOCACION EN SITIO FINAL (MOBILIARIO KONKRETUS)	UND	$ 115.000
NP 15	TRANSPORTE PREFABRICADOS EN EL VALLE DEL CAUCA	KG/KM	$ 2
NP16	POSTE DE CONCRETO 12x750kgf DI	UND	$ 3.058.816
NP17	CONJUNTO CORRIDO BANDERA PRIMARIO NORMA CELSIA B61	UND	$ 693.467
NP18	TRANSFORMADOR MONOFASICO 15KVA CON PROTECCIONES	UND	$ 13.693.618
NP19	BAJANTE GALVANIZADO IMC 4". (2X4/0+4/0 AL SERIE 8000 RHW)	UND	$ 2.472.947
NP20	CAJA DE PASO TIPO A SB850	UND	$ 4.298.978
NP21	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	$ 21.133
NP22	RED BT EN TUBO 4" (2X4/0+4/0 AL SERIE 8000 RHW)	ML	$ 163.624
NP23	TUBO PVC 4" PARA RESERVA	ML	$ 38.686,23
NP24	MALLA DE PUESTA A TIERRA	UND	$ 3.454.912,00
NP25	ANILLO DE PUESTA A TIERRA VARILLA DE COBRE EN CAJA SB850	UND	$ 760.374
NP26	MACROMEDICION	UND	$ 6.878.962
NP27	GABINETE TD-P	UND	$ 11.655.224

- MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Que las actividades que soportan la adición por un valor de $683.113.965 son:

	ITEM NO PREVISTO		
	NO PREVISTO LUMINARIAS EXTERIORES		
NP1	LUMINARIA STREET LIGHT ZD216 20W	UND	$ 506.212
NP2	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION GALVANIZADO EN CALIENTE CERTIFICADO RETIE H=4.0M	UND	$ 1.194.776
NP3	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION GALVANIZADO EN CALIENTE CERTIFICADO RETIE H=6.0M	UND	$ 1.669.586
NP4	MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2" CHORRO UNICO HOMOLOGADO POR ACUAVALLE	UND	$ 191.290
NP5	TRANSPORTE MOBILIARIO KONKRETUS (DECRETO 0572 DE 2021 DE GOBERNACION DEL VALLE)	KG-KM	$ 5
NP7	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	KLS	$ 20.004

Que las actividades que se ejecutaran en la **vigencia 2023** por un valor de **$74.716.642** son las siguientes:

	ITEM NO PREVISTO		
	NO PREVISTO LUMINARIAS EXTERIORES		
NP7	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	KLS	$ 20.004

Que las actividades que se ejecutaran en la **vigencia 2024** por un valor de **$608.397.323** son las siguientes:

	ITEM NO PREVISTO		
	NO PREVISTO LUMINARIAS EXTERIORES		
NP1	LUMINARIA STREET LIGHT ZD216 20W	UND	$ 506.212
NP2	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION GALVANIZADO EN CALIENTE CERTIFICADO RETIE H=4.0M	UND	$ 1.194.776
NP3	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION GALVANIZADO EN CALIENTE CERTIFICADO RETIE H=6.0M	UND	$ 1.669.586
NP4	MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2" CHORRO UNICO HOMOLOGADO POR ACUAVALLE	UND	$ 191.290
NP5	TRANSPORTE MOBILIARIO KONKRETUS (DECRETO 0572 DE 2021 DE GOBERNACION DEL VALLE)	KG-KM	$ 5
NP7	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	KLS	$ 20.004

Con relación a lo anterior, nosotros como Interventoría podemos garantizar el seguimiento integral del Contrato de Obra durante este período.

Así las cosas, y con el fin de continuar ejerciendo la interventoría al contrato de obra, recomendamos atentamente al Ente contratante que se conceda la suscripción de la prórroga hasta el próximo 30 de diciembre, por lo cual respetuosamente le solicitamos a usted como Representante Legal de la Entidad Contratante, adelantar los actos administrativos necesarios que le permitan al CONSORCIO PARQUES UB una prórroga hasta el 30 de diciembre de 2023 que garantice la ejecución de los recursos asignados inicialmente y los recursos provenientes de la adición presupuestal.

Cordialmente,

JOAN MANUEL SILVA LOPEZ
C.C. No.1.144.027.101 expedida en Cali
Dirección electrónica: interparques2022@hotmail.com

Proyectó	Zuleyma Andrea Mosquera Golú	
Revisó	César Augusto Marín Acevedo	
Aprobó	Cristian Julián Pérez Flórez	

CONSORCIO
INTER PARQUES 2022
NIT.901.615.846-2

Santiago de Cali, diciembre 01 2023 **OFICIO INT -0136-3.12.01.136-VIV**

Señores
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
INGENIERA
ADRIANA GOMEZ MILLAN
Secretaria de vivienda y hábitat47
ARQUITECTO
CRISTIAN DAVID RAMIREZ OROZCO
Supervisor

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. 1.320.12.11-0136.

ASUNTO: Certificación de ejecución de los recursos hasta el 30 de diciembre de 2023 del Contrato de Obra Pública No. 1.320-12.13-0109.

Reciba un cordial saludo.

Conforme a la revisión y análisis del Cronograma ajustado y el plan de contingencia presentado por el CONSORCIO PARQUES DEL VALLE a esta Interventoría, el Consorcio Inter Parques 2022, como Interventor del Contrato de Obra de la referencia, puede certificar que, de acuerdo con estos documentos contractuales el Contratista de Obra garantiza la ejecución total de los recursos asignados para los proyectos de la siguiente manera:

- MEJORAMIENTO DEL CORREDOR COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE TORO.

Que las actividades que soportan la adición por un valor de $182.992.266 son:

	ADICIONALES		
	NO PREVISTOS		
NP1	LUMINARIA STREET LIGHT ZD216 20W	UND	$ 509.873
NP2	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION TIPO FALCO RECTO 4.0M 150KGF GALVANIZADO EN CALIENTE	UND	$ 1.149.053
NP3	TUBO PVC 3	ML	$ 26.345
NP9	TRANSPORTE DE PREFABRICADOS EN VALLE DEL CAUCA	KGKM	$ 2,00
NP10	DESCARGUE + COLOCACION EN SITIO FINAL BANCA OLAND	UND	$ 115.000
NP11	TRANSPORTE MOBILIARIO KONKRETUS (DECRETO 0572 DE 2021 DE GOBERNACION DEL VALLE)	KGKM	$ 5,00
NP13	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	KLS	$ 19.795
NP15	MURO BLOQUE CONCRETO 10X19X39CM	M2	$ 63.720
290435	ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)	ML	$ 16.200
NP50	TRANSFORMADOR MONOFASICO 15KVA CON PROTECCIONES	UND	$ 13.633.618
NP51	RED BT AEREA (2X1/0+1/0 AL SERIE 8000 RHW)	ML	$ 47.256
NP52	CAJA PARA ACOMETIDAS BIFASICA 9 CIRCUITOS	ML	$ 38.686

Que las actividades que se ejecutaran en la **vigencia 2023** por un valor de **$157.398.215** son las siguientes:

	NO PREVISTOS		
NP1	LUMINARIA STREET LIGHT ZD216 20W	UND	$ 509.873
NP2	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION TIPO FALCO RECTO 4.0M 150KGF GALVANIZADO EN CALIENTE	UND	$ 1.149.053
NP3	TUBO PVC 3	ML	$ 26.345
NP4	TOTALIZADOR MEDIDOR DE 1"	UND	$ 579.230
NP5	MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2" CHORRO UNICO, HOMOLOGADO POR ACUAVALLE	UND	$ 191.290
NP6	TUB PVC NOVAFORT 12"	ML	$ 142.682
NP	KIT SILLA YEE 315 X 110 (VIENE 5.4.20 DE RIOFRIO)	UND	$ 300.534
NP	KIT SILLA YEE 315 X 160 (VIENE 5.4.21 DE RIOFRIO)	UND	$ 246.276
NP9	TRANSPORTE DE PREFABRICADOS EN VALLE DEL CAUCA	KGKM	$ 2,00
NP10	DESCARGUE + COLOCACION EN SITIO FINAL BANCA OLAND	UND	$ 115.000
NP11	TRANSPORTE MOBILIARIO KONKRETUS (DECRETO 0572 DE 2021 DE GOBERNACION DEL VALLE)	KGKM	$ 5,00
NP12	CORTINA ENROLLABLE MANUAL CON TAMBOR Y CAJON DE RECUBRIMIENTO, PERFORACIONES DE 6MM LAMINA COLD-ROLLED CAL 22, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA, INSTALACION Y TRANSPORTE	M2	$ 2.118.200
NP13	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	KLS	$ 19.795
NP15	MURO BLOQUE CONCRETO 10X19X39CM	M2	$ 63.720
290435	ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)	ML	$ 16.200

Que las actividades que se ejecutaran en la **vigencia 2024** por un valor de **$25.594.051** son las siguientes:

NP50	TRANSFORMADOR MONOFASICO 15KVA CON PROTECCIONES	UND	$ 13.693.618
NP51	RED BT AEREA (2X1/0+1/0 AL SERIE 8000 RHW)	ML	$ 47.256
NP52	CAJA PARA ACOMETIDAS BIFASICA 9 CIRCUITOS	ML	$ 38.686

- MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE DIEGO GARCES DEL MUNICIPIO DE RIO FRIO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Que las actividades que soportan la adición por un valor de $2.548.430.583 son:

	OTROS ITEMS NO PREVISTOS		
	ITEMS NO PREVISTOS		
NP1	LUMINARIA STREET LIGHT ZD216 20W MAS ACCESORIOS)	UND	$ 509.873
NP2	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION TIPO FALCO RECTO 4.0M 150KGF GALVANIZADO EN CALIENTE	UND	$ 1.149.053
NP5	MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2" CHORRO UNICO HOMOLOGADO POR ACUAVALLE	UND	$ 191.290
NP9	TRANSPORTE DE PREFABRICADOS EN VALLE DEL CAUCA	KG-KM	$ 2
NP10	DESCARGUE + COLOCACION EN SITIO FINAL BANCA OLAND	UND	$ 115.000
NP11	TRANSPORTE MOBILIARIO KONKRETUS (DECRETO 0572 DE 2021 DE GOBERNACION DEL VALLE)	KG-KM	$ 5
NP12	CORTINA ENROLLABLE MANUAL CON TAMBOR Y CAJON DE RECUBRIMIENTO, PERFORACIONES DE 8MM LAMINA COLD-ROLLED CAL 22, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA INSTALACION Y TRANSPORTE	M2	$ 2.118.200
NP13	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	KG	$ 19.795
290435	ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)	ML	$ 16.200
NP14	DERECHOS DE DISPOSICION DE MATERIAL EN ESCOMBRERA AUTORIZADA	M3	$ 8.571
NP15	MURO BLOQUE CONCRETO 10X19X39CM	M2	$ 63.177
NP16	LUMINARIA STREET LIGHT ZD216 50W MAS ACCESORIOS)	UND	$ 607.212
NP17	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION TIPO FALCO RECTO 3.50 M 150KGF GALVANIZADO EN CALIENTE	UND	$ 1.111.934
NP18	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION TIPO FALCO RECTO 4.5M 150KGF GALVANIZADO EN CALIENTE	UND	$ 1.281.866
NP19	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION TIPO FALCO RECTO 5.0M 150KGF GALVANIZADO EN CALIENTE	UND	$ 1.421.408
NP20	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION TIPO FALCO RECTO 6.0M 150KGF GALVANIZADO EN CALIENTE	UND	$ 1.702.962
NP21	SUM. E INSTAL. DE MOGADOR, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, LUMINARIA INTERIOR, LETREROS EN ACRILICO Y TABLA MADERA PLASTICA TIPO ECOWOOD (SIN TRANSPORTE) 1.70mts x 0.25mts x 0.89mts	UND	$ 13.994.400

NP22	RAMPAS DE ACCESO EN CONCRETO 3100PSI	M2	$ 148.691
NP23	GEOMALLA FIBRA DE VIDRIO	M2	$ 16.784
NP24	REJILLA SIFON PISO CASETAS	UND	$ 122.922
NP25	LLAVE JARDIN	UND	$ 150.783
NP26	REPELLO - MOCHETAS 1:3	ML	$ 69.944
NP27	PINTURA MOCHETAS VINILO TIPO 1 [3M]	ML	$ 47.241
NP30	RAMPA DE ACCESO GARAJE CONCRETO REFORZADO E.10CM 4000 PSI	M2	$ 175.691
NP31	CARPETA ASFALTICA (MEZCLA DENSA EN CALIENTE DE TAMAÑO MÁXIMO E.0.075)	M3	$ 1.171.197
NP32	LAVADO CON HIDROLAVADORA	M2	$ 4.281
NP33	SARDINEL TRAPEIZOIDAL PREFRABRICADO 0.80x0.45x0.15	ML	$ 141.059
NP	CAJA MEDIDOR METALICA MEDIDOR DE AGUA 30X60X15CM (ITEM 3.2.13 TRAIDO DE PRESUPUESTO DE TORO)	UND	$ 226.452
NP35	POSTE DE CONCRETO 12x750kgfDI	UND	$ 3.058.816
NP36	CONJUNTO CORRIDO BANDERA PRIMARIO NORMA CELSIA B61	UND	$ 693.467
NP37	TRASFORMADOR MONOFASICO 25KVA CON PROTECCIONES	UND	$ 14.922.675
NP38	BAJANTE GALVANIZADO IMC4" (2X4/0+4/0 AL SERIE 8000 RHW)	UND	$ 2.472.947
NP39	CAJA DE PASO TIPO A SB850	UND	$ 4.298.978
NP40	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	$ 21.133
NP41	RED BT EN TUBO4" (2X4/0+4/0 AL SERIE 8000 RHW)	ML	$ 163.624
NP42	TUBO PVC 4" PARA RESERVA	ML	$ 38.686
NP43	BARRAJE PREMOLDEADO PARA BAJA TENSION SUMERGIBLE	UND	$ 485.887
NP44	MALLA DE PUESTA A TIERRA	UND	$ 3.454.912
NP45	ANILLO DE PUESTA A TIERRA VARILLA DE COBRE EN CAJA SB850	UND	$ 789.374
NP46	MACROMEDICION	UND	$ 6.878.962
NP47	GABINETE TD-P	UND	$ 11.655.224
NP48	DESMONTAJE POSTES Y REDES PRIMARIA Y SECUNDARIA EXISTENTES	UND	$ 1.096.404
NP49	INSTALACIONES ELECTRICAS POR CAMBIO DE POSTE MATERIAL EXISTENTE	UND	$ 491.092
80405	IMPRIMACION	M2	$ 2.750

Que las actividades que se ejecutaran en la **vigencia 2023** por un valor de **$766.263.939** son las siguientes:

	OTROS ITEMS NO PREVISTOS		
	ITEMS NO PREVISTOS		
NP1	LUMINARIA STREET LIGHT ZD216 20W MAS ACCESORIOS).	UND	$ 509.873
NP2	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION TIPO FALCO RECTO 4.0M 150KGF GALVANIZADO EN CALIENTE	UND	$ 1.149.053
NP9	TRANSPORTE DE PREFABRICADOS EN VALLE DEL CAUCA	KG-KM	$ 2
NP10	DESCARGUE + COLOCACION EN SITIO FINAL BANCA OLAND	UND	$ 115.000
NP11	TRANSPORTE MOBILIARIO KONKRETUS (DECRETO 0572 DE 2021 DE GOBERNACION DEL VALLE)	KG-KM	$ 5
NP13	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	KG	$ 19.795
NP15	MURO BLOQUE CONCRETO 10X19X39CM	M2	$ 63.177
NP17	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION TIPO FALCO RECTO 3,50 M 150KGF GALVANIZADO EN CALIENTE	UND	$ 1.111.934
NP21	SUM. E INSTAL. DE MOGADOR, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, LUMINARIA INTERIOR, LETREROS EN ACRILICO Y TABLA MADERA PLASTICA TIPO ECOWOOD (SIN TRANSPORTE) 1.70mts x 0.25mts x 0.89mts	UND	$ 13.994.400
NP33	SARDINEL TRAPEIZOIDAL PREFRABRICADO 0.80x0.45x0.15	ML	$ 141.059
NP39	CAJA DE PASO TIPO A SB850	UND	$ 4.298.978
NP40	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	$ 21.133
NP41	RED BT EN TUBO4" (2X4/0+4/0 AL SERIE 8000 RHW)	ML	$ 163.624
NP42	TUBO PVC 4" PARA RESERVA	ML	$ 38.686

Que las actividades que se ejecutaran en la **vigencia 2024** por un valor de **$1.782.166.644** son las siguientes:

	OTROS ITEMS NO PREVISTOS		
	ITEMS NO PREVISTOS		
NP5	MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2" CHORRO UNICO, HOMOLOGADO POR ACUAVALLE	UND	$ 191.290
NP12	CORTINA ENROLLABLE MANUAL CON TAMBOR Y CAJON DE RECUBRIMIENTO, PERFORACIONES DE 6MM LAMINA COLD-ROLLED CAL 22, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA, INSTALACION Y TRANSPORTE	M2	$ 2.118.200
290435	ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)	ML	$ 16.200
NP14	DERECHOS DE DISPOSICION DE MATERIAL EN ESCOMBRERA AUTORIZADA	M3	$ 8.571
NP16	LUMINARIA STREET LIGHT ZD216 50W MAS ACCESORIOS).	UND	$ 607.212
NP18	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION TIPO FALCO RECTO 4.5M 150KGF GALVANIZADO EN CALIENTE	UND	$ 1.281.866
NP19	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION TIPO FALCO RECTO 5.0M 150KGF GALVANIZADO EN CALIENTE	UND	$ 1.421.408
NP20	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION TIPO FALCO RECTO 6.0M 150KGF GALVANIZADO EN CALIENTE	UND	$ 1.702.962
NP22	RAMPAS DE ACCESO EN CONCRETO 3100PSI	M2	$ 148.691
NP23	GEOMALLA FIBRA DE VIDRIO	M2	$ 16.784
NP24	REJILLA SIFON PISO CASETAS	UND	$ 122.922
NP25	LLAVE JARDIN	UND	$ 150.763
NP26	REPELLO - MOCHETAS 1:3	ML	$ 69.944

NP27	PINTURA MOCHETAS VINILO TIPO 1 [3M]	ML	$ 47.241
NP30	RAMPA DE ACCESO GARAJE CONCRETO REFORZADO E:10CM 4000 PSI	M2	$ 175.691
NP31	CARPETA ASFALTICA (MEZCLA DENSA EN CALIENTE DE TAMAÑO MÁXIMO E:0.075)	M3	$ 1.171.197
NP32	LAVADO CON HIDROLAVADORA	M2	$ 4.281
NP	CAJA MEDIDOR METALICA MEDIDOR DE AGUA 30X60X15CM (ITEM 3.2.13 TRAIDO DE PRESUPUESTO DE TORO)	UND	$ 226.452
NP35	POSTE DE CONCRETO 12x750kgfDI	UND	$ 3.058.816
NP36	CONJUNTO CORRIDO BANDERA PRIMARIO NORMA CELSIA B61	UND	$ 693.467
NP37	TRASFORMADOR MONOFASICO 25KVA CON PROTECCIONES	UND	$ 14.922.675
NP38	BAJANTE GALVANIZADO IMC4" (2X4/0+4/0 AL SERIE 8000 RHW)	UND	$ 2.472.947
NP43	BARRAJE PREMOLDEADO PARA BAJA TENSION SUMERGIBLE	UND	$ 485.887
NP44	MALLA DE PUESTA A TIERRA	UND	$ 3.454.912
NP45	ANILLO DE PUESTA A TIERRA VARILLA DE COBRE EN CAJA SB850	UND	$ 760.374
NP46	MACROMEDICION	UND	$ 6.878.962
NP47	GABINETE TD-P	UND	$ 11.655.224
NP48	DESMONTAJE POSTES Y REDES PRIMARIA Y SECUNDARIA EXISTENTES	UND	$ 1.096.404
NP49	INSTALACIONES ELECTRICAS POR CAMBIO DE POSTE MATERIAL EXISTENTE	UND	$ 491.092
80405	IMPRIMACION	M2	$ 2.750

Con relación a lo anterior, nosotros como Interventoría podemos garantizar el seguimiento integral del Contrato de Obra durante este período.

Así las cosas, y con el fin de continuar ejerciendo la interventoría al contrato de obra, recomendamos atentamente al Ente contratante que se conceda la suscripción de la prórroga hasta el próximo 30 de diciembre, por lo cual respetuosamente le solicitamos a usted como Representante Legal de la Entidad Contratante, adelantar los actos

administrativos necesarios que le permitan al CONSORCIO PARQUES DEL VALLE una prórroga hasta el 30 de diciembre de 2023 que garantice la ejecución de los recursos asignados inicialmente y los recursos provenientes de la adición presupuestal.

Cordialmente,

JOAN MANUEL SILVA LOPEZ
C.C. No.1.144.027.101 expedida en Cali
Dirección electrónica: interparques2022@hotmail.com

Proyectó	Zuleyma Andrea Mosquera Golú	
Revisó	César Augusto Marín Acevedo	
Aprobó	Cristian Julián Pérez Flórez	