MEMORANDO SPL.406.2026

PARA: **LEYLA PAOLA REY AVENDAÑO**
Tesorera – CAS (E)

DE: **EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ**
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental-CAS

ASUNTO: **Trámite de pago Acta Parcial No. 1 Contrato de interventoría No. 01514-2025 proceso SECOP II CM2-012-2025.**

FECHA: **16 de junio de 2026**

Cordial saludo:

Por medio del presente me permito remitirle la siguiente documentación del Contrato de Interventoría No. 01514-2025, suscrito entre la CAS y la empresa SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S. – SIMCOC S.A.S. con NIT 900.043.668-9, representado legalmente por el señor JUAN JOSE BONETT PARADA, cuyo objeto es: "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**" con el fin de proceder a realizar pago de Acta Parcial No. 1:

- Oficio Dirigido a la Supervisión
- Informe de actividades
- Factura Electrónica
- RUT
- Certificación Bancaria
- Certificado de Pago de Parafiscales
- Copia Pago de Parafiscales
- Tarjeta Profesional Contadora
- Certificado de Junta de Contadores

CONTRATO	01514-2025
CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS
NIT	804.000.292-0
CONTRATISTA	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S. – SIMCOC S.A.S.
NIT	900.043.668-9
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE BONETT PARADA C.C. No. 1.065.912.454 de Aguachica
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL

cas.gov.co
SC3264-1
SA367-1
ST-CER944508

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($205.763.363,00)
FORMA DE PAGO:	LA CAS PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO MEDIANTE ACTAS PARCIALES.
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	19/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN No. 1	18/05/2026
PRORROGA 1	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN No. 2	18/07/2026

En Virtud de la FORMA DE PAGO del Contrato de interventoría Obra No. 01514-2025: La Corporación pagará al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso en moneda legal colombiana de la siguiente manera: LA CORPORACION cancelará al contratista el valor del contrato mediante actas parciales equivalentes al porcentaje del valor ejecutados en el mismo periodo de tiempo del contrato principal, hasta un máximo del 90% del valor total del contrato, previa aprobación por parte del supervisor y entrega de informes parciales presentados con soportes y evidencias de ejecución. Un último pago del DIEZ POR CIENTO (10%) al cumplimiento final de las labores contratadas y liquidación del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales a que haya lugar con la respectiva aprobación por parte del supervisor.

Balance financiero:

VALOR DEL CONTRATO:	$205.763.363,00
ADICIONAL	$0,00
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	19/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN 2	18/07/2026
VALOR ACTA PARCIAL No. 1 – a pagar	$102.408.425,76
SALDO POR PAGAR:	$103.354.937,24

Teniendo en cuenta lo anterior se **AUTORIZA** el pago del Acta Parcial No. 1 del contrato de Interventoría No. 01514-2025, por un valor de **CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($102.408.425,76) M/CTE** una vez cumplidos los requisitos del perfeccionamiento y legalización con el visto bueno del supervisor.

Atentamente,

EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Natalia Estévez Corredor – Contratista SPL	

Barrancabermeja, 20 Abril de 2026

Señores:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
Edna Rocío Castellanos Martínez
Subdirectora de planeación y ordenamiento ambiental – CAS
Supervisora
San gil - Santander
planeacion@cas.gov.co

OFICIO No 011

REFERENCIA: CONTRATO **No 01514-2025** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS".

Asunto: RADICACION ACTA PARCIAL 01 CONTRATO 01514 DE 2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente, en mi calidad de contratista me permito hacer entrega formal de toda la documentación necesaria para el **ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01**, correspondiente al periodo comprendido entre el día Diecinueve (19) de Enero de 2026 y el día Doce (12) de Abril de 2026.

Debido al tamaño y cantidad de documentos, la documentación completa ha sido cargada en el siguiente enlace para su revisión y aprobación:

Enlace drive:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UN1kWLb_wYzwO5KHPAt90nkFs2JiqBih

Quedamos atentos a sus observaciones.

Cordialmente,

Juan José Bonett.

JUAN JOSE BONETT PARADA
Cargo: Representante Legal SIMCOC S.A.S
Documento de identidad: 1.065.912.454 de Aguachica

Certificado
Bancario

Lunes, 13 de abril de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SIST INDUST DE MANTENIM CONSTR identificado(a) con NIT 900043668, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	27825234557	2014/05/23	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRA CIVILES SAS

KM 2 ANILLO VIAL TO 1 OF 417 NATURA
ECOPARQUE EMPRESARIAL
EMAIL simcocsas@gmail.com
TELEFONO 6852120
FLORIDABLANCA - SANTANDER

NIT: 900043668 - 9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Resolución DIAN N° 18764107287941
Fecha 17/03/2026 - 17/03/2027
Autorización de Facturación Electrónica del SIM100 al SIM500
Email: SIMCOCSAS@GMAIL.COM
Teléfono: 3102007899

Departamento	Fecha		
Santander	23	04	2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° SIM101

Nombre/Razón Social:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	**NIT:**	804000292	**Fecha de firmado:**	23/04/2026 15:03:27
Dirección:	CR 12 9 06 BRR LA PLAYA	**Departamento:**	Santander	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Email:	contador@cas.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Vencimiento:	Mayo 18 del 2026	**Hora emisión:**	15:03:23		
Fecha de pago:	18/05/2026	**Total de Lineas:**	1		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	12	1,00	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS.	WSD	IVA	19,00%	$16.350.925,12	$86.057.500,64	$86.057.500,64

Notas: PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 01514 DE 2025

SON: (ciento dos millones cuatrocientos ocho mil cuatrocientos veinteicinco pesos setenta y seis centavos)

CUFE:
742d7304acbe1bdb367e832e2f22592025ea9c1d58c90baf8b822a8cae709ef8148f840827816fafdafe7017828bc154

Subtotal:	$86.057.500,64
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$16.350.925,12
Total:	$102.408.425,76

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$86.057.500,64	19,00%	$16.350.925,12

Firma Digital: AmvjHtPnjg/KIFz7oYArhGJV861/ncthi2aaf313ht2665FqbS0PAtjdfJ8DopTt
/PvYwoWkS5oTpo2gxvtc8P12UUmLQBk+X87bp4YAl4jN9/ECR2D+Xy/Uy32nYMjW
0y0Zh0oKAq7zLemElz6uoje46ku4JcRoUgdVD0f9sA+JuEkAlStCuoxUQ5T7xHJj
EXkBjwxpXnt30g8cMvBwA6GSW6lPdlR0p8QucRzSNRZx4ozMR5ZwZE2FqFaeO9iv
dczCNheZ/9tz9PUGdxwQ35vmEuXVJ5uhdeQiLGiodp74fTAI+dzUAyUpUdCzT2Ax
iA0Jt9nVXIoWeFByXBWAFw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141239839808

(415)7707212489984(8020) 000014123983980 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 4 3 6 6 8	9	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja 2 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÒN Y OBRAS CIVILES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SIMCOC SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal
CL 50 20 41 BRR COLOMBIA

42. Correo electrónico simcocsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 0 0 7 8 9 9	6 0 7 6 8 5 2 1 2 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 5 0 9 0 6	4 3 9 0	2 0 0 6 0 9 0 6	4 2 1 0	7 1 1 2			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-03-09 / 09:26:01AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BONETT PARADA JUAN JOSE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141239839808

(415)7707212489984(8020) **000014123983980 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 0 4 3 6 6 8	9	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 2 5 4 0	0 1 5
73. Fecha	2 0 0 5 0 9 0 6	2 0 2 2 1 0 2 5
74. Número de notaría	2 5	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 7 2 3	2 0 2 2 1 2 1 4
77. No. Matrícula mercantil	0 5 2 7 1 6 6 9 1 6	0 2 9 0 9 0 4 4
78. Departamento	6 8	1 1
79. Ciudad/Municipio	5	4

Vigencia

80. Desde	2 0 0 5 0 9 0 6
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	0 7	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141239839808

(415)7707212489984(8020) **000014123983980 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 4 3 6 6 8	9	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 8 2 4		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 5 9 1 2 4 5 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
BONETT	PARADA	JUAN	JOSE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 1 0 0 2		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 9 8 6 7 3 7 8 9		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
ARIAS	CHACON	MARIA	ANGELICA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141239839808

(415)7707212489984(8020) **000014123983980 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 0 4 3 6 6 8	9	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 5 4 5 6 3 0	9	3 0 6 3 5 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MARTINEZ	PORRAS	DORA	INES

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 1 2 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141239839808

(415)7707212489984(8020) **000014123983980 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 4 3 6 6 8	9	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja 2 9	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 4 3 9 0

162. Nombre del establecimiento: DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL O SUCURSAL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

165. Dirección: KM 2 ANILLO VIAL TO 1 OF 417 NATURA ECOPARQUE EMPRESARIAL

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 7 5 8 5 2 1 2 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

MEMORANDO SPL.407.2026

PARA: **JUAN CARLOS MALAGON**
Contador – CAS (E)

DE: **EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ**
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental-CAS

ASUNTO: **Contrato de Interventoría No. 01514-2025 proceso SECOP II CM2-012-2025**

FECHA: **16 de junio de 2026**

Cordial Saludo

Comedidamente me remito a usted con el fin de informar que el Contrato de Interventoría No. 01514-2025 proceso SECOP II **CM2-012-2025**, el cual tiene como objeto: "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**", es un contrato conexo de obra, ejecutado en los predios Ranchería y Vegas del Ramal en el municipio de Onzaga (S), por un valor de **DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($205.763.363,00) M/CTE**. De igual manera, se informa que el pago a realizar es el correspondiente al Acta de Parcial No. 1 por valor de **CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($102.408.425,76) M/CTE.**

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Natalia Estévez Corredor – Contratista SPL	

cas.gov.co
SC3264-1
SA367-1
ST-CER944508



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

306355-T

DORA INÉS
MARTÍNEZ PORRAS
C.C. 63545630
RES. INSCRIPCION 0046 **DEL 01/03/2023**
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

355367 355703



220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

63545630
NUMERO

MARTINEZ PORRAS
APELLIDOS

DORA INES
NOMBRES

Dora Inés Martinez Porras.
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 04-ENE-1984
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

11-ENE-2002 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

P-2700100-59101162-F-0063545630-20020207 07141 02038A 02 119390574

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9820175906106240

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DORA INÉS MARTÍNEZ PORRAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63545630 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 306355-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SIMCOC
Sistemas Industriales de Mantenimiento, Construcción y Obras Civiles S.A.S.

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo DORA INÉS MARTÍNEZ PORRAS identificada con cedula de ciudadanía No 63.545.630 de Bucaramanga en mi condición de contadora de la empresa **SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES SAS (SIMCOC)** identificado con NIT **900.043.668-9** , me permito CERTIFICAR que la empresa ha cumplido con el requisito establecido en el Art 50 ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, 1703 del 2 de agosto de 2002 y 2800 de 2003, y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del sistema de seguridad social (salud, pensión, y riesgos profesionales) y aportes a parafiscales (Sena, ICBF, caja de compensación),, de acuerdo con las normas vigentes, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Igualmente certifico que se ha dado cumplimiento al pago oportuno y completo de las obligaciones legales que corresponden respecto a los salarios, prestaciones sociales y legales y extralegales, indemnizaciones y demás obligaciones con los trabajadores cuando a ello ha habido lugar de los últimos seis (6) meses a la fecha de expedición de la presente certificación.

Se expide a solicitud del interesado a los diecisiete (17) días del mes de Abril del año 2026.

Cordialmente,

DORA INÉS MARTÍNEZ PORRAS
C.C. número: 63.545.630 de Bucaramanga
TP.306355- T Contadora Pública Titulada

3102007899-6076852120
simcocsas@gmail.com
Calle 104 # 53 – 96 Br Alhambra
Bogotá, Col

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER — CAS

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

CONCEPTO FINANCIERO Y CONTABLE

SPL.30.2026 - 11-06-2026

PARA: **EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ**
Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental – CAS

DE: **LUDYN AMANDA MURILLO MORENO**
Contadora Pública, Contratista CAS

ASUNTO: REVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL**:**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 01514 de 2025

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2026

OBJETO: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**"

1. ANTECEDENTES

1. La **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**, suscribió el Contrato de Interventoría No 01514-2025 suscrito el día 31 de noviembre del 2025, cuyo objeto contractual es: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**", por valor de **DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($205.763.363,00**) **M/CTE** y un plazo de ejecución de CUATRO (04) MESES Y UNA PRORROGA DE DOS (02) MESES.

   Que se suscribió Acta de Inicio del Contrato de Interventoría No 01514-2025 el día 19 de enero de 2026, según acta suscrita entre el señor **JUAN JOSÉ BONETT PARADA** identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1.065.912.454 de Aguachica, Representante Legal de **SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES S.A.S. – SIMCOC S.A.S.** identificada con NIT 902.020.635-4 en calidad de Contratista, y por otra parte **EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ** subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental en calidad de supervisor.

   De acuerdo con la cláusula tercera del contrato se establece: **FORMA DE PAGO:** "La Corporación pagará al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso en moneda legal colombiana de la siguiente manera: LA CORPORACIÓN cancelará al contratista el valor del contrato mediante actas parciales equivalentes al porcentaje del valor ejecutados en el mismo periodo de tiempo del contrato principal, hasta un máximo del 90% del valor total del contrato, previa aprobación por parte del supervisor y entrega de informes

parciales presentados con soportes y evidencias de ejecución. Un último pago del DIEZ POR CIENTO (10%) al cumplimiento final de las labores contratadas y liquidación del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales a que haya lugar con la respectiva aprobación por parte del supervisor. Para efectos de cada pago, el CONSULTOR deberá adjuntar con los informes, la constancia del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales del personal asignado para la ejecución del contrato.

El oferente adjudicatario deberá indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde La CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los pagos serán efectuados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados.

Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza previa presentación de los informes mensuales y la correspondiente factura. Los pagos incluirán todos los costos directos e indirectos, Factor Multiplicador y el IVA, en que incurra el contratista para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales conforme con la oferta presentada por él.

Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de la C.A.S., de tal manera que ésta no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago.

La CAS. hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el contratista asumirá los impuestos de ley aplicables al contrato. Los pagos serán efectuados por la Subdirección Administrativa y Financiera en la cuenta bancaria designada por EL CONTRATISTA tal como consta en documento presentado por el mismo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin.

Nota: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

La CAS. sólo adquiere obligaciones con el adjudicatario en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

2. INSPECCIÓN DOCUMENTACIÓN

Se llevó a cabo la revisión a la documentación recibida por parte de la supervisión en la cual se evidencia lo siguiente:

2.1. Este contrato fue iniciado con las siguientes características.

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE LA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS"
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($205.763.363,00) M/CTE
FECHA DE INICIO	19 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	18 DE JULIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES
PRORROGA No.01	DOS (02) MESES

2.2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:

El valor se encuentra respaldado de la siguiente manera:

CONCEPTO	FECHA	VALOR
CDP NO. 25-04819	27/06/2025	$ 206.677.866,66
RP NO. 25-10301	03/12/2025	$ 205.763.363,00

2.3. CLÁUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO:

"La Corporación pagará al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso en moneda legal colombiana de la siguiente manera: LA CORPORACIÓN cancelará al contratista el valor del contrato mediante actas parciales equivalentes al porcentaje del valor ejecutados en el mismo periodo de tiempo del contrato principal, hasta un máximo del 90% del valor total del contrato, previa aprobación por parte del supervisor y entrega de informes parciales presentados con soportes y evidencias de ejecución. Un último pago del DIEZ POR CIENTO (10%) al cumplimiento final de las labores contratadas y liquidación del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales a que haya lugar con la respectiva aprobación por parte del supervisor. Para efectos de cada pago, el CONSULTOR deberá adjuntar con los informes, la constancia del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales del personal asignado para la ejecución del contrato. El oferente adjudicatario deberá indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde La CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los pagos serán efectuados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza previa presentación de los informes mensuales y la correspondiente factura. Los pagos

incluirán todos los costos directos e indirectos, Factor Multiplicador y el IVA, en que incurra el contratista para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales conforme con la oferta presentada por él. Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de la CAS., de tal manera que ésta no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago. La CAS. hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el contratista asumirá los impuestos de ley aplicables al contrato. Los pagos serán efectuados por la Subdirección Administrativa y Financiera en la cuenta bancaria designada por EL CONTRATISTA tal como consta en documento presentado por el mismo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin. Nota: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. La CAS. sólo adquiere obligaciones con el adjudicatario en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

Mediante el proceso en la página del (SECOP II) CM2-012-2025 se firmó el acta de Inicio, suscrita el 19 de enero de 2025 por **EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ**, en calidad de subdirector de planeación y Ordenamiento Ambiental de la CAS y por la otra JUAN JOSÉ BONETT PARADA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.065.912.454 de Aguachica, representante legal de SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES SAS – SIMCOC SAS identificado con NIT 900.043.668-9, en calidad de contratista, su plazo de ejecución es de cuatro (04) meses, con una prórroga de dos (02) meses..

2.4. El siguiente es el cronograma de fechas del acta.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 205.763.363,00
DURACIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	19/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	18/07/2026
PRORROGA No.01	DOS (02) MESES
VALOR ACTA No.01	$ 102.408.425,76
VALOR POR EJECUTAR	$ 103.354.937,24

2.5. SUPERVISIÓN DE CONTRATO: La supervisión del contrato fue ejercida por la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental – CAS.

2.6. Se recibió factura electrónica de venta No. SIM 101 de fecha 23 de abril de 2026 del Contrato de Interventoría No 01514-2025 por la suma de **CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($102.408.425,76).**

3. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Se evidencia los siguientes documentos, como parte del informe para tramitar el Acta final del Contrato de Interventoría No 01514-2025.

SIMCOC S.A.S			
NIT 902.020.635-4			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 01514-2025			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$205.763.363,00		100%
VALOR ACTA DE PAGO FINAL		$102.408.425,76	49.77%
SALDO SIN EJECUTAR		$103.354.937,24	50.23%
SUMAS IGUALES	$205.763.363,00	$205.763.363,00	

3.1. Los siguientes documentos, fueron allegados por el interventor del contrato de Interventoría No. 1383-2025 **SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES – SIMCOC S.A.S** hacen parte del informe para el pago correspondiente al acta No.01.

- Oficio de Remisión del contratista **SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES – SIMCOC S.A.S** remitiendo la documentación a la doctora **EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ** subdirectora de Planeación y ordenamiento territorial para el trámite del acta No.01.
- Certificación cuenta bancaria de Bancolombia a nombre de **SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES – SIMCOC S.A.S** cuenta de ahorros persona jurídica número 27825234557 estado Activa.
- Factura electrónica de venta No. SIM 101 de fecha de emisión 23/04/2026, por valor de **CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($102.408.425,76).**
- Rut **SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES – SIMCOC S.A.S**
- Tarjeta profesional - Junta central de contadores vigente de la Dra. DORA INES MARTÍNEZ PORRAS, Contador de la empresa.
- Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales del contratista **SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES – SIMCOC S.A.S**, suscrita por la Dra. DORA INES MARTÍNEZ PORRAS, Contador de la empresa.
- Planillas de pago de seguridad social y parafiscales de los meses de enero, febrero y marzo de 2026.
- Informe de ejecución INTERVENTORÍA 01514-2025
- F-pct-034 Informe de supervisión.
- F-pct-032 Acta Parcial.

4. CONSIDERACIONES

Una vez realizada la inspección a la documentación del contrato, se considera que: La presente revisión se realizó basado en el informe entregado por el contratista para el pago parcial del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01514 DE 2025, y de acuerdo con la ejecución y cumplimiento requerido del objeto del contrato.

El informe presentado cumple en el aspecto financiero con los soportes necesarios, en los cuales no se confirma la veracidad de los mismos, por lo tanto, se presume la buena fe del contratista, capitulo IV art. 871 del Código de Comercio, Ley 80/93 art.23.

Resolución DGL 0000658 (Julio 30 de 2014) CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER- CAS Art. 3 PRINCIPIOS APLICABLES A LA CONTRATACIÓN: LA BUENA FE. (Las partes deberán proceder de buena fe en todas las actuaciones, y los contratos obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la Ley, la costumbre o la equidad, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen).

5. CONCEPTO CONTABLE, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

- Después de haber revisado la respectiva documentación para el proceso de pago final del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01514 DE 2025 y conforme lo estable el CLAUSULADO, puedo decir que: El apoyo a la supervisión financiera se realiza confrontando la información y documentación presentada para el pago correspondiente, sin que se verifique las especificaciones técnicas. El contrato en mención cumple con la ejecución contable y financiera según informe presentado, el valor a cancelar al contratista es la suma de: **CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($102.408.425,76)**

6. ASPECTO FINANCIERO

- Que la fecha de inicio del contrato es del 19 de enero de 2026 y su plazo de ejecución es de cuatro (04) meses, con fecha de terminación el día Dieciocho (18) del Mayo de 2026.

- Qué el día dieciséis (16) de mayo de 2026 se suscribe Prórroga No. 1 al contrato de interventoría No. 1514-2025, estableciendo como nueva fecha de terminación el 18 de julio de 2026.

- El presupuesto se encuentra respaldado de la siguiente manera:

CONCEPTO	FECHA	VALOR
CDP NO. 25-04819	27/06/2025	$ 206.677.866,66
RP NO. 25-10301	03/12/2025	$ 205.763.363,00

Que para este informe el pago **FORMA DE PAGO:** “La Corporación pagará al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso en moneda legal colombiana de la siguiente manera: LA CORPORACIÓN cancelará al contratista el valor del contrato mediante actas parciales equivalentes al porcentaje del valor ejecutados en el mismo periodo de tiempo del contrato principal, hasta un máximo del 90% del valor total del contrato, previa aprobación por parte del supervisor y entrega de informes parciales presentados con soportes y evidencias de ejecución.

Un último pago del DIEZ POR CIENTO (10%) al cumplimiento final de las labores contratadas y liquidación del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales a que haya lugar con la respectiva aprobación por parte del supervisor. Para efectos de cada pago, el CONSULTOR deberá adjuntar con los informes, la constancia del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales del personal asignado para la ejecución del contrato. El oferente adjudicatario deberá indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde La CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos.

Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los pagos serán efectuados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados.

Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza previa presentación de los informes mensuales y la correspondiente factura. Los pagos incluirán todos los costos directos e indirectos, Factor Multiplicador y el IVA, en que incurra el contratista para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales conforme con la oferta presentada por él. Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de la CAS., de tal manera que ésta no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago.

La CAS. hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el contratista asumirá los impuestos de ley aplicables al contrato. Los pagos serán efectuados por la Subdirección Administrativa y Financiera en la cuenta bancaria designada por EL CONTRATISTA tal como consta en documento presentado por el mismo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin.

Nota: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. La CAS. sólo adquiere obligaciones con el adjudicatario en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

- Que el contratista envía factura electrónica de venta No. SIM 101 de fecha de emisión 23/04/2026, por valor de **CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($102.408.425,76).**

- Se evidencia Pago de Seguridad social de

Seguridad Social de Enero

PROFESIONAL	CARGO	PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSIÓN	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
Johan Fernando Suarez Fajardo	Director Interventoría	Enero -2026	83141292	$400.00	$512.00	$16.80	$928.80
Johan Fernando Suarez Fajardo	Director Interventoría	Enero -2026	9499700508	$0.00	$0.00	$48.80	$48.80
Sandra Patricia Vega	Ingeniero Residente	Enero -2026	9499666120	$28.10	$112.10	$48.80	$217.10

PROFESIONAL	CARGO	PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSIÓN	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
Javier Enrique Redondo Rueda	Profesional en Salud y Seguridad en el Trabajo	Enero -2026	9499666120	$28.10	$112.10	$48.80	$217.10
Daniela Flórez Robles	Técnico Agroforestal	Enero -2026	9499700508	$0.00	$0.00	$48.80	$48.80
Daniela Flórez Robles	Técnico Agroforestal	Enero -2026	9497256830	$275.00	$352.00	$53.60	$680.60
Bibiana Roció Mercado Neto	Técnico Agroforestal	Enero -2026	9499666120	$28.10	$112.10	$48.80	$217.10

Seguridad Social de Febrero

PROFESIONAL	CARGO	PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSIÓN	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
Johan Fernando Suarez Fajardo	Director Interventoría	Febrero - 2026	84063187	$250.00	$320.00	$10.50	$580.50
Johan Fernando Suarez Fajardo	Director Interventoría	Febrero - 2026	9502047193	$0.00	$0.00	$121.90	$121.90
Sandra Patricia Vega	Ingeniero Residente	Febrero - 2026	9502046778	$70.10	$280.20	$121.90	$542.30
Javier Enrique Redondo Rueda	Profesional en Salud y Seguridad en el Trabajo	Febrero - 2026	9502046778	$70.10	$280.20	$121.90	$542.30
Daniela Flórez Robles	Técnico Agroforestal	Febrero - 2026	9502047193	$0.00	$0.00	$121.90	$121.90
Daniela Flórez Robles	Técnico Agroforestal	Febrero - 2026	9498725973	$275.00	$352.00	$53.60	$680.60
Bibiana Roció Mercado Neto	Técnico Agroforestal	Febrero - 2026	9502046778	$70.10	$280.20	$121.90	$542.30

Seguridad Social de Marzo

PROFESIONAL	CARGO	PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSIÓN	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
Johan Fernando Suarez Fajardo	Director Interventoría	Marzo - 2026	84561221	$500.00	$640.00	$20.90	$1.160.900
Johan Fernando Suarez Fajardo	Director Interventoría	Marzo - 2026	9503134315	$0.00	$0.00	$121.90	$121.90
Sandra Patricia Vega	Ingeniero Residente	Marzo - 2026	9503134060	$70.10	$280.20	$121.90	$542.30
Javier Enrique Redondo Rueda	Profesional en Salud y Seguridad en el Trabajo	Marzo - 2026	9503134060	$70.10	$280.20	$121.90	$542.30
Daniela Flórez Robles	Técnico Agroforestal	Marzo - 2026	9503134315	$0.00	$0.00	$121.90	$121.90
Daniela Flórez Robles	Técnico Agroforestal	Marzo - 2026	95000544707	$275.00	$352.00	$53.60	$680.60
Bibiana Roció Mercado Neto	Técnico Agroforestal	Marzo - 2026	9503134060	$70.10	$280.20	$121.90	$542.30

CONCLUSIÓN

Que la ejecución del contrato quedo así.

- Que le corresponde a **LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS** pagar el acta de pago parcial No.01 correspondiente al cumplimiento de las actividades contratadas equivalente a: **CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($102.408.425,76),** previa presentación de los informes parciales, previa validación del supervisor.

*Por lo anterior, se concluye que el contratista **CONSTRÚYELOS DE COLOMBIA S.A.S**, cumple con los requisitos y los soportes exigidos la CAS según CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO: "La Corporación pagará al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso en moneda legal colombiana de la siguiente manera: LA CORPORACIÓN cancelará al contratista el valor del contrato mediante actas parciales equivalentes al porcentaje del valor ejecutados en el mismo periodo de tiempo del contrato principal, hasta un máximo del 90% del valor total del contrato, previa aprobación por parte del supervisor y entrega de informes parciales presentados con soportes y evidencias de ejecución. Un último pago del DIEZ POR CIENTO (10%) al cumplimiento final de las labores contratadas y liquidación del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales a que haya lugar con la respectiva aprobación por parte del supervisor. Para efectos de cada pago, el CONSULTOR deberá adjuntar con los informes, la constancia del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales del personal asignado para la ejecución del contrato. El oferente adjudicatario deberá indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde La CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los pagos serán efectuados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza previa presentación de los informes mensuales y la correspondiente factura. Los pagos incluirán todos los costos directos e indirectos, Factor Multiplicador y el IVA, en que incurra el contratista para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales conforme con la oferta presentada por él. Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de la CAS., de tal manera que ésta no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago. La CAS. hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el contratista asumirá los impuestos de ley aplicables al contrato. Los pagos serán efectuados por la Subdirección Administrativa y Financiera en la cuenta bancaria designada por EL CONTRATISTA tal como consta en documento presentado por el mismo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin. Nota: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. La CAS. sólo adquiere obligaciones con el adjudicatario en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.*

Según el artículo 83 de la Constitución política “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 205.763.363,00
DURACIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	19/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	18/07/2026
PRORROGA No.01	DOS (02) MESES
VALOR ACTA No.01	$ 102.408.425,76
VALOR POR EJECUTAR	$ 103.354.937,24

LUDYN AMANDA MURILLO MORENO
Contadora Publica
Apoyo revisión contable y financiera
Subdirector de Planeación Contratista CAS

CÁLCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	SOPORTE	RIESGO CAT V Porcentaje (%)
1. SALARIO BASICO			
1,1	*Salario Básico (Nómina Total Mensual)*	*Valor definido en el contrato*	*100,00*
		1. TOTAL SALARIO BASICO	***100,0000***
2. FACTOR PRESTACIONAL			
2,1	*Prima anual*	*Artículo 306 C.S.T.*	*8,33*
2,2	*Cesantía Anual*	*Artículo 249 C.S.T.*	*8,33*
2,3	*Intereses sobre cesantías (12% anual)*	*Ley 52 de 1975*	*1,00*
2,4	*Vacaciones*	*Artículo 186 C.S.T.*	*4,17*
2,5	*Administradora de Riesgos Laborales (ARL)*	*Decreto 1772 de 1994, Artículo 13*	*6,96*
2,6	*Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)*	*Ley 797 de 2003, Artículo 7*	*12,00*
2,7	*Entidad Promotora de Salud (EPS)*	*Ley 1122 del 2007, Artículo 10*	*8,50*
2,8	*SENA*	*Ley 21 de 1982*	*2,00*
2,9	*I.C.B.F.*	*Ley 21 de 1982*	*3,00*
2,10	*Caja de Compensación*	*Ley 21 de 1982*	*4,00*
2,11	*Dotacion*		*6,00*
		2. SUBTOTAL FACTOR PRESTACIONAL	***64,2900***
3. COSTOS INDIRECTOS			
3,1	*Costos oficina (arrendamiento, administración y servicios púlbicos, aseo, vigilancia, asociaciones profesionales, representación y promoción, costos de preparación y edición de propuestas, gastos de viaje, gastos de representación).*		*2,80*
3,2	*Muebles, dotación y equipos de oficina (software y hardware), pago programas, sistematización y actualización tecnológica, internet, comunicaciones, papelería y útiles de oficina, fotocopias.*		*2,00*
3,3	*Personal administrativo, técnico y no técnico, no facturable, entrenamiento de personal y capacitaciónes.*		*1,00*
3,4	*Asesoria legal, administrativa, financiera, contable y Fiscal*		*1,22*
		3. SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS:	***7,0200***
4. UTILIDAD			
4,1	*Utilidad del ejercicio (% de la suma de los items 1, 2, 3)*	*15%*	***25,7000***
		4. SUBTOTAL UTILIDAD:	***25,7000***
5. IMPUESTOS Y OTRAS CONTRIBUCIONES			
5,1	*Gravamen a los movimientos Financieros -GMF*	*Art. 115 ET*	*0,40*
5,4	*Estampilla Pro Universidad*		*0,50*
5,6	*Rete IVA*	*15%*	*2,39*
5,7	*Retencion en la Fuente*	*6% Interventoria*	*5,04*
5,8	*Poliza*	*Seriedad y Cumplimiento*	*1,00*
5,9	*Impuesto de Timbre Nacional*		*0,84*
5,10	*Impuesto de Industria y Comercio*		*0,76*
		5. SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES:	***10,9300***

TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR:	***2,0794***

DESCRIPCION			***PORCENTAJE***
COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO			***100,0000***
5,1	*Gravamen a los movimientos Financieros -GMF*	*Art. 115 ET*	*0,40*
5,4	*Estampilla Pro Universidad*		*0,50*
5,6	*Rete IVA*	*15%*	*0,80*
5,7	*Retencion en la Fuente*	*6% Interventoria*	*1,74*
5,8	*Poliza*	*Seriedad y Cumplimiento*	*0,70*
5,9	*Impuesto de Timbre Nacional*		*0,28*
5,10	*Impuesto de Industria y Comercio*		*0,25*
		5. SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES:	***4,6700***

TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR COSTOS INDIRECTOS:	***1,0467***


Juan José Bonett.

JUAN JOSE BONETT PARADA
R.L. SIMCOC S.A.S.

CUADRO CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATISTA: SIMCOC S.A.S.
NIT: 900.043.668-9
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: CONTRATO N° 01514 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA ELPROYECTO RESTAURACION ECOLOGICA DEPREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACIONAUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER ENDESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR 7167516CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DESANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMAREGIONAL DE SANTANDER CAS.
PERIODO: ene-26

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION	SALARIO	% DEDICACION	FECHA DE INGRESO	DIAS LABORADOS	MES FACTURADO	IBC(SEGÚN CONTRATO)	NUMERO DE PLANILLA	IBC (PAGADO)	SALUD	PENSION	ARL	CCF	TOTAL
JHOAN SUAREZ	13.874.773	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CPS	$ 3.200.000	50%	19/01/2026	30	ene-26	1.750.905	83141292	$ 3.200.000	$ 400.000	$ 512.000	$ 16.800		$ 928.800
				$ 1.750.905	50%	19/01/2026	12	ene-26	1.750.905	9499700508	$ 700.362			$ 48.800		$ 48.800
SANDRA VEGA	28.070.484	INGENIERO FORESTAL	NOMINA	$ 1.750.905	100%	19/01/2026	12	ene-26	1.750.905	9499666120	$ 700.362	$ 28.100	$ 112.100	$ 48.800	$ 28.100	$ 217.101
JAVIE REDONDO	91.505.590	PROFESIONAL SST	NOMINA	$ 1.750.905	50%	19/01/2026	12	ene-26	1.750.905	9499666120	$ 700.362	$ 28.100	$ 112.100	$ 48.800	$ 28.100	$ 217.101
DANIELA FLOREZ	1.096.238.768	TECNICO FORESTAL	CPS	$ 1.750.905	86%	19/01/2026	12	ene-26	1.750.905	9499700508	$ 700.362			$ 48.800		$ 48.800
				$ 2.200.000	86%	19/01/2026	30	ene-26	1.750.905	9497256830	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 352.000	$ 53.600		$ 680.600
BIBIANA MERCADO	37.576.601	TECNICO FORESTAL	NOMINA	$ 1.750.905	86%	19/01/2026	12	ene-26	1.750.905	9499666120	$ 700.362	$ 28.100	$ 112.100	$ 48.800	$ 28.100	$ 217.101




JUAN JOSE BONETT PARADA
REPRESENTANTE LEGAL
SIMCOC S.A.S.

CUADRO CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATISTA: SIMCOC S.A.S.
NIT: 900.043.668-9
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: CONTRATO N° 01514 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA ELPROYECTO RESTAURACION ECOLOGICA DEPREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACIONAUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER ENDESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR 7167516CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DESANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMAREGIONAL DE SANTANDER CAS.
PERIODO: feb-26

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION	SALARIO	% DEDICACION	FECHA DE INGRESO	DIAS LABORADOS	MES FACTURADO	IBC(SEGÚN CONTRATO)	NUMERO DE PLANILLA	IBC (PAGADO)	SALUD	PENSION	ARL	CCF	TOTAL
JHOAN SUAREZ	13.874.773	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CPS	$ 2.000.000	50%	19/01/2026	30	feb-26	1.750.905	84063187	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 320.000	$ 10.500		$ 580.500
				$ 1.750.905	50%	19/01/2026	30	feb-26	1.750.905	9502047193	$ 1.750.905			$ 121.900		$ 121.900
SANDRA VEGA	28.070.484	INGENIERO FORESTAL	NOMINA	$ 1.750.905	100%	19/01/2026	30	feb-26	1.750.905	9502046778	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
JAVIER REDONDO	91.505.590	PROFESIONAL SST	NOMINA	$ 1.750.905	50%	19/01/2026	30	feb-26	1.750.905	9502046778	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
DANIELA FLOREZ	1.096.238.768	TECNICO FORESTAL	CPS	$ 1.750.905	86%	19/01/2026	30	feb-26	1.750.905	9502047193	$ 1.750.905			$ 121.900		$ 121.900
				$ 2.200.000	86%	19/01/2026	30	feb-26	1.750.905	9498725973	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 352.000	$ 53.600		$ 680.600
BIBIANA MERCADO	37.576.601	TECNICO FORESTAL	NOMINA	$ 1.750.905	86%	19/01/2026	30	feb-26	1.750.905	9502046778	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300



JUAN JOSE BONETT PARADA
REPRESENTANTE LEGAL
SIMCOC S.A.S.

CUADRO CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATISTA: SIMCOC S.A.S.
NIT: 900.043.668-9
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: CONTRATO N° 01514 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA ELPROYECTO RESTAURACION ECOLOGICA DEPREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACIONAUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER ENDESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR 7167516CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DESANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMAREGIONAL DE SANTANDER CAS.
PERIODO: mar-26

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION	SALARIO	% DEDICACION	FECHA DE INGRESO	DIAS LABORADOS	MES FACTURADO	IBC(SEGÚN CONTRATO)	NUMERO DE PLANILLA	IBC (PAGADO)	SALUD	PENSION	ARL	CCF	TOTAL
JHOAN SUAREZ	13.874.773	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CPS	$ 4.000.000	50%	19/01/2026	30	mar-26	1.750.905	84561221	$ 4.000.000	$ 500.000	$ 640.000	$ 20.900		$ 1.160.900
				$ 1.750.905	50%	19/01/2026	30	mar-26	1.750.905	9503134315	$ 1.750.905			$ 121.900		$ 121.900
SANDRA VEGA	28.070.484	INGENIERO FORESTAL	NOMINA	$ 1.750.905	100%	19/01/2026	30	mar-26	1.750.905	9503134060	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
JAVIER REDONDO	91.505.590	PROFESIONAL SST	NOMINA	$ 1.750.905	50%	19/01/2026	30	mar-26	1.750.905	9503134060	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
DANIELA FLOREZ	1.096.238.768	TECNICO FORESTAL	CPS	$ 1.750.905	86%	19/01/2026	30	mar-26	1.750.905	9503134315	$ 1.750.905			$ 121.900		$ 121.900
				$ 2.200.000	86%	19/01/2026	30	mar-26	1.750.905	95000544707	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 352.000	$ 53.600		$ 680.600
BIBIANA MERCADO	37.576.601	TECNICO FORESTAL	NOMINA	$ 1.750.905	86%	19/01/2026	30	mar-26	1.750.905	9503134060	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300

Juan José Bonett.

JUAN JOSE BONETT PARADA
REPRESENTANTE LEGAL
SIMCOC S.A.S.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900043668	9	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO,CONSTUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM 2 ANILLO VIAL TORRE 1 OFI 417 NATURA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6852120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	66767356	9499666120	E	2026/02/16	2026/02/16	BANCOLOMBIA	0	$4,758,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (3 Afiliados)																							$10,403,002	$1,664,700			$10,403,002	$416,400			$10,403,002	$416,400			$10,403,002		$52,000		$0	$0		$2,549,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)																							$10,403,002	$1,664,700			$10,403,002	$416,400			$10,403,002	$416,400			$10,403,002		$52,000		$0	$0		$2,549,500
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																							$10,403,002	$1,664,700			$10,403,002	$416,400			$10,403,002	$416,400			$10,403,002		$52,000		$0	$0		$2,549,500
1	CC	1098673789	ARIAS MARIA												X						230301	2	$252,000	$40,400	EPS046	2	$252,000	$10,100	CCF39	2	$252,000	$10,100	14-4	2	$252,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$60,600
2	CC	1098673789	ARIAS MARIA																		230301	28	$3,528,000	$564,500	EPS046	28	$3,528,000	$141,200	CCF39	28	$3,528,000	$141,200	14-4	28	$3,528,000	0.522%	$18,500	28	$0	$0	Si	$865,400
3	CC	1098741804	BALLESTEROS GISSELL												X						230201	1	$92,434	$14,800	EPS005	1	$92,434	$3,700	CCF39	1	$92,434	$3,700	14-4	1	$92,434	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,200
4	CC	1098741804	BALLESTEROS GISSELL																		230201	29	$2,680,567	$428,900	EPS005	29	$2,680,567	$107,300	CCF39	29	$2,680,567	$107,300	14-4	29	$2,680,567	0.522%	$14,000	29	$0	$0	Si	$657,500
5	CC	1065912454	BONETT JUAN												X						230301	1	$128,334	$20,600	EPS037	1	$128,334	$5,200	CCF39	1	$128,334	$5,200	14-4	1	$128,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$31,000
6	CC	1065912454	BONETT JUAN																		230301	29	$3,721,667	$595,500	EPS037	29	$3,721,667	$148,900	CCF39	29	$3,721,667	$148,900	14-4	29	$3,721,667	0.522%	$19,500	29	$0	$0	Si	$912,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (2 Afiliados)																							$4,614,001	$738,400			$4,614,001	$184,800			$4,614,001	$184,800			$4,614,001		$20,100		$0	$0		$1,128,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																							$4,614,001	$738,400			$4,614,001	$184,800			$4,614,001	$184,800			$4,614,001		$20,100		$0	$0		$1,128,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							$4,614,001	$738,400			$4,614,001	$184,800			$4,614,001	$184,800			$4,614,001		$20,100		$0	$0		$1,128,100
7	CC	63549693	DURAN JENNY												X						25-14	11	$675,033	$108,100	EPS005	11	$675,033	$27,100	CCF39	11	$675,033	$27,100	14-4	11	$675,033	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$162,300
8	CC	63549693	DURAN JENNY							X											25-14	19	$1,165,967	$186,600	EPS005	19	$1,165,967	$46,700	CCF39	19	$1,165,967	$46,700	14-4	19	$1,165,967	0.522%	$6,100	19	$0	$0	Si	$286,100
9	CC	63545630	MARTINEZ DORA												X						230201	1	$92,434	$14,800	EPS010	1	$92,434	$3,700	CCF39	1	$92,434	$3,700	14-4	1	$92,434	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,200
10	CC	63545630	MARTINEZ DORA																		230201	29	$2,680,567	$428,900	EPS010	29	$2,680,567	$107,300	CCF39	29	$2,680,567	$107,300	14-4	29	$2,680,567	0.522%	$14,000	29	$0	$0	Si	$657,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON BARRANCA (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: ADMON BARRANCA (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
11	CC	91434220	RODRIGUEZ EDINSON							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$70,100	CCF38	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INTERONZAGA (3 Afiliados)																							$2,101,086	$336,300			$2,101,086	$84,300			$2,101,086	$84,300			$2,101,086		$146,400		$0	$0		$651,300

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900043668	9	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO,CONSTUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM 2 ANILLO VIAL TORRE 1 OFI 417 NATURA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6852120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	164932726	9502047193	Y	2026/03/16	2026/03/24	BANCOLOMBIA	8	$367,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
Centro de Trabajo: OBRA (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
1	CC	1098822082	ESCUDERO JUAN																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INTERONZAGA (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$243,800
Centro de Trabajo: INTERONZAGA (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$243,800
Ciudad: ONZAGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$243,800
2	CC	1096238768	FLOREZ DANIELA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
3	CC	13874773	SUAREZ JOHAN																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
Total	**Afiliados(3)**																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$365,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$365,700	$1,900	$0	$367,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$365,700	$1,900	$0	$367,600
TOTAL				3	$365,700	$1,900	$0	$367,600

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096238768		FLOREZ ROBLES DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 71 n 29-41	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6020320	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	2085836664	9497256830	I	2026/02/16	2026/01/16	BANCOLOMBIA	0	$680,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0
1	CC	1096238768	FLOREZ DANIELA	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,200,000	$53,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096238768		FLOREZ ROBLES DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 71 n 29-41	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6020320	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	2085836664	9497256830	I	2026/02/16	2026/01/16	BANCOLOMBIA	0	$680,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$0	$0	$352,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,600	$0	$0	$53,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$53,600	$0	$0	$53,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$0	$0	$275,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$275,000	$0	$0	$275,000
TOTAL				1	$680,600	$0	$0	$680,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$3,019,600	$0	$0	$3,019,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$406,800	$0	$0	$406,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,613,300	$0	$0	$1,613,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$999,500	$0	$0	$999,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$227,700	$0	$0	$227,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	$227,700	$0	$0	$227,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$755,600	$0	$0	$755,600
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	8	$685,500	$0	$0	$685,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$755,600	$0	$0	$755,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$111,000	$0	$0	$111,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$56,200	$0	$0	$56,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$154,100	$0	$0	$154,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$151,300	$0	$0	$151,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$212,900	$0	$0	$212,900
TOTAL				**9**	**$4,758,500**	**$0**	**$0**	**$4,758,500**

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-01-30, 07:55:44 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	JOHAN FERNANDO SUAREZ FAJARDO
CEDULA CIUDADANIA	CC 13874773
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	83141292
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	22208556
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 928.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 512.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 400.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 16.800	$ 0
		SubTotales:		$ 928.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 928.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900043668	9	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO,CONSTUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM 2 ANILLO VIAL TORRE 1 OFI 417 NATURA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6852120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	164916505	9502046778	E	2026/03/16	2026/03/24	BANCOLOMBIA	8	$5,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (3 Afiliados)																								$10,403,000	$1,664,500			$10,403,000	$416,200			$10,403,000	$416,200			$10,403,000		$54,400		$0	$0		$2,551,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)																								$10,403,000	$1,664,500			$10,403,000	$416,200			$10,403,000	$416,200			$10,403,000		$54,400		$0	$0		$2,551,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																								$10,403,000	$1,664,500			$10,403,000	$416,200			$10,403,000	$416,200			$10,403,000		$54,400		$0	$0		$2,551,300
1	CC	1098673789	ARIAS MARIA																			230301	30	$3,780,000	$604,800	EPS046	30	$3,780,000	$151,200	CCF39	30	$3,780,000	$151,200	14-4	30	$3,780,000	0.522%	$19,800	30	$0	$0	Si	$927,000
2	CC	1098741804	BALLESTEROS GISSELL																			230201	30	$2,773,000	$443,700	EPS005	30	$2,773,000	$111,000	CCF39	30	$2,773,000	$111,000	14-4	30	$2,773,000	0.522%	$14,500	30	$0	$0	Si	$680,200
3	CC	1065912454	BONETT JUAN																			230301	30	$3,850,000	$616,000	EPS037	30	$3,850,000	$154,000	CCF39	30	$3,850,000	$154,000	14-4	30	$3,850,000	0.522%	$20,100	30	$0	$0	Si	$944,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (2 Afiliados)																								$4,583,183	$733,500			$4,583,183	$183,500			$4,583,183	$173,600			$4,583,183		$22,800		$0	$0		$1,113,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																								$4,583,183	$733,500			$4,583,183	$183,500			$4,583,183	$173,600			$4,583,183		$22,800		$0	$0		$1,113,400
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																								$4,583,183	$733,500			$4,583,183	$183,500			$4,583,183	$173,600			$4,583,183		$22,800		$0	$0		$1,113,400
4	CC	63549693	DURAN JENNY																			25-14	30	$1,841,000	$294,600	EPS005	30	$1,841,000	$73,700	CCF39	30	$1,841,000	$73,700	14-4	30	$1,841,000	0.522%	$9,700	30	$0	$0	Si	$451,700
5	CC	63545630	MARTINEZ DORA											X								230201	3	$246,483	$39,500	EPS010	3	$246,483	$9,900	CCF39	3	$246,483	$0	14-4	3	$246,483	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$49,400
6	CC	63545630	MARTINEZ DORA																			230201	27	$2,495,700	$399,400	EPS010	27	$2,495,700	$99,900	CCF39	27	$2,495,700	$99,900	14-4	27	$2,495,700	0.522%	$13,100	27	$0	$0	Si	$612,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON BARRANCA (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: ADMON BARRANCA (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
7	CC	91434220	RODRIGUEZ EDINSON																			230301	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$70,100	CCF38	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INTERONZAGA (3 Afiliados)																								$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,626,900
Centro de Trabajo: INTERONZAGA (3 Afiliados)																								$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,626,900
Ciudad: ONZAGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																								$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,626,900
8	CC	37576601	MERCADO BIBIANA																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
9	CC	91505590	REDONDO JAVIER																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	CC	28070484	VEGA SANDRA																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total			**Afiliados(9)**																					$21,989,803	$3,518,800			$21,989,803	$880,100			$21,989,803	$870,200			$21,989,803		$452,100		$0	$0		$5,721,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$3,518,800	$18,200	$0	$3,537,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$574,800	$3,000	$0	$577,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,781,200	$9,200	$0	$1,790,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,162,800	$6,000	$0	$1,168,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$452,100	$2,400	$0	$454,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	$452,100	$2,400	$0	$454,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$870,200	$4,600	$0	$874,800
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	$70,100	$400	$0	$70,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	8	$800,100	$4,200	$0	$804,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$880,100	$4,800	$0	$884,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$109,800	$600	$0	$110,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$140,200	$800	$0	$141,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$400	$0	$70,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$154,000	$800	$0	$154,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$151,200	$800	$0	$152,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$254,800	$1,400	$0	$256,200
TOTAL				**9**	**$5,721,200**	**$30,000**	**$0**	**$5,751,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900043668	9	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO,CONSTUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM 2 ANILLO VIAL TORRE 1 OFI 417 NATURA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6852120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	164932726	9502047193	Y	2026/03/16	2026/03/24	BANCOLOMBIA	8	$367,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
Centro de Trabajo: OBRA (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
1	CC	1098822082	ESCUDERO JUAN																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INTERONZAGA (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$243,800
Centro de Trabajo: INTERONZAGA (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$243,800
Ciudad: ONZAGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$243,800
2	CC	1096238768	FLOREZ DANIELA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
3	CC	13874773	SUAREZ JOHAN																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
Total	**Afiliados(3)**																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$365,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$365,700	$1,900	$0	$367,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$365,700	$1,900	$0	$367,600
TOTAL				3	$365,700	$1,900	$0	$367,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096238768		FLOREZ ROBLES DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 71 n 29-41	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6020320	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	64058574	9498725973	I	2026/03/16	2026/02/16	BANCOLOMBIA	0	$680,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0
1	CC	1096238768	FLOREZ DANIELA	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,200,000	$53,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096238768		FLOREZ ROBLES DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 71 n 29-41	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6020320	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	64058574	9498725973	I	2026/03/16	2026/02/16	BANCOLOMBIA	0	$680,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$0	$0	$352,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,600	$0	$0	$53,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$53,600	$0	$0	$53,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$0	$0	$275,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$275,000	$0	$0	$275,000
TOTAL				1	$680,600	$0	$0	$680,600

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-03, 10:28:01 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	JOHAN FERNANDO SUAREZ FAJARDO
CEDULA CIUDADANIA	CC 13874773
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	84063187
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	108354067
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 580.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 320.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 250.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 10.500	$ 0
		SubTotales:		$ 580.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 580.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900043668	9	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO,CONSTUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM 2 ANILLO VIAL TORRE 1 OFI 417 NATURA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6852120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	228903133	9503134060	E	2026/04/17	2026/04/16	BANCOLOMBIA	0	$5,735,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (3 Afiliados)																								$10,403,000	$1,664,600			$10,403,000	$416,300			$10,403,000	$416,300			$10,403,000		$53,100		$0	$0		$2,550,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)																								$10,403,000	$1,664,600			$10,403,000	$416,300			$10,403,000	$416,300			$10,403,000		$53,100		$0	$0		$2,550,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																								$10,403,000	$1,664,600			$10,403,000	$416,300			$10,403,000	$416,300			$10,403,000		$53,100		$0	$0		$2,550,300
1	CC	1098673789	ARIAS MARIA													X						230301	2	$252,000	$40,400	EPS046	2	$252,000	$10,100	CCF39	2	$252,000	$10,100	14-4	2	$252,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$60,600
2	CC	1098673789	ARIAS MARIA																			230301	28	$3,528,000	$564,500	EPS046	28	$3,528,000	$141,200	CCF39	28	$3,528,000	$141,200	14-4	28	$3,528,000	0.522%	$18,500	28	$0	$0	Si	$865,400
3	CC	1098741804	BALLESTEROS GISSELL																			230201	30	$2,773,000	$443,700	EPS005	30	$2,773,000	$111,000	CCF39	30	$2,773,000	$111,000	14-4	30	$2,773,000	0.522%	$14,500	30	$0	$0	Si	$680,200
4	CC	1065912454	BONETT JUAN																			230301	30	$3,850,000	$616,000	EPS037	30	$3,850,000	$154,000	CCF39	30	$3,850,000	$154,000	14-4	30	$3,850,000	0.522%	$20,100	30	$0	$0	Si	$944,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (2 Afiliados)																								$4,614,002	$738,400			$4,614,002	$184,800			$4,614,002	$184,800			$4,614,002		$21,100		$0	$0		$1,129,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																								$4,614,002	$738,400			$4,614,002	$184,800			$4,614,002	$184,800			$4,614,002		$21,100		$0	$0		$1,129,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																								$4,614,002	$738,400			$4,614,002	$184,800			$4,614,002	$184,800			$4,614,002		$21,100		$0	$0		$1,129,100
5	CC	63549693	DURAN JENNY													X						25-14	8	$490,934	$78,600	EPS005	8	$490,934	$19,700	CCF39	8	$490,934	$19,700	14-4	8	$490,934	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$118,000
6	CC	63549693	DURAN JENNY																			25-14	22	$1,350,067	$216,100	EPS005	22	$1,350,067	$54,100	CCF39	22	$1,350,067	$54,100	14-4	22	$1,350,067	0.522%	$7,100	22	$0	$0	Si	$331,400
7	CC	63545630	MARTINEZ DORA													X						230201	1	$92,434	$14,800	EPS010	1	$92,434	$3,700	CCF39	1	$92,434	$3,700	14-4	1	$92,434	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,200
8	CC	63545630	MARTINEZ DORA																			230201	29	$2,680,567	$428,900	EPS010	29	$2,680,567	$107,300	CCF39	29	$2,680,567	$107,300	14-4	29	$2,680,567	0.522%	$14,000	29	$0	$0	Si	$657,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON BARRANCA (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: ADMON BARRANCA (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
9	CC	91434220	RODRIGUEZ EDINSON																			230301	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$70,100	CCF38	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INTERONZAGA (3 Afiliados)																								$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,626,900

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$3,523,800	$0	$0	$3,523,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$574,900	$0	$0	$574,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,781,300	$0	$0	$1,781,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,167,600	$0	$0	$1,167,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$449,100	$0	$0	$449,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	$449,100	$0	$0	$449,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$881,500	$0	$0	$881,500
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	8	$811,400	$0	$0	$811,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$881,500	$0	$0	$881,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$111,000	$0	$0	$111,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$140,200	$0	$0	$140,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$154,000	$0	$0	$154,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$151,300	$0	$0	$151,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$254,900	$0	$0	$254,900
TOTAL				**9**	**$5,735,900**	**$0**	**$0**	**$5,735,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900043668	9	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO,CONSTUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM 2 ANILLO VIAL TORRE 1 OFI 417 NATURA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6852120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	228918106	9503134315	Y	2026/04/17	2026/04/16	BANCOLOMBIA	0	$365,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
Centro de Trabajo: OBRA (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
1	CC	1098822082	ESCUDERO JUAN		T																0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INTERONZAGA (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$243,800
Centro de Trabajo: INTERONZAGA (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$243,800
Ciudad: ONZAGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$243,800
2	CC	1096238768	FLOREZ DANIELA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
3	CC	13874773	SUAREZ JOHAN																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
Total		**Afiliados(3)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$365,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$365,700	$0	$0	$365,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$365,700	$0	$0	$365,700
TOTAL				3	$365,700	$0	$0	$365,700

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096238768		FLOREZ ROBLES DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 71 n 29-41	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6020320	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	146818073	9500544707	I	2026/04/17	2026/03/17	BANCOLOMBIA	0	$680,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0
1	CC	1096238768	FLOREZ DANIELA	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,200,000	$53,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096238768		FLOREZ ROBLES DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 71 n 29-41	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6020320	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	146818073	9500544707	I	2026/04/17	2026/03/17	BANCOLOMBIA	0	$680,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$0	$0	$352,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,600	$0	$0	$53,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$53,600	$0	$0	$53,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$0	$0	$275,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$275,000	$0	$0	$275,000
TOTAL				**1**	**$680,600**	**$0**	**$0**	**$680,600**

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-28, 02:20:27 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	JOHAN FERNANDO SUAREZ FAJARDO
CEDULA CIUDADANIA	CC 13874773
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	84561221
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	175913564
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 1.160.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 640.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 500.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 20.900	$ 0
		SubTotales:		$ 1.160.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.160.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900043668	9	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO,CONSTUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM 2 ANILLO VIAL TORRE 1 OFI 417 NATURA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6852120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	66767356	9499666120	E	2026/02/16	2026/02/16	BANCOLOMBIA	0	$4,758,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (3 Afiliados)																						$10,403,002	$1,664,700			$10,403,002	$416,400			$10,403,002	$416,400			$10,403,002		$52,000		$0	$0		$2,549,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)																						$10,403,002	$1,664,700			$10,403,002	$416,400			$10,403,002	$416,400			$10,403,002		$52,000		$0	$0		$2,549,500
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																						$10,403,002	$1,664,700			$10,403,002	$416,400			$10,403,002	$416,400			$10,403,002		$52,000		$0	$0		$2,549,500
1	CC	1098673789	ARIAS MARIA												X					230301	2	$252,000	$40,400	EPS046	2	$252,000	$10,100	CCF39	2	$252,000	$10,100	14-4	2	$252,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$60,600
2	CC	1098673789	ARIAS MARIA																	230301	28	$3,528,000	$564,500	EPS046	28	$3,528,000	$141,200	CCF39	28	$3,528,000	$141,200	14-4	28	$3,528,000	0.522%	$18,500	28	$0	$0	Si	$865,400
3	CC	1098741804	BALLESTEROS GISSELL												X					230201	1	$92,434	$14,800	EPS005	1	$92,434	$3,700	CCF39	1	$92,434	$3,700	14-4	1	$92,434	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,200
4	CC	1098741804	BALLESTEROS GISSELL																	230201	29	$2,680,567	$428,900	EPS005	29	$2,680,567	$107,300	CCF39	29	$2,680,567	$107,300	14-4	29	$2,680,567	0.522%	$14,000	29	$0	$0	Si	$657,500
5	CC	1065912454	BONETT JUAN												X					230301	1	$128,334	$20,600	EPS037	1	$128,334	$5,200	CCF39	1	$128,334	$5,200	14-4	1	$128,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$31,000
6	CC	1065912454	BONETT JUAN																	230301	29	$3,721,667	$595,500	EPS037	29	$3,721,667	$148,900	CCF39	29	$3,721,667	$148,900	14-4	29	$3,721,667	0.522%	$19,500	29	$0	$0	Si	$912,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (2 Afiliados)																						$4,614,001	$738,400			$4,614,001	$184,800			$4,614,001	$184,800			$4,614,001		$20,100		$0	$0		$1,128,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																						$4,614,001	$738,400			$4,614,001	$184,800			$4,614,001	$184,800			$4,614,001		$20,100		$0	$0		$1,128,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						$4,614,001	$738,400			$4,614,001	$184,800			$4,614,001	$184,800			$4,614,001		$20,100		$0	$0		$1,128,100
7	CC	63549693	DURAN JENNY												X					25-14	11	$675,033	$108,100	EPS005	11	$675,033	$27,100	CCF39	11	$675,033	$27,100	14-4	11	$675,033	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$162,300
8	CC	63549693	DURAN JENNY							X										25-14	19	$1,165,967	$186,600	EPS005	19	$1,165,967	$46,700	CCF39	19	$1,165,967	$46,700	14-4	19	$1,165,967	0.522%	$6,100	19	$0	$0	Si	$286,100
9	CC	63545630	MARTINEZ DORA												X					230201	1	$92,434	$14,800	EPS010	1	$92,434	$3,700	CCF39	1	$92,434	$3,700	14-4	1	$92,434	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,200
10	CC	63545630	MARTINEZ DORA																	230201	29	$2,680,567	$428,900	EPS010	29	$2,680,567	$107,300	CCF39	29	$2,680,567	$107,300	14-4	29	$2,680,567	0.522%	$14,000	29	$0	$0	Si	$657,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON BARRANCA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: ADMON BARRANCA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
11	CC	91434220	RODRIGUEZ EDINSON							X										230301	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$70,100	CCF38	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INTERONZAGA (3 Afiliados)																						$2,101,086	$336,300			$2,101,086	$84,300			$2,101,086	$84,300			$2,101,086		$146,400		$0	$0		$651,300

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$3,019,600	$0	$0	$3,019,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$406,800	$0	$0	$406,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,613,300	$0	$0	$1,613,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$999,500	$0	$0	$999,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$227,700	$0	$0	$227,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	$227,700	$0	$0	$227,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$755,600	$0	$0	$755,600
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	8	$685,500	$0	$0	$685,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$755,600	$0	$0	$755,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$111,000	$0	$0	$111,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$56,200	$0	$0	$56,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$154,100	$0	$0	$154,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$151,300	$0	$0	$151,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$212,900	$0	$0	$212,900
TOTAL				**9**	**$4,758,500**	**$0**	**$0**	**$4,758,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900043668	9	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO,CONSTUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM 2 ANILLO VIAL TORRE 1 OFI 417 NATURA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6852120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	164916505	9502046778	E	2026/03/16	2026/03/24	BANCOLOMBIA	8	$5,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (3 Afiliados)																								$10,403,000	$1,664,500			$10,403,000	$416,200			$10,403,000	$416,200			$10,403,000		$54,400		$0	$0		$2,551,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)																								$10,403,000	$1,664,500			$10,403,000	$416,200			$10,403,000	$416,200			$10,403,000		$54,400		$0	$0		$2,551,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																								$10,403,000	$1,664,500			$10,403,000	$416,200			$10,403,000	$416,200			$10,403,000		$54,400		$0	$0		$2,551,300
1	CC	1098673789	ARIAS MARIA																			230301	30	$3,780,000	$604,800	EPS046	30	$3,780,000	$151,200	CCF39	30	$3,780,000	$151,200	14-4	30	$3,780,000	0.522%	$19,800	30	$0	$0	Si	$927,000
2	CC	1098741804	BALLESTEROS GISSELL																			230201	30	$2,773,000	$443,700	EPS005	30	$2,773,000	$111,000	CCF39	30	$2,773,000	$111,000	14-4	30	$2,773,000	0.522%	$14,500	30	$0	$0	Si	$680,200
3	CC	1065912454	BONETT JUAN																			230301	30	$3,850,000	$616,000	EPS037	30	$3,850,000	$154,000	CCF39	30	$3,850,000	$154,000	14-4	30	$3,850,000	0.522%	$20,100	30	$0	$0	Si	$944,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (2 Afiliados)																								$4,583,183	$733,500			$4,583,183	$183,500			$4,583,183	$173,600			$4,583,183		$22,800		$0	$0		$1,113,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																								$4,583,183	$733,500			$4,583,183	$183,500			$4,583,183	$173,600			$4,583,183		$22,800		$0	$0		$1,113,400
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																								$4,583,183	$733,500			$4,583,183	$183,500			$4,583,183	$173,600			$4,583,183		$22,800		$0	$0		$1,113,400
4	CC	63549693	DURAN JENNY																			25-14	30	$1,841,000	$294,600	EPS005	30	$1,841,000	$73,700	CCF39	30	$1,841,000	$73,700	14-4	30	$1,841,000	0.522%	$9,700	30	$0	$0	Si	$451,700
5	CC	63545630	MARTINEZ DORA											X								230201	3	$246,483	$39,500	EPS010	3	$246,483	$9,900	CCF39	3	$246,483	$0	14-4	3	$246,483	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$49,400
6	CC	63545630	MARTINEZ DORA																			230201	27	$2,495,700	$399,400	EPS010	27	$2,495,700	$99,900	CCF39	27	$2,495,700	$99,900	14-4	27	$2,495,700	0.522%	$13,100	27	$0	$0	Si	$612,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON BARRANCA (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: ADMON BARRANCA (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
7	CC	91434220	RODRIGUEZ EDINSON																			230301	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$70,100	CCF38	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INTERONZAGA (3 Afiliados)																								$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,626,900
Centro de Trabajo: INTERONZAGA (3 Afiliados)																								$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,626,900
Ciudad: ONZAGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																								$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,626,900
8	CC	37576601	MERCADO BIBIANA																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
9	CC	91505590	REDONDO JAVIER																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	CC	28070484	VEGA SANDRA																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total			**Afiliados(9)**																					$21,989,803	$3,518,800			$21,989,803	$880,100			$21,989,803	$870,200			$21,989,803		$452,100		$0	$0		$5,721,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$3,518,800	$18,200	$0	$3,537,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$574,800	$3,000	$0	$577,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,781,200	$9,200	$0	$1,790,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,162,800	$6,000	$0	$1,168,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$452,100	$2,400	$0	$454,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	$452,100	$2,400	$0	$454,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$870,200	$4,600	$0	$874,800
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	$70,100	$400	$0	$70,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	8	$800,100	$4,200	$0	$804,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$880,100	$4,800	$0	$884,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$109,800	$600	$0	$110,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$140,200	$800	$0	$141,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$400	$0	$70,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$154,000	$800	$0	$154,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$151,200	$800	$0	$152,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$254,800	$1,400	$0	$256,200
TOTAL				**9**	**$5,721,200**	**$30,000**	**$0**	**$5,751,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900043668	9	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO,CONSTUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM 2 ANILLO VIAL TORRE 1 OFI 417 NATURA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6852120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	228903133	9503134060	E	2026/04/17	2026/04/16	BANCOLOMBIA	0	$5,735,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (3 Afiliados)																						$10,403,000	$1,664,600			$10,403,000	$416,300			$10,403,000	$416,300			$10,403,000		$53,100		$0	$0		$2,550,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)																						$10,403,000	$1,664,600			$10,403,000	$416,300			$10,403,000	$416,300			$10,403,000		$53,100		$0	$0		$2,550,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																						$10,403,000	$1,664,600			$10,403,000	$416,300			$10,403,000	$416,300			$10,403,000		$53,100		$0	$0		$2,550,300
1	CC	1098673789	ARIAS MARIA													X					230301	2	$252,000	$40,400	EPS046	2	$252,000	$10,100	CCF39	2	$252,000	$10,100	14-4	2	$252,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$60,600
2	CC	1098673789	ARIAS MARIA																		230301	28	$3,528,000	$564,500	EPS046	28	$3,528,000	$141,200	CCF39	28	$3,528,000	$141,200	14-4	28	$3,528,000	0.522%	$18,500	28	$0	$0	Si	$865,400
3	CC	1098741804	BALLESTEROS GISSELL																		230201	30	$2,773,000	$443,700	EPS005	30	$2,773,000	$111,000	CCF39	30	$2,773,000	$111,000	14-4	30	$2,773,000	0.522%	$14,500	30	$0	$0	Si	$680,200
4	CC	1065912454	BONETT JUAN																		230301	30	$3,850,000	$616,000	EPS037	30	$3,850,000	$154,000	CCF39	30	$3,850,000	$154,000	14-4	30	$3,850,000	0.522%	$20,100	30	$0	$0	Si	$944,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (2 Afiliados)																						$4,614,002	$738,400			$4,614,002	$184,800			$4,614,002	$184,800			$4,614,002		$21,100		$0	$0		$1,129,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																						$4,614,002	$738,400			$4,614,002	$184,800			$4,614,002	$184,800			$4,614,002		$21,100		$0	$0		$1,129,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						$4,614,002	$738,400			$4,614,002	$184,800			$4,614,002	$184,800			$4,614,002		$21,100		$0	$0		$1,129,100
5	CC	63549693	DURAN JENNY													X					25-14	8	$490,934	$78,600	EPS005	8	$490,934	$19,700	CCF39	8	$490,934	$19,700	14-4	8	$490,934	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$118,000
6	CC	63549693	DURAN JENNY																		25-14	22	$1,350,067	$216,100	EPS005	22	$1,350,067	$54,100	CCF39	22	$1,350,067	$54,100	14-4	22	$1,350,067	0.522%	$7,100	22	$0	$0	Si	$331,400
7	CC	63545630	MARTINEZ DORA													X					230201	1	$92,434	$14,800	EPS010	1	$92,434	$3,700	CCF39	1	$92,434	$3,700	14-4	1	$92,434	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,200
8	CC	63545630	MARTINEZ DORA																		230201	29	$2,680,567	$428,900	EPS010	29	$2,680,567	$107,300	CCF39	29	$2,680,567	$107,300	14-4	29	$2,680,567	0.522%	$14,000	29	$0	$0	Si	$657,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON BARRANCA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: ADMON BARRANCA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
9	CC	91434220	RODRIGUEZ EDINSON																		230301	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$70,100	CCF38	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INTERONZAGA (3 Afiliados)																						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,626,900

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$3,523,800	$0	$0	$3,523,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$574,900	$0	$0	$574,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,781,300	$0	$0	$1,781,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,167,600	$0	$0	$1,167,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$449,100	$0	$0	$449,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	$449,100	$0	$0	$449,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$881,500	$0	$0	$881,500
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	8	$811,400	$0	$0	$811,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$881,500	$0	$0	$881,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$111,000	$0	$0	$111,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$140,200	$0	$0	$140,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$154,000	$0	$0	$154,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$151,300	$0	$0	$151,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$254,900	$0	$0	$254,900
TOTAL				**9**	**$5,735,900**	**$0**	**$0**	**$5,735,900**

SIMCOC SAS

NOMINA DE ENERO 2026

ITEM	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	SALARIO BASE	DIAS	SALARIO	Auxilio de transporte	BENEFICIO NO SALARIAL POR TRANSPORTE	RODAMIENTO	Total devengado	SALUD	AFP	TOTAL DEDUCC	TOTAL	FIRMA DEL TRABAJARO
1	91,505,590	JAVIER ENRIQUE REDONDO RUEDA	PROFESIONAL SST	$ 1.750.905	12	$ 700.362	$ 99.638	-		$ 800.000	$ 28.100	$ 28.100	$ 56.200	$ 743.800	
2	28.070.484	SANDRA PATRICIA VEGA	INGENIERO FORESTAL	$ 1.750.905	12	$ 700.362	$ 99.638	-		$ 800.000	$ 28.100	$ 28.100	$ 56.200	$ 743.800	
3	37.576.601	BIBIANA ROCIO MERCADO NIETO	TECNICO FORESTAL	$ 1.750.905	12	$ 700.362	$ 99.638	-		$ 800.000	$ 28.100	$ 28.100	$ 56.200	$ 743.800	
TOTALES						**$ 2.101.086**	**$ 298.914**	**-**	**-**	**$ 2.400.000**	**$ 84.300**	**$ 84.300**	**$ 168.600**	**$ 2.231.400**	

PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS

ITEM	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	SALARIO BASE	DIAS	SALARIO	ARL POR LA EMPRESA	TOTAL	FIRMA DEL TRABAJARO
1	13.874.773	JOHAN FERNANDO SUAREZ FAJARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 2.000.000	12	$ 800.000	$ 121.900	$ 800.000	
2	1.096.238.768	DANIELA FLOREZ ROBLES	TECNICO FORESTAL	$ 2.000.000	12	$ 800.000	$ 121.900	$ 800.000	
TOTAL PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS								**$ 1.600.000**	

TOTAL DE SALARIOS MES DEMARZO 2024	**3.831.400**

NOTA:

Juan José Bonett.

JUAN JOSE BONETT PARADA
REPRESENTANTE LEGAL

SIMCOC SAS

NOMINA DE FEBRERO 2026

ITEM	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	SALARIO BASE	DIAS	SALARIO	Auxilio de transporte	BENEFICIO NO SALARIAL POR TRANSPORTE	RODAMIENTO	Total devengado	SALUD	AFP	TOTAL DEDUCC	TOTAL	FIRMA DEL TRABAJARO
1	91,505,590	JAVIER ENRIQUE REDONDO RUEDA	PROFESIONAL SST	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	-		$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200	$ 1.859.800	
2	28.070.484	SANDRA PATRICIA VEGA	INGENIERO FORESTAL	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	-		$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200	$ 1.859.800	
3	37.576.601	BIBIANA ROCIO MERCADO NIETO	TECNICO FORESTAL	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	-		$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200	$ 1.859.800	
TOTALES						**$ 5.252.715**	**$ 747.285**	**-**	**-**	**$ 6.000.000**	**$ 210.300**	**$ 210.300**	**$ 420.600**	**$ 5.579.400**	

PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS

ITEM	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	SALARIO BASE	DIAS	SALARIO	ARL POR LA EMPRESA	TOTAL	FIRMA DEL TRABAJARO
1	13.874.773	JOHAN FERNANDO SUAREZ FAJARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 2.000.000	30	$ 2.000.000	$ 121.900	$ 2.000.000	
2	1.096.238.768	DANIELA FLOREZ ROBLES	TECNICO FORESTAL	$ 2.000.000	30	$ 2.000.000	$ 121.900	$ 2.000.000	
TOTAL PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS								**$ 4.000.000**	

TOTAL DE SALARIOS MES DEMARZO 2024	**9.579.400**

NOTA:

Juan José Bonett

JUAN JOSE BONETT PARADA
REPRESENTANTE LEGAL

SIMCOC SAS

NOMINA DE MARZO 2026

ITEM	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	SALARIO BASE	DIAS	SALARIO	Auxilio de transporte	BENEFICIO NO SALARIAL POR TRANSPORTE	RODAMIENTO	Total devengado	SALUD	AFP	TOTAL DEDUCC	TOTAL	FIRMA DEL TRABAJARO
1	91,505,590	JAVIER ENRIQUE REDONDO RUEDA	PROFESIONAL SST	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	-		$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200	$ 1.859.800	
2	28.070.484	SANDRA PATRICIA VEGA	INGENIERO FORESTAL	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	-		$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200	$ 1.859.800	
3	37.576.601	BIBIANA ROCIO MERCADO NIETO	TECNICO FORESTAL	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	-		$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200	$ 1.859.800	
TOTALES						**$ 5.252.715**	**$ 747.285**	**-**	**-**	**$ 6.000.000**	**$ 210.300**	**$ 210.300**	**$ 420.600**	**$ 5.579.400**	

PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS

ITEM	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	SALARIO BASE	DIAS	SALARIO	ARL POR LA EMPRESA	TOTAL	FIRMA DEL TRABAJARO
1	13.874.773	JOHAN FERNANDO SUAREZ FAJARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 2.000.000	30	$ 2.000.000	$ 121.900	$ 2.000.000	
2	1.096.238.768	DANIELA FLOREZ ROBLES	TECNICO FORESTAL	$ 2.000.000	30	$ 2.000.000	$ 121.900	$ 2.000.000	
TOTAL PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS								**$ 4.000.000**	

TOTAL DE SALARIOS MES DEMARZO 2024	**9.579.400**

NOTA:

Juan José Bonett

JUAN JOSE BONETT PARADA
REPRESENTANTE LEGAL

INFORME DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial No. 01

CONTRATO No. 01514 DE 2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS.



PERIODO:
19 DE ENERO AL 12 DE ABRIL DE 2026.

EMPRESA:

SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES SIMCOC S.A.S.

Km 2 Anillo vial Conjunto Natura Ecoparque Empresarial T1 Oficina 417
6076852120 - 3102007899
interventoriasimcoc@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2
1. INTRODUCCION 4
2. ANTECEDENTES 4
3. OBJETIVO DE LA INTERVENTORIA 7
3.1 OBJETIVO GENERAL 7
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 7
4. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 8
4.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA. 8
4.2 SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS. 8
4.3 PERSONAL EQUIPO TECNICO MINIMO: 9
4.4 INFORMACION FINANCIERA Y FORMA DE PAGO: 9
4.6 ACTAS EFECTUADAS. 11
4.7 PROGRAMA DE TRABAJO. 11
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 12
5.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 12
5.2 SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS: 12
5.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: 13
5.4 SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 14
5.5 PERSONAL TECNICO Y DE TRABAJO. 14
5.6 INFORMACION FINANCIERA Y FORMA DE PAGO: 14
5.7 ACTAS EFECTUADAS. 15
5.8 RELACION DE LA CORRESPONDENCIA. 15
5.9 BITACORA DE OBRA. 16
6. RECOMENDACIONES 16
7. REGISTRO FOTOGRAFICO. 18

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Generalidades del contrato de obra No. 01513 de 2025.. 10

Tabla 2. Seguimiento a las garantías del contrato de obra No. 01513 de 2025.. 11

Tabla 3. Personal Equipo técnico Minimo Obra 12

Tabla 4. Forma de Pago estipulada en el contrato de obra No. 01513 de 2025.... 12

Tabla 5. Estado financiero del contratista Obra ... .13

Tabla 6. Generalidades del Contrato de Interventoría No. 01514 DE 2025. 17

Tabla 7. Seguimiento a las garantías del contrato de interventoría No. 01514 DE 2025 18

Tabla 8. Personal equipo de trabajo mínimo Interventoria 20

Tabla 9. Forma de Pago estipulada en el contrato de interventoría No. 01514 DE 2025..... 21

Tabla 10. Estado financiero contrato Interventoria. 22

Tabla 11. Relación de la correspondencia recibida y enviada ..... .22

1. INTRODUCCION

El presente informe comprende el periodo del día 19 de Enero al 12 de Abril de 2026, describe las actividades ejecutadas y de seguimiento de los **Contrato de obra No 01513 de 2025**, **"RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS"** y de la **INTERVENTORIA** quien es el encargado de vigilar y controlar el contrato en mención con base la especificaciones y obligaciones que tienen los contratistas.

2. ANTECEDENTES

La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS como máxima autoridad ambiental del departamento de Santander en su jurisdicción, debe velar por la conservación y protección de los ecosistemas estratégicos presentes en ella. Estos ecosistemas estratégicos garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano sostenible del país y mantienen equilibrios y procesos ecológicos básicos como la regulación del clima, el agua, suelos y la biodiversidad. Sin embargo, la transformación de ecosistemas por las actividades agrícolas y ganaderas, la sobreexplotación de especies silvestres, la introducción de especies y el cambio climático son los principales factores que amenazan la conservación de este importante grupo biológico (Valderrama et. jal., 2014; Bello et al., 2014, citados por el Instituto Humbolt 2019.

En el departamento de Santander, se pueden encontrar una variedad de ecosistemas estratégicos que cumplen funciones importantes para la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ambiental.

Algunos de los ecosistemas más destacados en Santander son:

ECOSISTEMA	ÁREA	
	Ha.	%
Humedales del Magdalena	846.686	28.0%
Bosques Secos	196.393	6%
Bosques Altoandinos	178.228	5.8%
Páramo	212.445	7.0%

Estos dos últimos ecosistemas son considerados y distinguidos por ser extremadamente sensibles y es por ello que se debe propender por su conservación, recuperación y preservación.

Es así que, la CAS en desarrollo de su misión de administrar los recursos naturales renovables en su jurisdicción, ha venido gestionando recursos para la conservación de áreas de importancia estratégica y ecológica para la conservación de fuentes hídricas abastecedoras de acueductos municipales y veredales.

En este proyecto se realizará la intervención en el municipio de Onzaga, donde se intervendrán los predios denominados **VEGAS DEL RAMAL Y RANCHERÍA**, con un área total de 1.928,1 hectáreas, localizados en el Distrito Regional de Manejo Integrado – DRMI de los Paramos de Guantada y la Rusia en sus zonas de **CONSERVACIÓN y PRESERVACIÓN**. Razón por la cual el departamento de Santander y la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS-, en el marco de sus compromisos institucionales de coordinar actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado,

En este sentido, la Corporación y el Departamento de Santander generaron un proyecto que cumplen con lo establecido en el Plan de Desarrollo "Es tiempo de Santander", 2024 – 2027, metas e indicadores de resultado que impacta el desarrollo del Programa: "Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 3202" y en el Plan de Acción de la CAS 2024-2027 "Es tiempo de la Sostenibilidad". Proyecto que fue evaluado y cuenta con inscripción y viabilizarían en el Banco de Programas y proyectos de inversión del Departamento de Santander y de la corporación para lo cual se suscribió el Convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7167516, cuyo Objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS PARA**

LA EJECUCION DEL PROYECTO RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LAS CORPORACION AUTONOMAS REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" donde consiste en conservar, proteger y recuperar áreas estratégicas mediante restauración activa, pasiva y manejo silvoagrícola, silvopastoril y agroforestal, para preservar la diversidad ecosistémica con enfoque en Soluciones basadas en la Naturaleza.

Por tal motivo se realizarán procesos de restauración con plantación protectora, primer mantenimiento de 63 hectáreas en los predios Vegas del Ramal y Ranchería, del municipio de Onzaga y un aislamiento de 7.120 metros lineales de cerca perimetral en los mencionados predios, lo anterior con el fin de generar acciones de recuperación de 63 hectáreas de zonas de importancia hídrica, generando acciones de conservación mediante restauración activa y pasiva evitando la deforestación y la expansión de la frontera agrícola.

La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS- realiza procesos de establecimiento de plantaciones protectoras, Protectoras – productoras, procesos de restauración, rehabilitación, recuperación ecología y revegetalización, con el fin de propender por la protección, conservación, recuperación de áreas de importancia hídrica, de suelos, de servicios ecosistémicos, de áreas protegidas, de ecosistemas estratégicos; plantaciones que deben ser objeto de actividades de manejo silvicultural y a las cuales se les deben realizar mantenimiento, para garantizar un desarrollo óptimo de las plantaciones y lograr una supervivencia mayor de las plantas, evitar y/o controlar ataque de plagas y enfermedades, mejorar los niveles nutricionales del suelo en sitio definitivo, eliminar competencia por arvenses que realmente afecten su desarrollo a través de limpieza y plateos, y en general garantizar las mínimas condiciones para un buen desarrollo de las plantaciones establecidas en vigencias anteriores.

Todas estas labores son de importancia y de carácter obligatorio realizarlas ya que sin ellas la plantación se perdería y no se podría cumplir con los fines y objetivos que se proponen cumplir con el establecimiento de árboles. Una de las causas de la pérdida acentuada del régimen de caudales, es la destrucción de la cobertura boscosa debido a la deforestación para ampliar la frontera agropecuaria, a la tala ilegal, etc., lo que conlleva a deterioro del suero por erosión, además de la desaparición de la fauna y flora endémica de la zona. La restauración, rehabilitación y/o reforestación se convierte en la principal herramienta a utilizar al momento de mitigar efectos ambientalmente nocivos generados por la actividad antrópica o por fenómenos naturales

Los procesos de recuperación, conservación y protección de las microcuencas que abastecen a la población rural son alternativas sostenibles para aportar a la rehabilitación de estas áreas y propenden por el aumento de la oferta de bienes y servicios ambientales, fundamentales para la supervivencia del hombre y desarrollo de los procesos productivos sostenibles, así como generación de empleo en las zonas En este sentido y con el fin de dar continuidad al proceso de conservación de los recursos hídricos en los predios intervenidos por la CAS con procesos de establecimiento de coberturas vegetales, es necesario realizar actividades de mantenimiento de plantaciones establecidas en vigencias anteriores con el fin de consolidar procesos de recuperación y rehabilitación para que dichos predios se restauren y recuperen y continúen siendo áreas estratégicas para el suministro de bienes y servicios ambientales.

- **Restauración**

El proceso de restauración, comprende actividades de reforestación por medio de siembra de árboles de especies nativas, esta actividad implica una serie de pasos organizados y coordinados para garantizar una ejecución eficiente y respetuosa con el ambiente como se describe a continuación

Planificación y preparación	1.	Reconocimiento de los predios
	2.	Trasado en las áreas identificadas para la reforestación
	3.	Transporte de equipos a insumos hasta el área de intervención
Ejecución de la restauración.	4.	Despeje de zonas de intervención
	5.	Ahoyado
	6.	Distribución de abono orgánico, materia correctivo y material vegetal
	7.	Aplicación de material correctivo y abono orgánico
	8.	Siembra de especies arbóreas
	9.	Revisión general estado de especies arbóreas.

En cada hectárea de establecerán 1.100 especies arbóreas nativas de altura mínima de 60 cm, para el caso de los predios de la CAS localización en el municipio de onzava se han recomendado las siguientes especies: Guamo (Inga spa.), Manchador (Bosnia guaimenses), Cenizo (Piptocoma discolor), Cordoncillo (Piper sp.), Lechero (Euphorbia sp), Canelo o Encenillo (Blakea sphaerica), Roble (Quercus humboldtii), Cúcharo (Rapanea guianensis), Falso pimiento (Schinus molle), Mano de Oso (Oreopanax floribundum), Jazmin, Laurel huesito (Pittosporum undulatum), Aliso (Alnus jorullensis), cedro (Cedrela montana), Cucharo (Rapanea guianeresis)*.

En cuanto a los predios de la CAS la densidad de siembre será la misma 1100 árboles por hectáreas con alturas mínimas de 60 cm y las especies serán establecidas por la CAS al momento de la identificación de los predios a intervenir. El listado de especies acá presentado es un listado opcional de especies priorizadas según la actividad, sin embargo si en el proceso de ejecución; en las actividades de verificación y ejecución en campo, de acuerdo a la sobrevivencia, adaptabilidad a los suelos, de acuerdo a las condiciones climáticas, disponibilidad de material, especies de referencia, entre otros se requiere cambiar e incluir alguna especie que no se encuentre en este listado, este proceso debe ser solicitado formalmente con la debida justificación técnica para evaluación

- **Aislamiento**

Se construirá cerca en postes de plástico compactos con pie de amigo en concreto y alambre de púas para aislar los predios con el fin de garantizar la protección de la cobertura vegetal existente y contribuir a la restauración y recuperación natural del área como se describe a continuación.

Planificación y preparación.	1.	Marcación y estacado de las áreas de aislamiento.
	2.	Transporte del material a los predios a aislar.
Ejecución del aislamiento.	3.	Despeje de los linderos.
	4.	Trasiego de equipos y materiales.
	5.	Ahoyado
	6.	Hincado de postes
	7.	Templado y grapado
	8.	Revisión del estado general de los tramos de cerca instalados

- **Mantenimiento.**

El proceso de mantenimiento, comprende actividades de resiembra y reemplazo de especies dañadas o que no se desarrollan de manera adecuada por medio de siembra de árboles de especies nativas, se ha estimado un porcentaje de resiembra de 10% es decir 110 árboles por hectárea establecida, así mismo contempla el despeje de la totalidad de las especies arbóreas y abonado de las mismas, esta actividad implica una serie de pasos organizados y coordinados para garantizar una ejecución eficiente y respetuosa con el ambiente como se describe a continuación.

Planificación y preparación	1.	Identificación de especies arbóreas a reemplazar.
	2.	Transporte de insumos hasta al área de intervención
Ejecución de la mantenimiento.	3.	Despeje de especies arbóreas
	4.	Ahoyado de los árboles a resembrar.
	5.	Distribución de abono orgánico, material vegetal
	6.	Aplicación de material abono orgánico
	7.	Siembra de especies arbóreas a resembrar
	8.	Revisión general estado de especies arbóreas.

Por lo tanto, el contrato busca atender las necesidades presentadas de acuerdo a los antecedentes anteriormente mencionados bajo el proyecto formulado del proyecto de obra **RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS que fue adjudicado a LA UNION TEMPORAL RESATURACION ECOLOGICA"** , con el fin de mitigar los problemas identificados.

Además, se realizó la contratación de una interventoría bajo modalidad de concurso de méritos, con el fin de realizar un control más riguroso y permanente sobre los aspectostécnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos, socio ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

3. OBJETIVO DE LA INTERVENTORIA

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, Contable y Jurídica para el contrato cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS"**.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Realizar un seguimiento técnico de la ejecución del contrato de obra, verificando el cumplimiento del objeto contractual, especificaciones técnicas, propuesta económica y técnica, cronograma de obra, documentos del proceso contractual, obligaciones del contratista, informes, autorizaciones de parte de propietarios o poseedores de los predios, disposición y manejo de personal, entre otros aspectos técnicos.
- ✓ Llevar a cabo un seguimiento administrativo, verificando que el contratista vincule y mantenga durante la ejecución del contrato el personal ofrecido en la propuesta, así comotambién vigilando el cumplimiento de los plazos establecidos, de las disposiciones legales,de las garantías contractuales establecidas, entre otros aspectos administrativos.
- ✓ Realizar un seguimiento financiero de la ejecución del contrato de obra, llevando a cabo un control de las inversiones, de los pagos del personal vinculado al contrato de obra y lospagos de seguridad social y parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente, así comotambién llevando actualizado el control presupuestal y de ejecución de la obra.
- ✓ Ejecutar un seguimiento ambiental, verificando y exigiendo el cumplimento de la normatividad ambiental, salud en el trabajo, seguridad industrial establecida por parte de la CAS durante la ejecución de los trabajos a realizar, así como también exigiendo al contratista el Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato de obra y la normatividad vigente.
- ✓ Llevar a cabo un seguimiento jurídico de la ejecución del contrato de obra, a través de la verificación, aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el contrato de obra, así como a través del apoyo a la CAS en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo de dicho contrato.

4. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

4.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA	01513 de 2025
FECHA:	30 de diciembre de 2025
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Licitación Pública No. LP2-009–2025.
CLASE DE CONTRATO:	Contrato de obra.
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL RESTAURACION ECOLOGICA R.L MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE. C.C. 1.096.211.185 de Barrancabermeja
NIT:	902.020.635-4
SUPERVISOR:	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental
INTERVENTOR:	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES – SIMCOC S.A.S. R.L JUAN JOSÉ BONET PARADA. C.C. 1.065.912.454 de Aguachica.
NIT:	900.043.668-9
OBJETO DEL CONTRATO:	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS.
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($3.844.989.807,72).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Cuatro (4) meses.
FECHA DE INICIACIÓN:	Diecinueve (19) de enero de 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN:	Dieciocho (18) de mayo de 2026.
PERIODO DEL INFORME:	19/01/2026 Al 12/04/2026.

Tabla 1. Generalidades del contrato de obra No. 01513 de 2025.

4.2 SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS.

Las pólizas que amparan el contrato de obra son las siguientes:

Garantías aprobadas según oficio al contrato de obra:

GARANTIA UNICA	VIGENCIA		POLIZA	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del Contrato	30-12-2025	30-11-2026	14-44-101252483	$ 768.997.961,00
Pago de Salarios	30-12-2025	30-05-2029	14-44-101252483	$ 768.997.961,00
Estabilidad y Calidad de la Obra	30-12-2025	30-05-2027	14-44-101252483	$ 768.997.961,00
RCE	30-12-2025	30-05-2026	14-40-101078942	$ 698.752.800,00

Estas garantías fueron aprobadas con el Certificado de Aprobación de Garantías Id. CO1.WRT.18799449 y CO1.WRT.18799463 del 08 de ENERO de 2026.

Garantías aprobadas con el acta de inicio del contrato de obra:

GARANTIA UNICA	VIGENCIA		POLIZA	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del Contrato	19-01-2026	20-12-2026	14-44-101252483	$ 768.997.961,00
Pago de Salarios	19-01-2026	19-06-2029	14-44-101252483	$ 768.997.961,00
Estabilidad y Calidad de la Obra	19-01-2026	19-06-2027	14-44-101252483	$ 768.997.961,00
RCE	19-01-2026	19-06-2026	14-40-101078942	$ 698.752.800,00

Estas garantías fueron aprobadas con el Certificado de Aprobación de Garantías Id. CO1. WRT.19184673 y CO1. WRT.191855574 del 23 de FEBRERO de 2026.

Tabla 2. Seguimiento garantías contrato de obra

4.3 PERSONAL EQUIPO TECNICO MINIMO:

NOMBRE	PROFESION	CARGO
ROCIO SOLANO VILLAMIZAR	Ingeniera Ambiental y de Saneamiento.	Director de obra
YESI LOANA POLANCO RODRIGUEZ	Ingeniera de producción.	Profesional SST.
WILDER ROJAS MEDINA	Ingeniero Ambiental y de Saneamiento.	Residente de Campo 1.
OLGA TERESITA PABON CARDENAS	Ingeniera Forestal	Residente de Campo 2.
MARIA TERESA CELIS ESTEBAN	Ingeniera Agronómica	Técnico Agroforestal 1.
YOLIMA GUERRERO DIAZ	Ingeniera Agrónomo	Técnico Agroforestal 2.
MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE	Administrador de Empresas	Administrador – Profesional Administrativo.
YASETH EDUARDO GUERRERO PINEDA	Abogado	Administrador – Abogado.
ADRIANA MARCELA ORTIZ CHAVEZ	Técnico laboral en auxiliar contable, de tesorería y financiera.	Secretaria.

Tabla 3. Personal Equipo técnico Mínimo.

Durante el mes del informe, el contratista **UNIÓN TEMPORAL RESTAURACION ECOLOGICA** presentó a satisfacción los soportes correspondientes a los aportes al sistema de seguridad social integral del personal vinculado al proyecto, cumpliendo con lo exigido en las obligaciones contractuales y garantizando la legalidad en la contratación del recurso humano.

4.4 INFORMACION FINANCIERA Y FORMA DE PAGO:

CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR
Anticipo	0%	$ 0,00
LA CORPORACION pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, de la siguiente manera: Mediante actas parciales de avance de obra, certificadas por la interventoría, hasta un máximo del 90% del valor total del contrato.	90%	$ 3.460.490.826,95
el saldo del 10% se pagará con la suscripción del acta de Recibo Final, previo recibo a satisfacción de la interventoría con la entrega del informe final	10%	$ 384.498.980,77
VALOR TOTAL:	100%	**$ 3.844.989.807,72**

Tabla 4. Forma de Pago.

A la presente fecha, el Contratista de Obra presenta el Acta parcial de cobro No. 01 a la presente Interventoría, y continua la ejecución de las obras contratadas bajo su capacidad financiera, conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA		
DESCRIPCION	**VALOR**	**%**
Valor Contratado	$ 3.844.989.807,72	100%
Anticipo	$ 0,00	0%
Acta Parcial N°1.	$ 1.913.576.054,05	49,77%
Acta Parcial N°2.	$ 0,00	0,00%
Acta Parcial N°3.	$ 0,00	0,00%
Valor Pendiente:	$ 1.931.413.753,67	50,23%

Tabla 5. Estado financiero del contratista

INFORMACION DEL PERIODO – ACTA PARCIAL No 01		
AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL No (01)	$ 1.913.576.054,05	49.77%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 1.913.576.054,05	49.77%

Para el periodo en avance de ejecución corresponde a un valor de: ($ 1.913.576.054,05) equivalente a un porcentaje de 49.77% para un total ejecutado acumulado de: ($ 1.913.576.054,05), equivalente a un porcentaje de 49.77% del valor total del contrato.

Actividad	Avance Periodo
Aislamiento mediante cercado	2.450 m
Restauración forestal	30 ha

Avance físico global estimado del contrato: 49.77 %

4.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS.

UNIÓN TEMPORAL RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CAS 4.0

NOMBRE DEL PROYECTO:	"RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS".
FECHA DE INICIO:	19 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACION:	18 de mayo de 2026

N°	ACTIVIDADES	INDICADOR DE GESTION	TOTAL	TIEMPO (Meses)	ESTADO	19 de enero al 18 de febrero				19 de fecbrero al 18 de marzo				19 de marzo al 18 de abril				19 de abril al 18 de mayo			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Restauración	Hectareas Reforestadas	63	4	Planeado																
					Ejecutado																
2	Aislamiento	Kilometros de aislamiento instalados	7,12		Planeado																
					Ejecutado																
3	Mantenimiento	Hectareas establecidas	63		Planeado																
					Ejecutado																

EJECUTADO	
PLANEADO	

Verificación de Actividades Preliminares (Predio La Vega del Ramal)
La Interventoría validó el inicio de intervención en este predio, destacando las siguientes acciones:

- **Logística y Acceso:** Se verificó el mejoramiento de las vías de acceso para el transporte menor y mular, acción necesaria debido a la topografía del sector.
- **Reconocimiento Técnico:** Se realizó la visita de verificación de condiciones en campo y la gestión de insumos para los frentes de trabajo.

Aislamiento y Cerramiento (Metas Físicas)
En cuanto al establecimiento de cercas, se reporta lo siguiente:

- **Avance del Periodo:** 2.450 metros lineales adecuados (rocería, trazado y ahoyado).
- **Desempeño Acumulado:** Se alcanza un **34,40%** del total contractual de (7,12 km).
- **Observación de Interventoría:** Se constató que el rendimiento se vio afectado por factores externos críticos: pendientes pronunciadas, cruce de cuerpos hídricos y limitaciones en el transporte mular, sumado a condiciones climáticas adversas.

Reforestación y Establecimiento de Especies Nativas

- **Ejecución Mensual:** Siembra de **30 hectáreas** en el predio Ranchería.
- **Estado Acumulado en Ranchería:** Se totalizan **30 hectáreas** reforestadas, lo que representa un **100,00%** de cumplimiento para este predio.
- **Estado: 63,49%** de avance respecto a las 63 hectáreas totales.

4.6 ACTAS EFECTUADAS.

ACTA DE INICIO	19 DE ENERO DE 2026
ACTA PARCIAL N° 1	17 DE ABRIL 2026

4.7 PROGRAMA DE TRABAJO.

PROGRAMA DE TRABAJO

UNIÓN TEMPORAL RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
PROGRAMA DE TRABAJO DE OBRA

OBJETO CONTRATO					PERIODO												Responsable				
"RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS".					CRONOGRAMA (SEMANAS)												INGENIERO WILDER ROJAS MEDINA				
N° DE ACTIV	ACTIVIDADES	INDICADOR DE GESTION	TOTAL		19 de enero al 18 de febrero				19 de fecbrero al 18 de marzo				19 de marzo al 18 de abril				19 de abril al 18 de mayo				INDICADOR	MEDIO DE CONTROL	FRECUENCIA DE REVISION	RECURSOS NECESARIOS	RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	**Restauración, reforestación por medio de siembra de árboles de especies nativas**	Hectareas Reforestadas	63	Planeado																	Hectareas reforestadas(Hectareas sembradas)/(Hectareas totales a sembrar)*100	Supervision de obra e informe	Mensual	MATERIALES (plantulas de especies nativas, estacas, azadón, barra, bulto de abono, machete, hidroretenedor, obreros, baldes, agua)	PROFESIONAL COORDINADOR
				Ejecutado			13 Ha			12 Ha				15 Ha											
2	**Instalación de cerramiento perimetral**	Kilometros de aislamiento instalados	7,12	Planeado																	Instacion de aislamientosl = (numero de kilometros de aislmiento instalados) / (Número total de kilometros a aislar) *100	Supervision de obra e informe		MATERIALES (barra, machete, paladraga, pita, estacas, postes plasticoa, alambre pua, grapas, obreros)	
				Ejecutado			2,450 Km																		
3	**Mantenimiento, actividades de resiembra y reemplazo de especies dañadas**	Hectareas establecidas	63	Planeado																	Hectareas establecidas(Hectareas sembradas)/(Hectareas totales a mantener)*100	Supervision de obra e informe		MATERIALES (plantulas de especies nativas, estacas, azadón, barra, bulto de abono, machete, hidroretenedor, obreros, baldes, agua)	
				Ejecutado																					

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

CONTRATO NO	01514 DE 2025.
FECHA	31 de Diciembre de 2025.
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Interventoría.
CONTRATISTA	**SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCION Y OBRAS CIVILES – SIMCOC S.A.S.** R.L. JUAN JOSE BONETT PARADA C.C. 1.065.912.454 de Aguachica.
NIT	900.043.668-9
SUPERVISOR (A)	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental.
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA ELPROYECTO RESTAURACION ECOLOGICA DEPREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER ENDESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DESANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMAREGIONAL DE SANTANDER CAS.
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($205.763.363)
PLAZO	Cuatro (04) meses.
FECHA DE INICIACIÓN	Diecinueve (19) de Enero de 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN	Dieciocho (18) de mayo de 2026.
PERIODO DEL INFORME:	19/01/2026 A 12/04/2026.

Tabla 6. Generalidades del Contrato de Interventoría No. 01514 de 2025

5.2 SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS:

Las pólizas que amparan el contrato de Interventoría son las siguientes:
Garantías aprobadas con el contrato de interventoría:

GARANTIA UNICA	VIGENCIA		POLIZA	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del Contrato	02-01-2026	02-11-2026	14-44-101252550	$ 41.152.672,60
Estabilidad y Calidad de la Obra	02-05-2026	02-05-2027	14-44-101252550	$ 41.152.672,60
Pago de Salarios	02-01-2026	02-05-2029	14-44-101252550	$ 41.152.672,60

Estas garantías fueron aprobadas con el Certificado de Aprobación de Garantías con Id CO1.WRT.18834760del 08 de enero de 2026.

Garantías aprobadas con el acta de inicio del contrato de Interventoría:

GARANTIA UNICA	VIGENCIA		POLIZA	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del Contrato	19-01-2026	19-11-2026	14-44-101252550	$ 41.152.672,60
Estabilidad y Calidad de la Obra	19-05-2026	19-05-2027	14-44-101252550	$ 41.152.672,60
Pago de Salarios	19-01-2026	19-05-2029	14-44-101252550	$ 41.152.672,60

Estas garantías fueron aprobadas con el Certificado de Aprobación de Garantías con Id CO1.WRT.19174409 del 05 de febrero de 2026.

Tabla 7. Seguimiento a las garantías del contrato de interventoría No. 01514 de 2025.

5.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

☑ **Control y Vigencia de Amparos Contractuales**

La interventoría mantiene la vigilancia de suficiencia de las garantías constituidas del contrato. Se ratificó que las pólizas de cumplimiento, estabilidad, calidad, y salarios/prestaciones sociales permanecen plenamente vigentes, sin presentar variaciones en sus condiciones de cobertura. Tras el análisis, no se evidenciaron hallazgos que comprometan la seguridad jurídica o financiera del proyecto, confirmando el cumplimiento del contratista respecto al régimen de garantías exigido.

☑ **Gestión y Validación del Recurso Humano**

Durante este ciclo, la interventoría validó la idoneidad y permanencia del equipo mediante el cotejo de perfiles, certificaciones y registros de asistencia en campo. Se prestó especial atención a la vinculación formal (seguridad social) y a la participación efectiva del personal en las labores de aislamiento y restauración, certificando que la estructura operativa del contratista se ajusta estrictamente a las obligaciones contractuales.

☑ **Auditoría de Aportes al Sistema de Seguridad Social**

Se validó la información contenida en las planillas PILA del periodo correspondiente. La revisión documental permitió constatar que el contratista se encuentra al día en sus obligaciones con el sistema de seguridad social y parafiscales, sin que se presenten inconsistencias o retrasos que afecten la normal ejecución del contrato.

☑ **Verificación de Información Geográfica**

Se ejecutó el cruce de datos entre la información cartográfica reportada y los puntos de control tomados en campo. Este proceso de georreferenciación permitió precisar el alcance de las áreas intervenidas durante el mes.

☑ **Supervisión Técnica de Actividades en Terreno**

La interventoría desplegó visitas de control en el municipio de **Onzaga:**

Aislamiento y Cercado: Se supervisaron las adecuaciones de **2.450 metros lineales** de cerramiento en el sector de Ranchería. Se certificó el cumplimiento de las fichas técnicas (postería plástica, alambre de púas Cal. 14 y anclajes con pies amigos cada 20m). Se ratificó la necesidad técnica del uso de tracción animal y transporte menor debido a la complejidad orográfica de la zona, métodos que cuentan con el debido soporte fotográfico.

- **Restauración Ecológica Activa:** Se validó un acumulado de **30 hectáreas** intervenidas. La inspección confirmó la correcta aplicación de los protocolos de siembra, desde la calidad del material vegetal hasta las distancias de plantación y fertilización. Se observó un desarrollo homogéneo de las especies nativas establecidas.
- **Gestión Social y Comunitaria:** Estas actividades han fortalecido el vínculo con la comunidad local, promoviendo la sostenibilidad ambiental y la prevención de incendios forestales conforme a lo pactado.

☑ **Estado del Avance Físico y Financiero**

Tras el balance de las cantidades ejecutadas y los soportes documentales (fichas prediales y registros fotográficos), se determinó una correspondencia exacta entre la realidad de campo y lo reportado. A la fecha, el contrato registra un **avance físico acumulado del 49.77%**.

☑ **Gestión Documental y Trámite de Informe**

Se realizó el control de calidad a los soportes técnicos y legales presentados por el contratista. Durante el proceso de revisión, la interventoría emitió observaciones técnicas que fueron atendidas y subsanadas oportunamente antes de la radicación definitiva, procediendo así a la aprobación del paquete documental del periodo

5.4 SEGUIMIENTO AMBIENTAL.

Durante el periodo evaluado, la interventoría realizó seguimiento ambiental a las actividades de aislamiento y restauración, verificando que los procesos de trazado, ahoyado, instalación de cercas y transporte de materiales se efectuaron sin causar afectaciones sobre nacimientos, rondas hídricas o zonas de vegetación sensible. Se constató un adecuado manejo de residuos y el cumplimiento de las medidas del Plan de Manejo Ambiental, evitando compactación del suelo y asegurando una intervención mínima sobre el ecosistema.

En las plantaciones forestales, se confirmó que el contratista empleó exclusivamente especies nativas y material vegetal en óptimas condiciones fitosanitarias, aplicando técnicas de siembra adecuadas como el uso de hidro retenedor y plateo controlado a pesar de los cambios climáticos infrecuentes. Asimismo, las actividades de establecimiento de parcelas de monitoreo se realizaron sin generar alteraciones significativas en el terreno, ubicándolas estratégicamente para garantizar representatividad ecológica y un adecuado seguimiento del proceso de restauración.

En general, las actividades fueron ejecutadas de manera responsable, sin identificarse impactos negativos sobre los ecosistemas intervenidos.

5.5 PERSONAL TECNICO Y DE TRABAJO.

NOMBRE	PROFESION	CARGO
JOHAN FERNANDO SUAREZ FAJARDO	Ing. Sanitario y Ambiental.	Director de Interventoría
JAVIER ENRIQUE REDONDO RUEDA	Ing. Civil	Profesional SST
DANIELA FLOREZ ROBLEZ	Ing. Ambiental y de Saneamiento.	Técnico Forestal
BIBIANA ROCIO MERCADO NIETO	Ing. Ambiental y de Saneamiento.	Técnico Forestal
SANDRA PATRICIA VEGA	Ing. Ambiental y de Saneamiento.	Ingeniero Forestal

Tabla 8. Personal técnico y equipo de trabajo

Se presenta a satisfacción los soportes correspondientes a los aportes al sistema de seguridad social integral del personal vinculado al proyecto, cumpliendo con lo exigido en las obligaciones contractuales y garantizando la legalidad en la contratación del recurso humano.

5.6 INFORMACION FINANCIERA Y FORMA DE PAGO:

Concepto	Porcentaje	Valor
Anticipo	0,00%	$ 0,00
LA CORPORACION cancelará al contratista el valor del contrato mediante actas parciales equivalentes al porcentaje del valor ejecutados en el mismo periodo de tiempo del contrato principal, hasta un máximo del 90% del valor total del contrato.	90%	$ 0,00
Un último pago del DIEZ POR CIENTO (10%) al cumplimiento final de las labores contratadas y liquidación del contrato.	10%	$ 0,00
TOTAL	**100%**	**$ 205.763.363,00**

Tabla 9. Forma de pago estipulada en el contrato de interventoría No. 01514 de 2025.

A la presente fecha, presentamos el Acta parcial de cobro No. 01 de la presente Interventoría, y continuamos con la ejecución de las obras contratadas por parte del contratista de obra y la presente interventoria continua su función de vigilancia para lo faltante por ejecutar.

ESTADO FINANCIERO INTERVENTORIA		
DESCRIPCION	**VALOR**	**%**
Valor Contratado	$ 205.763.363,00	100%
Anticipo	$ 0,00	0%
Acta Parcial N°1.	$ 102.408.425,76	49,77%
Acta Parcial N°2.	$ 0,00	0,00%
Acta Parcial N°3.	$ 0,00	0,00%
Valor Pendiente:	$ 103.354.937,23	50,23%

Tabla 10. Estado financiero del contratista

INFORMACION DEL PERIODO – ACTA PARCIAL No 01		
AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL No (01)	$ 102.408.425,76	49.77%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 102.408.425,76	49.77%

Para el periodo en avance de ejecución corresponde a un valor de: ($ 102.408.425,76) equivalente a un porcentaje de 49.77% para un total ejecutado acumulado de: ($ 102.408.425,76), equivalente a un porcentaje de 49.77% del valor total del contrato.

5.7 ACTAS EFECTUADAS.

ACTA DE INICIO	19 DE ENERO DE 2026
ACTA PARCIAL N° 1	21 DE ABRIL 2026

5.8 RELACION DE LA CORRESPONDENCIA.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
Fecha	**Consecutivo**	**Remitente**	**Destinatario**	**Asunto**
21/01/2026	Correo	UT RESTAURACION ECOLOGICA	SIMCOC S.A.S.	Documentos Anexos.
05/02/2026	SPL.107.2026	CAS	UT RESTAURACION ECOLOGICA SIMCOC S.A.S.	Solicitud revisión de queja en el marco del contrato de obra pública No. 1513 de 2025.
09/02/2026	OFC-002-UTRE	UT RESTAURACION ECOLOGICA	SIMCOC S.A.S.	Solicitud de suspensión del contrato de obra No. 1513 de 2025.
24/02/2026	OFC 003-UTRE	UT RESTAURACION ECOLOGICA	RL – SIMCOC SAS	Entrega Informe Avance de Obra N°1

17/03/2026	SPL.397.2026	CAS	RL – SIMCOC SAS	Solicitud de documentos Contrato Obra e Interventoría
17/03/2026	SPL.398.2026	CAS	RL – SIMCOC SAS	Solicitud de acompañamiento
17/03/2026	SPL.399.2026	CAS	RL – SIMCOC SAS	Rta a solicitud de suspensión contrato de Obra
31/03/2026	OFC 004-UTRE	UT RESTAURACION ECOLOGICA	RL – SIMCOC SAS	ENTREGA INFORME N°2
8/04/2026	OFC 005-UTRE	UT RESTAURACION ECOLOGICA	RL – SIMCOC SAS	AJUSTE AL INFORME POR ERROR TRANSCRIPCION
9/04/2026	OFC 006-UTRE	UT RESTAURACION ECOLOGICA	RL – SIMCOC SAS	REPROGRAMACION
CORRESPONDENCIA ENVIADA				
Fecha	**Consecutivo**	**Remitente**	**Destinatario**	**Asunto**
10/02/26	OFICIO No. 001	RL – SIMCOC SAS	CONTRATISTA DE OBRA	CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA INICIO DE OBRA.
10/02/26	OFICIO No. 002	RL – SIMCOC SAS	SUPERVISORA CAS	SOLICITUD SUSPENSION
17/02/26	OFICIO No. 003	RL – SIMCOC SAS	CONTRATISTA DE OBRA	SOLICITUD AMPLIACION INFORMACION PARA SUSPENSION
20/02/2026	OFICIO No. 004	RL – SIMCOC SAS	SUPERVISORA CAS	ENTREGA POLIZAS DE CUMPLIMIENTO
10/03/2026	Correo	RL – SIMCOC SAS	PLANEACION CAS	ENTREGA INFORME N°1
06/04/2026	OFICIO No. 005	RL – SIMCOC SAS	CONTRATISTA DE OBRA	OBSERVACIONES AL INFOME DE ACTIVIDADES N°2
06/04/2026	OFICIO No. 006	RL – SIMCOC SAS	PLANEACION CAS	RESPUESTA SOLICITUD DE DOCUMENTOS CONTRATOS INTERVENTORIA Y OBRA
14/04/2026	OFICIO No. 008	RL – SIMCOC SAS	PLANEACION CAS	AJUSTE AL INFORME N° 2
06/04/26	OFICIO No. 009	RL – SIMCOC SAS	SUPERVISORA CAS	ENVIO DOCUMENTOS CONTRATO
17/04/26	OFICIO No. 010	RL – SIMCOC SAS	SUPERVISORA CAS	ENVIO ACTA PARCIAL OBRA 01
XX/04/26	OFICIO No. 011	RL – SIMCOC SAS	SUPERVISORA CAS	ENVIO ACTA PARCIAL INTER 01

Tabla 11. Relación de la correspondencia recibida y enviada.

5.9 BITACORA DE OBRA.


Se registran todas las actividades diarias y acontecimientos de la ejecución de la obra. Se anexa copia al presente informe.

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista optimizar el sistema de transporte menor y mular en el predio "La Vega del Ramal", previendo que las condiciones del terreno y el cruce de la quebrada seguirán siendo un desafío técnico.

La interventoría recomienda también reforzar a futuro los protocolos de mantenimiento inicial de las plantaciones a establecer, especialmente en predios ubicados en zonas con alta presencia de herbívora o baja disponibilidad hídrica, a fin de asegurar la supervivencia de las plántulas y la estabilidad del proceso de restauración.

Finalmente, se recomienda continuar con la información técnica y documental hacia la interventoría, facilitando el cierre ordenado de actividades y asegurando el cumplimiento integral del proyecto dentro de los plazos establecidos.



JUAN JOSE BONETT PARADA
REPRESENTANTE LEGAL
SIMCOC S.A.S.


7. REGISTRO FOTOGRAFICO.

























Km 2 Anillo vial Conjunto Natura Ecoparque Empresarial T1 Oficina 417
6076852120 - 3102007899
interventoriasimcoc@gmail.com








Km 2 Anillo vial Conjunto Natura Ecoparque Empresarial T1 Oficina 417
6076852120 - 3102007899
interventoriasimcoc@gmail.com

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 01513 DE 2025

OBJETO: RESTAURACIÓN ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº C01 PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER. - CAS.

19/01/2026 Firma del acta de inicio por parte del Contratista Unión temporal Restauración Ecológica, Interventoria Sistemas Industriales de mantenimiento, Construcción y obras civiles SAS SIMCOC SAS, y Supervisión Subdirección de planeación y Ordenamiento Ambiental CAS

20/01/2026 Entrega a interventoría del plan de trabajo y cronograma de actividades con programación de ejecución de las actividades, con su programación de ejecución de las actividades, y el Flujo de caja

21/01/2026 Reunión interventoria y contratista para definir de manera digital las vías de acceso de acuerdo a los planos entregados de los predios a intervenir en ranchería y Vegas del ramal, con el fin de organizar el desplazamiento de herramientas, materiales e insumo.

22/01/2026 Elaboración y definición de proveedores de herramientas, materiales e insumo de manera estratégica para la ejecución de labores en campo.

23/01/2026 Elaboración de la orden de compra para la adquisición de herramientas mecanicas y manuales con el proveedor definido de manera estratégica al área de trabajo

24/01/2026	Reconocimiento en campo del predio denominado Ranchería con Código catastral 00000020115300O Identificado con matrícula Inmobiliaria 319-27956 del área rural de municipio de Ontaqa.
26/01/2026	Reconocimiento en campo del predio denominado Vegas de ramal Con Código Catastral 00000005029000 Identificado con matrícula Inmobiliaria 319-26306.
27/01/2026	Elaboración de orden de compras de postes de madera, plásticos, postes de concreto, alambre y grapas para la actividad de aislamiento, quien se compromete a suministrar las cantidades una vez se tenga acondicionado el sitio de recibo del material.
28/01/2026	Busqueda y selección de los diferentes sitios para el uso como bodega y acopio de herramientas, materiales e insumos.
29/01/2026	Adquisición de herramienta mecánicas y manuales para la ejecución de las actividades de restauración, aislamiento y mantenimiento del contrato.
30/01/2026	Inicio de la convocatoria para la contratación de mano de obra local no calificada para la realización de las actividades del contrato de obra pública.
31/01/2026	Vinculación de la mano de obra no calificada para la realización de las actividades del contrato de obra pública

02/02/2026	Organización de la bodega y sitio de acopio para los materiales que se recibirán por parte del proveedor.
03/02/2026	Inicio de adecuación la vía de acceso hacia el predio de Ranchería, con actividades de replanteo que permita facilitar la movilidad del vehículo que transportará los materiales e insumos
04/02/2026	Se continuó y culminó provisionalmente con la adecuación de la vía de acceso hacia el predio Ranchería, con actividades de replanteo para facilitar la movilidad del vehículo que transportará los materiales ei insumos.
05/02/2026	Adecuación de preā y establecimiento del campamento en el predio Ranchería.
06/02/2026	Se inicia con la marcación y trazado del perímetro de establecimiento y aislamiento en el predio Ranchería.
07/02/2026	Se continua con la marcación y trazado del perimetro para establecimiento de aproximadamente 10 hectáreas y aislamiento de aproximadamente 2,5 km en el predio Ranchería. Se realiza visita al vivero el Paraiso localizado en el municipio de Coriti para la revisión de las especies forestales a establecer de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato.

09/02/2026	Llegan al punto de acopio, hasta donde la vía permite el acceso del Vehiculo Automotor 1000 postes de madera plastica, 200 postes de concreto, 30 rollos de alambre por 350 metros calibre 12,5 y 50 cajas de grapas, donde se procede inmediatamente a ser descargado por el personal de campo.
10/02/2026	Llegan al punto de acopio, hasta donde la vía permite el acceso del Vehiculo automotor 18.000 plantulas forestales de 60 cm mencionadas en las especificaciones técnicas; y se procede a su descargue durante la jornada de trabajo
11/02/2026	Se inicia con las actividades de transporte mular de material Vegetal, postes de madera plastica, postes de concreto, rollos de alambre de puas al predio Rancherias, Simultaneamente llegan al punto de acopio, hasta donde la vía permite, el acceso de Vehiculo automotor 350 bultos de abono organico, 120 Kg de hidroretenedor y 50 bultos de cal Se presentan lluvias que favorece el establecimiento de plantaciones.
12/02/2026	Se continua con transporte mular de materiales e insumo para la siembra (plántulas, abono organico, hidroretenedor. y cal) y aislamiento (poste plastico, postes de concreto y alambre). Simultaneamente se inician actividades de despejes de zonas a intervenir, estacado, plateado y ahoyado. Se presentan lluvias que favorece el establecimiento de plantaciones

13/02/2026 Se continua con actividades de estacado, plateado y ahoyado aislamiento y establecimiento; así como el transporte mular de materiales e insumo para siembra y aislamiento

Se presenta lluvias que favorece el establecimiento de plantaciones.

14/02/2026 Se realizan actividades de hincado de postes, templado y grapado. Aprovechando la presencia de lluvias y el ahoyado realizado, se procede con la siembra de las especies forestales.

16/02/2026 Para el dia de hoy, se realizan las siguientes actividades:

1. Transporte mular de materiales e insumo para la siembra (plantulas, abono organico, hidroretenedor y cal) y aislamiento (poste plastico, postes de concreto y alambre)

2. Distribución en el predio Rancherías de abono orgánico, material correctivo hidroretenedor y material vegetal.

17/02/2026 Para el dia de hoy se realizan las siguientes actividades:

1. Transporte mular de materiales e insumo para siembra (plantulas, abono Organico, hidroretenedor y cal) y aislamiento (poste plástico, postes de Concreto y alambre)

2. Distribución en el predio Rancherías de abono orgánico, material Correctivo, hidroretenedor y material vegetal

3. Ahoyado e hincado de postes

006

18/02/2026	Para el día de hoy se realizan las siguientes actividades: 1. Transporte mular de materiales e insumos para siembra (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor y cal) y aislamiento (poste plástico, poste de concreto y alambre) 2. Distribución en el predio Rancherías de abono orgánico, material correctivo, hidroretenedor y material Vegetal 3. Siembra de especies forestales 4. Ahoyado, hincado, templado e grapado de postes.
19/02/2026	Para el día de hoy se realizan las siguientes actividades: 1. Transporte mular de materiales e insumos para siembra (plantulas, abono organico, hidroretenedor y cal) y aislamiento postes plasticos, postes de concreto y alambre) 2. Distribución en el predio Rancherías de abono organico, material correctivo, hidroretenedor y material Vegetal 3. Siembra de especies forestales 4. Ahoyado, hincado, templado e grapado de postes.
20/02/2026	Para el día de hoy se realizan las siguientes actividades: 1. Transporte mular de materiales e insumo para siembra (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor y cal) y aislamiento (postes plásticos, Postes de concreto y alambre) 2. Distribución en el predio de Rancherías de abono Orgánico material correctivo, hidroretenedor y material Vegetal 3. Siembra de especies forestales

4. Revisión general estado de especies sembradas.

21/02/2026 Para el dia de hoy se realizan las siguientes actividades:. Presentandose retrazos por periodo extensos de lluvias durante la jornada laboral.

1 Transporte mular de materiales e insumos para siembra (plántulas, abono organico, hidroretenedor y cal)

2. Revisión general estado de especies sembradas.

23/02/2026. Se inician labores a las 9:00am de la mañana debido a las fuertes lluvias en el área de trabajo y se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Distribución en el predio Rancherías de abono orgánico, material correctivo, hidroretenedor, material Vegetal,

24/02/2026 Se inician labores a los 8 de la mañana debido a las fuertes lluvias en el área de trabajo, y se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Revisión general estado de especies sembradas.
2. Adecuación de la vía de acceso hacia el predio Rancherías.

25/02/2026 Para el dia de hoy se realizan las siguientes actividades:
1. Transporte mular de materiales e insumos para siembra (plántulas, Abono Orgánico, hidroretenedor y cal) y aislamiento (poste plástico, poste de Concreto y alambre)

2 Distribución en el predio Rancherías de abono organico, material correctivo

008

26/02/2026	Para el dia de hoy se realizan los siguientes actividades: 1. Transporte mular de materiales e insumo para la siembra (plántulas, abono organico, hidroretenedor y cal) y aislamiento (poste plastico, poste de concreto y alambre) 2. Distribución en el predio Rancherías de abono orgánico, material correctivo, hidroretenedor, material vegetal.
27/02/2026	Para el dia de hoy se realizan los siguentes actividades: 1. Transporte mular de materiales e insumos para la siembra, (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor, y cal) y aislamiento (poste plastico, poste concreto y alambre) 2. Distribución en el predio Ranchería de abono orgánico, material Correctivo, hidroretenedor y material vegetal. 3. Siembra de especies forestales. Nota: Se presentan lluvias a partir de las 11 de la mañana hasta las 14:00 horas.
28/02/2026	Para el dia de hoy se realizan los siguientes actividades: 1. Transporte mular de materiales de insumo para siembra (plántulas abono orgánico, hidroretenedor, y cal) y aislamiento (poste plastico poste de concreto y alambre) 2. Distribución en el predio rancherías de abono orgánico, material Correctivo, hidroretenedor y material vegetal 3. Revisión general estado de especies sembradas.

02/03/2026 Inicio de adecuación la vía de acceso hacia el predio Vegas del ramal, con actividades de replanteo que permita facilitar la movilidad del vehículo que transportará los materiales e insumo

- Se presentaron fuertes lluvias después de las 10 de la mañana que conllevó a la suspensión de actividades

03/03/2026 Se continua con la adecuación la vía de acceso hacia el predio Vegas del ramal, con actividades de replanteo que permita facilitar la movilidad del vehículo que transportará los materiales e insumos.

04/03/2026 Adecuación de areá y establecimiento del campamento en el predio Vegas del ramal.
Transporte mular de materiales e insumo para siembra (plántolas, abono orgánico, hidroretenedor y cal) y aislamiento (poste plastico, poste de concreto y alambre) para el predio Rancheria.

- Se presentaron lluvias hasta las 8 de la mañana.

15/03/2026 Llegan al punto de acopio, hasta donde la vía permite el acceso de vehículo automotor 1000 postes de madera plastica, 273 postes de concreto, 10 rollos de alambre por 350 metros calibre 12.5, donde se procede inmediatamente a ser descargado por el personal de campo, a las afueras del casco urbano de Onzaga, que otro momento serán llevados a los predios.
Trainsporte mular de materiales e insumos para la siembra (plántolas, abono orgánico, hidroretenedor y cal) y aislamiento (poste plastico, poste de concreto y alambre) para el predio Rancheria.

- Se termina de adecuar el campamento en Vegas del ramal

06/03/2026.	llegan al punto de acopio, hasta donde la vía permite el acceso del vehículo automotor 12000 plántulas Forestales de 60 cm mencionadas en las especificaciones técnicas; y se procede a su descargue durante la jornada de trabajo. Este material será transportado hacia el Predio Rancherías. -Se registran lluvias durante toda la mañana en Vegas del ramal, condición que no permitió realizar actividad en dicho lugar.
07/03/2026	Transporte de herramientas manuales y mecánicas hasta el campamento organizado en vegas de ramal. -Transporte mular de materiales e insumo para siembra (plántulas, abono organico, hidroretenedor, y cal) y aislamiento (poste plastico, poste de concreto y alambre) para el predio Rancheria.
09/03/2026	Marcación y trazado del perimetro de establecimiento en el predio Rancheña. Transporte mular de materiales e insumos para la siembra (plántulas, abono organico, hidroretenedor y cal) para el predio Rancheria - llegan al Punto de acopio 350 bultos de abono. -Se realizó adecuación de camino para el predio vegas del ramal, por motivos de lluvia durante el finde Semana Nota: Los bultos de abono serán transportados para Rancherías
10/03/2026	Se inicia con el despeje de zona de intervención mediante roceria manual y mecanica en el predio vegas de ramal. para el predio Rancheria se continua con las siguientes actividades: 1. Transporte mular de materiales e insumos para siembra (plántulas, abono organico, hidroretenedor y cal)

2. Marcación y trazado del perimetro de establecimiento

11/03/2026 Para el predio Vegas del ramal se continua con la Siguiente actividad:

- Despeje de zona de intervención mediante roceria manual y mecánica en el predio.

Para el predio la Rancheria se continua con la siguientes actividades:

1. Transporte mular de materiales e insumos para siembra de (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor y cal)
2. Marcación y trazado del perimetro de establecimiento.

12/03/2026 Para el predio Vegas del ramal se continua con la siguiente actividad

- Despeje de zona de intervención mediante rocería manual y mecánica en el predio.

Para el predio Rancheria se continua con bis siguientes actividades

1. Transporte mular de materiales e insumos para la siembra (plántulas, abono organico, hidroretenedor y cal)
2. Marcación y trazado del perimetro de establecimiento.

13/03/2026 Para el predio Vegas del ramal se continua con la siguiente actividad:

Despeje de zona de intervención mediante rocería manual y mecánica en el predio.

- Para el predio Rancheria se continua con la siguientes actividades:

1. Transporte mular de materiales e insumo para siembra (plántulas abono orgánico, hidroretenedor y cal)
2. Marcación y trazado del perimetro de establecimiento
3. Ahoyado, distribución de material vegetal, correctivo para el suelo e hidroretenedor y siembra.

012

14/03/2026	Para el predio Vegas del ramal se continua con la siguiente actividad: - Despeje de la zona de intervención mediante roceria manual y mecanica en el predio. - Para el predio Ranchería se continua con las siguientes actividades 1. Transporte mular de materiales e insumos para la siembra (plántulas, abono organico, hidroretenedor y cal) 2. Marcación y trazado del perímetro de establecimiento 3. Ahoyado, distribución de material Vegetal, correctivo para el suelo e hidroretenedor y siembra.
16/03/2026	Para el predio Vegas del ramal se continua con las siguientes actividades: - Despeje de zona de intervención mediante roceria manual y Mecánica en el predio para el predio Ranchería se continua con las siguientes actividades: 1 Transporte mular de materiales e insumos para siembra (plántulas, abono organico, hidroretenedor y cal) 2. Marcación y trazado de perimetro de establecimiento 3. Ahoyado, distribución de material vegetal, correctivo para suelo e hidroretenedor y siembra.
17/03/2026	Para el predio Vegas del ramal se realiza la siguiente actividad: - Despeje de zona de intervención mediante roceria manual y mecanica en el predio Para el predio Ranchería se continua con las siguientes actividades: 1- Transporte mular de materiales e insumo para la siembra (plántulas, abono organico, hidroretenedor y cal) 2. Marcación y trazado del perimetro de establecimiento 3. Ahoyado, distribución de material vegetal, correctivo

para Suelo e hidroretenedor y siembra.

18/03/2026 Para el predio Vega del ramal se realiza la Siguiente actividad:

- Marcación y trazado del perimetro establecimiento

Para el predio Ranchería se continua con las Siguientes actividades

1. Transporte mular de materiales e insumo para siembra (plántulas. abono organico, hidroretenedor y cal)
2. Marcación y trazado del perimetro de establecimiento
3. Ahoyado, distribución de materia1 Vegetal, Correctivo para Suelo e hidroretenedor y siembra
4. Riego de las especies establecidas.

19/03/2026 Para el predio Vega del ramal se realiza la siguiente actividad:

- Marcación y trazado del perimetro de establecimiento

Para el predio Ranchería se continua con las siguientes actividades

1- Transporte mular de materiales e insumo para siembra (plántulas, abono organico, hidroretenedor y cal)
2.- Marcación y trazado del perimetro de establecimiento
3- Riego de las especies establecidas

20/03/2026 Para el predio Vega del ramal se realiza la siguiente actividad

1. Marcación y trazado del perimetro de establecimiento
2. Acopio de 800 postes de madera y 225 de concreto hasta donde el transporte Vehicular lo permitió, del material que llegó a campo el dia 5 de Marzo.

Para el predio Ranchería se continua con las siguientes actividades

1. Transporte mular de materiales e insumos para siembra (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor y cal)
2. Marcación y trazado del perimetro de establecimiento
3. Riego de las especies establecidas.

21/03/2026	Para el predio Vega del ramal se continua con la siguiente actividad: 1. Marcación y trazado del perímetro de establecimiento Para el predio Ranchería se continua con las siguientes actividades: 1. Transporte mular de materiales e insumos para la siembra (plañtulas, abono orgánico, hidroretenedor y cal) 2. Marcación y trazado del perimetro establecimiento 3. Riego de las especies establecidas
24/03/2026	Para el predio Vega del ramal se continua con las siguientes actividades: 1 - Marcación y trazado del perimetro de establecimiento Para el predio Ranchería se continua con las siguientes actividades: 1 - Transporte mular de materiales e insumos para siembra (plañtulas, abono orgánico, hidroretenedor y cal) 2. Marcación y trazado del perimetro de establecimiento 3 - Riego de las especies establecidas
25/03/2026	Para el predio Vegas del ramal se continua con la siguiente actividad: 1. Marcación y trazado del perimetro de establecimiento - Para el predio Ranchería se continua con las siguientes actividades: 1 - Transporte mular de materiales e insumos para siembra (plantulas, abono orgánico, hidroretenedor y cal) 2 - Marcación y trazado del perimetro establecimiento 3. Riego de las especies establecidas Nota: Se realizo Visita conjunta con la supervisión del Contrato dos funcionarios de la CAS, un funcionario de la gobernación de Santander, la interventoria y contratista. Viabilizando 1.5 HAS más de siembra.

26/03/2026 Para el predio Vega del ramal se continua con la siguiente actividad:
1. Marcación y trazado del perimetro de establecimiento

Nota 1: Se realizó visita conjunta con la supervisión del contrato dos funcionarios de la CAS, un funcionario de la gobernación de Santander, la interventoria y contratista.

Nota 2: Se recibió indicaciones para el trazado del aislamiento, por parte del ingeniero Hernando de la CAS, teniendo en cuenta el camino real existente en dicho predio.

Para el predio Ranchería se continua con las siguientes actividades.
1- Transporte mular de materiales e insumos para siembra. (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor y cal)
2- Marcación y trazado del perimetro de establecimiento
Nota 1: Durante la madrugada del 26 marzo se presento lluvia en este predio, condición que favorecio el establecimiento.

27/03/2026 Para el predio Vegas del ramal se continua con la siguiente actividad:
1- Marcación y trazado del perimetro de establecimiento

- Para el predio Ranchería se continua con las siguientes actividades:
1 - Transporte mular de materiales e insumos para siembra (plántulas, abono organico, hidroretenedor y cal)
2. Marcacion y trazado del perimetro de establecimiento

28/03/2026 Para el predio Vegas del ramal se continua con la siguiente actividad:
1- Marcación y trazado del perimetro establecimiento
para el predio de Ranchería se continua con las siguientes actividades
1- Transporte mular de materiales e insumos para siembra (plántulas, abono orgánico, hidroretenedores y cal)

	2. Marcación y trazado del perimetro de establecimiento y aislamiento
30/08/2026	Para el predio Vegas del ramal se continua con la Siguiente actividad: 1- Marcación y trazado del perimetro de establecimiento Para el predio Rancheria se continua con las siguientes actividades: 1- Transporte mular de materiales e insumos para siembra (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor y cal) 2. Marcación y trazado del perimetro de establecimiento y aislamiento.
31/03/2026	Para el predio Vegas del ramal se continua con la Siguiente actividad: 1- Marcación y trazado del perimetro de establecimiento Para el predio Rancheria se continua con las siguientes actividades: 1- Transporte mular de materiales e insumos para siembra (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor, cal) 2. Marcación y trazado del perimetro de establecimiento y aislamiento.
01/04/2026	Para el predio Vargas del ramal se continua con las siguientes actividad: 1- Marcación y trazado del perimetro de establecimiento Para el predio Rancheria se continua con las siguientes actividades: 1- Transporte mular de materiales e insumos para siembra (plántulas, abono Orgánico, hidroretenedor y cal) 2. Marcación y trazado del perimetro de establecimiento y aislamiento.

02/04/2026 al 5/04/2026 los dias 2 al 5 de abril, correspondientes al jueves, viernes y Sabado santo no se realizan labores en campo, teniendo en cuenta la conmemoración de la semana mayor, programandose asi labores a partir del lunes 6 de abril.

06/04/2026 Se retoman labores en campo realizando las siguientes actividades:

- Predio Vegas del ramal:

1- Marcación y trazado del perimetro de establecimiento, plateo y ahoyado

- Predio Ranchería:

1- Transporte mular de materiales e insumos para siembra (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor y cal)

2- Marcación y trazado del perímetro de establecimiento y aislamiento.

07/04/2026 Llegan al punto de acopio, hasta donde la via permite el acceso de Vehiculo automotor 8.000 plantulas Forestales de 60cm, 120 Kilogramos de hidroretenedor y 100 bultos de abono Orgánico; y se procede a su descargue durante la jornada de trabajo. Se destinan 5.000 para Rancherias y 3000 para Vegas del Ramal

- Se registran lluvias durante toda la mañana en vegas del ramal, condición que no permitió realizar actividad en dicho lugar.

Nota: Los 100 bultos de abono serán llevados junto con 65 kg de hidroretenedor a Vegas del Ramal

8/04/2026 Para el dia de hoy se realizaron las siguientes actividades:

Predio Vegas del ramal:

1. Marcación y trazado del perímetro de establecimiento y aislamiento, y transporte mular de material vegetal e insumos

2Predio Ranchería:

1- Transporte mular de materiales e insumos para siembra (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor y cal)

2- Marcación y trazado del perimetro de establecimiento y aislamiento.

09/04/2026

Llegan al punto de acopio, hasta donde la vía permite el acceso de Vehiculo automotor 17.000 plantulas forestales de 60cm, y 50 bultos de cal; y se procede a su descargue durante la jornada de trabajo.
Se amplia el frente de trabajo y Vegas del ramal y se desarrollan las Siguentes actividades:
1. Marcación y trazado del perimetro de establecimiento y aislamiento
2. Transporte mular de materiales e insumos para siembra (plántulas, abono Orgánico, hidroretenedor y cal)
3. Ahoyado, distribución de materia/ vegetal,

Nota: El material se destina para Vegas del Ramal

10/04/2026

Para el dia de hoy se realizaron las siguientes actividades:
- Predio Vegas del ramal
1. Marcación y trazado del perímetro de establecimiento y Aislamiento.
2. Transporte mular de materiales e insumo para siembra (plántulas, abono Organico, bidroretenedor y cal)
3. Ahoyado, distribución de material Vegetal, Correctivo para Suelo e hidroretenedor y siembra.
- Predio Ranchería:
1. Transporte mular de materiales e insumos para siembra (plántulas, abono Organico, hidroretenedor y cal)
2. Marcación y trazado del perimetro de establecimiento y Aislamiento.
3. Ahoyado, distribución de material Vegetal, Correctivo para Suelo e hidroretenedor y siembra.

11/04/2026

Para el dia de hoy se realizaron las siguientes actividades:
- predio Vegas de ramal
1. Marcación y trazado del perimetro de establecimiento y Aislamiento.
2. Transporte mular de materiales e insumos para la siembra (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor y cal)
3. Ahoyado, distribución de material Vegetal, Correctivo para suelo e hidroretenedor y siembra.

- Predio Ranchería:

1- Transporte mular de materiales e insumos para siembra (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor y cal)

2. Marcación y trazado del perímetro de establecimiento y Aislamiento

3. Ahoyado, distribución de material Vegetal, correctivo para el suelo e hidroretenedor y siembra.

12/04/2026 Para el día de hoy se realizaron las siguientes actividades:

- Predio Vegas del ramal.

1- Marcación y trazado del perímetro de establecimiento y aislamiento

2- Transporte mular de materiales e insumo para siembra (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor y cal)

3. Ahoyado, distribución de material vegetal, correctivo para suelo e. hidroretenedor y siembra

- Predio Ranchería:

No se realizaron actividades el día de hoy.

13/04/2026 Para el día de hoy se realizaron las siguientes actividades:

- Predio Vegas del ramal

1- Marcación y trazado del perímetro de establecimiento y aislamiento

2- Transporte mular de materiales e insumo para siembra y aislamiento (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor. cal, postes, alambres y grapas)

3. Ahoyado, distribución del material Vegetal, correctivo para suelo e hidroretenedor. y siembra.

- Predio Ranchería:

1- Transporte mular de materiales para aislamiento (postes, alambre, y grapas)

2- Marcación y trazado del perímetro de aislamiento.

3. Ahoyado. hincado, templado y grapado de postes

4. Ahoyado, distribución de material vegetal, correctivo para suelo e hidroretenedor y siembra,

- Se presentaron ligeras lluvias en horas de la tarde que favorece

INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

1. Información General del Contrato

CONTRATO No.:	01514 de 2025		
CONTRATISTA:	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S. – SIMCOC S.A.S. RL JUAN JOSE BONETT PARADA C.C. No. 1.065.912.454 de Aguachica.		
Nit o C.C. No.	900.043.668-9		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS.		
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($205.763.363,00)		
VALOR ADICIONAL:	N.A.		
PLAZO CONTRATO:	CUATRO (04) MESES		
PLAZO ADICIONAL:	DOS (02) MESES		
SUPERVISOR:	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ		
CARGO SUPERVISOR	SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL		
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	19/01/ 2026		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N.A.	**No Aplica**	X
FECHA DE REINICIO	N.A.	**No Aplica**	X
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	18/05/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN 2 (Si aplica)	18/07/2026		
VALOR A PAGAR:	CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($102.408.425,76)		
ACTA A PAGAR:	PARCIAL		
PAGO No: (En Números)	01		

2. Información Financiera del Contrato

A continuación, se presenta el balance económico del contrato a la fecha:

VALOR DEL CONTRATO:	$205.763.363,00	
ADICIONAL	$ 0,00	
VALOR PAGO ACTUAL:		$102.408.425,76
VALOR PAGADO (A la fecha del informe)		$ 0,00
VALOR POR EJECUTAR		$103.354.937,24
SUMAS IGUALES	$205.763.363,00	$205.763.363,00

3. Control Pago de Seguridad Social.

Se anexa Concepto Contable SPL No. 30-2026 de fecha 11/06/2026 emitido por la contadora LUDYN AMANDA MURILLO MORENO – Contratista, adscrita a la subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental.

4. Obligaciones Contractuales.

Por medio del presente se deja constancia que las actividades realizadas durante el periodo de pago son:

CANTIDAD	CARGO/OFICIO	SUELDOY/O JORNAL MENSUAL	MESES	DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL ACTA No. 1
COSTO PERSONAL						
	PERFIL PROFESIONAL					
1	Director de Interventoría	$5.500.000	4	50%	$11.000.000,00	$5.474.700,01
1	Profesional en Salud y Seguridad en el Trabajo	$5.000.000	4	50%	$10.000.000,00	$4.977.000,01
2	Técnico Agroforestal	$2.900.000	4	86%	$19.952.000,00	$ 9.930.110,42
1	Ingeniero Residente	$3.000.000	4	100%	$12.000.000,00	$ 5.972.400,01
				Subtotal Personal	$52.952.000,00	$26.354.210,44
				FACTOR MULTIPLICADOR	**2,0794**	**2,0794**
				SUBTOTAL COSTOPERSONAL	$110.108.388,80	$54.800.945,19

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	DEDICACIÓN	TIEMPO DE UTILIZACIÓN MESES	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
OTROS COSTOS							
1	Vehículo (Incluye conductor)	MES	$30.000.000	50%	4	$ 60.000.000,00	$29.862.000,05
					SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$60.000.000,00	$29.862.000,05

FACTOR MULTIPLICADOR	**1,0467**	**1,0467**
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 62.802.000,00	$31.256.555,45
SUBTOTAL PRESUPUESTO	$172.910.388,80	$86.057.500,64
IVA 19%	$32.852.973,87	$16.350.925,12
COSTO TOTAL	**$205.763.363,00**	**$102.408.425,76**

5. Balance Financiero

VALOR DEL CONTRATO:	$205.763.363,00
ADICIONAL	$0,00
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	19/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	18/07/2026
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01	$102.408.425,76
SALDO POR PAGAR:	$103.354.937,24

6. Seguimiento al Control Ambiental:

IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA	MEDIDA DE CONTROL REALIZADA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Contaminación del Aire, por emisión de material particulado.	Humectación de áreas de acceso y zonas de acopio.	Riego permanente.	**Cumple** (C)
Alteración de la calidad del agua, por vertimientos de escorrentías.	Instalación de protecciones, barreras y limpieza general.	Limpieza permanente, aseo y organización en sitio.	**Cumple** (C)
Generación de residuos peligrosos, Aceites usados, combustibles, etc.	Almacenamiento en zonas cubiertas.	Residuos almacenados en bodega temporal.	**Cumple** (C)
Afectación a la cobertura vegetal, fuera del área de intervención.	Delimitación física (poli sombra o cinta) de las áreas de exclusión o reserva.	Inspección visual de la delimitación y las áreas protegidas.	**Cumple** (C)

7. Seguimiento al Control de Riesgos:

RIESGOS Y PELIGROS EN EL PROYECTO	MEDIDAS DE CONTROL SOLCITADAS	MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Trabajo en alturas (Caídas a distinto niveles).	Uso de arnés, línea de vida, barandas protecciones, etc.	Instalación de líneas de vida horizontales.	**Cumple** (C)

Riesgo Biomecánico (Posturas prolongadas y levantamiento de cargas).	Pausas activas programadas y suministro de ayudas mecánicas como carretillas	Registro de pausas activas. Uso de diferenciales para cargas >25kg	**Cumple** (C)
Riesgo Mecánico (Atrapamientos o golpes equipos).	Preoperacionales diarios, alarmas de reversa.	Se realizaron preoperacionales.	**Cumple** (C)
Riesgo Eléctrico (Contacto con redes de baja/media tensión).	Señalización, uso de EPP dieléctricos.	Señalización. Uso de guantes y botas dieléctricas en zona de Riesgo eléctrico.	**Cumple** (C)

En consecuencia, con base en los informes presentados por el Contratista, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander, la presente Supervisión CERTIFICA el cumplimiento del Contrato de Interventoría No. 01514 de 2025 a satisfacción, en el periodo mencionado, y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de San Gil, a los dieciséis (16) días del mes de junio del año 2026.



EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Natalia Estévez Corredor – Contratista SPL	

Evidencias:
- Informe de interventoría

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	01514 DE 2025
CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER
NIT	804.000.292-0
CONTRATISTA	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S. – SIMCOC S.A.S.
NIT	900.043.668-9
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE BONETT PARADA
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.065.912.454 de Aguachica.
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($205.763.363,00)
FECHA DE INICIO	ENERO 19 DE 2026
FECHA DE TERMINACION 1	MAYO 18 DE 2026
PRORROGA N. 1	Por el término DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACION 2	JULIO 18 DE 2026
SUPERVISOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL.

En la ciudad de San Gil a los dieciséis (16) días del mes de junio de 2026, se reunieron los señores: JUAN JOSE BONETT PARADA, con CC 1.065.912.454 de Aguachica, en calidad de representante legal de la empresa SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S. – SIMCOC S.A.S., en calidad de contratista y por otra parte EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ, subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS, en calidad de supervisora, con el fin de suscribir la presente acta parcial No. 1 del Contrato de Interventoría No. 01514 de 2025.

CONSIDERANDO:

1. Qué; el día Treinta y uno (31) de Diciembre de 2025 se suscribió Contrato de Interventoría No. 01514 de 2025, resultante del proceso contractual No. Proceso Secop II: Concurso de Méritos CM2-012-2025, entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS** y la empresa **SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES – SIMCOC S.A.S.,** cuyo objeto es: "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**", por valor de **DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($205.763.363,00**) **M/CTE** y un plazo de ejecución de **CUATRO (04) MESES**.

2. Qué el día Diecinueve (19) de Enero de 2026 se firmó acta de inicio con fecha de terminación el día Dieciocho (18) del Mayo de 2026.

3. Qué el día dieciséis (16) de mayo de 2026 se suscribe Prórroga No. 1 al contrato de interventoría No. 1514-2025, estableciendo como nueva fecha de terminación el 18 de julio de 2026.

4. Qué; en virtud de la cláusula Tercera del contrato No. 01514 de 2025 se establece la forma de pago: "La Corporación pagará al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso en moneda legal colombiana de la siguiente manera: LA CORPORACION cancelará al contratista el valor del contrato mediante actas parciales equivalentes al porcentaje del valor ejecutados en el mismo periodo de tiempo del contrato principal, hasta un máximo del 90% del valor total del contrato, previa aprobación por parte del supervisor y entrega de informes parciales presentados con soportes y evidencias de ejecución. Un último pago del DIEZ POR CIENTO (10%) al cumplimiento final de las labores contratadas y liquidación del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales a que haya lugar con la respectiva aprobación por parte del supervisor. Para efectos de cada pago, el CONSULTOR deberá adjuntar con los informes, la constancia del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales del personal asignado para la ejecución del contrato. El oferente adjudicatario deberá indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde La CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los pagos serán efectuados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza previa presentación de los informes

mensuales y la correspondiente factura. Los pagos incluirán todos los costos directos e indirectos, Factor Multiplicador y el IVA, en que incurra el contratista para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales conforme con la oferta presentada por él. Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de la C.A.S., de tal manera que ésta no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago. La C.A.S. hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el contratista asumirá los impuestos de ley aplicables al contrato. Los pagos serán efectuados por la Subdirección Administrativa y Financiera en la cuenta bancaria designada por EL CONTRATISTA tal como consta en documento presentado por el mismo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin. Nota: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. La C.A.S. sólo adquiere obligaciones con el adjudicatario en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

5. Qué; en virtud de lo anterior el contratista **SIMCOC S.A.S**., con **NIT. 900.043.668-9** remite comunicación No. 011 con fecha Veinte (20) de Abril de 2026, con la documentación para el trámite de la cuenta parcial No 01 del objeto contractual, relacionados así:

- Oficio Dirigido a la Supervisión
- Informe Contable y Financiero.
- Factura Electrónica
- RUT
- Certificación Bancaria
- Certificado de Pago de Parafiscales
- Copia Pago de Parafiscales
- Copia Pago de Nómina
- Tarjeta Profesional Contadora
- Certificado de Junta de Contadores
- Informe de interventoría
- Anexos

6. Qué; el balance financiero es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	**VALOR ($)**	**VALOR ($)**
VALOR INICIAL	$205.763.363,00	
VALOR ADICIONAL	$0,00	

VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No.1		$102.408.425,76
SALDO POR EJECUTAR:		$103.354.937,24
TOTAL (SUMAS IGUALES)	**$205.763.363,00**	**$205.763.363,00**

7. Qué; el contratista presentó toda la documentación requerida para dar trámite al acta parcial No. 01 y de acuerdo con los soportes recibidos se encuentra a paz y salvo con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARL y parafiscales, esta supervisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume su veracidad, como se puede evidenciar en el concepto financiero que hace parte de la presente acta.

8. Qué; la CAS hará el pago al contratista **SIMCOC S.A.S.**, identificado con **NIT. 900.043.668-9**, el valor equivalente a **CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($102.408.425,76) M/CTE** del objeto contractual.

9. Qué; queda pendiente por ejecutar el valor de **CIENTO TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 103.354.937,24) M/CTE** del objeto contractual.

10. Qué; la Corporación Autónoma Regional de Santander y según los términos y condiciones establecidos en el contrato de Interventoria No. 01514 de 2025, avala lo que en la presente acta se suscribe.

11. Los alcances recibidos del contrato se encuentran de conformidad con la relación de ítems y cantidades descritas en los anexos y el informe de supervisión que forman parte integral de la presente acta.

Que, en razón a lo expuesto,

ACUERDAN

1. Suscribir la presente acta parcial No. 01del contrato de Interventoria No. 01514 de 2025, cuyo objeto es "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**", de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente documento.

2. Qué la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, ha verificado el estado y avance de las actividades del contrato de Interventoria No. 01514 de 2025, observando que cumple con lo estipulado en el objeto contractual, según informe de supervisión.

3. Autorizar el pago por un valor de **CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($102.408.425,76)** del objeto contractual.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

JUAN JOSE BONETT PARADA
R.L. SIMCOC S.A.S.
NIT. 900.043.668-9
Contratista

EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
SUPERVISORA
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental – CAS.

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Natalia Estévez Corredor – Contratista SPL	
Reviso en lo Jurídico	Isidro Chona Herrera: Abogado A.S. Contratista SPL	

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

Factura Electrónica de Venta

FELM - 3963

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101512173 de 13/11/2025 - 13/05/2026 autoriza FELM - 3,612 a FELM - 4,000

Actividad Económica Principal 6920
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/04/2026 15:15
Fecha de Vencimiento	20/04/2026 15:15
Fecha de Validación	20/04/2026 17:09
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	LINA MARIA ESPINOSA ARAQUE
Nombre Comercial	GEA AUDITORES Y CONSULTORES
CC	37729941-0
Obligación	IVA
Email	lina.gestionesgea@gmail.com
Teléfono	6076766889
Dirección Fiscal	CR 24 31 49 AP 202 B CON NES, BUCARAMANGA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S
Nombre Comercial	SIMCOC SAS
NIT	900043668-9
Obligación	IVA
Email	simcocsas@gmail.com
Teléfono	3102007899
Dirección	CALLE 50 20 41 BR COLOMBIA
Ciudad, Depart.	BARRANCABERMEJA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	13	ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO 19 ENERO AL 18 FEBRERO 2026	1	C62	$12,605,000.00	IVA 19%	$12,605,000.00	$14,999,950.00

1

Subtotal	$12,605,000.00
IVA 19%	$2,394,950.00
Total a Pagar	$14,999,950.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 6920, TARIFA ICA BUCARAMANGA 3X1000
FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR AVISOS Y TABLEROS. ACUERDO 033/2020 ART.20
CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA N°29197954904

Unidades de medida: C62 = uno

Retefte 4% = 504.200
A PAGAR = 14 495.750
233540

CUFE: f6aaa1c6f001af2bc0f0a9d21609c1b3367aef0f45b0891bd05c542001e38dc256058941b9247cf318e2c7d8710fd466

Factura Electrónica de Venta FELM - 3964

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101512173 de 13/11/2025 - 13/05/2026 autoriza FELM - 3,612 a FELM - 4,000

Actividad Económica Principal 6920
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/04/2026 15:21
Fecha de Vencimiento	20/04/2026 15:21
Fecha de Validación	20/04/2026 17:10
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	LINA MARIA ESPINOSA ARAQUE
Nombre Comercial	GEA AUDITORES Y CONSULTORES
CC	37729941-0
Obligación	IVA
Email	lina.gestionesgea@gmail.com
Teléfono	6076766889
Dirección Fiscal	CR 24 31 49 AP 202 B CON NES, BUCARAMANGA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S
Nombre Comercial	SIMCOC SAS
NIT	900043668-9
Obligación	IVA
Email	simcocsas@gmail.com
Teléfono	3102007899
Dirección	CALLE 50 20 41 BR COLOMBIA
Ciudad, Depart.	BARRANCABERMEJA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	13	ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO 19 FEBRERO AL 18 MARZO 2026	1	C62	$12,605,000.00	IVA 19%	$12,605,000.00	$14,999,950.00

1

Subtotal	$12,605,000.00
IVA 19%	$2,394,950.00
Total a Pagar	$14,999,950.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 6920, TARIFA ICA BUCARAMANGA 3X1000
FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR AVISOS Y TABLEROS. ACUERDO 033/2020 ART.20
CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA N°29197954904

Unidades de medida: C62 = uno

Retefte 4% = 504.200
A PAGAR = 14.495.750
233540

CUFE: 28caae8867a77d66be27998bbfcc92708e54f9fb5795d2b8a9ba60fe4bdd631457826f3f14b39a2c1a323439b0331322

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025 10 6	2025 10 7	2026 10 6

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
93274171 - 613513327	GYW326	AUTOMOVILES FAMILIARES	PARTICULAR	1591	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	HYUNDAI	HATCH BACK

LÍNEA VEHÍCULO
GRAVITI

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
G4FGLU219707	9BHCP51CBNP174435	9BHCP51CBNP174435	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LINA ESPINOSA ARAQUE	3125584598	CC	37729941	GIRON

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	93274171	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
52	$ 355.500	$ 184.800	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 542.700

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos acondicionados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.
[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.
[4] *Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El* Ministerio de Salud y Protección Social.
Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.04.21 11:24:27 -05:00



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022637035

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
GYW326	HYUNDAI	GRAVITI	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.591	GRIS METALIZADO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
AUTOMOVIL	HATCH BACK	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
G4FGLU219707	N	9BHCP51CBNP174435

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9BHCP51CBNP174435	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ESPINOSA ARAQUE LINA MARIA	C.C. 37729941

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14962120334

(415)7707212489984(8020) 000001496212033 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 7 7 2 9 9 4 1	0	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 7 7 2 9 9 4 1	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ESPINOSA	ARAQUE	LINA	MARIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
GEA AUDITORES Y CONSULTORES	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal: CR 24 31 49 AP 202 B CON NES

42. Correo electrónico: lina.gestionesgea@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 7 6 7 6 6 8 8 9	3 1 2 5 5 8 4 5 0 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
6 9 2 0	2 0 0 6 1 0 3 0	6 2 0 2	2 0 1 2 0 2 1 4	4 7 6 1	7 7 1 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
2 4 1 1	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023-11-11 / 02:42:16PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ESPINOSA ARAQUE LINA MARIA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14962120334

(415)7707212489984(8020) **000001496212033 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 7 7 2 9 9 4 1	0	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	63. Formas asociativas	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 2 1 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 5 - 2 2 8 3 6 9 -	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	5	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14962120334

(415)7707212489984(8020) **000001496212033 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 7 7 2 9 9 4 1		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoria financiera y asesor 6 9 2 0	

162. Nombre del establecimiento: GEA AUDITORES Y CONSULTORES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1	

165. Dirección: CR 24 31 49 AP 202 B CON NES

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 2 8 3 7 2	2 0 1 2 0 2 1 4	
168. Teléfono: 6 8 3 7 1 4 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900043668	9	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO,CONSTUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM 2 ANILLO VIAL TORRE 1 OFI 417 NATURA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6852120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	66767356	9499666120	E	2026/02/16	2026/02/16	BANCOLOMBIA	0	$4,758,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (3 Afiliados)																						$10,403,002	$1,664,700			$10,403,002	$416,400			$10,403,002	$416,400			$10,403,002		$52,000		$0	$0		$2,549,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)																						$10,403,002	$1,664,700			$10,403,002	$416,400			$10,403,002	$416,400			$10,403,002		$52,000		$0	$0		$2,549,500
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																						$10,403,002	$1,664,700			$10,403,002	$416,400			$10,403,002	$416,400			$10,403,002		$52,000		$0	$0		$2,549,500
1	CC	1098673789	ARIAS MARIA												X					230301	2	$252,000	$40,400	EPS046	2	$252,000	$10,100	CCF39	2	$252,000	$10,100	14-4	2	$252,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$60,600
2	CC	1098673789	ARIAS MARIA																	230301	28	$3,528,000	$564,500	EPS046	28	$3,528,000	$141,200	CCF39	28	$3,528,000	$141,200	14-4	28	$3,528,000	0.522%	$18,500	28	$0	$0	Si	$865,400
3	CC	1098741804	BALLESTEROS GISSELL												X					230201	1	$92,434	$14,800	EPS005	1	$92,434	$3,700	CCF39	1	$92,434	$3,700	14-4	1	$92,434	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,200
4	CC	1098741804	BALLESTEROS GISSELL																	230201	29	$2,680,567	$428,900	EPS005	29	$2,680,567	$107,300	CCF39	29	$2,680,567	$107,300	14-4	29	$2,680,567	0.522%	$14,000	29	$0	$0	Si	$657,500
5	CC	1065912454	BONETT JUAN												X					230301	1	$128,334	$20,600	EPS037	1	$128,334	$5,200	CCF39	1	$128,334	$5,200	14-4	1	$128,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$31,000
6	CC	1065912454	BONETT JUAN																	230301	29	$3,721,667	$595,500	EPS037	29	$3,721,667	$148,900	CCF39	29	$3,721,667	$148,900	14-4	29	$3,721,667	0.522%	$19,500	29	$0	$0	Si	$912,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (2 Afiliados)																						$4,614,001	$738,400			$4,614,001	$184,800			$4,614,001	$184,800			$4,614,001		$20,100		$0	$0		$1,128,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																						$4,614,001	$738,400			$4,614,001	$184,800			$4,614,001	$184,800			$4,614,001		$20,100		$0	$0		$1,128,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						$4,614,001	$738,400			$4,614,001	$184,800			$4,614,001	$184,800			$4,614,001		$20,100		$0	$0		$1,128,100
7	CC	63549693	DURAN JENNY												X					25-14	11	$675,033	$108,100	EPS005	11	$675,033	$27,100	CCF39	11	$675,033	$27,100	14-4	11	$675,033	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$162,300
8	CC	63549693	DURAN JENNY						X											25-14	19	$1,165,967	$186,600	EPS005	19	$1,165,967	$46,700	CCF39	19	$1,165,967	$46,700	14-4	19	$1,165,967	0.522%	$6,100	19	$0	$0	Si	$286,100
9	CC	63545630	MARTINEZ DORA												X					230201	1	$92,434	$14,800	EPS010	1	$92,434	$3,700	CCF39	1	$92,434	$3,700	14-4	1	$92,434	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,200
10	CC	63545630	MARTINEZ DORA																	230201	29	$2,680,567	$428,900	EPS010	29	$2,680,567	$107,300	CCF39	29	$2,680,567	$107,300	14-4	29	$2,680,567	0.522%	$14,000	29	$0	$0	Si	$657,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON BARRANCA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: ADMON BARRANCA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
11	CC	91434220	RODRIGUEZ EDINSON						X											230301	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$70,100	CCF38	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INTERONZAGA (3 Afiliados)																						$2,101,086	$336,300			$2,101,086	$84,300			$2,101,086	$84,300			$2,101,086		$146,400		$0	$0		$651,300

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$3,019,600	$0	$0	$3,019,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$406,800	$0	$0	$406,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,613,300	$0	$0	$1,613,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$999,500	$0	$0	$999,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$227,700	$0	$0	$227,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	$227,700	$0	$0	$227,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$755,600	$0	$0	$755,600
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	8	$685,500	$0	$0	$685,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$755,600	$0	$0	$755,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$111,000	$0	$0	$111,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$56,200	$0	$0	$56,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$154,100	$0	$0	$154,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$151,300	$0	$0	$151,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$212,900	$0	$0	$212,900
TOTAL				**9**	**$4,758,500**	**$0**	**$0**	**$4,758,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900043668	9	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO,CONSTUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM 2 ANILLO VIAL TORRE 1 OFI 417 NATURA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6852120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	164916505	9502046778	E	2026/03/16	2026/03/24	BANCOLOMBIA	8	$5,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (3 Afiliados)																							$10,403,000	$1,664,500			$10,403,000	$416,200			$10,403,000	$416,200			$10,403,000		$54,400		$0	$0		$2,551,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)																							$10,403,000	$1,664,500			$10,403,000	$416,200			$10,403,000	$416,200			$10,403,000		$54,400		$0	$0		$2,551,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																							$10,403,000	$1,664,500			$10,403,000	$416,200			$10,403,000	$416,200			$10,403,000		$54,400		$0	$0		$2,551,300
1	CC	1098673789	ARIAS MARIA																		230301	30	$3,780,000	$604,800	EPS046	30	$3,780,000	$151,200	CCF39	30	$3,780,000	$151,200	14-4	30	$3,780,000	0.522%	$19,800	30	$0	$0	Si	$927,000
2	CC	1098741804	BALLESTEROS GISSELL																		230201	30	$2,773,000	$443,700	EPS005	30	$2,773,000	$111,000	CCF39	30	$2,773,000	$111,000	14-4	30	$2,773,000	0.522%	$14,500	30	$0	$0	Si	$680,200
3	CC	1065912454	BONETT JUAN																		230301	30	$3,850,000	$616,000	EPS037	30	$3,850,000	$154,000	CCF39	30	$3,850,000	$154,000	14-4	30	$3,850,000	0.522%	$20,100	30	$0	$0	Si	$944,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (2 Afiliados)																							$4,583,183	$733,500			$4,583,183	$183,500			$4,583,183	$173,600			$4,583,183		$22,800		$0	$0		$1,113,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																							$4,583,183	$733,500			$4,583,183	$183,500			$4,583,183	$173,600			$4,583,183		$22,800		$0	$0		$1,113,400
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							$4,583,183	$733,500			$4,583,183	$183,500			$4,583,183	$173,600			$4,583,183		$22,800		$0	$0		$1,113,400
4	CC	63549693	DURAN JENNY																		25-14	30	$1,841,000	$294,600	EPS005	30	$1,841,000	$73,700	CCF39	30	$1,841,000	$73,700	14-4	30	$1,841,000	0.522%	$9,700	30	$0	$0	Si	$451,700
5	CC	63545630	MARTINEZ DORA										X								230201	3	$246,483	$39,500	EPS010	3	$246,483	$9,900	CCF39	3	$246,483	$0	14-4	3	$246,483	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$49,400
6	CC	63545630	MARTINEZ DORA																		230201	27	$2,495,700	$399,400	EPS010	27	$2,495,700	$99,900	CCF39	27	$2,495,700	$99,900	14-4	27	$2,495,700	0.522%	$13,100	27	$0	$0	Si	$612,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON BARRANCA (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: ADMON BARRANCA (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
7	CC	91434220	RODRIGUEZ EDINSON																		230301	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$70,100	CCF38	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INTERONZAGA (3 Afiliados)																							$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,626,900
Centro de Trabajo: INTERONZAGA (3 Afiliados)																							$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,626,900
Ciudad: ONZAGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																							$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,626,900
8	CC	37576601	MERCADO BIBIANA																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
9	CC	91505590	REDONDO JAVIER																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	CC	28070484	VEGA SANDRA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total	**Afiliados(9)**																						$21,989,803	$3,518,800			$21,989,803	$880,100			$21,989,803	$870,200			$21,989,803		$452,100		$0	$0		$5,721,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$3,518,800	$18,200	$0	$3,537,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$574,800	$3,000	$0	$577,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,781,200	$9,200	$0	$1,790,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,162,800	$6,000	$0	$1,168,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$452,100	$2,400	$0	$454,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	$452,100	$2,400	$0	$454,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$870,200	$4,600	$0	$874,800
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	$70,100	$400	$0	$70,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	8	$800,100	$4,200	$0	$804,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$880,100	$4,800	$0	$884,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$109,800	$600	$0	$110,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$140,200	$800	$0	$141,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$400	$0	$70,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$154,000	$800	$0	$154,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$151,200	$800	$0	$152,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$254,800	$1,400	$0	$256,200
TOTAL				**9**	**$5,721,200**	**$30,000**	**$0**	**$5,751,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900043668	9	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO,CONSTUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM 2 ANILLO VIAL TORRE 1 OFI 417 NATURA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6852120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	228903133	9503134060	E	2026/04/17	2026/04/16	BANCOLOMBIA	0	$5,735,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (3 Afiliados)																						$10,403,000	$1,664,600			$10,403,000	$416,300			$10,403,000	$416,300			$10,403,000		$53,100		$0	$0		$2,550,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)																						$10,403,000	$1,664,600			$10,403,000	$416,300			$10,403,000	$416,300			$10,403,000		$53,100		$0	$0		$2,550,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																						$10,403,000	$1,664,600			$10,403,000	$416,300			$10,403,000	$416,300			$10,403,000		$53,100		$0	$0		$2,550,300
1	CC	1098673789	ARIAS MARIA													X					230301	2	$252,000	$40,400	EPS046	2	$252,000	$10,100	CCF39	2	$252,000	$10,100	14-4	2	$252,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$60,600
2	CC	1098673789	ARIAS MARIA																		230301	28	$3,528,000	$564,500	EPS046	28	$3,528,000	$141,200	CCF39	28	$3,528,000	$141,200	14-4	28	$3,528,000	0.522%	$18,500	28	$0	$0	Si	$865,400
3	CC	1098741804	BALLESTEROS GISSELL																		230201	30	$2,773,000	$443,700	EPS005	30	$2,773,000	$111,000	CCF39	30	$2,773,000	$111,000	14-4	30	$2,773,000	0.522%	$14,500	30	$0	$0	Si	$680,200
4	CC	1065912454	BONETT JUAN																		230301	30	$3,850,000	$616,000	EPS037	30	$3,850,000	$154,000	CCF39	30	$3,850,000	$154,000	14-4	30	$3,850,000	0.522%	$20,100	30	$0	$0	Si	$944,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (2 Afiliados)																						$4,614,002	$738,400			$4,614,002	$184,800			$4,614,002	$184,800			$4,614,002		$21,100		$0	$0		$1,129,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																						$4,614,002	$738,400			$4,614,002	$184,800			$4,614,002	$184,800			$4,614,002		$21,100		$0	$0		$1,129,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						$4,614,002	$738,400			$4,614,002	$184,800			$4,614,002	$184,800			$4,614,002		$21,100		$0	$0		$1,129,100
5	CC	63549693	DURAN JENNY													X					25-14	8	$490,934	$78,600	EPS005	8	$490,934	$19,700	CCF39	8	$490,934	$19,700	14-4	8	$490,934	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$118,000
6	CC	63549693	DURAN JENNY																		25-14	22	$1,350,067	$216,100	EPS005	22	$1,350,067	$54,100	CCF39	22	$1,350,067	$54,100	14-4	22	$1,350,067	0.522%	$7,100	22	$0	$0	Si	$331,400
7	CC	63545630	MARTINEZ DORA													X					230201	1	$92,434	$14,800	EPS010	1	$92,434	$3,700	CCF39	1	$92,434	$3,700	14-4	1	$92,434	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,200
8	CC	63545630	MARTINEZ DORA																		230201	29	$2,680,567	$428,900	EPS010	29	$2,680,567	$107,300	CCF39	29	$2,680,567	$107,300	14-4	29	$2,680,567	0.522%	$14,000	29	$0	$0	Si	$657,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON BARRANCA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: ADMON BARRANCA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
9	CC	91434220	RODRIGUEZ EDINSON																		230301	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$70,100	CCF38	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INTERONZAGA (3 Afiliados)																						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,626,900

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$3,523,800	$0	$0	$3,523,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$574,900	$0	$0	$574,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,781,300	$0	$0	$1,781,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,167,600	$0	$0	$1,167,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$449,100	$0	$0	$449,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	$449,100	$0	$0	$449,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$881,500	$0	$0	$881,500
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	8	$811,400	$0	$0	$811,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$881,500	$0	$0	$881,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$111,000	$0	$0	$111,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$140,200	$0	$0	$140,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$154,000	$0	$0	$154,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$151,300	$0	$0	$151,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$254,900	$0	$0	$254,900
TOTAL				**9**	**$5,735,900**	**$0**	**$0**	**$5,735,900**



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1098673789

NOMBRE

MARIA ANGELICA ARIAS CHACON

FECHA DE NACIMIENTO

31-07-1989

SANGRE-RH

O+


FECHA DE EXPEDICION

17-09-2021

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

DIR TTOyTTE FLORIDABLANCA



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS	17-09-2031	PARTICULAR

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

60947.0.0-27 04/20

LC0300415259[illegible]