	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-76-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 18/07/2023

1. Bogotá D.C., 19/06/2026

2. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

3. Marque con una X: Modificación [X] Suspensión [ ] Cesión [ ] Terminación Anticipada [ ]

4. Indique **(Sólo si aplica)** qué cláusula contractual se modificará:

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. CONTRATO	CPS-BYS 223-2025
6. NOMBRE DEL CONTRATISTA	CM GRUPO SAS
7. IDENTIFICACIÓN (NIT/Cédula)	900.013.533-5
8. OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CON EL FIN DE CONTAR CON LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS, PLANOS Y DETALLES ARQUITECTÓNICOS; CÁLCULO DE LAS CANTIDADES DE OBRA, ESTUDIOS, ESTIMACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTOS, CRONOGRAMAS, PERMISOS, TRAMITES Y EN GENERAL TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD GAITANA
9. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVACIÓN A. En atención a la entrega del producto I finalizado y aprobado (Diagnóstico, PMA y esquema básico), a la revisión y ajuste, teniendo en cuenta la Resolución 1633 de 2025, Resolución 3100 de 2019 y Programa "+ BIENESTAR", Decreto 555/202. el PMA fue ajustado y aprobado con un área final de 2.708,44 m² incluyendo parqueaderos. B. Que de acuerdo con la imposibilidad de continuar con la ejecución del producto 2 – Anteproyecto sin la definición presupuestal requerida para ejecución de mayores cantidades de diseño que permitan el cumplimiento del objeto contractual, se requiere por parte de la entidad, dar trámite de la modificación de los contratos CPS BYS 218-2025 y CPS BYS 223-2025 y del convenio No. 5141150 vigencia 2023, que permita la adición presupuestal para el cumplimiento del objeto contractual. HECHOS QUE MOTIVAN LA ACTIVACIÓN DEL CONTRATO C. Que para dar respuesta a los requerimientos tecnicos y economicos del contrato se realizó por parte de la supervisión la gestión de recursos necesarios ante la Secretaria Distrital de Salud mediante radicado SISS Norte 2026-014054-1 del 29 de abril de 2026, consistente en la solicitud de modificación al Convenio 5141150-2023, en cuanto a plazo y valor del convenio. D.Mediante otrosí No. 1 de suspensión se aprobo suspensión del convenio a partir del 21 de abril hasta el 20 de mayo de 2026, se requiere evaluar y soportar las acciones para continuar con el tramite de recursos ante la SDS E.Mediante otrosí No. 2 se aprobo reactivación del convenio a partir del 21 de mayo de 2026, se requiere evaluar y soportar las acciones para continuar con el tramite de recursos ante la SDS. F.Mediante otrosí No. 3 de suspensión se aprobo suspensión del convenio a partir del 22 de mayo hasta el 21 de junio de 2026, se requiere evaluar y soportar las acciones para continuar con el tramite de recursos ante la SDS. G. Por lo anterior y en consideración que se requiere dar continuidad al objeto del contrato se solicita la reactivación del contrato BYS-CPS-223-2026 a partir del 22 de Junio de 2026.

Cordialmente,

LILIANA RIOS VELANDIA
10. Nombre del Supervisor
Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

CARLOS ALBERTO ZAMUDIO PARRA
11. Nombre del Apoyo a la Supervisión
P.E. Apoyo Tec Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

ROSANETH ANGARITA GOMEZ
12. Nombre del Interventor
Firma Interventora - Procolombia SAS

LILIANA RIOS VELANDIA
13. Nombre del Director o Jefe de Oficina
Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

14. Anexó: ( ) folios.