ANEXO No.1

MATRIZ DE RIESGOS: ARECONSA S.A.S.

OBJETO: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS ESPECIALIZADAS PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES MEDIANTE EL DESPLIEGUE DE EQUIPOS TÉCNICOS Y CAPACIDAD OPERATIVA DESTINADOS AL RESTABLECIMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y HABILITACIÓN FUNCIONAL DE LOS CORREDORES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS AFECTADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

## MATRIZ

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría del Riesgo | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Solicitud de reajuste de precios por parte del contratante | Incremento del valor del contrato y dificultades en la ejecución del contrato | 1 | 3 | [redacted] | [redacted] | Contratista | Solicitar la terminación del proyecto a los precios iniciales | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | Octubre 2026 | Monitoreo por parte del Supervisión o supervisor a la correspondencia y a la ejecución del contrato | Diario |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Pago de nuevos impuestos de orden Nacional | Incremento del valor del contrato. | 1 | 3 | [redacted] | [redacted] | contratista | Asumir el incremento por valor de nuevos impuestos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | octubre 2026 | Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normatividad tributaria | Semanal |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida o daño de los equipos | Retrasos en la ejecución del contrato y en la consecución de las actividades propuestas | 3 | 3 | [redacted] | [redacted] | Contratista | Sustituir maquinaria | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | octubre 2026 | La supervisión debe revisar que se hayan reparado o reemplazado los equipos | Diario |
| 4 | Específic | Externo | Ejecució | Operacio | Denegación de permisos de autoridades | Retrasos en la ejecución del contrato y en la consecución | .2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratante | Acompañamiento al Contratista para la | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratante | octubre 2026 | Verificación por parte de la Supervisión del | Inmediato, cuando se impida el acceso |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | municipales para entregas | de las Metas propuestas | | | | | consecución de permisos | | | | | | | Contrato y SGRD con autoridades municipales | |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Paros, huelgas, secuestros, actos terroristas. Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución de las funciones del personal designado. Interrupción de las actividades por acciones civiles o problemas de orden social. | Retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 3 | | Contratista -50% - Contratante 50% | SGRD y Contratante solicitar acompañamiento de Policía Nacional | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista - Contratante | octubre 2026 | Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD | Inmediato, cuando se presente la situación |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratante no cumpla con las actividades | No consecución de los resultados propuestos | 2 | 4 | | Contratista | Ordenar la terminación de las actividades y hacer efectivas las pólizas | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratante | octubre 2026 | Verificación de actividades | Diario, cuando se detecte el incumplimiento |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que la duración de la ejecución exceda el tiempo programado. | Retrasos en las actividades que superen el plazo | 3 | 2 | | Contratista | Solicitar más equipos de manera inmediata para abarcar más frentes de ejecución | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Contratante | octubre 2026 | Verificación por parte del Supervisión de las actividades y equipos utilizados | Diario |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad de los equipos utilizados | Posible existencia de equipo pesado deficientes | 1 | 3 | | Contratista | Revisión de los equipos y verificación de estado de los mismos | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratante | octubre 2026 | Verificación por parte del Supervisión de los equipos utilizados | Semanal |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato. | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato. | 3 | 1 | | Contratista | SGRD solicitar a través de Supervisión el cumplimiento de obligaciones contractuales | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratante | octubre 2026 | Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD | Inmediato, cuando se presente la situación |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | HECHOS SOBREVINIENTES | Siniestro imprevisto e involuntario, que puede ocasionar daños al patrimonio de terceros o la pérdida de alguna vida de alguien que no esté directamente relacionado | Los sucesos que ocurran pueden ocasionar acciones legales contra la SGRD | 3 | 1 | [redacted] | Contratante | Constituir una póliza en la cual se garantice el daño a terceros | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratante | octubre 2026 | Verificación por parte de la Supervisión previo al inicio del contrato | Previo a la ejecución del contrato |

FRANCISCO JAVIER TENORIO LARA
Secretario Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Valle del Cauca

Comité estructurador del proceso.

JULIAN ALBERTO RUIZ SANCHEZ
CONTRATISTA
Rol Jurídico

LUIS DAVID MEDINA
Contratista
Rol Técnico

CLAUDIA ALEXANDRA GORDILLO
Contratista
Rol Financiero

Redactor: Alejandro Diaz Ortiz- abogado contratista.
Revisó: Julián Alberto Ruiz Sánchez – Profesional Universitario.