	SERVICIOS JURIDICOS ACTA DE REINICIO	Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA:	23 DE JUNIO DE 2026		
CONTRATO Nº:	2506050752		
OBJETO:	"COMPRA Y SUMINISTRO DE LA PANTALLA EXTERIOR DEL ESTADIO PALOGRANDE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"		
FECHA DE INICIO:	16/06/2025	PLAZO (Meses o días):	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15/08/2025	FECHA PRORROGA No. 01:	N.A.
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	8/08/2025	PLAZO DE SUSPENSIÓN 01:	92 días
FECHA DE REINICIO:	10/11/2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	18/11/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	14/11/2025	PLAZO DE SUSPENSIÓN 02:	186 días
FECHA DE REINICIO 02:	19/05/2026	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	23/05/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN 03:	22/05/2026	PLAZO DE SUSPENSIÓN 03:	31 días
FECHA DE REINICIO 03:	23/06/2026	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	24/06/2026
VALOR:	$ 949.000.000,00	VALOR ADICIONES:	N.A.
CONTRATISTA:	MACHINETRONICS SAS		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ		

GARANTÍAS

TIPO DE PÓLIZA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-44-101237478	16/06/2025-18/03/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14-44-101237478	16/06/2025-18/03/2026	
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14-44-101237478	16/06/2025-18/11/2028	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHAS	TIEMPO (SEGÚN CONTRATO)	CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL 1:	N.A	N.A	N.A
PRORROGAS 1:	N.A	N.A	N.A
OTRO SÍ:	N.A	N.A	N.A

CAUSALES TÉCNICAS:	A través de comunicado de junio 17 de 2026, la representante legal MACHINETRONICS SAS, manifiesta lo siguiente: MACHINETRONICS SAS., en calidad de contratista del Contrato No. 2506050752, cuyo objeto es la compra de la pantalla exterior del Estadio Palogrande del Municipio de Manizales, se permite solicitar respetuosamente el reinicio del contrato en mención, a partir del miércoles 17 de junio de 2026, dado que: Ya fueron superadas las circunstancias que dieron lugar a la suspensión del Contrato No. 250605075, permitiendo así la continuidad en la ejecución de las actividades contractuales conforme a las obligaciones pactadas. En consecuencia, solicitamos se autorice el reinicio del contrato a partir de la fecha anteriormente indicada. Las partes acuerdan reiniciar el contrato a partir del martes 23 de junio de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

FIRMA
NOMBRE: MACHINETRONICS SAS
NIT: 900.042.114-6
RL ANA YULIETH CRUZ PALOMA
C.C: 52.851.773
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ
CC: 75.082.092
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:

FIRMA:
NOMBRE: ANDRÉS FELIPE BETANCOURTH LÓPEZ
VoBo. Ordenador del Gasto

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A