INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL -IDPAC-

# COMUNICADO INTERNO

Bogotá D.C., 16 de enero de 2021

**De:** Luis Fernando Rincon Castañeda

**Para:** Pablo Cesar Pacheco Rodriguez

**Copiado a:** Valentina Vasquez Sanchez; Sandra Lucia SC. Cifuentes Carvalho

**Asunto:** SOLICITUD MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN CONTRATO No. 1023-2021 / Radicados …

**GP-005-2021**

Bogotá, D.C., 15 de enero de 2021

**Asunto:** Radicados 2021ER177 Y 2121ER195 del 14 y 15 de enero de 2021. Solicitud MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN del Contrato No. 1023-2021

Respetado Doctor

La presente tiene como objeto anexar el informe de supervisión No. 1 del 15 de enero de 2021 del Contrato de Obra Pública No. 1023-2020 celebrado entre el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal -IDPAC- y Henry Puentes Dussan, con el fin de describir las generalidades del contrato, aspectos jurídicos, financieros, técnicos y actividades realizadas por el contratista en cumplimiento de las obligaciones y objeto contractual y presentar la solicitud para modificar y suspender la ejecución del referido contrato, que se relaciona a continuación:

1. **RETIRAR el proyecto:** *"Mantenimiento e instalación de un (1) módulo de juego infantil Ref:M3 y suministro e instalación de cuatro (4) equipos biosaludables en el parque con código No. 11-1080*" de la Localidad de Suba Barrio San Carlos y **ADICIONAR el proyecto**: "*Mantenimiento General a los seis (6) aparatos biosaludables existentes en el parque con código 11-015* en la Localidad de Suba Barrio Berlín Calle 139 y Calle 142 con Carrera 144 y 145 B.

2. **RETIRAR el proyecto**: "*Suministro e instalación de elementos para gimnasio canino en el parque con código No. 18-207"* de la Localidad de Rafael Uribe Uribe Barrio Olaya Herrera y **ADICIONAR el proyecto**: "*Suministro e instalación de elementos para gimnasio canino en el parque con código No.18-202 en la localidad de Rafael Uribe Uribe* en la Urbanización Quiroga I Etapa calle 28 sur con transversal 22.

3. **APROBAR:** Los ajustes de las cantidades de ítems originales contenidos en el contrato, la aprobación de ítems nuevos de acuerdo con el cuadro descriptivo de mayores y menores cantidades de obra, la creación de nuevos ítems.

4. **SUSPENDER:** La ejecución del contrato a partir del 13 de enero y reiniciando el contrato el 1 de febrero de 2021, debido a las dificultades operativas para la ejecución de las obras objeto del contrato de la referencia derivadas de las medidas tomadas por la Alcaldía de Bogotá, por el aumento de contagios por COVID-19, que actualmente afecta a los habitantes de la ciudad de Bogotá y al mundo y, particularmente en consideración de las siguientes medidas:

Se anexa, el Informe de Supervisión No. 1, justificación de modificación de contratos, radicados del contratista y demás documentos que soportan la solicitud.

Cordialmente, Atentamente,

**LUÍS FERNANDO RINCÓN CASTAÑEDA**

Gerente de Proyectos - IDPAC

**ANEXO 1.** Viabilidad del IDRD a la Alcaldía Local de Suba

**ANEXO 2**. Viabilidad del IDRD a la Constructora

**ANEXO 3**. Acta de Reunión Interinstitucional

**ANEXO 4.** Actas de Reunión Juntas de Acción Comunal Barrios San Carlos y Berlín

**ANEXO 5.** Concepto de No viabilidad por parte del IDRD

**ANEXO 6.** Acta de reunión con la comunidad de Rafael Uribe Uribe

**ANEXO 7.** presupuesto con radicado No. 2021ER177 del 14 de enero de 2021

**ANEXO 8.** Radicado No. 2021ER195 el 15 de enero de 2021

**ANEXO 9.** Informe de Supervisión No. 01 del 15 de enero de 2020

**ANEXO 10**. Solicitud Modificación y Susspensión Contrato No. 1023-2020

Copia: Doctora VALENTINA VÁSQUEZ SÁNCHEZ, Abogada Gestión Contractual

Elaboró: Sandra Lucía Cifuentes Carvalho, Supervisora contrato No. 1023-2020

Revisó: Luís Fernando Rincón Castañeda, Gerente de Proyectos

Aprobó: Luís Fernando Rincón Castañeda, Gerente de Proyectos

**Datos adjuntos:**

ANEXO 1. Radicado IDRD No. 20191050067551 25-abr-2019 VIABILIDAD IDRD a la Alcaldía Local.pdf
ANEXO 10. Solicitud Mofication y Suspensión Contrato No. 1023-2020.pdf
ANEXO 2. Radicado IDRD No. 20194100210041 2-dic-2019 VIABILIDAD IDRD a la Constructora.pdf
ANEXO 3. Acta de Reunión Interinstitucional ALCALDIA-IDPAC-IDRD-CONSTRUCTORA.pdf
ANEXO 4. Actas de Reunión con las JAC y el IDRD.pdf
ANEXO 5. Respuesta IDRD Parque Estadio Olaya Herrera.pdf
ANEXO 6. Acta de Reunión con la Comunidad de Rafael Uribe Uribe.pdf
ANEXO 7. Radicado 2021ER195 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN CONTRATO 1023-2020.pdf
ANEXO 8. Radicado 2021ER177 SOLICITUD MODIFICACION - CONTRATO No. 1023-2020.pdf
ANEXO 9. Informe de Supervisión No. 01 15 de enero de 2021.pdf
GP-005-2021 C.I. SOLICITUD MODIFICACION Y SUSPENSION CONTRATO No. 1023-2020.pdf

| | | |
|---|---|---|
| **Proyectado por** | Sandra Lucia SC. Cifuentes Carvalho | 16/01/2021 |
| **Revisado por** | | |
| **Número radicado** | 2021IE98 | 2021-01-16T00:00:00 |