Campamento, 8 de octubre de 2024

OFICIO N°20

Señor(es)

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA – EMDUCE

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
Representante Legal de INGEALTURA S.A.S.

JHONY HUMBERTO PEÑA
Director de planeación municipio de Campamento

ASUNTO: Solicitud De Adición Y Prorroga al contrato No 094 del 2023 -"CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, ANTIOQUIA"

Reciban un Cordial saludo,

Con el presente oficio la empresa contratista **Consultorías y obras civiles JF S.A.S** en vista de culminar las actividades de obra y dejar el proyecto completamente funcional se solicita una adición presupuestal de $239.590.539. Con este recurso se busca ejecutar las redes eléctricas, instalación de puertas, ventanas y acabados faltantes. Por otro lado, para la realización de las actividades anteriormente mencionadas se solicita una prorroga del contrato por un plazo de cuarenta y cinco (45) días, a partir de la reanudación del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita la pronta reanudación del contrato de obra con el fin de iniciar las actividades de ejecución y finalizar satisfactoriamente el contrato.

Se adjunta:
-Presupuesto adicional por $239.590.539
-Acta de acuerdo de precios de obra extra No 4
-Análisis de precios unitarios de obra extra.

La información anterior fue revisada y aprobada por las partes.
Finalmente se solicita la reanudación del contrato de obra para poder gestionar la adición y ampliación de plazo
Cordialmente,

Representante legal
Consultorías y obras civiles JF S.A.S