Oficio Nº 002- GRAF-DRBO-2021

Bogotá D C., 2021, 01, 18

Doctora
LUZ MARY RINCON ROMERO
Secretaria General
Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses
Ciudad

Asunto: solicitud de prórroga contrato 193-SG-2020. Objeto "ADQUIRIR, INSTALAR, CONFIGURAR, PONER EN MARCHA, CAPACITAR , MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE UN (1) ANALIZADOR GENÉTICO EXCLUSIVO MARCA LIFE TECHNOLOGIES APPLIED BIOSYSTEMS PARA EL LABORATORIO DEL GRUPO DE GENÉTICA FORENSE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES".
Cordial saludo doctora Luz Mary:

En atención a la solicitud # EXCO2115219 de fecha 15 de enero de 2021 suscrito por la representante legal de la firma Exógena Ltda., mediante el cual solicita prorrogar el contrato No. 193-SG-2020, manifestando lo siguiente: "*De acuerdo con la información inconsistente recibida por parte del proveedor/fabricante nos vemos obligados a solicitar una prórroga adicional al tiempo de ejecución del contrato enunciado en la referencia, hasta el 19 de Marzo de 2021. La fecha de prórroga solicitada la estimamos considerando que a pesar de comunicaciones anteriores recibidas por parte del fabricante en que informa programación de despacho del equipo desde el 04 de Diciembre, luego del 18 de Diciembre y posteriormente para 19 de Enero, hoy recibimos comunicación oficial, soporte para esta solicitud, en la que nos informan entrega para despacho en la tercera semana de febrero. En caso de recibir el equipo sólo hasta esta fecha, debemos considerar al menos dos (2) semanas más para las actividades de instalación y capacitación así como tiempo adicional por posibles retrasos que el mismo fabricante ha indicado pueden ocurrir y que están fuera de su control. Reiteramos el compromiso tanto de Thermo Fisher Scientific (THFS), como fabricante/proveedor/exportador de los productos objeto del contrato de la referencia, y Exógena Limitada como contratista ante la Institución, para realizar la entrega en el menor tiempo posible. Los incontrolables retrasos obedecen a la crítica situación que el fabricante describe, e intenta superar en la forma más rápida y correcta posible".*

Analizada la solicitud efectuada por el contratista se considera viable dar la prórroga hasta el 19 de marzo de 2021, por ello queda sujeto a la determinación final de la ordenadora del gasto.

Atentamente,

ELIZABETH REY MERCHÁN
Coordinadora Grupo Regional Administrativo y Financiero -DRBO

SANDRA LILIANA CÓRDOBA AMOROCHO
Coordinadora (e) Grupo Genética Forense DRBO

JUAN ANTONIO AGUILAR QUINTERO
Profesional- GRAF-DRBO

Proyectó: María del Pilar Gordillo, Profesional DRBO
Revisó: Juan Antonio Aguilar Quintero –Profesional GRAF-DRBO