## ANTECEDENTES - GENERALIDADES:

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA ORDENADORA** | SECRETARIA GENERAL |
| **DEPENDENCIA EJECUTORA** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
| **CONTRATO No.** | 202502333 |
| **OBJETO** | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO VIAL ATL |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | JHON DAGOBERTO CARVAJAL SANCHEZ |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO ECOATLANTICO |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | LUIGGI PUGLIESE MERCADO |
| **VALOR INICIAL** | **$20,490,134,235.44** |
| **FECHA DE CONTRATO** | 14 DE AGOSTO DE 2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE FINALIZACION INICIAL** | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No 1** | 23 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1** | 10 DE ENERO DE 2026 |
| **ACTA DE REINICIO 1** | 28 DE ENERO DE 2026 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No 2** | 4 DE FEBRERO DE 2026 |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 2** | 18 DE FEBRERO DE 2026 |
| **ACTA DE REINICIO 2** | 27 DE FEBRERO DE 2026 |
| **PRORROGA OTRO SI 1** | 28 DE FEBRERO DE 2026 – DOS (2) MESES |
| **ACTA DE SUSPENSION 3** | 24 DE ABRIL DE 2026 |
| **ACTA 1 DE AMPLIACION DE LA SUSPENSION 3** | 7 DE MAYO DE 2026 |
| **FECHA DE FINALIZACION ACTUALIZADA** | 15 DE JUNIO DEL 2026 |
| **SUPERVISOR** | ING. MARIO SEGURA RODRIGUEZ |

En Barranquilla, a los Nueve (9) días del mes de Junio de 2026 se reunieron los señores: JHON DAGOBERTO CARVAJAL SANCHEZ, Representante Legal del CONSORCIO VIAL ATL, **LUIGGI PUGLIESE MERCADO** Representante Legal del CONSORCIO ECOATLANTICO interventora del contrato y **MARIO SEGURA RODRIGUEZ** como supervisión del contrato, con el objeto de suscribir al acta modificatoria No 2 necesarios para cumplimiento del objeto contractual:

1. A partir de las consideraciones técnicas tenidas durante el desarrollo del contrato 202502333; surgen las variaciones que han dado lugar a la generación del Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obras No. 2, y para las cuales de manera detallada se relacionan a continuación las variaciones cursadas de tal ejercicio y que se formalizan en validación de las partes a través del presente documento:

## 1. MAYORES CANTIDADES DE OBRA

*Tabla 1.1*

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICION MODIFICATIVA No. 1 | | CONDICIONES BALANCE No.2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNITARIO DIRECTO | CANT | V. PARCIAL | MAYORES CANTIDADES | | CONDICION ACTUALIZADA | |
| | | | | | | | CANT | V. PARCIAL | CANT | V. PARCIAL |
| | | **MANTENIMIENTO RUTINARIO** | | | | | | | | |
| 1 | P1 | ROCERÍA Y LIMPEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 1 (Muy densa, h>2 m y diam.> 4") | Ha | $ 782,273.00 | 15.78 | $ 12,344,267.94 | 2.00 | $ 1,564,546.00 | 17.78 | $ 13,908,813.94 |
| 5 | 466.2 | SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO | M | $ 19,476.00 | 273,280.62 | $ 5,322,413,355.12 | 17365.73 | $ 338,214,957.48 | 290,646.35 | $ 5,660,628,312.60 |
| 6 | P4 | LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES, HOMBRILLO DEL BORDE DE LA VÍA Y DISIPADORES | M | $ 3,299.00 | 167,465.30 | $ 552,468,024.70 | 13921.00 | $ 45,925,379.00 | 181,386.30 | $ 598,393,403.70 |
| | | | | | | | | $ 385,704,882.48 | - | $ 6,410,113,784.24 |
| | | **MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN** | | | | | | | | |
| 9 | 201.8 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES | m2 | $ 28,220.00 | 23,262.20 | $ 656,459,284.00 | 3279.71 | $ 92,553,416.20 | 26,541.91 | $ 749,012,700.20 |
| 10 | 210.1.1 | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m3 | $ 44,847.00 | 22,472.04 | $ 1,007,803,577.88 | 6765.97 | $ 303,433,456.59 | 29,238.01 | $ 1,311,237,034.47 |
| 11 | 221.1 | PEDRAPLÉN COMPACTO | m3 | $ 171,183.00 | 3,309.49 | $ 566,528,426.67 | 141.50 | $ 24,222,394.50 | 3,450.99 | $ 590,750,821.17 |
| 14 | 420.1 | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40 | m2 | $ 7,015.00 | 42,540.04 | $ 298,418,380.60 | 9127.21 | $ 64,027,378.15 | 51,667.25 | $ 362,445,758.75 |
| 15 | 450.2 | MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-19 (Compra de Mezcla) | m3 | $ 1,708,019.00 | 1,719.21 | $ 2,936,443,344.99 | 109.66 | $ 187,301,363.54 | 1,828.87 | $ 3,123,744,708.53 |
| | | | | | | | | $ 671,538,008.98 | - | $ 7,292,006,103.54 |
| | | **OBRAS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES** | | | | | | | | |
| 17 | 231.1.2 | GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (Analizado para geotextil no tejido) | m2 | $ 12,643.00 | 5,926.62 | $ 74,930,256.66 | 3619.06 | $ 45,755,775.58 | 9,545.68 | $ 120,686,032.24 |
| 19 | 671.3 | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | $ 1,045,948.00 | 155.96 | $ 163,126,050.08 | 27.17 | $ 28,418,407.16 | 183.13 | $ 191,544,457.24 |
| 25 | 220.1 | TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO | m3 | $ 82,863.00 | 5,187.65 | $ 429,864,241.95 | 2950.44 | $ 244,482,309.72 | 8,138.09 | $ 674,346,551.67 |
| | | | | | | | | $ 318,656,492.46 | - | $ 986,577,041.15 |
| | | **TRANSPORTE DE MATERIALES** | | | | | | | | |
| 32 | 900.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km) | m3-km | $ 1,627.00 | 347,175.61 | $ 564,854,717.47 | 99315.20 | $ 161,585,830.40 | 446,490.81 | $ 726,440,547.87 |
| 34 | P7 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE ZONAS DE CANTERAS, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km) | m3-km | $ 1,845.00 | 2,324,159.89 | $ 4,288,074,997.05 | 1153704.91 | $ 2,128,585,558.95 | 3,477,864.80 | $ 6,416,660,556.00 |
| | | | | | | | | $ 2,290,171,389.35 | - | $ 7,304,058,481.87 |
| | | **ITEM NO PREVISTOS** | | | | | | | | |
| 38 | NP 03 | SUBBASE GRANULAR CLASE B | M3 | $ 123,075.00 | 1,777.99 | $ 218,826,119.25 | 1439.15 | $ 177,123,386.25 | 3,217.14 | $ 395,949,505.50 |
| 39 | NP 04 | BASE GRANULAR CLASE B | M3 | $ 179,046.00 | 1,185.32 | $ 212,226,804.72 | 980.12 | $ 175,486,565.52 | 2,165.44 | $ 387,713,370.24 |
| 40 | NP 05 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 TIPO 3 | M3 | $ 2,140,176.00 | 561.47 | $ 1,201,644,618.72 | 317.17 | $ 678,799,621.92 | 878.64 | $ 1,880,444,240.64 |
| | | | | | | | | $ 1,031,409,573.69 | | $ 2,797,071,746.35 |
| | | **REVISION, ANALISIS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y AJUSTE PRESUPUESTAL (Incluido IVA)** | | | | $ 349,992,562.85 | | $ 300,000,000.00 | | $ 649,992,562.85 |

## 2. MENORES CANTIDADES DE OBRA

*Tabla 1.2*

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICION MODIFICATIVA No. 1 | | CONDICIONES BALANCE No.2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNITARIO DIRECTO | CANT | V. PARCIAL | MENORES CANTIDADES | | CONDICION ACTUALIZADA | |
| | | | | | | | CANT | V. PARCIAL | CANT | V. PARCIAL |
| | | MANTENIMIENTO RUTINARIO | | | | | | | | |
| | | MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN | | | | | | | | |
| 12 | 320.6.1 | SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo de gradacion SGB-50, Clase C) | m3 | $ 75,469.00 | 7,274.36 | $ 548,988,674.84 | - 271.77 | -$ 20,510,210.13 | 7,002.59 | $ 528,478,464.71 |
| 13 | 330.6.2 | BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo NT1, de gradacion BG 27, clase C) | m3 | $ 104,351.00 | 6,235.23 | $ 650,652,485.73 | - 233.02 | -$ 24,315,870.02 | 6,002.21 | $ 626,336,615.71 |
| | | OBRAS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES | | | | | | | | |
| 41 | NP 06 | PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-45 MPA E: 0,22 M (INCLUYE DOVELAS DE 1" A 0,30 M, L: 0,35M Y PASADORES DE 1/2" L: 0,85 M, CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE DILATACION Y APLICACIÓN DE ANTISOL) acelarado a 3 dias | M3 | $ 1,696,447.00 | 52.66 | $ 89,334,899.02 | - 1.75 | -$ 2,968,782.25 | 50.91 | $ 86,366,116.77 |

- Los anteriores valores de mayores y menores cantidades de obras ejecutables reposan en el acta Modificatoria financiera de Mayores y Menores Cantidades de obras No 2.

- De las variaciones de cantidades y la formalización de costos unitarios para las actividades no previstas indicadas en la Tabla 1.3, se tiene de manera resumida el siguiente alcance económico del contrato:

*Tabla. 1.3*

| ESCENARIO | VR DESPUES DE LA MODIFICACION N°1 | VR DESPUES DE LA MODIFICACION N°2 |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL COSTOS OBRA AIU DEL 34.5% INCLUIDO** | **$18.721.503.280,53** | **$22,642,747,973.65** |
| **SUB-TOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - APU NO PREVISTOS** | $1.768.630.954,91 | **$2.797.071.746.35** |
| **TOTALES** | **$20.490.134.235,44** | **$25.439.819.720,00** |

Como conclusión:

a. Tras los movimientos de recursos necesarios para la continuación del proyecto, según las variaciones o inclusiones expresas, se hace necesaria la asignación de recursos para el proyecto al corte de la presente acta bajo las siguientes condiciones económicas:

*Tabla 1.4*

| | |
|---|---|
| **Condiciones Vigente - Contractual:** | **$20.490.134.235,44** |
| **Presupuesto Final – Actualizadas Presente acta Modificatorio No. 2** | **$25.439.819.720,00** |
| **DIFERENCIA:** | **$4.949.685.484,56** |

Cuenta de lo anterior, presupuestalmente el contrato se encuentra balanceado ameritando por cuenta de las modificaciones validadas desde el presente documento, adición presupuestal alguna a la fecha. (Recursos requeridos en adición presupuestal por las modificaciones validadas desde la presente Acta Modificatoria No. 2 del contrato 202502333 **$4.949.685.484,56 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/L)**, suma que porcentualmente equivale al 24.16 % del presupuesto contractual.

Para mayor claridad sobre los valores resumen citados en la Presente Acta, dirigirse al Acta Financiera Modificatoria No. 2 de Mayores y Menores Cantidades de Obras e Ítems No Previstos.

Para constancia, se firma a los 9 días del mes de Junio de 2026 por los intervinientes;

**JHON DAGOBERTO CARVAJAL SANCHEZ**
Representante legal Contratista
Consorcio Vial ATL.

**LUIGGI PUGLIESE MERCADO**
Director de Interventoría.
Consocio Ecoatlantico

**MARIO SEGURA RODRIGUEZ**
Subsecretario de vías – Supervisor
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS DEL ATLÁNTICO

Revisado: Apoyo a la supervisión