219-1-107

Barranquilla, 9 de junio de 2026

Señores
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
Atn: Ing. Mario Segura Rodríguez
Supervisor del Proyecto
Secretaría de Infraestructura
msegura@atlantico.gov.co
Calle 40 #45 46
Barranquilla, Atlántico

REFERENCIA: *Contrato de obra N° 202502333. Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación o reconstrucción de la red vial del departamento del Atlántico.*

ASUNTO: Comunicación del contratista N° CNS-ATL-023-2026 (09/06/2026). Nuestra comunicación N° 219-1-096 (23/04/2026). Alcance solicitud de suscripción del Balance de proyección de mayores y menores cantidades de obra N°2 del contrato obra.

Cordial saludo,

Mediante la presente comunicación, el Consorcio Eco Atlántico, en su calidad de Interventoría del Contrato de Obra N.° 202502333, emite un comunicado de alcance al oficio 219-1-096 del 23 de abril de 2026, con el propósito de formular precisiones de orden técnico, financiero y jurídico que complementan y fortalecen el concepto técnico emitido en relación con la solicitud de suscripción del Balance de proyección de mayores y menores cantidades de obra N°2 del contrato obra. Las aclaraciones que se exponen a continuación obedecen a una revisión integral del documento y de sus soportes, y tienen como finalidad garantizar la consistencia, claridad y rigor de la comunicación institucional.

En primer lugar, se precisa que los ajustes propuestos en el Balance de proyección de mayores y menores cantidades de obra N°2, si bien incorporan una adición presupuestal de $4.949.685.484,56, mantienen intacto el objeto contractual inicialmente pactado.

CONCEPTO	**VALOR ANTES DE BALANCE N° 2**	**VALOR DESPUÉS DE BALANCE N° 2**
Subtotal Costos Obra (AIU 34.5% incluido)	$18.721.503.280,53	$22.642.747.973,65
Subtotal Actividades Complementarias - APU No Previstos	$1.768.630.954,91	$2.797.071.746,35
TOTAL	**$20.490.134.235,44**	**$25.439.819.720,00**
DIFERENCIA (Adición Presupuestal)		**$4.949.685.484,56**

Esta aclaración tiene como propósito enfatizar que las actividades incorporadas guardan correspondencia directa con las finalidades y alcances definidos en el contrato original, garantizando la coherencia entre la ejecución técnica y el marco presupuestal del proyecto.

De igual manera, se aclara que los hechos que motivan los ajustes técnicos y presupuestales obedecen a condiciones verificadas en campo durante el desarrollo de los trabajos. Estas situaciones, evidenciadas durante la ejecución contractual, son inherentes a la dinámica del proyecto y resultan estrictamente necesarias para garantizar la estabilidad estructural, la funcionalidad vial y el cumplimiento de los estándares técnicos exigibles, descartando cualquier interpretación asociada a fallas de planeación o desequilibrios económicos no justificados.

Adicionalmente, se precisa que la posición de la Interventoría frente al Balance de proyección de mayores y menores cantidades de obra N°2 se materializa a través de un concepto técnico favorable. Esta valoración, propia de las funciones de seguimiento y control a la ejecución, constituye un insumo fundamental para el proceso de decisión, reconociendo que la aprobación definitiva y la autorización jurídica de las modificaciones contractuales son competencias exclusivas de la Entidad Contratante.

En concordancia con lo anterior, se hace necesario precisar que la aprobación definitiva del Balance de proyección de mayores y menores cantidades de obra N°2 corresponde exclusivamente a la Entidad Contratante, en este caso la Gobernación del Atlántico, previo el análisis jurídico, financiero y presupuestal que considere pertinente, de conformidad con la normativa contractual vigente y los principios que rigen la contratación estatal. El concepto técnico favorable de la Interventoría constituye un insumo dentro del proceso de decisión, más no vincula ni sustituye la potestad de la Entidad en dicha materia.

Así mismo, se aclara la referencia contenida en los documentos soporte respecto al porcentaje de la adición en relación con el presupuesto contractual expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV). La Interventoría ha revisado y precisado que, dado que la solicitud de adición y prórroga se tramita durante la vigencia 2026, el cálculo del porcentaje de adición y la base de los salarios mínimos se sustentan técnica y financieramente conforme a la vigencia correspondiente, en ese sentido, la adición propuesta corresponde a 2.826,93 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes 2026, y por lo tanto no excede lo permitido en la norma en cuanto adiciones. Esta aclaración garantiza la consistencia, claridad y exactitud del análisis presentado, proveyendo todos los detalles necesarios para la debida suscripción del acta sin que sea requerida verificación adicional por parte de la Entidad Contratante sobre este particular.

Finalmente, se hace necesario aclarar que los comunicados soporte anexos al oficio 219-1-096 presentan referencias a la fecha de terminación del contrato que, a la luz de los eventos contractuales posteriores, requieren ser contextualizadas. Al momento de la emisión del oficio 219-1-096 del 23 de abril de 2026, no se tenía conocimiento de la suspensión del contrato; en esa ocasión, la fecha de terminación vigente era el 30 de abril de 2026 y la prórroga propuesta extendería dicho plazo hasta el 30 de junio de 2026. Sin embargo, en virtud de la Suspensión N.° 3 y su prórroga de suspensión, el contrato retoma su ejecución el 9 de junio de 2026, contando con un plazo vigente de siete (7) días, que se extiende hasta el 15 de junio de 2026. Consecuentemente, la prórroga de dos (2) meses propuesta correrá del 16 de junio de 2026 al 15 de agosto de 2026, correspondiendo a los sesenta y un (61) días planteados en la solicitud de Modificatoria N.° 2. Esta aclaración es determinante para la correcta comprensión del cronograma contractual actualizado y para la debida suscripción del instrumento modificatorio.

219-1-107

Las aclaraciones expuestas en el presente comunicado de alcance forman parte integral del concepto técnico de la Interventoría y deberán ser consideradas en conjunto con el oficio 219-1-096 del 23 de abril de 2026, para efectos del trámite y suscripción del Balance de proyección de mayores y menores cantidades de obra N°2, para posteriormente suscribir Acta Modificatoria N.° 2, este último una vez legalizado el Otrosí de adición del Contrato de Obra N.° 202502333. La Interventoría reitera su compromiso con la transparencia, el rigor técnico y la correcta ejecución del contrato, y queda atenta a cualquier requerimiento adicional por parte de la Supervisión.

Atentamente,

LUIGGI PUGLIESE MERCADO
Representante legal
CONSORCIO ECO ATLÁNTICO

C.C: Fernando Peláez Campo.– Apoyo a la Supervisión del proyecto, Secretaría de Infraestructura, Gobernación del Atlántico - fpelaez@atlantico.gov.co
Archivo/correspondencia

Anexos: Treinta y seis (36) folios
Preparó: CMA

CONSORCIO VIAL
ATL
NIT: 901975048-5

Barranquilla, 9 de Junio de 2026 CNS-ATL-023-2026

Ingeniero
LUIGGI PUGLIESE MERCADO
Representante legal
CONSORCIO
ECOATLANTICO

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 202502333 – Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación o reconstrucción de la red vial del departamento del Atlántico.

ASUNTO: Solicitud de formalización y suscripción de Acta Modificatoria No. 2 para el Contrato de Obra No. 202502333.

Estimados señores:

En mi calidad de representante legal del consorcio contratista y con fundamento en las necesidades técnicas y operativas surgidas durante la ejecución del proyecto, presento formalmente la solicitud de suscripción del Acta Modificatoria No. 2. Esta modificación es indispensable para incluir los ajustes requeridos que garanticen el cumplimiento del objeto contractual bajo los siguientes términos

1. **JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES**

Durante la etapa de ejecución, se han identificado variables que obligan a realizar un ajuste en el balance de cantidades de obra inicialmente proyectado:

- **Deterioro Progresivo del Pavimento:** Se detectaron áreas de afectación superiores a las estimadas, producto del envejecimiento natural de la estructura y la exposición a precipitaciones climáticas recurrentes.
- **Cargas de Tráfico e Imprevisibilidad:** El aumento constante del flujo vehicular y las cargas de tráfico han generado un desgaste acelerado, resultando en daños más severos de lo previsto durante la etapa de formulación del proyecto.
- **Puntos Críticos:** Se localizaron sectores específicos en la malla vial que presentan una alta complejidad técnica, los cuales requieren intervenciones y estudios especializados para garantizar una solución definitiva y duradera.
- **Criterios de Priorización:** Las intervenciones se han ejecutado siguiendo las directrices de la supervisión del contrato, priorizando tramos que representan un mayor impacto social y económico para el departamento

2. INTERVENCIÓN TRAMO TUBARÁ - CUATRO BOCAS

Con base en los estudios y levantamientos topográficos realizados, se determinó la necesidad de intervenir el tramo entre las **abscisas KM 34+300 y KM 36+100**:

3. **Continuidad de la Obra:** Aunque la intervención inicio con rubros del contrato original, los resultados técnicos indican que es imperativo garantizar la continuidad de los 1.8 km de vía que conectan Tubara con Cuatro Bocas, productos del diseño elaborado para tal fi y el cual fue protocolizado con la Modificativa No 1, con la presente adición se lograría aumentar su intervención en aproximadamente 450 ML, para llegar a los 1.1 Km en total, con base en los recursos que cuenta disponibles la Gobernación del Atlántico para darle continuidad con este tramo
4. **Necesidad de Recursos:** La continuidad técnica de este sector estratégico demanda mayores cantidades de obra que deben ser formalizadas en el presente ajuste contractual.

5. ESTUDIOS Y DISEÑOS

Se hace necesario adicionar este rubro, con el objeto de llevar a cabo los estudios y diseños de tramos tales como la variante de Sabanalarga, Santo tomas el uvito, punto crítico de la vía Tubara cuatro bocas (estabilización de la banca), inventario de puntos críticos de la via piojo- usuacuri (diagnostico de posibles causas y tipos de estudios especializados que se requieran para poder desarrollar en un futuro el proceso de estudios definitivos para esa vía en específico) entre otros sitios que se podrán evaluar según las necesidades para futuras contrataciones.

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICION MODIFICATIVA No. 1		CONDICIONES BALANCE No.2			
NUMERO	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DIRECTO	CANT	V. PARCIAL	MAYORES CANTIDADES		CONDICION ACTUALIZADA	
							CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
		MANTENIMIENTO RUTINARIO								
1	P1	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 1 (Muy densa, h>2 m y diam.> 4")	Ha	$ 782,273.00	15.78	$ 12,344,267.94	2.00	$ 1,564,546.00	17.78	$ 13,908,813.94
5	466.2	SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO	M	$ 19,476.00	273,280.62	$ 5,322,413,355.12	17365.73	$ 338,214,957.48	290,646.35	$ 5,660,628,312.60
6	P4	LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES, HOMBRILLO DEL BORDE DE LA VÍA Y DISIPADORES	M	$ 3,299.00	167,465.30	$ 552,468,024.70	13921.00	$ 45,925,379.00	181,386.30	$ 598,393,403.70
								$ 385,704,882.48	-	$ 6,410,113,784.24
		MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN								
9	201.8	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	$ 28,220.00	23,262.20	$ 656,459,284.00	3279.71	$ 92,553,416.20	26,541.91	$ 749,012,700.20
10	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	$ 44,847.00	22,472.04	$ 1,007,803,577.88	6765.97	$ 303,433,456.59	29,238.01	$ 1,311,237,034.47
11	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	m3	$ 171,183.00	3,309.49	$ 566,528,426.67	141.50	$ 24,222,394.50	3,450.99	$ 590,750,821.17
14	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40	m2	$ 7,015.00	42,540.04	$ 298,418,380.60	9127.21	$ 64,027,378.15	51,667.25	$ 362,445,758.75
15	450.2	MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-19 (Compra de Mezcla)	m3	$ 1,708,019.00	1,719.21	$ 2,936,443,344.99	109.66	$ 187,301,363.54	1,828.87	$ 3,123,744,708.53
								$ 671,538,008.98	-	$ 7,292,006,103.54
		OBRAS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES								
17	231.1.2	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (Analizado para geotextil no tejido)	m2	$ 12,643.00	5,926.62	$ 74,930,256.66	3619.06	$ 45,755,775.58	9,545.68	$ 120,686,032.24
19	671.3	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	$ 1,045,948.00	155.96	$ 163,126,050.08	27.17	$ 28,418,407.16	183.13	$ 191,544,457.24
25	220.1	TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	$ 82,863.00	5,187.65	$ 429,964,241.95	2950.44	$ 244,492,309.72	8,138.09	$ 674,346,551.67
								$ 318,656,492.46	-	$ 986,577,041.15
		TRANSPORTE DE MATERIALES								
32	900.2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	$ 1,627.00	347,175.61	$ 564,954,717.47	99315.20	$ 161,585,830.40	446,490.81	$ 726,440,547.87
34	P7	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE ZONAS DE CANTERAS, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	$ 1,845.00	2,324,159.89	$ 4,288,074,987.05	1153704.91	$ 2,128,585,558.95	3,477,864.80	$ 6,416,660,556.00
								$ 2,290,171,389.35	-	$ 7,304,058,481.87
		ITEM NO PREVISTOS								
38	NP 03	SUBBASE GRANULAR CLASE B	M3	$ 123,075.00	1,777.99	$ 218,826,119.25	1439.15	$ 177,123,386.25	3,217.14	$ 395,949,505.50
39	NP 04	BASE GRANULAR CLASE B	M3	$ 179,046.00	1,185.32	$ 212,226,804.72	980.12	$ 175,486,565.52	2,165.44	$ 387,713,370.24
40	NP 05	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 TIPO 3	M3	$ 2,140,176.00	561.47	$ 1,201,644,618.72	317.17	$ 678,799,621.92	878.64	$ 1,880,444,240.64
								$ 1,031,409,573.69		$ 2,797,071,746.35
		REVISION, ANALISIS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y AJUSTE PRESUPUESTAL (Incluido IVA)				$ 349,992,562.85		$ 300,000,000.00		$ 649,992,562.85

MENORES CANTIDADES DE OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICION MODIFICATIVA No. 1		CONDICIONES BALANCE No.2			
NUMERO	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DIRECTO	CANT	V. PARCIAL	MENORES CANTIDADES		CONDICION ACTUALIZADA	
							CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
		MANTENIMIENTO RUTINARIO								
		MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN								
12	320.6.1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo de gradación SGB-50, Clase C)	m3	$ 75,469.00	7,274.36	$ 548,988,674.84	- 271.77	-$ 20,510,210.13	7,002.59	$ 528,478,464.71
13	330.6.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo NT1, de gradación BG-27, clase C)	m3	$ 104,351.00	6,235.23	$ 650,652,485.73	- 233.02	-$ 24,315,870.02	6,002.21	$ 626,336,615.71
		OBRAS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES								
41	NP 06	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-45 MPA E: 0,22 M (INCLUYE DOVELAS DE 1" A 0,30 M, L: 0,35M Y PASADORES DE 1/2" L: 0,65 M, CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE DILATACION Y APLICACIÓN DE ANTISOL) acelarado a 3 días	M3	$ 1,696,447.00	52.66	$ 89,334,899.02	- 1.75	-$ 2,968,782.25	50.91	$ 86,366,116.77

Bajo estas consideraciones, solicitamos proceder con la protocolización del Acta Modificatoria No. 2, permitiendo así los movimientos presupuestales necesarios para concluir satisfactoriamente las actividades mencionadas.

Estaremos atento a resolver cualquier inquietud o aclaración pertinente.

Atentamente;

JHON DAGOBERTO CARVAJAL SANCHEZ
REP. LEGAL CONSORCIO VIAL ATL

C.C. - Ing. Azael Antonio Charris Salas, secretario de Infraestructura, Gobernación del Atlántico. Ing. Mario Segura - Rodriguez, Subsecretario de vías, Gobernación del Atlántico.
- Ing. Fernando Peláez Campo, Apoyo a la supervisión del contrato, Gobernación de/ Atlántico

219-1-096

Barranquilla, 23 de abril de 2026

Señores

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
Atn: Ing. Mario Segura Rodríguez
Supervisor del Proyecto
Secretaría de Infraestructura
msegura@atlantico.gov.co
Calle 40 #45 46
Barranquilla, Atlántico

REFERENCIA: *Contrato de obra N° 202502333. Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación o reconstrucción de la red vial del departamento del Atlántico.*

ASUNTO: Comunicación del Contratista de obra N° CNS-ATL-015-2026 (22/04/2026). Concepto técnico sobre solicitud de Acta Modificatoria N° 2 del Contrato de Obra N.° 202502333.

Cordial saludo,

Mediante comunicación N° CNS-ATL-015-2026 del 22 de abril de 2026, el Consorcio Vial ATL, en su calidad de contratista de obra solicitó formalmente la suscripción del Acta Modificatoria N° 2, con el fin de incorporar ajustes técnicos y presupuestales derivados de la ejecución real del proyecto.

En atención a dicha solicitud, el Consorcio Eco Atlántico procedió al análisis detallado de los documentos soportes presentados, entre ellos el Informe de Justificaciones Técnicas para la Modificatoria N° 2, así como la solicitud formal de modificación contractual.

Dicho análisis verificó que las justificaciones expuestas responden a situaciones reales e imprevistas durante la ejecución del contrato, tales como:

- **Mayores Cantidades de Obra**

Derivadas del deterioro progresivo del pavimento, agravado por factores climáticos (intensas precipitaciones) y el incremento del tráfico vehicular, lo que ha generado necesidades superiores a las estimadas en el diseño inicial en actividades como:

CATEGORÍA	VALOR PARCIAL MAYORES CANTIDADES
Mantenimiento Rutinario	$385.704.882,48
Mejoramiento y/o Rehabilitación o Reconstrucción	$611.715.346,62

219-1-096

CATEGORÍA	VALOR PARCIAL MAYORES CANTIDADES
Obras de Protección y Estabilización de Taludes	$320.971.151,20
Transporte de Materiales	$2.343.535.399,75
Ítems No Previstos	$1.060.752.302,76
SUBTOTAL MAYORES CANTIDADES	**$4.722.679.082,81**

- **Menores Cantidades de Obra**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR MENORES CANTIDADES
320.6.1	Sub-base granular para bacheo Clase C	-$20.510.210,13
330.6.2	Base granular para bacheo Clase C	-$24.315.870,02
420.1	Riego de imprimación con emulsión asfaltica CRL-40	-$25.167.785,65
NP 06	Pavimento en concreto rígido MR-45 MPA e: 0,22 m (incluye dovelas de 1" A 0,30 m, L: 0,35m y pasadores de 1/2" l: 0,85 m, corte y sello de juntas de dilatación y aplicación de antisol) acelerado a 3 días	-$2.968.782,25
TOTAL MENORES CANTIDADES		**-$72.962.648,05**

- **Tramo Tubará – Cuatro Bocas (1.8 km)**

El resultado y recomendaciones del estudio técnico, geotécnico y topográfico realizado posterior a la firma del contrato evidenciaron la necesidad del suministro y colocación de material de terraplén, de subbase Tipo B y base Tipo B para garantizar la estabilidad estructural del tramo comprendido entre las abscisas KM 34+300 y KM 36+100.

- **Estudios y Diseños**

La Interventoría considera técnicamente procedente la adición de este rubro, teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar estudios en sectores estratégicos del proyecto, tales como:

- Variante de Sabanalarga
- Tramo Santo Tomás – El Uvito

219-1-096

- Punto crítico en la vía Tubará – Cuatro Bocas (estabilización de la banca)
- Inventario de puntos críticos en la vía Piojó – Usiacurí (diagnóstico de afectaciones y definición de estudios especializados para futuras intervenciones)

El valor adicional para los Estudios y Diseños (Incluido IVA) es de $300.000.000

De conformidad con lo establecido en la Acta Legal Modificatoria de Obra N° 2, el balance presupuestal del contrato queda estructurado de la siguiente manera:

CONCEPTO	**VALOR ANTES DE MODIFICATORIA N° 2**	**VALOR DESPUÉS DE MODIFICATORIA N° 2**
Subtotal Costos Obra (AIU 34.5% incluido)	$18.721.503.280,53	$ 22.613.436.194,78
Subtotal Actividades Complementarias - APU No Previstos	$1.768.630.954,91	$2.826.414.475,42
TOTAL	**$20.490.134.235,44**	**$ 25.439.850.670,20**
DIFERENCIA (Adición Presupuestal)		**$ 4.949.716.434,76**

La suma anterior equivale al 36.96% del presupuesto contractual en SMLMV Vigencia 2025.

La Interventoría constató que todos los ajustes propuestos son técnicamente sustentables, responden a criterios de funcionalidad, durabilidad y seguridad vial, y se enmarcan dentro del valor total del contrato, sin modificar el presupuesto asignado.

De acuerdo a lo anterior se adjuntan los siguientes documentos:

1. Informe de Justificación Técnica de la Modificativa N° 2.
2. Acta legal modificatoria de obra N°2.
3. Acta financiera modificatoria N°2
4. Oficio de interventoría N° 219-1-095 Concepto sobre solicitud de Adición N°1 y prórroga N°2 al contrato de obra
5. Oficio del contratista de obra N° CNS-ATL-015-2026 Solicitud de formalización y suscripción de Acta Modificatoria N° 2

En virtud de lo anterior, y en concordancia con lo establecido en el pliego de condiciones, la normativa aplicable y los principios de eficiencia y adaptación a las condiciones reales del terreno, la Interventoría emite concepto de AVAL respecto a la solicitud de Acta Modificatoria N° 2 del contrato de obra N° 202502333.

219-1-096

La Interventoría reitera su compromiso con la correcta ejecución del contrato y queda atenta a cualquier requerimiento adicional por parte de la Supervisión.

Atentamente,

LUIGGI PUGLIESE MERCADO
Representante legal
CONSORCIO ECO ATLÁNTICO

C.C: Fernando Peláez Campo. – Apoyo a la Supervisión del proyecto, Secretaría de Infraestructura, Gobernación del Atlántico - fpelaez@atlantico.gov.co
John Carvajal Sánchez – Representante Legal, Contratista de obra - consorciovialatlantico@gmail.com
Archivo/correspondencia

Anexos: Dieciocho (18) folios
Revisó: HGC
Preparó: CMA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

BALANCE DE PROYECCION

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRAS No. 2

CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL ATL
CONSORCIO VIAL ATL
NIT: 901975048-5

CONSORCIO ECOATLANTICO

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL ATL
CONTRATO DE OBRAS No.:	202502333
OBJETO CONTRATO DE OBRAS:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
INTERVENTORIA:	CONSORCIO ECOATLANTICO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	
OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO	$	20.490.134.235,44
PLAZO DE EJECUCION		Hasta el 31 de Diciembre 2025
FECHA DE INICIO:		23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO ADICIONAL:		Dos meses
PLAZO ACTUALIZADO:		Cinco Meses y Ocho dias
VALOR ADICIONAL:	$	4.949.685.484,56
VALOR ACTUALIZADO:	$	25.439.819.720,00
FECHA DE TERMINACIO		15 de junio de 2026

Mediante la presente Acta, Representante Legal del Contratista, Representante legal (s) de Interventoría y MARIO SEGURA RODRÍGUEZ Subsecretaria de vias y supervisor de los contratos 202502333 y 202502768 de la gobernacion del Atlantico, dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el día **Nueve (9) dias del mes de Junio del año 2026**, en las condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES								**CONDICION MODIFICATIVA No. 1**		**CONDICIONES BALANCE No.2**							
										MAYORES CANTIDADES		**MENORES CANTIDADES**		**CANTIDADES PROYECTADAS**			
NUMERO	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACION GENERAL**	**ESPECIFICACION PARTICULAR**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO DIRECTO**	**VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS**	**CANT**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**	
				MANTENIMIENTO RUTINARIO													
1	P1		EP1	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 1 (Muy densa, h>2 m y diam.> 4")	Ha	6,51	$ 782.273,00	$ 5.092.597,23	15,78	$ 12.344.267,94	2,00	$ 1.564.546,00			17,78	$ 13.908.813,94
2	P2		EP2	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 2 (densidad intermedia, 1> h <2 m, 2" > diam. < 4")	Ha	3,11	$ 526.706,00	$ 1.637.291,94	19,25	$ 10.139.090,50					19,25	$ 10.139.090,50
3	P3		EP3	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 3 (densidad baja, h<1 m, diam.< 2")	Ha	1,88	$ 352.151,00	$ 662.205,87	15,80	$ 5.563.985,80					15,80	$ 5.563.985,80
4	P9		EP9	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	Ha	15,94	$ 3.579.590,00	$ 57.070.978,39	29,43	$ 105.347.333,70					29,43	$ 105.347.333,70
5	466.2	466-2022		SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO	M	263.526,86	$ 19.476,00	$ 5.132.449.220,79	273.280,62	$ 5.322.413.355,12	17365,73	$ 338.214.957,48			290.646,35	$ 5.660.628.312,60
6	P4		EP4	LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES, HOMBRILLO DEL BORDE DE LA VÍA Y DISIPADORES	M	78.522,90	$ 3.299,00	$ 259.047.047,10	167.465,30	$ 552.468.024,70	13921,00	$ 45.925.379,00			181.386,30	$ 598.393.403,70
7	P5		EP5	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJES (Alcantarillas, Box-culvert, Cárcamos)	UNIDAD	56,00	$ 620.494,00	$ 34.747.664,00	26,00	$ 16.132.844,00					26,00	$ 16.132.844,00
8	211.1	211-2022		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	250,50	$ 30.909,00	$ 7.742.704,50							-	$ -
								$ 5.498.449.709,82				**$ 385.704.882,48**			-	**$ 6.410.113.784,24**
				MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN													
9	201.8	201-2022		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	22.415,85	$ 28.220,00	$ 632.575.287,00	23.262,20	$ 656.459.284,00	3279,71	$ 92.553.416,20			26.541,91	$ 749.012.700,20
10	210.1.1	210-2022		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	14.570,30	$ 44.847,00	$ 653.434.356,22	22.472,04	$ 1.007.803.577,88	6765,97	$ 303.433.456,59			29.238,01	$ 1.311.237.034,47
11	221.1	221-2022		PEDRAPLÉN COMPACTO	m3	783,30	$ 171.183,00	$ 134.087.643,90	3.309,49	$ 566.528.426,67	141,50	$ 24.222.394,50			3.450,99	$ 590.750.821,17
12	320.6.1	320-2022		SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo de gradacion SGB-50, Clase C)	m3	7.845,55	$ 75.469,00	$ 592.095.624,28	7.274,36	$ 548.988.674,84			- 271,77	-$ 20.510.210,13	7.002,59	$ 528.478.464,71
13	330.6.2	330-2022		BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo NT1, de gradacion BG 27, clase C)	m3	6.888,34	$ 104.351,00	$ 718.805.167,34	6.235,23	$ 650.652.485,73			- 233,02	-$ 24.315.870,02	6.002,21	$ 626.336.615,71
14	420.1	420-2022		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40	m2	22.415,85	$ 7.015,00	$ 157.247.187,75	42.540,04	$ 298.418.380,60	9127,21	$ 64.027.378,15			51.667,25	$ 362.445.758,75
15	450,2	450-2022		MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-19 (Compra de Mezcla)	m3	2.540,53	$ 1.708.019,00	$ 4.339.273.510,07	1.719,21	$ 2.936.443.344,99	109,66	$ 187.301.363,54			1.828,87	$ 3.123.744.708,53
								$ 7.227.518.776,56				**$ 671.538.008,98**		**-$ 44.826.080,15**	-	**$ 7.292.006.103,54**
				OBRAS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES													
16	610.2	610-2022		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparacion de superficie base del relleno)	m3	18.276,40	$ 73.335,00	$ 1.340.299.794,00							-	$ -
17	231.1.2	321-2022		GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (Analizado para geotextil no tejido)	m2	322,50	$ 12.643,00	$ 4.077.367,50	5.926,62	$ 74.930.256,66	3619,06	$ 45.755.775,58			9.545,68	$ 120.686.032,24
18	681.5	681-2022		GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 5: RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5A1-MM Y PVC (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt))	m3	3.425,60	$ 340.970,00	$ 1.168.026.832,00							-	$ -
19	671.3	671-2022		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	32,70	$ 1.045.948,00	$ 34.202.499,60	155,96	$ 163.126.050,08	27,17	$ 28.418.407,16			183,13	$ 191.544.457,24
20	630.1.6	630-2022		TIPO DE CONCRETO F (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in	m3	43,02	$ 695.713,00	$ 29.929.573,26							-	$ -
21	630.1.4.2	630-2022		TIPO DE CONCRETO D (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla)	m3	172,26	$ 1.116.301,00	$ 192.294.010,26							-	$ -
22	683.6			MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS	m3	1.427,90	$ 118.001,00	$ 168.493.627,90							-	$ -
23	673.1.1	673-2022		GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n)	m2	722,90	$ 9.358,00	$ 6.764.898,20							-	$ -
24	673.2	673-2022		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	386,40	$ 153.577,00	$ 59.342.152,80							-	$ -
25	220.1	220-2022		TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	172,26	$ 82.863,00	$ 14.273.980,38	5.187,65	$ 429.864.241,95	2950,44	$ 244.482.309,72			8.138,09	$ 674.346.551,67
26	640,1	640-2022		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	464,80	$ 10.717,00	$ 4.981.261,60							-	$ -
								$ 3.022.685.997,50				**$ 318.656.492,46**			-	**$ 986.577.041,15**
				TRANSPORTE DE MATERIALES													
32	900.2.2	900-2022		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	1.296.457,68	$ 1.627,00	$ 2.109.336.645,36	347.175,61	$ 564.854.717,47	99315,20	$ 161.585.830,40			446.490,81	$ 726.440.547,87
33	900.3.2	900-2022		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	250,50	$ 1.627,00	$ 407.563,50							-	$ -
34	P7		EP7	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE ZONAS DE CANTERAS, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	1.149.473,26	$ 1.845,00	$ 2.120.778.164,70	2.324.159,89	$ 4.288.074.997,05	1153704,91	$ 2.128.585.558,95			3.477.864,80	$ 6.416.660.556,00
35	P8		EP8	P.G.I.O.	glb	1,00	$ 160.957.378,00	$ 160.957.378,00	1,00	$ 160.957.378,00					1,00	$ 160.957.378,00
								$ 4.391.479.751,56				**$ 2.290.171.389,35**			-	**$ 7.304.058.481,87**

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

BALANCE DE PROYECCION

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRAS No. 2

CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL ATL
CONSORCIO VIAL
ATL
NIT: 901975048-5

CONSORCIO ECOATLANTICO

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL ATL
CONTRATO DE OBRAS No.:	202502333
OBJETO CONTRATO DE OBRAS:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
INTERVENTORIA:	CONSORCIO ECOATLANTICO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	
OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO	$ 20.490.134.235,44
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 31 de Diciembre 2025
FECHA DE INICIO:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO ADICIONAL:	Dos meses
PLAZO ACTUALIZADO:	Cinco Meses y Ocho dias
VALOR ADICIONAL:	$ 4.949.685.484,56
VALOR ACTUALIZADO:	$ 25.439.819.720,00
FECHA DE TERMINACIO	15 de junio de 2026

Mediante la presente Acta, Representante Legal del Contratista, Representante legal (s) de Interventoría y MARIO SEGURA RODRÍGUEZ Subsecretaria de vias y supervisor de los contratos 202502333 y 202502768 de la gobernacion del Atlantico, dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el día **Nueve (9) dias del mes de Junio del año 2026**, en las condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES								CONDICION MODIFICATIVA No. 1		CONDICIONES BALANCE No.2					
NUMERO	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION GENERAL	ESPECIFICACION PARTICULAR	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO DIRECTO	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	CANT	V. PARCIAL	MAYORES CANTIDADES CANT	MAYORES CANTIDADES V. PARCIAL	MENORES CANTIDADES CANT	MENORES CANTIDADES V. PARCIAL	CANTIDADES PROYECTADAS CANT	CANTIDADES PROYECTADAS V. PARCIAL
				ITEM NO PREVISTOS												
36	NP 01	0	EP9	MATERIAL GRANULAR TRATADO CON CEMENTO (MGTC) CLASE 2, INCLUYE SUM. CEMENTO (Analizado para Material fino o granular clase 2, NT2)	M3		$ 191.648,00	$ -	35,90	$ 6.880.163,20					35,90	$ 6.880.163,20
37	NP 02	0	EP10	SUMINSITRO E INSTALACION DE SACOS TIPO BIGBAG	M3		$ 245.175,00	$ -	162,00	$ 39.718.350,00					162,00	$ 39.718.350,00
38	NP 03	320-1		SUBBASE GRANULAR CLASE B	M3		$ 123.075,00	$ -	1.777,99	$ 218.826.119,25	1439,15	$ 177.123.386,25			3.217,14	$ 395.949.505,50
39	NP 04	330-2		BASE GRANULAR CLASE B	M3		$ 179.046,00	$ -	1.185,32	$ 212.226.804,72	980,12	$ 175.486.565,52			2.165,44	$ 387.713.370,24
40	NP 05	450-2022		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 TIPO 3	M3		$ 2.140.176,00		561,47	$ 1.201.644.618,72	317,17	$ 678.799.621,92			878,64	$ 1.880.444.240,64
41	NP 06			PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-45 MPA E: 0,22 M (INCLUYE DOVELAS DE 1" A 0,30 M, L: 0,35M Y PASADORES DE 1/2" L: 0,85 M, CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE DILATACION Y APLICACIÓN DE ANTISOL) acelarado a 3 dias	M3		$ 1.696.447,00		52,66	$ 89.334.899,02			- 1,75	-$ 2.968.782,25	50,91	$ 86.366.116,77
												$ 1.031.409.573,69		-$ 2.968.782,25		$ 2.797.071.746,35
							VALOR TOTAL	$ 20.140.134.235,44		$ 20.140.141.672,59		$ 4.697.480.346,96		-$ 47.794.862,40		$ 24.789.827.157,15
							REVISION, ANALISIS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y AJUSTE PRESUPUESTAL (Incluido IVA)	$ 350.000.000,00		$ 349.992.562,85		$ 300.000.000,00			$ 649.992.562,85
							COSTO TOTAL	$ 20.490.134.235,44		$ 20.490.134.235,44		$ 4.997.480.346,96		-$ 47.794.862,40		$ 25.439.819.720,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCIÓN**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	**29,00%**
	IMPREVISTOS	**I=**	**0,50%**
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**UTILIDAD**	**U=**	**5,00%**
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	**34,50%**

DIFERENCIA CONDICIONES VIGENTES VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS TOTALES	**4.949.685.484,56**
	24,16%

POR OCACIÓN DEL PRESENTE BALANCE DE PROYECCIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, EI CONTRATO AMERITA FORMALIZACIÓN DE ADICION DE RECURSOS:

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EL PRESENTE BALANCE DE PROYECCIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA **No. 2** POR QUIENES INTERVIENEN A LOS **9** DIAS DEL MES **JUNIO** DEL AÑO **2026**

CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: JHON DAGOBERTO CARVAJAL SANCHEZ
REP. LEGAL CONTRATISTA

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: LUIGGI PUGLIESE MERCADO
REP. LEGAL(S) INTERVENTORÍA

Firma:

Nombre: MARIO SEGURA RODRIGUEZ
GOB. ATLANTICO - SUPERVISION

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

RESUMEN TRAMO - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONSORCIO VIAL ATL

CONDICIONES CONTRACTUALES							TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO 1.8		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		CANTIDADES TOTALES	
NUMERO	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO DIRECTO	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	VIA AL MAR - YE AZUCENA		JUAN DE ACOSTA -SIBARCO-BARANOA		VAIVEN - TUBARÁ		CAUJARAL - SABANILLA		PIOJÓ - AGUAS VIVAS		AGUAS VIVAS - USIACURÍ		CUATRO BOCAS - TUBARÁ		CUATRO BOCAS - TUBARÁ		USIACURÍ BARANOA		VAIVEN - JUAN DE ACOSTA		YE AZUCENA - PIOJO		CUATRO BOCAS - JUAN MINA		SANTA CRUZ		SAN JOSE -IBACHARO		LOMITA ARENA-SAN JOSE		
							CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
		MANTENIMIENTO RUTINARIO																																
1	P1	24/04/2025	Ha	15,78	$ 782.273,00	$ 12.344.267,94	1,07	$ 837.032,11	1,76	$ 1.376.800,48	1,49	$ 1.164.804,50	2,75	$ 2.151.250,75	1,29	$ 1.007.958,76	3,70	$ 2.890.498,74	1,47	$ 1.150.723,58	-	$ -	2,61	$ 2.037.821,17	0,27	$ 211.213,71	1,15	$ 895.702,59	0,24	$ 185.007,56	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**17,78**	**13.908.813,94**
2	P2	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 2 (densidad intermedia, 1> h <2 m, 2" > diam. < 4")	Ha	19,25	$ 526.706,00	$ 10.139.090,50	0,76	$ 399.032,47	3,03	$ 1.597.762,65	2,02	$ 1.065.526,24	0,50	$ 263.353,00	1,19	$ 624.683,85	5,32	$ 2.800.759,16	0,73	$ 383.621,05	-	$ -	2,67	$ 1.403.671,49	-	$ -	1,68	$ 884.866,08	1,36	$ 715.814,52	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**19,25**	**10.139.090,50**
3	P3	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 3 (densidad baja, h<1 m, diam.< 2")	Ha	15,80	$ 352.151,00	$ 5.563.985,80	0,91	$ 321.232,14	3,13	$ 1.101.176,18	2,15	$ 756.420,35	0,25	$ 88.037,75	0,13	$ 46.483,93	1,78	$ 627.709,16	3,18	$ 1.118.991,50	-	$ -	1,82	$ 639.154,07	0,31	$ 110.399,34	1,08	$ 380.323,08	1,06	$ 374.058,31	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**15,80**	**5.563.985,80**
4	466.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	Ha	29,43	$ 3.579.590,00	$ 105.347.333,70	0,66	$ 2.376.847,76	6,55	$ 23.458.843,07	6,42	$ 22.988.126,98	3,12	$ 11.164.741,21	0,25	$ 906.352,19	2,71	$ 9.682.790,95	2,78	$ 9.947.931,18	-	$ -	0,57	$ 2.040.366,30	-	$ -	2,87	$ 10.255.525,35	3,50	$ 12.525.808,72	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**29,43**	**105.347.333,70**
5	P4	SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO	M	273280,62	$ 19.476,00	$ 5.322.413.355,12	15.169,60	$ 295.443.129,60	58.216,00	$ 1.133.814.816,00	38.702,60	$ 753.771.837,60	23.316,00	$ 454.102.416,00	23.917,00	$ 465.807.492,00	55.750,35	$ 1.085.793.816,60	5.786,00	$ 112.688.136,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	45.829,00	$ 892.565.604,00	-	$ -	10.595,20	$ 206.352.115,20	7.100,00	$ 138.279.600,00	6.264,60	$ 122.009.349,60	**290.646,35**	**5.660.628.312,60**
6	P5	LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES, HOMBRILLO DEL BORDE DE LA VÍA Y DISIPADORES	M	167465,30	$ 3.299,00	$ 552.468.024,70	14.224,00	$ 46.924.976,00	36.868,00	$ 121.627.532,00	23.296,00	$ 76.853.504,00	9.687,00	$ 31.957.413,00	9.589,00	$ 31.634.111,00	26.766,00	$ 88.301.034,00	20.218,20	$ 66.699.841,80	-	$ -	13.906,00	$ 45.875.894,00	1.700,00	$ 5.608.300,00	13.420,00	$ 44.272.580,00	11.712,10	$ 38.638.217,90	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**181.386,30**	**598.393.403,70**
7	211.1	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJES (Alcantarillas, Box-culvert, Cárcamos)	UNIDAD	26,00	$ 620.494,00	$ 16.132.844,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 6.204.940,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	16,00	$ 9.927.904,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**26,00**	**16.132.844,00**
8		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	0,00	$ 30.909,00	$ -	-		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**-**	**-**
						$ 6.024.408.901,76		**$ 346.302.250,08**		**$ 1.282.976.930,38**		**$ 856.600.219,67**		**$ 505.932.151,71**		**$ 500.027.081,73**		**$ 1.190.096.608,61**		**$ 191.989.245,11**				**$ 51.996.907,03**		**$ 5.929.913,05**		**$ 949.254.601,10**		**$ 62.366.811,01**		**$ 206.352.115,20**		**$ 138.279.600,00**		**$ 122.009.349,60**		**6.410.113.784,24**
		MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN																																
8	201.8	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	23262,20	$ 28.220,00	$ 656.459.284,00	-	$ -	3.979,18	$ 112.292.374,94	-	$ -	1.189,24	$ 33.560.352,80	-	$ -	-	-	2.985,18	$ 84.241.779,60	8.605,48	$ 242.846.532,72	9.782,84	$ 276.071.660,14	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**26.541,91**	**749.012.700,20**
9	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	22472,04	$ 44.847,00	$ 1.007.803.577,88	-	$ -	2.863,51	$ 128.419.832,97	-	$ -	782,29	$ 35.083.328,24	-	$ -	-	-	3.084,38	$ 138.325.122,59	15.614,82	$ 700.277.899,81	6.893,01	$ 309.130.850,86	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**29.238,01**	**1.311.237.034,47**
10	221.1	PEDRAPLEN COMPACTO	m3	3309,49	$ 171.183,00	$ 566.528.426,67	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	-	645,79	$ 110.548.269,57	2.805,20	$ 480.202.551,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**3.450,99**	**590.750.821,17**
11	320.6.1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo de gradacion SGB-50, Clase C)	m3	7274,36	$ 75.469,00	$ 548.988.674,84	-	$ -	1.543,33	$ 116.473.571,77	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	-	1.739,41	$ 131.271.193,68	-	$ -	3.719,85	$ 280.733.699,26	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**7.002,59**	**528.478.464,71**
12	330.6.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo NT1, de gradacion BG 27, clase C)	m3	6235,23	$ 104.351,00	$ 650.652.485,73	-	$ -	1.322,87	$ 138.042.807,37	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	-	1.490,92	$ 155.578.888,57	-	$ -	3.188,42	$ 332.714.919,77	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**6.002,21**	**626.336.615,71**
13	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40	m2	42540,04	$ 7.015,00	$ 298.418.380,60	-	$ -	5.506,56	$ 38.628.497,36	-	$ -	2.336,48	$ 16.390.407,20	-	$ -	-	-	4.780,26	$ 33.533.523,90	22.351,35	$ 156.794.734,28	16.692,60	$ 117.098.596,02	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**51.667,25**	**362.445.758,75**
14	450.1346	MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-19 (Compra de Mezcla)	m3	1719,21	$ 1.708.019,00	$ 2.936.443.344,99	-	$ -	397,53	$ 678.988.793,07	-	$ -	119,32	$ 203.800.827,08	-	$ -	-	-	333,67	$ 569.914.699,73	-	$ -	978,35	$ 1.671.040.388,65	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**1.828,87**	**3.123.744.708,53**
						$ 6.665.294.174,71				**$ 1.212.845.877,48**				**$ 288.834.915,32**						**$ 1.223.413.477,64**		**$ 1.580.121.718,41**		**$ 2.986.790.114,70**											-	**7.292.006.103,54**
		OBRAS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES																																
15	610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparacion de superficie base del relleno)	m3	0,00	$ 73.335,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**-**	**-**
16	231.1.2	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (Analizado para geotextil no tejido)	m2	5926,62	$ 12.643,00	$ 74.930.256,66	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9.545,68	$ 120.686.032,24	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**9.545,68**	**120.686.032,24**
17	681.5	GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 5; RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5Al-MM Y PVC (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt))	m3	0,00	$ 340.970,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**-**	**-**
18	671.3	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	155,96	$ 1.045.948,00	$ 163.126.050,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,48	$ 7.823.691,04	175,65	$ 183.720.766,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**183,13**	**191.544.457,24**
19	630.1.7	TIPO DE CONCRETO F (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)	m3	0,00	$ 695.713,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**-**	**-**
20	630.1.6	TIPO DE CONCRETO D (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla)	m3	0,00	$ 1.116.301,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**-**	**-**
21	630.1.4.2	MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS	m3	0,00	$ 118.001,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**-**	**-**
22	630.1.3.2	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n.)	m2	0,00	$ 9.358,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**-**	**-**
23	P6	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0,00	$ 153.577,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**-**	**-**
24	673.1.1	TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	5187,65	$ 82.863,00	$ 429.864.241,95	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7.691,74	$ 637.360.651,62	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	446,35	$ 36.985.900,05	-	$ -	-	$ -	**8.138,09**	**674.346.551,67**
25	673.2	ACERO DE REFUERZO fy = 4200 MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	0,00	$ 10.717,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**-**	**-**
						$ 667.920.548,69		$ -														**$ 941.767.450,06**															-	**986.577.041,15**
		TRANSPORTE DE MATERIALES																																
32	900.2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	347175,61	$ 1.627,00	$ 564.854.717,47	-	$ -	45.659,99	$ 74.288.800,15	-	$ -	12.616,99	$ 20.527.836,55	-	$ -	-	-	47.360,55	$ 77.055.616,42	230.655,17	$ 375.275.957,36	110.198,12	$ 179.292.337,34	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**446.490,81**	**726.440.547,87**
33	900.3.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	0,00	$ 1.627,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**-**	**-**

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

RESUMEN TRAMO - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONSORCIO VIAL ATL

CONDICIONES CONTRACTUALES							TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO 1.8		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		CANTIDADES TOTALES	
NUMERO	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO DIRECTO	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	VIA AL MAR - YE AZUCENA		JUAN DE ACOSTA -SIBARCO-BARANOA		VAIVEN - TUBARÁ		CAUJARAL - SABANILLA		PIOJÓ - AGUAS VIVAS		AGUAS VIVAS - USIACURÍ		CUATRO BOCAS - TUBARÁ		CUATRO BOCAS - TUBARÁ		USIACURÍ BARANOA		VAIVEN - JUAN DE ACOSTA		YE AZUCENA - PIOJO		CUATRO BOCAS - JUAN MINA		SANTA CRUZ		SAN JOSE -IBACHARO		LOMITA ARENA-SAN JOSE			
							CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
34	P7	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE ZONAS DE CANTERAS, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	2324159,89	$ 1.845,00	$ 4.288.074.997,05	-	$ -	241.001,14	$ 444.647.103,30	-	$ -	89.826,09	$ 165.729.136,05	-	$ -	-	$ -	509.060,99	$ 939.217.526,55	2.193.196,03	$ 4.046.446.675,35	444.780,55	$ 820.620.114,75	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**3.477.864,80**	**6.416.660.556,00**
35		P.G.I.O.	glb	1,00	$ 160.957.378,00	$ 160.957.378,00	-	$ -	0,17	$ 27.362.754,26	0,17	$ 27.362.754,26		$ -	-	$ -	0,17	$ 27.362.754,26	0,17	$ 27.362.754,26	0,17	$ 27.362.754,26	0,15	$ 24.143.606,70	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**1,00**	**160.957.378,00**
						$ 5.013.887.092,52				**$ 546.298.657,71**		**$ 27.362.754,26**		**$ 186.256.972,60**						**$ 1.043.635.897,23**		**$ 4.449.085.386,97**		**$ 1.024.056.058,79**												
		ITEM NO PREVISTOS																																		
36	NP 01	MATERIAL GRANULAR TRATADO CON CEMENTO (MGTC) CLASE 2, INCLUYE SUM. CEMENTO (Analizado para Material fino o granular clase 2, NT2)	M3	35,90	$ 191.648,00	$ 6.880.163,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	35,90	$ 6.880.163,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**35,90**	**6.880.163,20**
37	NP 02	SUMINSITRO E INSTALACION DE SACOS TIPO BIGBAG	M3	162,00	$ 245.175,00	$ 39.718.350,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	162,00	$ 39.718.350,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**162,00**	**39.718.350,00**
38	NP 03	SUBBASE GRANULAR CLASE B	M3	1777,99	$ 123.075,00	$ 218.826.119,25	-	$ -	-	$ -	-	$ -	421,23	$ 51.843.214,55	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.795,91	$ 344.106.290,95	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**3.217,14**	**395.949.505,50**
39	NP 04	BASE GRANULAR CLASE B	M3	1185,32	$ 179.046,00	$ 212.226.804,72	-	$ -	-	$ -	-	$ -	240,70	$ 43.097.160,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.924,74	$ 344.616.210,24	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**2.165,44**	**387.713.370,24**
40	NP 05	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 TIPO 3	M3	561,47	$ 2.140.176,00	$ 1.201.644.618,72	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	878,64	$ 1.880.444.240,64	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**878,64**	**1.880.444.240,64**
41	NP 06	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR-45 MPA E: 0,22 M (INCLUYE DOVELAS DE 1" A 0,30 M, L: 0,35M Y PASADORES DE 1/2" L: 0,85 M, CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE DILATACION Y APLICACIÓN DE ANTISOL) acelarado a 3 días	M3	52,66	$ 1.696.447,00	$ 89.334.899,02	-		-		-		-		-		-		50,91	$ 86.366.116,77	-		-		-		-		-		-		-		-		**50,91**	**86.366.116,77**
																																				2.797.071.746,35
		VALOR TOTAL				**$ 20.140.141.672,59**		**$ 346.302.250,0800**		**$ 3.042.121.465,5700**		**$ 883.962.973,9300**		**$ 1.075.964.414,1800**		**$ 500.027.081,7300**		**$ 1.217.459.362,8700**		**$ 2.599.826.940,9900**		**$ 9.540.141.297,2700**		**$ 4.062.843.080,5200**		**$ 5.929.913,0500**		**$ 949.254.601,1000**		**$ 62.366.811,0100**		**$ 243.338.015,2500**		**$ 138.279.600,0000**		**$ 122.009.349,6000**		**$ 24.789.827.157,15**
		REVISION, ANALISIS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y AJUSTE PRESUPUESTAL (Incluido IVA)				**$ 349.992.562,85**		**$ 300.000.000,00**		**$ 349.992.562,85**																												**$ 649.992.562,85**
		COSTO TOTAL				**$ 20.490.134.235,44**		**$ 646.302.250,08**		**$ 3.392.114.028,42**		**$ 883.962.973,93**		**$ 1.075.964.414,18**		**$ 500.027.081,73**		**$ 1.217.459.362,87**		**$ 2.599.826.940,99**		**$ 9.540.141.297,27**		**$ 4.062.843.080,52**		**$ 5.929.913,05**		**$ 949.254.601,10**		**$ 62.366.811,01**		**$ 243.338.015,25**		**$ 138.279.600,00**		**$ 122.009.349,60**		**$ 25.439.819.720,00**

	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	**29,00%**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del mismo peso.	**IMPREVISTOS**	**I=**	**3,00%**
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**UTILIDAD**	**U=**	**5,00%**
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	**37,00%**

Firma: _____
Nombre: JHON DAGOBERTO CARVAJAL SANCHEZ
REP. LEGAL CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: MARIO SEGURA RODRIGUEZ
GOB. ATLANTICO - SUPERVISION

Firma: _____
Nombre: LUIGGI PUGLIESE MERCADO
REP. LEGAL(S) INTERVENTORÍA

GOBERNACION DEL ATLANTICO

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Tramo Piojó - El Cruce (El Vaivén) - Tubará - Juan Mina - Barranquilla (Av. CIRCUNVALAR)

Contratista: CONSORCIO VIAL ATL
Intrventoria CONSORCIO ECO ATLÁNTICO
Fecha: 9/06/2026

No. Contrato **202502333**
No. Contrato **202502768**
Balance No. **2**

BALANCE N°2

NUMERO	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION GENERAL	ESPECIFICACION PARTICULAR	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES MODIFICATIVAS 1 CANTIDAD	CONDICIONES MODIFICATIVAS 1 PRECIO UNITARIO DIRECTO	CONDICIONES MODIFICATIVAS 1 VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	MAYORES Y MENORES CANTIDAD	MAYORES Y MENORES VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	CONDICION ACTUALIZADA CANTIDAD	CONDICION ACTUALIZADA VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS
				MANTENIMIENTO RUTINARIO								
1	P1	0	EP1	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 1 (Muy densa, h>2 m y diam.> 4")	Ha	15,78	$ 782.273,00	$ 12.344.267,94	2,000	$ 1.564.546,00	17,78	$ 13.908.813,94
2	P2	0	EP2	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 2 (densidad intermedia, 1> h <2 m, 2" > diam. < 4")	Ha	19,25	$ 526.706,00	$ 10.139.090,50			19,25	$ 10.139.090,50
3	P3	0	EP3	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 3 (densidad baja, h<1 m, diam.< 2")	Ha	15,80	$ 352.151,00	$ 5.563.985,80			15,80	$ 5.563.985,80
4	P9	0	EP9	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	Ha	29,43	$ 3.579.590,00	$ 105.347.333,70			29,43	$ 105.347.333,70
5	466.2	466-2022		SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO	M	273.280,62	$ 19.476,00	$ 5.322.413.355,12	17.365,730	$ 338.214.957,48	290.646,35	$ 5.660.628.312,60
6	P4	0	EP4	LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES, HOMBRILLO DEL BORDE DE LA VÍA Y DISIPADORES	M	167.465,30	$ 3.299,00	$ 552.468.024,70	13.921,000	$ 45.925.379,00	181.386,30	$ 598.393.403,70
7	P5	0	EP5	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJES (Alcantarillas, Box-culvert, Cárcamos)	UNIDAD	26,00	$ 620.494,00	$ 16.132.844,00			26,00	$ 16.132.844,00
8	211.1	211-2022		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	-	$ 30.909,00				0,00	$ -
												$ 6.410.113.784,24
				MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN								
9	201.8	201-2022		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	23.262,20	$ 28.220,00	$ 656.459.284,00	3.279,710	$ 92.553.416,20	26.541,91	$ 749.012.700,20
10	210.1.1	210-2022		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	22.472,04	$ 44.847,00	$ 1.007.803.577,88	6.765,970	$ 303.433.456,59	29.238,01	$ 1.311.237.034,47
11	221.1	221-2022		PEDRAPLÉN COMPACTO	m3	3.309,49	$ 171.183,00	$ 566.528.426,67	141,500	$ 24.222.394,50	3.450,99	$ 590.750.821,17
12	320.6.1	320-2022		SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo de gradacion SGB-50, Clase C)	m3	7.274,36	$ 75.469,00	$ 548.988.674,84	-271,770	-$ 20.510.210,13	7.002,59	$ 528.478.464,71
13	330.6.2	330-2022		BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo NT1, de gradacion BG 27, clase C)	m3	6.235,23	$ 104.351,00	$ 650.652.485,73	-233,020	-$ 24.315.870,02	6.002,21	$ 626.336.615,71
14	420.1	420-2022		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40	m2	42.540,04	$ 7.015,00	$ 298.418.380,60	9.127,210	$ 64.027.378,15	51.667,25	$ 362.445.758,75
15	450,2	450-2022		MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-19(Compra de Mezcla)	m3	1.719,21	$ 1.708.019,00	$ 2.936.443.344,99	109,660	$ 187.301.363,54	1.828,87	$ 3.123.744.708,53
												$ 7.292.006.103,54
				OBRAS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES								
16	610.2	610-2022		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparacion de superficie base del relleno)	m3	-	$ 73.335,00				0,00	$ -
17	231.1.2	321-2022		GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (Analizado para geotextil no tejido)	m2	5.926,62	$ 12.643,00	$ 74.930.256,66	3.619,060	$ 45.755.775,58	9.545,68	$ 120.686.032,24
18	681.5	681-2022		GAVIÓNES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 5: RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5A1-MM Y PVC (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt))	m3	-	$ 340.970,00				0,00	$ -
19	671.3	671-2022		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	155,96	$ 1.045.948,00	$ 163.126.050,08	27,170	$ 28.418.407,16	183,13	$ 191.544.457,24
20	630.1.6	630-2022		TIPO DE CONCRETO F (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)	m3	-	$ 695.713,00				0,00	$ -
21	630.1.4.2	630-2022		TIPO DE CONCRETO D (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla)	m3	-	$ 1.116.301,00				0,00	$ -
22	683.6	0		MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS	m3	-	$ 118.001,00				0,00	$ -
23	673.1.1	673-2022		GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n)	m2	-	$ 9.358,00				0,00	$ -
24	673.2	673-2022		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	-	$ 153.577,00				0,00	$ -
25	220.1	220-2022		TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	5.187,65	$ 82.863,00	$ 429.864.241,95	2.950,440	$ 244.482.309,72	8.138,09	$ 674.346.551,67
26	640,1	640-2022		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	-	$ 10.717,00				0,00	$ -
												$ 986.577.041,15
				TRANSPORTE DE MATERIALES								
32	900.2.2	900-2022		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	347.175,61	$ 1.627,00	$ 564.854.717,47	99.315,200	$ 161.585.830,40	446.490,81	$ 726.440.547,87
33	900.3.2	900-2022		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	-	$ 1.627,00				0,00	$ -
34	P7	0	EP7	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE ZONAS DE CANTERAS, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	2.324.159,89	$ 1.845,00	$ 4.288.074.997,05	1.153.704,910	$ 2.128.585.558,95	3.477.864,80	$ 6.416.660.556,00
35	P8	0	EP8	P.G.I.O.	glb	1,00	$ 160.957.378,00	$ 160.957.378,00			1,00	$ 160.957.378,00
												$ 7.304.058.481,87

GOBERNACION DEL ATLANTICO

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Tramo Piojó - El Cruce (El Vaivén) - Tubará - Juan Mina - Barranquilla (Av. CIRCUNVALAR)

Contratista: CONSORCIO VIAL ATL
Intrventoria CONSORCIO ECO ATLÁNTICO
Fecha: 9/06/2026

No. Contrato **202502333**
No. Contrato **202502768**
Balance No. **2**

BALANCE N°2

NUMERO	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION GENERAL	ESPECIFICACION PARTICULAR	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES MODIFICATIVAS 1 CANTIDAD	CONDICIONES MODIFICATIVAS 1 PRECIO UNITARIO DIRECTO	CONDICIONES MODIFICATIVAS 1 VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	MAYORES Y MENORES CANTIDAD	MAYORES Y MENORES VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	CONDICION ACTUALIZADA CANTIDAD	CONDICION ACTUALIZADA VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS
				ITEM NO PREVISTOS								
36	NP 01	0	EP9	MATERIAL GRANULAR TRATADO CON CEMENTO (MGTC) CLASE 2, INCLUYE SUM. CEMENTO (Analizado para Material fino o granular clase 2, NT2)	M3	35,90	$ 191.648,00	$ 6.880.163,20			35,90	$ 6.880.163,20
37	NP 02	0	EP10	SUMINSITRO E INSTALACION DE SACOS TIPO BIGBAG	M3	162,00	$ 245.175,00	$ 39.718.350,00			162,00	$ 39.718.350,00
39	NP 03	320-1	0	SUBBASE GRANULAR CLASE B	M3	1.777,99	$ 123.075,00	$ 218.826.119,25	1.439,150	$ 177.123.386,25	3.217,14	$ 395.949.505,50
40	NP 04	330-2	0	BASE GRANULAR CLASE B	M3	1.185,32	$ 179.046,00	$ 212.226.804,72	980,120	$ 175.486.565,52	2.165,44	$ 387.713.370,24
41	NP 05	450-2022	0	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 TIPO 3	M3	561,47	$ 2.140.176,00	$ 1.201.644.618,72	317,170	$ 678.799.621,92	878,64	$ 1.880.444.240,64
42	NP 06		EP11	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-45 MPA E: 0,22 M (INCLUYE DOVELAS DE 1" A 0,30 M, L: 0,35M Y PASADORES DE 1/2" L: 0,85 M, CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE DILATACION Y APLICACIÓN DE ANTISOL) acelarado a 3 dias	M3	52,66	$ 1.696.447,00	$ 89.334.899,02	-1,750	-$ 2.968.782,25	50,91	$ 86.366.116,77
												$ 2.797.071.746,35
				VALOR TOTAL				**$ 20.140.141.672,59**		**$ 4.649.685.484,56**		**$ 24.789.827.157,15**
				REVISION, ANALISIS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y AJUSTE PRESUPUESTAL (Incluido IVA)				**$ 349.992.562,85**		**$ 300.000.000,00**		**$ 649.992.562,85**
				COSTO TOTAL				**$ 20.490.134.235,44**		**$ 4.949.685.484,56**		**$ 25.439.819.720,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	29,00%
IMPREVISTOS	I=	0,50%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34,50%

Firma: _____
Nombre: JHON DAGOBERTO CARVAJAL SANCHEZ
REP. LEGAL CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: MARIO SEGURA RODRIGUEZ
GOB. ATLANTICO - SUPERVISION

Firma: _____
Nombre: LUIGGI PUGLIESE MERCADO
REP. LEGAL(S) INTERVENTORÍA

INFORME DE JUSTIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL BALANCE MAYORES Y MENORES DE CANTIDADES DE OBRA No. 2 CONTRATO DE OBRA No. 202502333 OBJETO: "Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación o reconstrucción de la red vial del departamento del Atlántico". FECHA: 9 de mayo de 2026. LUGAR: Barranquilla, Atlántico.

1. ANTECEDENTES

El presente informe tiene como propósito consignar las justificaciones técnicas que fundamentan la elaboración del **Balance de mayores y menores cantidades de obra No. 02** del Contrato de Obra No. 202502333. Para tal fin, se han reunido los ingenieros **Uriel Edgardo Hernández Gaitán**, Director de Obra del Consorcio Vial ATL, Jhon Dagoberto Carvajal sanchez como representante legal del Consorcio Vial ATL y **Luiggi Pugliese Mercado**, como Representante legal y Director de Interventoría del Consorcio Ecoatlántico. El análisis se sustenta en el seguimiento técnico de campo y en los informes previamente validados por la interventoría.

1.1. MAYORES CANTIDADES

CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICION MODIFICATIVA No. 1		CONDICIONES BALANCE No.2			
NUMERO	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DIRECTO	CANT	V. PARCIAL	MAYORES CANTIDADES		CONDICION ACTUALIZADA	
							CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
		MANTENIMIENTO RUTINARIO								
1	P1	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 1 (Muy densa, h>2 m y diam.> 4")	Ha	$ 782,273.00	15.78	$ 12,344,267.94	2.00	$ 1,564,546.00	17.78	$ 13,908,813.94
5	466.2	SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO	M	$ 19,476.00	273,280.62	$ 5,322,413,355.12	17365.73	$ 338,214,957.48	290,646.35	$ 5,660,628,312.60
6	P4	LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES, HOMBRILLO DEL BORDE DE LA VÍA Y DISIPADORES	M	$ 3,299.00	167,465.30	$ 552,468,024.70	13921.00	$ 45,925,379.00	181,386.30	$ 598,393,403.70
								$ 385,704,882.48	-	$ 6,410,113,784.24
		MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN								
9	201.8	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	$ 28,220.00	23,262.20	$ 656,459,284.00	3279.71	$ 92,553,416.20	26,541.91	$ 749,012,700.20
10	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	$ 44,847.00	22,472.04	$ 1,007,803,577.88	6765.97	$ 303,433,456.59	29,238.01	$ 1,311,237,034.47
11	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	m3	$ 171,183.00	3,309.49	$ 566,528,426.67	141.50	$ 24,222,394.50	3,450.99	$ 590,750,821.17
14	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40	m2	$ 7,015.00	42,540.04	$ 298,418,380.60	9127.21	$ 64,027,378.15	51,667.25	$ 362,445,758.75
15	450.2	MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-19 (Compra de Mezcla)	m3	$ 1,708,019.00	1,719.21	$ 2,936,443,344.99	109.66	$ 187,301,363.54	1,828.87	$ 3,123,744,708.53
								$ 671,538,008.98	-	$ 7,292,006,103.54
		OBRAS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES								
17	231.1.2	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (Analizado para geotextil no tejido)	m2	$ 12,643.00	5,926.62	$ 74,930,256.66	3619.06	$ 45,755,775.58	9,545.68	$ 120,686,032.24
19	671.3	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	$ 1,045,948.00	155.96	$ 163,126,050.08	27.17	$ 28,418,407.16	183.13	$ 191,544,457.24
25	220.1	TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	$ 82,863.00	5,187.65	$ 429,964,241.95	2950.44	$ 244,482,309.72	8,138.09	$ 674,346,551.67
								$ 318,656,492.46	-	$ 986,577,041.15
		TRANSPORTE DE MATERIALES								
32	900.2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	$ 1,627.00	347,175.61	$ 564,854,717.47	99315.20	$ 161,585,830.40	446,490.81	$ 726,440,547.87
34	P7	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE ZONAS DE CANTERAS, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	$ 1,845.00	2,324,159.89	$ 4,288,074,997.05	1153704.91	$ 2,128,585,558.95	3,477,864.80	$ 6,416,660,556.00
								$ 2,290,171,389.35	-	$ 7,304,058,481.87
		ITEM NO PREVISTOS								
38	NP 03	SUBBASE GRANULAR CLASE B	M3	$ 123,075.00	1,777.99	$ 218,826,119.25	1439.15	$ 177,123,386.25	3,217.14	$ 395,949,505.50
39	NP 04	BASE GRANULAR CLASE B	M3	$ 179,046.00	1,185.32	$ 212,226,804.72	980.12	$ 175,486,565.52	2,165.44	$ 387,713,370.24
40	NP 05	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 TIPO 3	M3	$ 2,140,176.00	561.47	$ 1,201,644,618.72	317.17	$ 678,799,621.92	878.64	$ 1,880,444,240.64
								$ 1,031,409,573.69		$ 2,797,071,746.35
		REVISION, ANALISIS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y AJUSTE PRESUPUESTAL (Incluido IVA)				$ 349,992,562.85		$ 300,000,000.00		$ 649,992,562.85

1.2 MENORES CANTIDADES

CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICION MODIFICATIVA No. 1		CONDICIONES BALANCE No.2			
NUMERO	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DIRECTO	CANT	V. PARCIAL	MENORES CANTIDADES		CONDICION ACTUALIZADA	
							CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
		MANTENIMIENTO RUTINARIO								
		MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN								
12	320.6.1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo de gradacion SGB-50, Clase C)	m3	$ 75,469.00	7,274.36	$ 548,988,674.84	- 271.77	-$ 20,510,210.13	7,002.59	$ 528,478,464.71
13	330.6.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo NT1, de gradacion BG 27, clase C)	m3	$ 104,351.00	6,235.23	$ 650,652,485.73	- 233.02	-$ 24,315,870.02	6,002.21	$ 626,336,615.71
		OBRAS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES								
41	NP 06	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGDO MR-45 MPA E: 0,22 M (INCLUYE DOVELAS DE 1" A 0,30 M, L: 0,35M Y PASADORES DE 1/2" L: 0,85 M, CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE DILATACION Y APLICACIÓN DE ANTISOL) acelarado a 3 días	M3	$ 1,696,447.00	52.66	$ 89,334,899.02	- 1.75	-$ 2,968,782.25	50.91	$ 86,366,116.77

2. JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Durante la etapa de ejecución, se han identificado variables que obligan a realizar un ajuste en el balance de cantidades de obra inicialmente proyectado:

- **Deterioro Progresivo del Pavimento:** Se detectaron áreas de afectación superiores a las estimadas, producto del envejecimiento natural de la estructura y la exposición a precipitaciones climáticas recurrentes.
- **Cargas de Tráfico e Imprevisibilidad:** El aumento constante del flujo vehicular y las cargas de tráfico han generado un desgaste acelerado, resultando en daños más severos de lo previsto durante la etapa de formulación del proyecto.
- **Puntos Críticos:** Se localizaron sectores específicos en la malla vial que presentan una alta complejidad técnica, los cuales requieren intervenciones y estudios especializados para garantizar una solución definitiva y duradera.
- **Criterios de Priorización:** Las intervenciones se han ejecutado siguiendo las directrices de la supervisión del contrato, priorizando tramos que representan un mayor impacto social y económico para el departamento

3. INTERVENCIÓN TRAMO TUBARÁ - CUATRO BOCAS

Como resultado de los estudios, diseños y levantamientos topográficos realizados en la etapa inicial del contrato, se determinó la necesidad de intervenir el tramo comprendido entre las abscisas KM 34+300 y KM 36+100**:**

- **Continuidad de la Obra:** Aunque la intervención inicio con rubros del contrato original, los resultados técnicos indican que es imperativo garantizar la continuidad de los 1.8 km de vía que conectan Tubara con Cuatro Bocas, productos del diseño elaborado para tal fi y el cual fue protocolizado con la Modificativa No 1, con la presente adición se lograría aumentar su intervención en aproximadamente 450 ML, para llegar a los 1.1 Km en total, con base en los recursos que cuenta disponibles la Gobernación del Atlántico para darle continuidad con este tramo

- **Necesidad de Recursos:** La continuidad técnica de este sector estratégico demanda mayores cantidades de obra que deben ser formalizadas en el presente ajuste contractual.

4. ESTUDIOS Y DISEÑOS

Se hace necesario adicionar este rubro, con el objeto de llevar a cabo los estudios y diseños de tramos tales como la variante de Sabanalarga, Santo tomas el uvito, punto crítico de la vía Tubara cuatro bocas (estabilización de la banca), inventario de puntos críticos de la via piojo- usuacuri (diagnostico de posibles causas y tipos de estudios especializados que se requieran para poder desarrollar en un futuro el proceso de estudios definitivos para esa vía en específico) entre otros sitios que se podrán evaluar según las necesidades para futuras contrataciones.

5. CONCLUSIÓN

La gestión de estas mayores y menores cantidades de obra permite una optimización eficiente de los recursos disponibles, asegurando que el contrato responda con eficacia a las condiciones dinámicas del entorno vial. Estas modificaciones garantizan la funcionalidad, durabilidad y calidad del objeto contractual, cumpliendo con los principios de eficiencia y atención a las necesidades de la región.

Ing Uriel Edgardo Hernandez Gaitán
Director de Obra
Consorcio Vial ATL

Jhon Dagoberto Carvajal Sánchez
Rep. Legal Consorcio vial ATL

Ing Luiggi Pugliese Mercado
Director de Interventoría y Representante Legal
Consorcio Ecoatlantico

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

MEMORIAS DE OBRAS

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONSORCIO VIAL ATL

CONSORCIO ECOATLANTICO

Contratista:	CONSORCIO VIAL ATL	**Tramo**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**	**Frente de obra**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**
Interventor:	CONSORCIO ECOATLANTICO	**Fecha:**	9/06/2026		
Actividad:	SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO	**Acta parcial**	**Ítem de Pago**	**Unidad**	
		ADICIONAL	**466,2**	**M**	

Área para Dibujo y Fotografía	Localización			Dimensiones			No. De Elementos	Medida Total (ML)	Ejecutado Acumulado
	Carril	Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Area (M2)			
Registro fotográfico	JUAN DE ACOSTA -SIBARCO- BARANO								
	LD	K3 + 590,00	K16 + 627,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	LI	K3 + 590,00	K16 + 627,00				10.000,00	10.000,00	20.000,00
									20.000,00

	Item de pago	**466,20**	**Total:**	**20.000,00**	

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

MEMORIAS DE OBRAS

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONSORCIO VIAL ATL

CONSORCIO ECOATLANTICO

Contratista:	CONSORCIO VIAL ATL	**Tramo**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**	**Frente de obra**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**
Interventor:	CONSORCIO ECOATLANTICO	**Fecha:**	9/06/2026		
Actividad:	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 1 (Muy densa, h>2 m y diam.> 4")	**Acta parcial**	**ADICIONAL**	**Ítem de Pago**	**P1**
				Unidad	**Ha**

Área para Dibujo y Fotografía

Registro fotográfico

Frente: ***YE AZUCENA - PIOJO***

Registro fotográfico

Frente: ***CUATRO BOCAS - JUAN MINA***

Localización			Dimensiones			No. De Elementos	Medida Total (Ha)	Ejecutado Acumulado
Carril	**Abscisa Inicial**	**Abscisa Final**	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Area (M2)**			
VIA AL MAR - YE AZUCENA								
LD	K1 + 100,00	K1 + 500,00	400,00	2,50	1.000,00	1,00	0,10	0,10
LD	K1 + 800,00	K1 + 950,00	150,00	2,00	300,00	1,00	0,03	0,13
LD	K2 + 700,00	K3 + 200,00	500,00	4,00	2.000,00	1,00	0,20	0,33
LD	K3 + 200,00	K3 + 800,00	600,00	2,00	1.200,00	1,00	0,12	0,45
LD	K5 + 820,00	K6 + 200,00	380,00	2,60	988,00	1,00	0,10	0,55
LD	K6 + 350,00	K6 + 530,00	180,00	2,60	468,00	1,00	0,05	0,60
LI	K + 0,00	K + 700,00	700,00	3,20	2.240,00	1,00	0,22	0,82
LI	K1 + 800,00	K1 + 960,00	160,00	4,00	640,00	1,00	0,06	0,88
LI	K3 + 400,00	K3 + 800,00	400,00	2,18	874,00	1,00	0,09	0,97
LI	K5 + 900,00	K6 + 200,00	300,00	2,60	780,00	1,00	0,08	1,05
LI	K6 + 560,00	K6 + 630,00	70,00	3,00	210,00	1,00	0,02	**1,07**
JUAN DE ACOSTA -SIBARCO- BARANOA								
LD	K1 + 991,00	K2 + 191,00	200,00	5,00	1.000,00	1,00	0,10	0,10
LD	K3 + 990,00	K4 + 270,00	280,00	5,00	1.400,00	1,00	0,14	0,24
LD	K4 + 520,00	K4 + 600,00	80,00	5,00	400,00	1,00	0,04	0,28
LD	K5 + 940,00	K6 + 020,00	80,00	5,00	400,00	1,00	0,04	0,32
LD	K6 + 840,00	K7 + 010,00	170,00	5,00	850,00	1,00	0,09	0,41
LD	K9 + 260,00	K9 + 620,00	360,00	5,00	1.800,00	1,00	0,18	0,59
LD	K10 + 920,00	K11 + 000,00	80,00	5,00	400,00	1,00	0,04	0,63
LD	K12 + 410,00	K12 + 620,00	210,00	5,00	1.050,00	1,00	0,11	0,73
LD	K13 + 610,00	K13 + 930,00	320,00	5,00	1.600,00	1,00	0,16	0,89
LI	K2 + 480,00	K2 + 800,00	320,00	5,00	1.600,00	1,00	0,16	1,05
LI	K3 + 980,00	K4 + 250,00	270,00	5,00	1.350,00	1,00	0,14	1,19
LI	K12 + 410,00	K12 + 640,00	230,00	5,00	1.150,00	1,00	0,12	1,30
LI	K12 + 640,00	K13 + 140,00	500,00	5,00	2.500,00	1,00	0,25	1,55
LI	K13 + 520,00	K13 + 940,00	420,00	5,00	2.100,00	1,00	0,21	**1,76**
VAIVEN - TUBARA								
LD	K16 + 350,00	K17 + 100,00	750,00	5,00	3.750,00	1,00	0,38	0,38
LD	K26 + 500,00	K26 + 757,00	257,00	5,00	1.285,00	1,00	0,13	0,50
LD	K27 + 462,00	K27 + 600,00	138,00	5,00	690,00	1,00	0,07	0,57
LI	K16 + 350,00	K17 + 100,00	750,00	5,00	3.750,00	1,00	0,38	0,95
LI	K17 + 517,00	K17 + 900,00	383,00	5,00	1.915,00	1,00	0,19	1,14
LI	K23 + 900,00	K24 + 600,00	700,00	5,00	3.500,00	1,00	0,35	**1,49**
CAUJARAL - SABANILLA								
LI	K + 0,00	K + 750,00	750,00	5,00	3.750,00	1,00	0,38	0,38
LD	K + 0,00	K + 750,00	750,00	5,00	3.750,00	1,00	0,38	**0,75**
LD	K + 0,00	K4 + 000,00	4.000,00	5,00	20.000,00	1,00	2,00	**2,75**
PIOJO - AGUAS VIVAS								
LI	K + 200,00	K + 600,00	400,00	3,00	1.200,00	1,00	0,12	0,12
LI	K + 860,00	K1 + 100,00	240,00	3,00	720,00	1,00	0,07	0,19
LI	K1 + 245,00	K1 + 540,00	295,00	3,00	885,00	1,00	0,09	0,28
LI	K1 + 880,00	K2 + 345,00	465,00	3,00	1.395,00	1,00	0,14	0,42
LI	K2 + 345,00	K2 + 600,00	255,00	3,00	765,00	1,00	0,08	0,50
LI	K2 + 600,00	K2 + 815,00	215,00	3,00	645,00	1,00	0,06	0,56
LI	K2 + 815,00	K3 + 910,00	1.095,00	3,00	3.285,00	1,00	0,33	0,89
LI	K3 + 910,00	K4 + 140,00	230,00	3,00	690,00	1,00	0,07	0,96
LD	K2 + 800,00	K3 + 900,00	1.100,00	3,00	3.300,00	1,00	0,33	**1,29**

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

MEMORIAS DE OBRAS

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONSORCIO VIAL ATL

CONSORCIO ECOATLANTICO

Contratista:	CONSORCIO VIAL ATL	**Tramo**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**	**Frente de obra**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**
Interventor:	CONSORCIO ECOATLANTICO	**Fecha:**	9/06/2026		
Actividad:	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 1 (Muy densa, h>2 m y diam.> 4")	**Acta parcial**	**Ítem de Pago**	**Unidad**	
		ADICIONAL	**P1**	**Ha**	

Área para Dibujo y Fotografía

Registro fotográfico

Frente: ***AGUAS VIVAS - USIACURI***

Registro fotográfico

Frente: ***VAIVEN - JUAN DE ACOSTA***

Localización			Dimensiones					
Carril	**Abscisa Inicial**	**Abscisa Final**	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Area (M2)**	**No. De Elementos**	**Medida Total (Ha)**	**Ejecutado Acumulado**
				AGUAS VIVAS - USIACURI				
LD	K3 + 800,00	K4 + 230,00	430,00	5,00	2.150,00	1,00	0,22	0,22
LD	K4 + 230,00	K4 + 620,00	390,00	5,00	1.950,00	1,00	0,20	0,41
LD	K4 + 950,00	K5 + 540,00	590,00	5,00	2.950,00	1,00	0,30	0,71
LD	K6 + 240,00	K6 + 500,00	260,00	5,00	1.300,00	1,00	0,13	0,84
LD	K6 + 960,00	K7 + 360,00	400,00	5,00	2.000,00	1,00	0,20	1,04
LD	K8 + 500,00	K8 + 600,00	100,00	5,00	500,00	1,00	0,05	1,09
LD	K9 + 250,00	K9 + 400,00	150,00	5,00	750,00	1,00	0,08	1,16
LD	K9 + 580,00	K10 + 100,00	520,00	5,00	2.600,00	1,00	0,26	1,42
LD	K10 + 350,00	K10 + 580,00	230,00	5,00	1.150,00	1,00	0,12	1,54
LD	K11 + 600,00	K12 + 100,00	500,00	5,00	2.500,00	1,00	0,25	1,79
LI	K + 800,00	K + 910,00	110,00	5,00	550,00	1,00	0,06	1,84
LI	K2 + 100,00	K2 + 800,00	700,00	5,00	3.500,00	1,00	0,35	2,19
LI	K3 + 800,00	K4 + 200,00	400,00	5,00	2.000,00	1,00	0,20	2,39
LI	K4 + 400,00	K4 + 630,00	230,00	5,00	1.150,00	1,00	0,12	2,51
LI	K6 + 500,00	K6 + 900,00	400,00	5,00	2.000,00	1,00	0,20	2,71
LI	K9 + 580,00	K10 + 070,00	490,00	5,00	2.450,00	1,00	0,25	2,95
LI	K10 + 680,00	K11 + 400,00	720,00	5,00	3.600,00	1,00	0,36	3,31
LI	K11 + 900,00	K12 + 100,00	200,00	5,00	1.000,00	1,00	0,10	3,41
LI	K12 + 710,00	K13 + 120,00	410,00	5,00	2.050,00	1,00	0,21	3,62
LI	K13 + 120,00	K13 + 280,00	160,00	5,00	800,00	1,00	0,08	**3,70**
				CUATRO BOCAS - TUBARÁ				
LD	K8 + 642,00	K8 + 776,00	134,00	5,00	670,00	1,00	0,07	0,07
LD	K8 + 776,00	K8 + 877,00	101,00	5,00	505,00	2,00	0,05	0,12
LD	K9 + 863,00	K10 + 056,00	193,00	5,00	965,00	3,00	0,10	0,21
LD	K10 + 056,00	K10 + 175,00	119,00	5,00	595,00	4,00	0,06	0,27
LD	K10 + 380,00	K10 + 487,00	107,00	5,00	535,00	5,00	0,05	0,33
LD	K10 + 634,00	K10 + 742,00	108,00	5,00	540,00	6,00	0,05	0,38
LD	K11 + 130,00	K11 + 205,00	75,00	5,00	375,00	7,00	0,04	0,42
LD	K11 + 703,00	K11 + 814,00	111,00	5,00	555,00	8,00	0,06	0,47
LD	K11 + 814,00	K12 + 010,00	196,00	5,00	980,00	9,00	0,10	0,57
LD	K13 + 095,00	K13 + 349,00	254,00	5,00	1.270,00	10,00	0,13	0,70
LD	K14 + 027,00	K14 + 401,00	374,00	5,00	1.870,00	11,00	0,19	0,89
LI	K9 + 892,00	K9 + 947,00	55,00	5,00	275,00	12,00	0,03	0,91
LI	K9 + 947,00	K10 + 056,00	109,00	5,00	545,00	13,00	0,05	0,97
LI	K11 + 682,00	K11 + 814,00	132,00	5,00	660,00	14,00	0,07	1,03
LI	K11 + 814,00	K11 + 893,00	79,00	5,00	395,00	15,00	0,04	1,07
LI	K12 + 189,00	K12 + 228,00	39,00	5,00	195,00	16,00	0,02	1,09
LI	K12 + 228,00	K12 + 304,00	76,00	5,00	380,00	17,00	0,04	1,13
LI	K12 + 817,00	K13 + 123,00	306,00	5,00	1.530,00	18,00	0,15	1,28
LI	K14 + 027,00	K14 + 401,00	374,00	5,00	1.870,00	19,00	0,19	**1,47**
				USIACURÍ BARANOA				
LD	K1 + 530,00	K2 + 000,00	470,00	5,00	2.350,00	19,00	0,24	0,24
LD	K2 + 270,00	K2 + 500,00	230,00	5,00	1.150,00	19,00	0,12	0,35
LD	K2 + 900,00	K3 + 300,00	400,00	5,00	2.000,00	19,00	0,20	0,55
LD	K5 + 200,00	K5 + 700,00	500,00	5,00	2.500,00	19,00	0,25	0,80
LI	K + 500,00	K1 + 300,00	800,00	5,00	4.000,00	19,00	0,40	1,20
LI	K1 + 300,00	K1 + 650,00	350,00	5,00	1.750,00	19,00	0,18	1,38
LI	K2 + 000,00	K2 + 280,00	280,00	5,00	1.400,00	19,00	0,14	1,52
LI	K2 + 700,00	K2 + 950,00	250,00	5,00	1.250,00	19,00	0,13	1,64
LI	K3 + 600,00	K4 + 050,00	450,00	5,00	2.250,00	19,00	0,23	1,87
LI	K4 + 600,00	K4 + 800,00	200,00	5,00	1.000,00	19,00	0,10	1,97
LI	K4 + 800,00	K5 + 200,00	400,00	5,00	2.000,00	19,00	0,20	2,17
LI	K6 + 320,00	K6 + 800,00	480,00	5,00	2.400,00	19,00	0,24	2,41
LI	K7 + 100,00	K7 + 500,00	400,00	5,00	2.000,00	19,00	0,20	**2,61**

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

MEMORIAS DE OBRAS

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONSORCIO VIAL ATL

CONSORCIO ECOATLANTICO

Contratista:	CONSORCIO VIAL ATL	**Tramo**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**	**Frente de obra**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**
Interventor:	CONSORCIO ECOATLANTICO	**Fecha:**	9/06/2026		
Actividad:	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 1 (Muy densa, h>2 m y diam.> 4")	**Acta parcial**	**Ítem de Pago**	**Unidad**	
		ADICIONAL	**P1**	**Ha**	

Área para Dibujo y Fotografía

Registro fotográfico

Frente: ***USIACURI BARANOA***

Localización			Dimensiones					
Carril	**Abscisa Inicial**	**Abscisa Final**	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Area (M2)**	**No. De Elementos**	**Medida Total (Ha)**	**Ejecutado Acumulado**
VAIVEN - JUAN DE ACOSTA								
LD	K + 500,00	K + 700,00	200,00	5,00	1.000,00	19,00	0,10	0,10
LI	K + 70,00	K + 329,00	259,00	5,00	1.295,00	19,00	0,13	0,23
LI	K + 735,00	K + 816,00	81,00	5,00	405,00	19,00	0,04	**0,27**
YE AZUCENA - PIOJO								
LD	K + 850,00	K + 930,00	80,00	5,00	400,00	19,00	0,04	0,04
LD	K2 + 710,00	K2 + 900,00	190,00	5,00	950,00	19,00	0,10	0,14
LD	K3 + 400,00	K3 + 480,00	80,00	5,00	400,00	19,00	0,04	0,18
LD	K6 + 070,00	K6 + 800,00	730,00	5,00	3.650,00	19,00	0,37	0,54
LI	K2 + 120,00	K2 + 220,00	100,00	5,00	500,00	19,00	0,05	0,59
LI	K3 + 540,00	K3 + 730,00	190,00	5,00	950,00	19,00	0,10	0,69
LI	K4 + 380,00	K4 + 490,00	110,00	5,00	550,00	19,00	0,06	0,74
LI	K4 + 490,00	K4 + 580,00	90,00	5,00	450,00	19,00	0,05	0,79
LI	K6 + 020,00	K6 + 740,00	720,00	5,00	3.600,00	19,00	0,36	1,15
CUATRO BOCAS - JUAN MINA								
LD	K5 + 452,00	K5 + 677,00	225,00	5,00	1.125,00	19,00	0,11	0,11
LI	K5 + 452,00	K5 + 677,00	225,00	5,00	1.125,00	19,00	0,11	0,23
LI	K + 0,00	K + 16,00	16,00	5,00	80,00	19,00	0,01	**0,23**

Quien Recibe:	**Quien Entrega:**	**Item de pago**	**P1**		
				Total:	**17,78**
				Cantidad actualizada según modificativa 1:	**15,78**
				Acta 1	**6,08**
				Acta 2	**9,70**
				Cantidad presente adicional presente acta	**2,00**
				Cantidad por ejecutar:	**0,00**

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

MEMORIAS DE OBRAS

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONSORCIO VIAL ATL

CONSORCIO ECOATLANTICO

Contratista:	CONSORCIO VIAL ATL	**Tramo**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**	**Frente de obra**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**
Interventor:	CONSORCIO ECOATLANTICO	**Fecha:**	9/06/2026		
Actividad:	LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES, HOMBRILLO DEL BORDE DE LA VÍA Y DISIPADORES	**Acta parcial**	**Ítem de Pago**	**Unidad**	
		ADICIONAL	**P4**	**M**	

Área para Dibujo y Fotografía	Localización			Dimensiones			No. De Elementos	Medida Total (ML)	Ejecutado Acumulado
	Carril	Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Area (M2)			
Registro fotográfico									
	JUAN DE ACOSTA -SIBARCO- BARANOA								
	HOMBRILLO LD	K + 756,75	K4 + 237,00	3.480,25				3.480,25	3.480,25
	HOMBRILLO LI	K + 756,75	K4 + 237,00	3.480,25				3.480,25	6.960,50
	CUNETAS LD	K + 756,75	K4 + 237,00	3.480,25				3.480,25	10.440,75
	CUNETAS LI	K + 756,75	K4 + 237,00	3.480,25				3.480,25	13.921,00
									13.921,00
			Item de pago	**P4**		**Total:**		**13.921,00**	

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

MEMORIAS DE OBRAS

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONSORCIO VIAL ATL

CONSORCIO ECOATLANTICO

Contratista:	CONSORCIO VIAL ATL	**Tramo**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**	**Frente de obra**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**
Interventor:	CONSORCIO ECOATLANTICO	**Fecha:**	9/06/2026		
Actividad:	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	**Acta parcial**	**ADICIONAL**	**Item de Pago**	**201,80**
				Unidad	**m2**

Área para Dibujo y Fotografía

Localización			Dimensiones					
Carril	**Abscisa Inicial**	**Abscisa Final**	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Area (M2)**	**No. De Elementos**	**Medida Total (m2)**	**Ejecutado Acumulado**
1.8 KM								
	K35 + 050.00	K35 + 501.07	451.07	7.20	3.247.73	1.00	3.247.73	3.247.73
							subtotal	**3.247,73**
CAUJARAL - SABANILLA								
EJE	K6 + 100,00	K6 + 120,00	15,00	4,00	60,00	1,00	60,00	60,00
CALZADA	K6 + 200,00	K6 + 215,00	12,22	7,00	85,54	1,00	85,54	145,54
CALZADA			30,00	7,20	216,00	1,00	216,00	361,54
CALZADA			15,00	7,20	108,00	1,00	108,00	469,54
CALZADA			50,00	7,20	360,00	1,00	360,00	829,54
LI	K4 + 700,00	K4 + 706,00	6,00	3,60	21,60	1,00	21,60	851,14
CENTRO	K5 + 100,00	K5 + 105,00	5,00	6,50	32,50	1,00	32,50	883,64
LI	K6 + 000,00	K6 + 010,00	10,00	3,60	36,00	1,00	36,00	919,64
EJE	K6 + 100,00	K6 + 120,00	20,00	4,00	80,00	1,00	80,00	999,64
CALZADA	K6 + 200,00	K6 + 215,00	15,00	7,00	105,00	1,00	105,00	1.104,64
CRUCE	K7 + 500,00	K7 + 500,50	0,50	7,20	3,60	1,00	3,60	1.108,24
LI	K7 + 600,00	K7 + 610,00	10,00	3,50	35,00	1,00	35,00	1.143,24
EJE	K8 + 600,00	K8 + 602,00	2,00	2,00	SOLO ASFALTO	1,00	4,00	1.147,24
JUNTAS PUENTE	K9 + 000,00	K9 + 015,00	3,00	7,00	SOLO ASFALTO	2,00	42,00	1.189,24
							subtotal	**1.189,24**

Item de pago	**201,80**	**Cantidad Total a ejecutar:**	**4.436,97**		

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

MEMORIAS DE OBRAS

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONSORCIO VIAL ATL

CONSORCIO ECOATLANTICO

Contratista:	CONSORCIO VIAL ATL	**Tramo**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**	**Frente de obra**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**
Interventor:	CONSORCIO ECOATLANTICO	**Fecha:**	9/06/2026		
Actividad:	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	**Acta parcial**	**Item de Pago**	**Unidad**	
		ADICIONAL	**210,1,1**	**m3**	

Área para Dibujo y Fotografía	Localización			Dimensiones					
	Carril	Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	No. De Elementos	Medida Total (m3)	Ejecutado Acumulado
Registro fotográfico	**1.8 KM**								
		K35 + 050.00	K35 + 501.07	451.07	8.20	1.50	1.00	5.548.20	5.548.20
									5.548.20
	CAUJARAL - SABANILLA								
	EJE	K6 + 100,00	K6 + 120,00	15,00	4,30	0,65	1,00	41,93	41,93
	CALZADA	K6 + 200,00	K6 + 215,00	12,22	7,60	0,65	1,00	60,37	102,29
	CALZADA			30,00	7,50	0,65	1,00	146,25	248,54
	CALZADA			15,00	7,50	0,65	1,00	73,13	321,67
	CALZADA			50,00	7,50	0,65	1,00	243,75	565,42
	LI	K4 + 700,00	K4 + 706,00	6,00	3,90	0,65	1,00	15,21	580,63
	CENTRO	K5 + 100,00	K5 + 105,00	5,00	6,80	0,65	1,00	22,10	602,73
	LI	K6 + 000,00	K6 + 010,00	10,00	3,90	0,65	1,00	25,35	628,08
	EJE	K6 + 100,00	K6 + 120,00	20,00	4,30	0,65	1,00	55,90	683,98
	CALZADA	K6 + 200,00	K6 + 215,00	15,00	7,30	0,65	1,00	71,18	755,15
	CRUCE	K7 + 500,00	K7 + 500,50	0,50	7,50	0,65	1,00	2,44	757,59
	LI	K7 + 600,00	K7 + 610,00	10,00	3,80	0,65	1,00	24,70	782,29
									782,29
			Item de pago	**210,1,1**			**Total:**	**6.330,49**	

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	MEMORIAS DE OBRAS MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	CONSORCIO VIAL ATL	CONSORCIO ECOATLANTICO

Contratista:	CONSORCIO VIAL ATL	**Tramo**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**	**Frente de obra**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**
Interventor:	CONSORCIO ECOATLANTICO	**Fecha:**	9/06/2026		
Actividad:	PEDRAPLÉN COMPACTO	**Acta parcial**	**Ítem de Pago**	**Unidad**	
		ADICIONAL	**221,10**	**m3**	

Área para Dibujo y Fotografía	**Localización**			**Dimensiones**			**No. De Elementos**	**Medida Total (m3)**	**Ejecutado Acumulado**
	Carril	**Abscisa Inicial**	**Abscisa Final**	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Espesor (m)**			
					1.8 KM				
		K35 + 050.00	K35 + 501.07	451.07	8.20	0.30	1.00	1.109.64	1.109.64
Frente: **1.8 KM**								**subtotal**	**1.109.64**
			Item de pago	**221,10**			**Total:**	**1.109.64**	

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

MEMORIAS DE OBRAS

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONSORCIO VIAL ATL

CONSORCIO ECOATLANTICO

Contratista:	CONSORCIO VIAL ATL	**Tramo**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**	**Frente de obra**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**
Interventor:	CONSORCIO ECOATLANTICO	**Fecha:**	9/06/2026		
Actividad:	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40	**Acta parcial**	**Ítem de Pago**	**Unidad**	
		ADICIONAL	**420,10**	**m2**	

Área para Dibujo y Fotografía

Localización			Dimensiones					
Carril	**Abscisa Inicial**	**Abscisa Final**	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Area (m2)**	**No. De Elementos**	**Medida Total (M2)**	**Ejecutado Acumulado**
1.8 KM								
	K35 + 050.00	K35 + 501.07	451.07	7.20	3.247,73	2,00	6.495,45	6.495,45
							subtotal	**6.495,45**
CAUJARAL-SABANILLA								
c	K6 + 100,00	K6 + 120,00	15,00	4,00	60,00	2,00	120,00	120,00
CALZADA	K6 + 200,00	K6 + 215,00	12,22	7,00	85,54	2,00	171,08	291,08
CALZADA			30,00	7,20		2,00	432,00	723,08
CALZADA			15,00	7,20		2,00	216,00	939,08
CALZADA			50,00	7,20		2,00	720,00	1.659,08
LI	K4 + 700,00	K4 + 706,00	6,00	3,60		2,00	43,20	1.702,28
CENTRO	K5 + 100,00	K5 + 105,00	5,00	6,50		2,00	65,00	1.767,28
LI	K6 + 000,00	K6 + 010,00	10,00	3,60		2,00	72,00	1.839,28
EJE	K6 + 100,00	K6 + 120,00	20,00	4,00		2,00	160,00	1.999,28
CALZADA	K6 + 200,00	K6 + 215,00	15,00	7,00		2,00	210,00	2.209,28
CRUCE	K7 + 500,00	K7 + 500,50	0,50	7,20		2,00	7,20	2.216,48
LI	K7 + 600,00	K7 + 610,00	10,00	3,50		2,00	70,00	2.286,48
EJE	K8 + 600,00	K8 + 602,00	2,00	2,00	SOLO ASFALTO	2,00	8,00	2.294,48
JUNTAS PUENTE	K9 + 000,00	K9 + 015,00	3,00	7,00	SOLO ASFALTO	2,00	42,00	2.336,48
							subtotal	**2.336,48**

Quien Recibe:	**Quien Entrega:**	**Item de pago**	**420,10**	**Total:**	**8.831,93**
				Cantidad actualizada según modificativa 1:	
				Acta 1	
				Acta 2	
				Cantidad presente acta	
				Cantidad por ejecutar:	

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

MEMORIAS DE OBRAS

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONSORCIO VIAL ATL

CONSORCIO ECOATLANTICO

Contratista:	CONSORCIO VIAL ATL	**Tramo**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**	**Frente de obra**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**
Interventor:	CONSORCIO ECOATLANTICO	**Fecha:**	9/06/2026		
Actividad:	MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-19 (Compra de Mezcla)	**Acta parcial**	**ADICIONAL**	**Item de Pago**	**450,20**
				Unidad	**m3**

Área para Dibujo y Fotografía

Localización			Dimensiones			No. De Elementos	Medida Total (M3)	Ejecutado Acumulado
Carril	**Abscisa Inicial**	**Abscisa Final**	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Espesor (m)**			
CAUJARAL-SABANILLA								
	K6 + 100,00	K6 + 120,00	15,00	4,00	0,10	1,00	6,00	6,00
	K6 + 200,00	K6 + 215,00	12,22	7,00	0,10	1,00	8,55	14,55
	K8 + 600,00	K8 + 602,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,40	14,95
	K9 + 000,00	K9 + 015,00	3,00	7,00	0,10	0,00	2,10	17,05
CALZADA			30,00	7,20	0,10	1,00	21,60	38,65
CALZADA			15,00	7,20	0,10	1,00	10,80	49,45
CALZADA			50,00	7,20	0,10	1,00	36,00	85,45
LI	K4 + 700,00	K4 + 706,00	6,00	3,60	0,10	1,00	2,16	87,61
CENTRO	K5 + 100,00	K5 + 105,00	5,00	6,50	0,10	1,00	3,25	90,86
LI	K6 + 000,00	K6 + 010,00	10,00	3,60	0,10	1,00	3,60	94,46
EJE	K6 + 100,00	K6 + 120,00	20,00	4,00	0,10	1,00	8,00	102,46
CALZADA	K6 + 200,00	K6 + 215,00	15,00	7,00	0,10	1,00	10,50	112,96
CRUCE	K7 + 500,00	K7 + 500,50	0,50	7,20	0,10	1,00	0,36	113,32
LI	K7 + 600,00	K7 + 610,00	10,00	3,50	0,10	1,00	3,50	116,82
EJE	K8 + 600,00	K8 + 602,00	2,00	2,00	0,10	1,00	0,40	117,22
JUNTAS PUENTE	K9 + 000,00	K9 + 015,00	3,00	7,00	0,10	1,00	2,10	119,32
							subtotal	**119,32**
		Item de pago	**450,20**		**Total:**		**119,32**	

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

MEMORIAS DE OBRAS

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONSORCIO VIAL ATL

CONSORCIO ECOATLANTICO

Contratista:	CONSORCIO VIAL ATL	**Tramo**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**	**Frente de obra**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**
Interventor:	CONSORCIO ECOATLANTICO	**Fecha:**	9/06/2026		
Actividad:	TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	**Acta parcial**	**Ítem de Pago**	**Unidad**	
		ADICIONAL	**220,10**	**m3**	

Área para Dibujo y Fotografía	Localización			Dimensiones			No. De Elementos	Medida Total (m3)	Ejecutado Acumulado
	Carril	Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)			
Registro fotográfico	1.8 KM								
		K35 + 050,00	K35 + 501,07	451,07	8,20	0,80	1,00	2.959,04	2.959,04

Item de pago	**220,10**	**Total:**	**2.959,04**
		Cantidad actualizada según modificativa 1:	
		Acta 1	
		Acta 2	
		Cantidad presente acta	
		Cantidad por ejecutar:	

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	**MEMORIAS DE OBRAS**	CONSORCIO VIAL ATL	CONSORCIO ECOATLANTICO
	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		

Contratista:	CONSORCIO VIAL ATL	**Tramo**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**	**Frente de obra**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**
Interventor:	CONSORCIO ECOATLANTICO	**Fecha:**	9/06/2026		
Actividad:	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (Analizado para geotextil no tejido)	**Acta parcial**	**Item de Pago**	**Unidad**	
		ADICIONAL	**231,1,2**	**m2**	

Área para Dibujo y Fotografía	**Localización**			**Dimensiones**			**No. De Elementos**	**Medida Total (M2)**	**Ejecutado Acumulado**
	Carril	**Abscisa Inicial**	**Abscisa Final**	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Area (M2)**			
Registro fotográfico	**1.8 KM**								
		K35 + 050,00	K35 + 501,07	451,07	8,20	3.698,80	1,00	3.698,80	**3.698,80**
			Item de pago	**231,1,2**		**Total:**		**3.698,80**	

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

MEMORIAS DE OBRAS

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONSORCIO VIAL ATL

CONSORCIO ECOATLANTICO

Contratista:	CONSORCIO VIAL ATL	**Tramo**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**	**Frente de obra**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**
Interventor:	CONSORCIO ECOATLANTICO	**Fecha:**	9/06/2026		
Actividad:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	**Acta parcial**	**Item de Pago**	**Unidad**	
		ADICIONAL	**900,2,2**	**m3-km**	

Área para Dibujo y Fotografía	Localización			Dimensiones			VOLUMEN TOTAL	Total m3-km	Ejecutado Acumulado
	Carril	Abscisa Inicial	Abscisa Final	Distancia (KM)	Expansión	Cantidad			
				1.8 KM					
			Distancia Recorrida (Demolición):	10,00	1,40	3.247,73	454,68	4.546,82	4.546,82
			Distancia Recorrida (Excavación):	10,00	1,40	5.548,20	7.767,48	77.674,80	82.221,62
								SUBTOTAL	**82.221,62**
				CAUJARAL - SABANILLA					
			Distancia Recorrida (Demolición):	10,00	1,40	1.189,24	166,49	1.664,94	1.664,94
			Distancia Recorrida (Excavación):	10,00	1,40	782,29	1.095,21	10.952,05	12.616,99
								SUBTOTAL	**12.616,99**

Quien Recibe:	**Quien Entrega:**	**Item de pago**	**900,2,2**	**Total:**	**94.838,60**
				Cantidad actualizada según modificativa 1:	**347.175,61**
				Acta 1	**61.539,00**
				Acta 2	**13.766,99**
				Cantidad presente acta	**19.532,61**
				Cantidad por ejecutar:	**252.337,01**

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

MEMORIAS DE OBRAS

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONSORCIO VIAL ATL

ECOATLANTICO

Contratista:	CONSORCIO VIAL ATL	**Tramo**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**	**Frente de obra**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**
Interventor:	CONSORCIO ECOATLANTICO	**Fecha:**	9/06/2026		
Actividad:	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	**Acta parcial**	**Item de Pago**	**Unidad**	
		ADICIONAL	**671,30**	**m3**	

Área para Dibujo y Fotografía		Localización			Dimensiones			No. De Elementos	Medida Total	Ejecutado Acumulado
		Carril	Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (Ha)			
Registro fotográfico						**1.8 KM**				
		LD	K34 + 810.00	K34 + 900.00	90.00	1.00	0.10	2.05	18.48	18.48
		LI	K34 + 810.00	K34 + 900.00	100.00	1.00	0.10	2.05	20.54	39.02
		LD	K34 + 960.00	K35 + 060.00	100.00	1.00	0.10	2.05	20.54	59.56
		LI	K34 + 910.00	K35 + 060.00	100.00	1.00	0.10	2.05	20.54	80.09
		LD	K35 + 110.00	K35 + 207.74	97.74	1.00	0.10	2.05	20.07	100.17
		LI	K35 + 110.00	K35 + 207.74	97.74	1.00	0.10	2.05	20.07	**120.24**
									SUBTOTAL	**120.24**
				Item de pago	**671,30**				**Total:**	**120,24**

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

MEMORIAS DE OBRAS

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONSORCIO VIAL ATL

CONSORCIO ECOATLANTICO

Contratista:	CONSORCIO VIAL ATL	**Tramo**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**	**Frente de obra**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**
Interventor:	CONSORCIO ECOATLANTICO	**Fecha:**	9/06/2026		
Actividad:	SUBBASE GRANULAR CLASE B	**Acta parcial**	**Ítem de Pago**	**Unidad**	
		ADICIONAL	**NP 03**	**M3**	

Área para Dibujo y Fotografía

Registro fotográfico

Localización			Dimensiones					
Carril	**Abscisa Inicial**	**Abscisa Final**	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Espesor (m)**	**No. De Elementos**	**Medida Total (M3)**	**Ejecutado Acumulado**
1.8 KM								
	K35 + 050,00	K35 + 501,07	451,07	8,20	0,30	1,00	1.109,64	1.109,64
							SUBTOTAL	**1.109,64**
CAUJARAL - SABANILLA								
EJE	K6 + 100,00	K6 + 120,00	15,00	4,30	0,35	1,00	22,58	22,58
CALZADA	K6 + 200,00	K6 + 215,00	12,22	7,60	0,35	1,00	32,51	55,08
CALZADA			30,00	7,50	0,35	1,00	78,75	133,83
CALZADA			15,00	7,50	0,35	1,00	39,38	173,21
CALZADA			50,00	7,50	0,35	1,00	131,25	304,46
LI	K4 + 700,00	K4 + 706,00	6,00	3,90	0,35	1,00	8,19	312,65
CENTRO	K5 + 100,00	K5 + 105,00	5,00	6,80	0,35	1,00	11,90	324,55
LI	K6 + 000,00	K6 + 010,00	10,00	3,90	0,35	1,00	13,65	338,20
EJE	K6 + 100,00	K6 + 120,00	20,00	4,30	0,35	1,00	30,10	368,30
CALZADA	K6 + 200,00	K6 + 215,00	15,00	7,30	0,35	1,00	38,33	406,62
CRUCE	K7 + 500,00	K7 + 500,50	0,50	7,50	0,35	1,00	1,31	407,93
LI	K7 + 600,00	K7 + 610,00	10,00	3,80	0,35	1,00	13,30	421,23
							SUBTOTAL	**421,23**
		Item de pago	**NP 03**			**Total:**	**1.530,87**	

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

MEMORIAS DE OBRAS

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONSORCIO VIAL ATL

CONSORCIO ECOATLANTICO

Contratista:	CONSORCIO VIAL ATL	**Tramo**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**	**Frente de obra**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**
Interventor:	CONSORCIO ECOATLANTICO	**Fecha:**	9/06/2026		
Actividad:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE ZONAS DE CANTERAS, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	**Acta parcial**	**ADICIONAL**	**Ítem de Pago**	**P7**
				Unidad	**m3-km**

Área para Dibujo y Fotografía	Localización			Dimensiones			VOLUMEN TOTAL	Total m3-km	Ejecutado Acumulado
	Carril	Abscisa Inicial	Abscisa Final	Distancia (Km)	Volumen	Expansion			
					1.8 KM				
			Distancia Recorrida (Sub - base):	92,00	1.530,87	1,30	1.990,13	183.092,37	183.092,37
			Distancia Recorrida (base):	92,00	980,46	1,30	1.274,60	117.263,54	300.355,91
			Distancia Recorrida (Terraplenes):	92,00	2.959,04	1,30	3.846,75	353.901,18	654.257,09
			Distancia Recorrida (Pedraplen):	92,00	1.109,64	1,40	1.553,50	142.921,63	797.178,72
			Distancia Recorrida Material asfaltico	93,00	164,64	1,25	205,80	19.139,60	816.318,32
			Distancia Recorrida Material asfaltico	93,00	164,64	1,25	205,80	19.139,60	835.457,92
								SUBTOTAL	**835.457,92**
					CAUJARAL - SABANILLA				
			Distancia Recorrida (Sub - base):	90,00	421,23	1,30	547,60	49.284,23	49.284,23
			Distancia Recorrida (Base):	90,00	240,70	1,30	312,92	28.162,41	77.446,64
			Distancia Recorrida (Asfalto):	83,00	119,32	1,25	149,15	12.379,45	89.826,09
								SUBTOTAL	**89.826,09**
			Item de pago	**P7**			**Total:**	**925.284,01**	

Quien Recibe:	Quien Entrega:

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

MEMORIAS DE OBRAS

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONSORCIO VIAL ATL

CONSORCIO ECOATLANTICO

Contratista:	CONSORCIO VIAL ATL	**Tramo**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**	**Frente de obra**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**
Interventor:	CONSORCIO ECOATLANTICO	**Fecha:**	9/06/2026		
Actividad:	BASE GRANULAR CLASE B	**Acta parcial**	**Ítem de Pago**	**Unidad**	
		ADICIONAL	**NP 04**	**M3**	

Área para Dibujo y Fotografía	Localización			Dimensiones			No. De Elementos	Medida Total (M3)	Ejecutado Acumulado
	Carril	Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)			
Registro fotográfico	**1.8 KM**								
		K35 + 050,00	K35 + 501,07	451,07	8,20	0,20	1,00	739,76	739,76
								SUBTOTAL	**739,76**
	CAUJARAL - SABANILLA								
	K6 + 100,00	K6 + 120,00	15,00	4,30	64,50	0,20	1,00	12,90	12,90
	K6 + 200,00	K6 + 215,00	12,22	7,60	92,87	0,20	1,00	18,57	31,47
			30,00	7,50	225,00	0,20	1,00	45,00	76,47
			15,00	7,50	112,50	0,20	1,00	22,50	98,97
			50,00	7,50	375,00	0,20	1,00	75,00	173,97
	K4 + 700,00	K4 + 706,00	6,00	3,90	23,40	0,20	1,00	4,68	178,65
	K5 + 100,00	K5 + 105,00	5,00	6,80	34,00	0,20	1,00	6,80	185,45
	K6 + 000,00	K6 + 010,00	10,00	3,90	39,00	0,20	1,00	7,80	193,25
	K6 + 100,00	K6 + 120,00	20,00	4,30	86,00	0,20	1,00	17,20	210,45
	K6 + 200,00	K6 + 215,00	15,00	7,30	109,50	0,20	1,00	21,90	232,35
	K7 + 500,00	K7 + 500,50	0,50	7,50	3,75	0,20	1,00	0,75	233,10
	K7 + 600,00	K7 + 610,00	10,00	3,80	38,00	0,20	1,00	7,60	240,70
								SUBTOTAL	**240,70**
			Ítem de pago	**NP 04**			**Total:**	**980,46**	

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	MEMORIAS DE OBRAS MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	CONSORCIO VIAL ATL	CONSORCIO ECOATLANTICO

Contratista:	CONSORCIO VIAL ATL	**Tramo**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**	**Frente de obra**	**TODOS LOS PRESENTADOS EN LA COLUMNA LOCALIZACIÓN**
Interventor:	CONSORCIO ECOATLANTICO	**Fecha:**	9/06/2026		
Actividad:	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 TIPO 3	**Acta parcial**	**Ítem de Pago**	**Unidad**	
		ADICIONAL	**NP 05**	**M3**	

Área para Dibujo y Fotografía	Localización			Dimensiones			No. De Elementos	Medida Total	Ejecutado Acumulado
	Carril	Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)			
Registro fotográfico	1.8 KM								
		K35 + 050,00	K35 + 501,07	451,07	7,30	0,05	1,00	164,64	164,64
		K35 + 050,00	K35 + 501,07	451,07	7,30	0,05	1,00	164,64	329,28
								subtotal	**329.28**
			Item de pago	**NP 05**			**Total:**	**329,28**	

Contrato de obra N° 202502333. Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación o reconstrucción de la red vial del departamento del Atlántico

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL ATL

INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOATLANTICO

CALCULO PARA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA EL UBITO- JUAN DE ACOSTA, VARIANTE DE SABANALARGA, ESTABILIZACION GEOETECNICA EN LA VIA VUATRO BOCAS- TUBARA (K30+030)

PERSONAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	DURACION (MESES)	% DEDICACION	SALARIO NOMINAL MENSUAL	TOTAL SALARIO	FACTAOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL
INGENIERO DIRECTOR	1	2	50%	$ 9,000,000.00	$ 9,000,000.00	2.72	$ 24,480,000.00
INGENIERO DE APOYO	2	2	100%	$ 5,200,000.00	$ 20,800,000.00	2.72	$ 56,576,000.00
GEOTECNISTA	1	2	50%	$ 8,000,000.00	$ 8,000,000.00	2.72	$ 21,760,000.00
ESPECIALISTA EN VIAS Y PAVIMENTOS	1	2	50%	$ 8,000,000.00	$ 8,000,000.00	2.72	$ 21,760,000.00
DISEÑO GEOMETRICO	1	2	50%	$ 8,000,000.00	$ 8,000,000.00	2.72	$ 21,760,000.00
ESPECIALISTA HIDRAULICO	1	2	50%	$ 8,000,000.00	$ 8,000,000.00	2.72	$ 21,760,000.00
TOPOGRAFO	1	2	100%	$ 3,600,000.00	$ 7,200,000.00	2.72	$ 19,584,000.00
CADENERO	1	2	100%	$ 2,600,000.00	$ 5,200,000.00	2.72	$ 14,144,000.00
DIBUJANTE	1	2	100%	$ 2,600,000.00	$ 5,200,000.00	2.72	$ 14,144,000.00
					$ 79,400,000.00		**$ 215,968,000.00**

GASTOS GENERALES

DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	% DEDICACION	VALOR		DURACION (MESES)	VALOR TOTAL
CAMIONETA 4X4 INC CONDUCTOR	1	UND	100%	$ 8,600,000.00		2	$ 17,200,000.00
INSUMOS	1	UND	100%	$ 2,932,000.00		1	$ 2,932,000.00
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1	UND	100%	$ 5,000,000.00		2	$ 10,000,000.00
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1	UND	100%	$ 700,000.00		2	$ 1,400,000.00
INFORME DE OSCULTACIONES, PRESUPUESTO, CON MEMORIAS DE CANTIDADES	1	UND	100%	$ 50,000,000.00		1	$ 50,000,000.00
OFICINA CENTRAL	1	UND	25%	$ 5,000,000.00		2	$ 2,500,000.00
							$ 84,032,000.00
						VALOR TOTAL 2 MESES	**$ 300,000,000.00**