FECHA: Junio de 2026

1. **PARA**: **Doctor JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR**
   Director General CARDER

2. **DE**: **Ingeniero JOSE WILLIAM VELEZ SANTA**
   Profesional Especializado Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial

3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

Contrato de	Consultoría – Interventoría				
Contrato No.	900	De fecha:	16/10/2025		
Suscrito con:	INGENIERYA SAS				
Objeto:	Interventoría para la construcción de obras de mitigación del riesgo para la estabilización, control de inundaciones y movimiento en masa de la margen derecha quebrada frailes sector descole del BOX COULVERT agüita monte bonito.				
Plazo de ejecución inicial:	165 DIAS				
Indicar si el contrato o convenio ha presentado modificaciones, otrosí o cesiones:	1 adición por 03 meses fecha 19-03-2026				
Fecha Acta de Inicio:	16/10/2025				
Fecha de terminación:	29/06/2026				
Valor total inicial del contrato:	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 173.053.934.00) M/CTE				
Valor con adiciones: (en los casos que aplique)	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS ($259.551.230.00) M/CTE				
Garantías:	SI (_X_) NO (___)				
Valor ejecutado a la fecha:	$ 167.406.195.00				
Porcentaje de ejecución a la fecha:	Física		Presupuestal		
	70%		64.5%		
Estado actual del contrato:	Vigente (__)		Sin Acta de inicio: (__)		Suspendido: (__)
En caso de estar suspendido indicar:	Término de suspensión: NA		Fecha de reinicio: NA		dd/mm/aa NA
Última acta de Supervisión – Interventoría efectuada:	Tipo de acta:		Número de Acta:		Fecha del acta:
	ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA		03 parcial		06/04/2026
Si el contrato es en desarrollo de otro contrato o convenio indicar N° de éste, vigencia, y fecha de finalización. De lo contrario indicar N/A	No. contrato		Vigencia		Fecha de finalización
	NA		NA		NA

4. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y/O PRORROGA:

Conforme a la información contenida en el memorial enviado por la supervisión del contrato, en la ejecución de las obras y las dinámicas del cambio climático conforme a la información reportada por el IDEAM, venimos siendo afectados por unos fenómenos de precipitación atípicos que ha enfrentado el Chocó biogeográfico, reportes en los que se da cuenta que para el mes de mayo de 2026, el área de ejecución del contratación enfrentó la primera temporada de lluvias de la región, con precipitaciones frecuentes y acumulados de entre 200 y 300 mm en gran parte del territorio, a su vez, se observó una

anomalía de las lluvias de entre -40% y 80% y un acumulado de lluvias de 100 a 150 mm, así las cosas, los meses de mayo y junio del mismo año se consideran meses clave de recarga y humedad del suelo, lo que generó afectación de las estructuras de cruce de materiales y personal, ocasionados por circunstancias no previsibles en la planeación del contrato, resultando en un impacto en el cronograma.

En sustento de lo anterior, la información fue verificada en el Boletín N° 055 del 23 de febrero 2026 del IDEAM, que da cuenta de los niveles de alerta en los que se encontraba la región para la época, en que se manifiesta que se presentaron los hechos que afectaron la ejecución del contrato.

En virtud de lo anterior, tales situaciones dieron lugar a prorrogar el contrato de obra N° 860-2025 por el término de dos (02) meses, actuación administrativa que da lugar a la prorroga del presente contrato, por tratarse de la interventoría del inicialmente mencionado.

5. TIPO DE SOLICITUD:

Tiempo:	2 MESES
Dinero:	$ 0
Obligaciones específicas y/o alcances:	Siguen siendo las establecidas en el contrato inicial de obra firmado entre las partes.

6. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:

JOSE WILLIAM VELEZ SANTA
Profesional Especializado Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial
Supervisor Contrato 900-2025

_____

LUIS ALBERTO SILVA JARAMILLO
Subdirector de gestión ambiental Territorial

_____

NATALY MARÍA GÓMEZ RODRIGEZ
Subdirector de gestión ambiental Sectorial

Aprobado:

Firmado digitalmente por
Julio Cesar Gomez Salazar

JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA
N° 3 Parcial

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE RECIBO: 06/04/2026

Tipo de documento: Contrato **Número:** 900 2025 **Clase:** INTERVENTORIA

Origen: **CONCURSO DE MERITOS** **Fecha Elaboración:** 14/10/2025 **Fecha Legalización:** 16/10/2025

Fecha de Inicio: 16/10/2025 **Fecha Terminación:** 29/06/2026

Objeto: Interventoría para la construcción de obras de mitigación del riesgo para la estabilización, control de inundaciones y movimiento en masa de la margen derecha quebrada frailes sector descole del BOX COULVERT agüita monte bonito.

PERIODO DE PAGO: 31/01/2026 **AL** 26/03/2026

CONTRATO

Vr efectivo del contrato:	$173,053,934.00
Adiciones en efectivo:	$86,497,296.00
Contrato + Adiciones:	$259,551,230.00
Aporte Efectivo Otros:	$0.00
Ejecutado actas anteriores:	$104,846,241.00
Ejecutado esta acta:	$62,559,954.00
Saldo por ejecutar:	$92,145,035.00

Vr especie del contrato: **$0.00**

ANTICIPO

Vr entregado:	$51,916,180.00
Vr amortizado antes de acta:	$31,453,872.00
Amortización esta acta:	$18,767,986.00
Pendiente de amortizar:	$1,694,322.00

PAGO ESTA ACTA

Vr ejecutado:	$62,559,954.00
Vr menos amortización anticipo:	$18,767,986.00
Vr a cancelar presente acta:	$43,791,968.00

Vr total del contrato: **$259,551,230.00**

Concepto de pago
Parcial de las labores ejecutadas

Observaciones
planillas 4637861928- 6001291211- 36137663-6001489275-35904960-6005854350-4642723924-36584294- 6004512154- 36618604

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
901507519	INGENIERYA S.A.S	N	C

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066170	DOSQUEBRADAS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 7.320 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE CARDER EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA GE
Proyecto: 7.1 Gestión del Riesgo de Desastres
Actividad: 2 Reducción del riesgo de desastres
Subactividad: 2 Implementar acciones, intervenciones y obras para la reducción del riesgo de puntos que cuenten con estudios y d

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1209	08/09/2025	$173,053,934.00	1219	2026	$173,053,934.00
Libre Destinacion	Inversión	773	11/03/2026	$86,497,296.00	774	1095	$86,497,296.00

El 06/04/2026 se reunieron los abajo firmantes para recibir a satisfacción.

Interventor / Supervisor
10120905 **JOSE WILLIAM VELEZ SANTA**

Contratista
901507519 **INGENIERYA S.A.S**

Elaborado por: Jose William Velez Santa
Impreso por: Jose William Velez Santa

ADICIÓN Y/O PRÓRROGA No. 002 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 900 DE 2025 (CONCURSO DE MERITOS 061-2025), CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER E INGENIERYA S.A.S

Entre los suscritos a saber: **LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER**, identificada con el NIT 891.410.354-4, representada legalmente por el señor **JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR**, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.110.976 expedida en Pereira, en su calidad de Director General, designado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo de la Corporación No. 020 del 11 de diciembre de 2023, posesionado según Acta de Posesión No. 001 del 1 de enero de 2024, quien para efectos del presente documento y en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATANTE o LA CARDER**; e **INGENIERYA S.A.S,** identificada con el NIT número 901,507,519-6, quien para los efectos del presente Contrato se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente **Prórroga al Contrato de Interventoría No. 900 de 2025**, previas las consideraciones que a continuación se estipulan y las contenidas en la solicitud de adición de junio de 2026, suscrito por el supervisor del contrato, el Subdirector de gestión ambiental Territorial, el Subdirector de gestión ambiental Sectorial, y aprobada por la Dirección General de la CARDER: **a)** Que LA CARDER suscribió con **INGENIERYA S.A.S**., el Contrato de Interventoría No. 900 de 2025, cuyo objeto es: «Interventoría para la construcción de obras de mitigación del riesgo para la estabilización, control de inundaciones y movimiento en masa de la margen derecha quebrada frailes sector descole del BOX COULVERT agüita monte bonito»; **b)** Que se hace necesario prorrogar el contrato según lo relacionado en la justificación de la solicitud anexa. Que, como consecuencia de lo anterior, se requiere suscribir la presente prórroga en los siguientes términos: **CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo inicial estipulado en el Contrato No. 900 de 2025, en **DOS (2) MESES** más, contados a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución. **CLÁUSULA SEGUNDA:** EL CONTRATISTA se compromete a ampliar la vigencia de los riesgos amparados

en la garantía única, incrementando a cada uno de dichos riesgos establecidos en las **"GARANTIAS"** del contrato y según lo acordado anteriormente. **CLÁUSULA TERCERA:** Los gastos de legalización que llegare a generar este modificatorio serán cubiertos por EL CONTRATISTA. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás estipulaciones contractuales contenidas en el Contrato aquí citado, continuarán vigentes y no sufren modificación alguna. Para constancia se firma en Pereira (R), a los

Proyectó: Lis Gómez

Revisó: Paula Andrea Murillo Taborda
Profesional Especializado