REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE ORITO

Oficina Asesora de **PLANEACIÓN**

CRONOGRAMA

	Dotación de Mobiliario para las Instituciones Educativas en el municipio de Orito Putumayo	MES	M-1				M-2				M-3				M-4				M-5				M-6				M-7				M-8				M-9				M-10				M-11				M-12				M-13				M-14				M-15				M-16				M-17		
		SEMANAS	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9	S-10	S-11	S-12	S-13	S-14	S-15	S-16	S-17	S-18	S-19	S-20	S-21	S-22	S-23	S-24	S-25	S-26	S-27	S-28	S-29	S-30	S-31	S-32	S-33	S-34	S-35	S-36	S-37	S-38	S-39	S-40	S-41	S-42	S-43	S-44	S-45	S-46	S-47	S-48	S-49	S-50	S-51	S-52	S-53	S-54	S-55	S-56	S-57	S-58	S-59	S-60	S-61	S-62	S-63	S-64	S-65	S-66	S-67
1	**ACTIVIDADES DEL PROYECTO**	**SEMANAS**																																																																				
1.1	**APERTURA DEL CONVENIO**	**67**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1.2	Supervisión por parte del MEN	67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2	**CONSTITUCION DE FIDUCIA**	**45**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																						
1.2.1	Proceso de contratación Fiducia	4	1	1	1	1																																																															
1.2.2	Celebración contrato fiducia	2				1	1																																																														
1.2.3	Deposito al monto equivalente al valor de la interventoria	2					1	1																																																													
1.2.4	Ejecución contrato de fiducia	39							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																						
1.3	**APROBACION CRONOGRAMA GENERAL**	2							1	1																																																										
1.3.2	Revisión cronograma general del proyecto	1							1																																																												
1.3.3	Aprobación o solicitud de ajustes cronograma del proyecto	2							1	1																																																										
1.4	**GERENCIA DEL PROYECTO**	**46**				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
1.4.1	Elaboración proceso de selección para contratación de gerencia	4				1	1	1	1																																																												
1.4.2	Apertura y desarrollo del Proceso de contratación Gerencia del Proyecto	3							1	1	1																																																										
1.4.3	Cierre del proceso de Selección de Oferente para Gerencia	1									1																																																										
1.4.4	Verificación de requisitos y perfiles de oferentes para Gerencia	2										1	1																																																								
1.4.5	Selección de perfiles para Gerencia del Proyecto	2											1	1																																																							
1.4.6	Firma Contrato Gerencia del Proyecto	1													1																																																						
1.4.7	Ejecucion Contrato de Gerencia del Proyecto	36														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
1.5	**INTERVENTORIA DEL PROYECTO**	**32**														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																						
1.5.1	Elaboración licitación para contratación de Interventoria	2														1	1																																																				
1.5.2	Apertura y desarrollo Proceso de Contratación Interventoria del Proyecto	2																1	1																																																		
1.5.3	Cierre del Proceso de selección de Oferente para Interventoria	1																		1																																																	
1.5.4	Verificación de Requisitos y perfiles de Oferentes para Interventoria	3																			1	1	1																																														
1.5.5	Selección de perfiles para interventoria del Proyecto	3																					1	1	1																																												
1.5.6	Firma Contrato Interventoria del Proyecto	2																								1	1																																										
1.5.7	Ejecucion del Contrato de Interventoria	20																										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																						
1.6	**PROCESO DE SELECCIÓN**	**12**														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																										
1.6.1	Elaboración de términos de referencia para el contrato del proveedor	2														1	1																																																				
1.6.2	Apertura proceso de selección de proveedor	2																1	1																																																		
1.6.3	Presentación de observaciones e inquietudes a los terminos de referencia	2																1	1																																																		
1.6.4	Respuesta a observaciones	1																		1																																																	
1.6.5	Generación Adendas	1																		1																																																	
1.6.6	Cierre del proceso -Plazo maximo de presentación de oferta	1																			1																																																
1.6.7	Evalución y publicación informe y solicitud de subsabilidad	2																				1	1																																														
1.6.8	Entrega de documentos para subsanación de requisitos habilitantes	1																						1																																													
1.6.9	Presentación de observaciones e inquietudes al informe de evaluación y respuesta	1																							1																																												
1.6.10	Publicación del acta de selección del contratista o de declaratoria desierta	1																								1																																											
1.6.11	suscripción del contrato y firma de acta de inicio	1																									1																																										
1.7	**EJECUCION CONTRATO MOBILIARIO ESCOLAR.**	**16**																										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																										
1.7.1	Presentación especificaciones tecnicas elaboración Mobiliario	1																										1																																									
1.7.2	Aprobación especificaciones tecnicas mobiliario	1																											1																																								
1.7.3	Elaboración de Mobiliario	12																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																												
1.7.4	Verificación en Planta de Producción por parte de la Gerencia	6																													1	1	1			1	1	1																															
1.7.5	Verificación de Dotación por parte de Interventoria	12																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																												
1.7.6	Transporte y entrega de Mobiliario al Distrito	12																														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																										
1.7.7	Entrega de Mobiliario a cada Institución	12																														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																										
1.7.8	Visitas a Cada una de las Sedes Educativas para la Verificación por parte de la Interventoria del Proyecto	12																														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																										
1.8	**CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.**	**26**																																										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.8.1	Elaboración de informe de entrega de mobiliario	1																																										1																									
1.8.2	Elaboración de informe Interventoria del Proyecto	1																																											1																								
1.8.3	Entrega de Dotación a Ministerio de Educación	2																																												1	1																						
1.8.4	Entrega de Dotación a municipio por MEN	2																																														1	1																				
1.8.5	Liquidación Contrato del proveedor	16																																										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
1.8.6	Liquidación Interventoria del Proyecto	16																																														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
1.8.7	Envío Certificación Ministerio de Educación a DIAN	2																																																1	1																		
1.8.8	Liquidación Gerencia del Proyecto	16																																																		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1.8.9	Liquidación del contrato fiduciario	16																																														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
1.8.10	Liquidación del convenio	16																																																				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

HEYDY LISET MUSICUE GONZALEZ
ING CIVIL- ESP.GESTION DE PROYECTOS
MP.54202-275156 NTS
Jefe Banco de Proyectos