El Carmen de Bolívar, 30 de junio de 2026 **OF-ECB-SI-2026-0072**

BERENICE ORTEGA SIERRA
JEFE ASESORA JURIDICA
E. S. D.

Asunto: Remisión de documentación para trámite de prórroga del Contrato de Obra LP-005-2025 y prórroga con adición del Contrato de Interventoría CMA-005-2025.

Cordial saludo:

De manera atenta, me permito remitir a esa Oficina Asesora Jurídica la documentación técnica, administrativa y contractual correspondiente, con el fin de que se adelante el trámite de elaboración de los actos modificatorios relacionados con los siguientes contratos:

- **Contrato de Obra Pública No. LP-005-2025**, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE OJO DE AGUA, LOS CERROS, LA CAÑADA DE BOLÍVAR Y OTRAS"**, respecto del cual se solicita la **prórroga del plazo contractual por el término de tres (3) meses y quince (15) días**.
- **Contrato de Interventoría No. CMA-005-2025**, cuyo objeto corresponde a la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato de obra antes referido, respecto del cual se solicita la **prórroga por el mismo término de tres (3) meses y quince (15) días**, así como la **adición presupuestal** requerida para garantizar la continuidad de la interventoría durante el período adicional de ejecución del contrato de obra.

Las solicitudes se fundamentan en las circunstancias técnicas verificadas durante la ejecución del proyecto, derivadas de las condiciones climáticas extraordinarias presentadas en la zona rural del municipio, las cuales ocasionaron el deterioro de las vías de acceso a los frentes de obra ubicados en los corregimientos de Los Cerros y La Cañada de Bolívar. Esta situación obligó a modificar el esquema logístico inicialmente previsto para el transporte de materiales, afectando la ruta crítica del proyecto e imposibilitando el cumplimiento del plazo inicialmente pactado.

En ese sentido, el contratista presentó la correspondiente solicitud de reinicio y la nueva programación de obra, documentos que fueron analizados y avalados por la interventoría, la cual emitió concepto técnico favorable para la prórroga del contrato de obra y, como consecuencia de la ampliación del plazo de ejecución, recomendó igualmente la prórroga y adición del contrato de interventoría, con el fin de garantizar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico hasta la culminación y liquidación del proyecto. En virtud de lo anterior, y considerando que se encuentran acreditados los soportes técnicos, administrativos y jurídicos que justifican las modificaciones contractuales propuestas, comedidamente solicito adelantar la revisión de la documentación anexa y

elaborar los correspondientes otrosíes y demás actos administrativos a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente.

Se anexan, entre otros, los siguientes documentos:

1. Solicitud de reinicio de actividades presentada por el Contratista.
2. Concepto técnico favorable de la Interventoría para la prórroga del Contrato de Obra y la prórroga con adición del Contrato de Interventoría.
3. Justificación técnica, administrativa y jurídica de la modificación contractual.
4. Cronograma o programación actualizada de obra.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional que se considere pertinente.

Agradezco la atención prestada:

ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETRARIO DE INFRAESTRUCTURA
Proyecto: ing. Luis E. Cohen Lascarro