NÚMERO DE CONTRATO:	3302-502 DE 2021
CONTRATISTA	MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI S.A.S.
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL CARABOBO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
VALOR INICIAL	$ 8,935,161,548.00 INCLUIDO AU
ADICIÓN 01	$ 13.530.398.743 INCLUIDO AU
ADICIÓN 02	$ 16.435.815.380 INCLUIDO AU
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 38.901.375.671 INCLUIDO AU
FECHA DE INICIO	17 de enero de 2022
PLAZO INICIAL	240 DÍAS
AMPLIACIÓN 01	21 DÍAS
AMPLIACIÓN 02	88 DÍAS
AMPLIACIÓN 03	243 DÍAS
SUSPENSIÓN 01	28 de agosto 2023
REANUDACIÓN 01	27 de septiembre 2023
OTROSÍ N°1	Modificación numeral 7 de la ficha técnica: Forma de pago.
OTROSÍ N°2	Se incluye asegurado/Beneficiario en la póliza de seguro de cumplimiento.
AMPLIACIÓN 04	68 DÍAS
AMPLIACIÓN 05	92 DÍAS
AMPLIACIÓN 06	171 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de agosto de 2024
AMPLIACIÓN 07	15 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	10 de septiembre de 2024
SUSPENSIÓN 02	10 de septiembre de 2024
REANUDACIÓN N°2	17 de octubre de 2024
AMPLIACIÓN 08	45 DÍAS
OTROSÍ N°3	REDUCCIÓN ALCANCE
LIBERACIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO	$3.000.000.000 (22-11-2024)
VALOR DEL CONTRATO	$ 35.901.375.671
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de noviembre de 2024

En el marco de la ejecución de los Contratos o Convenios Interadministrativos N° 4600090098 de 2021 cuyo objeto es: "Contrato interadministrativo de mandato sin representación para ejecución del proyecto de construcción, renovación y recuperación del espacio público del norte de la ciudad", se suscribió el contrato de obra derivado descrito en el encabezado.

El 12 de marzo de 2026, fecha estipulada para la entrega de las actividades de obra pendientes correspondientes al frente de obra de **CARABOBO NORTE TRAMOS CALLE 77, 1A y 1B**, se reunieron en la(s) dirección(es) de ejecución de la obra MÓNICA MARCELA VÉLEZ HERNÁNDEZ, Supervisor del contrato de Interventoría, PAULA ANDREA QUINTERO URIBE, Profesional de Apoyo a la Supervisión, WILSON ANTONIO AVENDAÑO ALVAREZ, Coordinador del Contrato Interadministrativo, JOSÉ ANTONIO MONTOYA Supervisor Técnico de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (SIF) y LUIS MARIANO LOTERO CANO Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (SIF), para verificar el cumplimiento de los pendientes plasmados en el Acta de Terminación de Obra y determinar si es pertinente elaborar y celebrar el Acta de Recibo de la Obra Física del frente de obra **CARABOBO NORTE TRAMOS CALLE 77, 1A y 1B.**

Luego de realizar el recorrido por el proyecto y revisar las obras ejecutadas por el contratista en el frente **CARABOBO NORTE TRAMOS CALLE 77, 1A y 1B**, no se encontraron pendientes y se evidencia que se atendieron todas las observaciones y recomendaciones consignadas en el Acta de Terminación del frente **CARABOBO NORTE TRAMOS CALLE 77, 1A y 1B**, determinando que es pertinente celebrar el Acta de Recibo de la Obra Física.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

MÓNICA MARCELA VÉLEZ HERNÁNDEZ
VoBo. Supervisor Contrato de Interventoría
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU

PAULA ANDREA QUINTERO URIBE
VoBo. Profesional de apoyo a la Supervisión
Empresa de Desarrollo Urbano -EDU

WILSON ANTONIO AVENDAÑO ALVAREZ
Coordinador del Contrato interadministrativo
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU

JOSÉ ANTONIO MONTOYA
Supervisor Técnico
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (SIF)

LUIS MARIANO LOTERO CANO
Profesional de Apoyo a la Supervisión
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (SIF)