PRÓRROGA No.2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.7936806/3187 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Entre los suscritos a saber, **JORGE MARIO IBÁÑEZ ARANGO,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.181.256 expedida en Tunja, en su calidad de Secretario de Contratación del Departamento de Boyacá, nombrado mediante Decreto No. 1109 del 17 de octubre de 2025, en uso de las facultades y funciones contenidas en Decreto Departamental de Delegación No. 093 del 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,** identificado con número de **NIT 891.800.498-1**, quien para los efectos de la presente prórroga se denomina el **DEPARTAMENTO**, por una parte, y por la otra, **MIGUEL ANDRES RODRIGUEZ SAAVEDRA,** identificado con cédula de ciudadanía **1.057.214.435** expedida en **Sutamarchán,** actuando en nombre y representación legal del **MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN,** con **NIT 800030988-1,** debidamente autorizada para la suscripción de contratos y convenios, quien para los efectos del presente se denominará **EL MUNICIPIO**, hemos acordado celebrar **Prórroga No.2** al convenio interadministrativo **No. CO1.PCCNTR.7936806/3187 DE 2025**, previas las siguientes consideraciones: **1. –** Que, el día 18 de septiembre de 2025, el **DEPARTAMENTO** suscribió el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.7936806/3187 DE 2025** con **EL MUNICIPIO,** cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". 2. –** Que, de acuerdo al convenio interadministrativo el valor se estableció en **TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($340.587.982,87) M/CTE,** en virtud del presupuesto. **3.-** Que, de acuerdo a lo dispuesto en el convenio interadministrativo, el plazo de ejecución se estableció en **TRES (3) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **4. –** Que, con fecha 19 de septiembre de 2025 se realizó **Acta de inicio al convenio interadministrativo. 5. –** Que, el día 17 de diciembre de 2025 se suscribió **Acta de Suspensión N°. 01** al convenio interadministrativo con efectos a partir del día 17 de diciembre de 2025. **6–** Que, el día 27 de enero de 2026, se realizó **Acta de reiniciación No. 01** del convenio interadministrativo con efectos a partir del 27 de enero de 2026. **7.–** Que, el día 28 de enero de 2026, se realizó **prórroga No. 01** del convenio interadministrativo por el termino de **CUATRO (4) MESES. 8. –** Que, el día 20 de mayo de 2026 se suscribió **Acta de Suspensión N°. 02** al convenio interadministrativo con efectos a partir del día 20 de mayo de 2026. **9–** Que, el día 30 de junio de 2026, se realizó **Acta de reiniciación No. 02** del convenio interadministrativo con efectos a partir del 30 de junio de 2026. **10.–** Que, el convenio solidario se encuentra vigente y es viable jurídica y técnicamente la celebración de la prórroga. **11. –** Que, mediante solicitud conjunta enviada a la oficina de contratación del mes de junio del 2026 por la profesional **LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA**, Secretaria de Educación y supervisora del contrato, se

solicita realizar la presente prorroga de acuerdo a las siguientes consideraciones: **a)** "(…) En mi condición de Supervisor del convenio en referencia, me asiste la obligación y la responsabilidad de informar a la entidad todo lo pertinente al convenio, es por esto que solicito respetuosamente se reinicie y amplíe el plazo del convenio teniendo en cuenta la solicitud realizada por el municipio de Sutamarchán, con el fin de dar cumplimiento al objeto del mismo, se hace necesario que la supervisión de cumplimiento de sus funciones de vigilancia, control y seguimiento al Convenio 3187 – 2025. **b)** Por lo anterior, y una vez analizada la justificación presentada por el Municipio de Sutamarchán, esta supervisión AVALA la solicitud de prórroga por el término de un (1) mes y quince (15) días, al considerar que las razones expuestas se encuentran debidamente sustentadas y que la ampliación del plazo resulta necesaria para garantizar la correcta ejecución de las actividades pendientes, el cumplimiento del objeto contractual y la entrega de las obras en condiciones óptimas de funcionalidad y calidad. **c)** En consecuencia, de manera respetuosa, se solicita autorizar la prórroga del Convenio Interadministrativo No. 3187 de 2025 por un término de un (1) mes y quince (15) días, con el fin de atender adecuadamente las necesidades de la población educativa beneficiaria y asegurar el cumplimiento integral del alcance previsto en el convenio (…)". **12. –** Que, la supervisión encuentra ajustada jurídica y técnicamente la solicitud razón por la cual resulta procedente ampliar el plazo de ejecución del convenio interadministrativo No. **CO1.PCCNTR.7936806/3187 DE 2025. 13.–** Que, en virtud de lo anterior y en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, las partes convienen suscribir la presente **Prórroga No. 2** al **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.7936806/3187 DE 2025**, de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. – PRORROGA DEL PLAZO:** Prorrogar el plazo de ejecución del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.7936806/3187 DE 2025,** en **UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO INICIAL. CLÁUSULA SEGUNDA. -** Como consecuencia de lo anterior, el plazo total de ejecución del convenio solidario será de **OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS,** contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del convenio interadministrativo. **CLÁUSULA TERCERA. –VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás, las cláusulas del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No**. **CO1.PCCNTR.7936806/3187 DE 2025,** conservan su vigencia y alcance.

El presente documento se entiende aceptado, fechado y firmado por las partes con la firma electrónica realizada en la Plataforma SECOP II del contrato electrónico.

Vo.Bo. CAROL JUDITH RUIZ MARTINEZ/DAPS-SECCON

Proyectó: Adelmo Bautista - Profesional
Revisó: Maria Fernanda Vargas – Profesional Externo