ACTA MODIFICATORIA N° 1 AL CONTRATO MC-09-2026, CELEBRADO ENTRE EL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO CEFIT Y ISOMETRISCH S.A.S

Entre los suscritos a saber, **HEIDIMAR DUQUE GÓMEZ**, Directora del **CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO – CEFIT**, en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Acuerdo Municipal número 058 de noviembre 25 de 2003, debidamente facultada por el Decreto de nombramiento N°20240000003 del 01 de enero de 2024 y el acuerdo 005 del 21 de agosto del año 2024, quien para efectos de esta acta modificatoria se denominará **EL CEFIT,** de una parte, y **ISOMETRISCH S.A.S**, identificada con NIT. **901.178.666-8** y representada legalmente por **DONALD JAVIER FONSECA DIAZ** identificado con Cédula de ciudadanía No. **74.189.083,** quien para los efectos de la presente modificación se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente acta modificatoria N° 1 al contrato MC-09-2026, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE (ARCHIVADOR MÓDULOS MÓVILES) PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO CEFIT." lo anterior, ya que, mediante informe de supervisión N° 01 correspondiente al diecinueve (19) de mayo de 2026, la supervisión, solicita y recomienda modificar el contrato de la referencia, en cuanto al valor inicial, toda vez que existen recursos que permiten adquirir componente adicionales PARA EL ARCHIVO.

Solicitud de **MODIFICACIÓN (ADICIÒN Y PRÓRROGA)** al contrato por las siguientes razones:

*"**Justificación solicitud adición y prorroga MC-09-2026***

Yo, Astrid Elena Delgado Sánchez, en calidad de supervisor del Contrato No. MC-09-2026, me permito manifestar que durante seguimiento a la ejecución contractual se ha evidenciado cumplimiento satisfactorio por parte del contratista respecto a los requisitos de legalización y ejecución contractual, incluyendo constitución y aprobación de garantías, así como acreditación de obligaciones tributarias y aportes correspondientes.

Así mismo, en atención al Contrato No. MC-09-2026, cuyo objeto es la "Adquisición, suministro, transporte e instalación de un sistema de archivo rodante (archivador módulo móvil) para el Archivo Central del Centro de Formación Integral para el Trabajo – CEFIT", y teniendo en cuenta que, como resultado del proceso de mínima cuantía adelantado, el contrato fue adjudicado por un valor inferior al presupuesto oficial estimado, generándose disponibilidad de recursos dentro de la apropiación presupuestal inicialmente destinada para dicha necesidad, desde la supervisión del contrato se considera viable solicitar a la Oficina Asesora Jurídica la revisión y gestión correspondiente para adelantar la respectiva adición y prórroga contractual.

En consecuencia, me permito emitir el presente concepto técnico con fundamento en las necesidades actuales del proceso de Gestión Documental y en la revisión de la capacidad de almacenamiento documental institucional.

Una vez verificada la capacidad instalada del sistema de almacenamiento documental contratado y considerando el crecimiento continuo de la producción documental institucional, se evidencia que persiste la necesidad de ampliar la capacidad de almacenamiento del Archivo Central mediante la adquisición de un módulo adicional compatible con el sistema inicialmente contratado.

La necesidad se sustenta en los siguientes aspectos:

- *Incremento permanente del volumen documental transferido al Archivo Central.*
- *Optimización de espacios destinados a conservación documental.*
- *Necesidad de garantizar adecuada organización, custodia y conservación de los documentos*
- *institucionales.*
- *Conveniencia técnica de mantener uniformidad y compatibilidad estructural con el sistema de*
- *archivadores móviles ya instalados.*
- *Aprovechamiento eficiente de los recursos presupuestales disponibles derivados de la economía*
- *obtenida en el proceso contractual inicial.*

En consecuencia, desde el punto de vista técnico y funcional, se considera procedente realizar adición al Contrato No. MC-09-2026, incluyendo un módulo rodante doble adicional compatible con el sistema de archivo móvil inicialmente contratado.

De igual forma, y teniendo en cuenta la incorporación del módulo adicional al sistema inicialmente contratado, se considera necesario prorrogar el plazo de ejecución contractual, en diez (10) días adicionales al termino inicialmente establecido en el contrato, con el fin de garantizar el adecuado proceso de fabricación, suministro, transporte e instalación integral del mobiliario, permitiendo su entrega en una sola operación logística y asegurando uniformidad técnica y funcional del sistema de archivo rodante.

Actualmente el contrato se encuentra en ejecución, no obstante, a la fecha no se ha efectuado la entrega e instalación definitiva del mobiliario contratado, circunstancia que permite técnica y administrativamente incorporar un módulo adicional al sistema inicialmente requerido, optimizando el proceso de fabricación, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de los archivadores móviles.

La adición propuesta garantiza uniformidad estructural y compatibilidad técnica del sistema de almacenamiento documental, evitando adecuaciones posteriores y permitiendo mayor eficiencia en la inversión de los recursos públicos y en la ejecución logística del contrato.

Así mismo, permite optimizar los tiempos de ejecución y entrega del mobiliario mediante una sola operación logística.

Finalmente, es importante precisar que la presente adición no obedece a falta de planeación de la Entidad, sino al aprovechamiento de economías derivadas del proceso competitivo adelantado y a la persistencia de la necesidad institucional inicialmente identificada.”

Gráficamente la solicitudes se realiza así:

CEFIT
DocumentWeb - Astrid Elena Delgado Sánchez
19/may./2026 08:05:30

cefit
Nos impulsa **a crecer**

Envigado, 14 de mayo de 2026.

Señora
MONICA RESTREPO
Directora Comercial
ISOMETRISCH S.A.S.

Asunto: Invitación para presentación de propuesta económica – Adición contractual MC-09-2026

Cordial saludo, señora Mónica:

El CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO – CEFIT se permite informar que, una vez evaluadas las necesidades actuales del Archivo Central y verificada la persistencia de requerimientos relacionados con el fortalecimiento de la capacidad de almacenamiento documental institucional, se evidenció la necesidad de adquirir un módulo adicional de archivador móvil complementario al objeto contratado mediante el Contrato No. MC-09-2026.

Lo anterior, teniendo en cuenta que actualmente la Entidad cuenta con disponibilidad de recursos dentro de la apropiación presupuestal destinada para dicha necesidad.

En virtud de lo anterior, y considerando la conveniencia técnica, económica y administrativa de mantener uniformidad en las especificaciones técnicas, compatibilidad estructural y condiciones de instalación de los archivadores móviles adquiridos, el CEFIT invita a la empresa ISOMETRISCH S.A.S. a presentar propuesta económica para la adición del contrato, incluyendo:

• Suministro e instalación de un (1) módulo doble adicional de archivador móvil.

NIT: 811031876-1
(604) 444 4560
Envigado - Antioquia
www.cefit.edu.co

Alcaldía de Envigado

CEFIT
DocumentWeb - Astrid Elena Delgado Sánchez
19/may./2026 08:05:00

cefit
Nos impulsa **a crecer**

- Características técnicas compatibles con el sistema inicialmente contratado
- Garantía correspondiente.
- Tiempo de entrega e instalación.

Así mismo, se solicita indicar el término adicional requerido para la ejecución contractual, teniendo en cuenta que la Entidad contempla realizar prórroga del plazo del contrato con el fin de garantizar la fabricación, suministro e instalación integral del sistema de archivo rodante.

Agradecemos remitir su propuesta, con el fin de adelantar el trámite administrativo correspondiente.

En caso de aceptarse la presente invitación y formalizarse la correspondiente adición contractual, el contratista deberá realizar la actualización y ampliación de las garantías exigidas en el contrato, así como acreditar el pago de los impuestos, estampillas, tasas y demás obligaciones a que haya lugar, conforme al valor adicional y a la prórroga que eventualmente se suscriba.

Atentamente,

Astrid Delgado.

ASTRID ELENA DELGADO SÁNCHEZ
Supervisora
Contrato MC-09-2026 Empresa ISOMETRICH

NIT: 811031876-1
(604) 444 4560
Envigado – Antioquia
www.cefit.edu.co

Alcaldía de Envigado

CEFIT
DocumentWeb - Astrid Elena Delgado Sánchez
19/may./2026 08:03:33

Outlook

Re: Invitación para presentación de propuesta económica – Adición contractual MC09-2026

Desde VENTAS ISOMETRISCH <ventasisometrisch@gmail.com>
Fecha Vie 15/05/2026 15:03
Para Astrid Elena Delgado Sanchez <astrid.delgado@cefit.edu.co>

1 archivo adjunto (151 KB)
COTIZACIONES ISO 1246-2026 CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO CEFIT.pdf;

Buen día,

Atendiendo a su solicitud, ACEPTO la invitación a presentar propuesta económica para adición del contrato MC-09-2026.

El vie, 15 may 2026 a las 13:47, Astrid Elena Delgado Sanchez (<astrid.delgado@cefit.edu.co>) escribió:

> Especial saludo, señora Mónica.
>
> De manera atenta el CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO CEFIT, remite comunicación mediante la cual se realiza invitación formal a la empresa ISOMETRICH S.A.S, para presentar propuesta económica relacionada con la adición y prórroga del contrato MC-09-2026, cuyo objeto corresponde a la adquisición, suministro, transporte e instalación del sistema de archivo rodante para el Archivo Central de la Entidad.
>
> Lo anterior con el fin de adelantar el trámite administrativo correspondiente conforme a las necesidades institucionales identificadas para el proceso de gestión documental.
>
> Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a la remisión de la propuesta solicitada.
>
> Cordialmente,

CEFIT
DocumentWeb - Astrid Elena Delgado Sánchez
19/may./2026 08:03:33



Para dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 del año 2013, de Protección de Datos Personales, el CEFIT no compartirá la información personal registrada en este correo electrónico. Este mensaje, y cualquier archivo que se adjunte al mismo es confidencial y podría contener información privilegiada y reservada del CEFIT, sólo para el uso exclusivo de su destinatario. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le agradecemos reenviarlo al remitente y borrar el mensaje recibido inmediatamente. El CEFIT, sus dependencias y/o sus empleados no son responsables por la transmisión incorrecta o incompleta de este correo electrónico o cualquiera de sus adjuntos, ni responsable por cualquier retraso en su recepción.

--
Quedo atenta a cualquier comentario adicional

MONICA RESTREPO
DIRECTOR COMERCIAL
ISOMETRISCH S.A.S.
CEL: 3107435783

CEFIT
DocumentWeb - Astrid Elena Delgado Sánchez
19/may./2026 08:03:33

SOMETRISCH

+ (57) 3108024094
isometrischsas@gmail.com
CL 44C SUR #68-60
https://isometrischsas.wixsite.com/isometrisch

Bogotá, 13 de mayo de 2026

Señores:
CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO CEFIT
NIT: 811.031.876-1
CALLE 39 SUR N. 34 A 07
ENVIGADO - ANTIOQUIA

REF: COTIZACION ISO-1246

Respetados señores:

De acuerdo a su solicitud me permito enviar cotización de los siguientes productos:

ITEM	PRODUCTO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MÓDULO RODANTE DOBLES CADA UNO CON 2 CARAS Y CON 4 CUERPOS DE ESTANTERÍAS, CON 4 ENTREPAÑOS ÚTILES EN CADA CUERPO DE ESTANTERÍA		1	$ 3.200.000	$ 3.200.000
				SUBTOTAL	$ 3.200.000
				IVA	$ 608.000
				TOTAL	$ 3.808.000

Tiempo de entrega: A Convenir
Vigencia de la propuesta Quince (15) días
50% de anticipo
50% contra-entrega
INCLUIDO TRANSPORTE

Analizando lo anterior, se sugirió I) Modificar (adicionar) el valor inicial del contrato MC-10-2026 y II) modificar el plazo del contrato (aumentando) en diez (10) días hábiles.

Por lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta que la presente modificación implica modificación del valor del contrato, las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Adicionar al presente contrato un total de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS ($3.808.000)**, soportados en el CDP N° 87 del 09 de abril de 2026, amparados en el siguiente rubro presupuestal: 2.3.2.01.01.004.01.01.02.02 denominado "Equipos de oficina".

SEGUNDO: Modificar la cláusula "3. VALOR" del contrato MC-09-2026 la cual quedará de la siguiente manera:

> ***3. VALOR DEL CONTRATO:*** *El valor del presente contrato es la suma total de* ***TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/L, ($ 13.744.500) INCLUIDO IVA****, soportados en el CDP N° 87 del 09 de abril de 2026, amparados en el siguiente rubro presupuestal: 2.3.2.01.01.004.01.01.02.02 denominado "Equipos de oficina".*

TERCERO: Prorrogar el presente contrato en DIEZ (10) días hábiles, conforme la solicitud de la supervisora.

CUARTO: Modificar la cláusula "5. PLAZO" del contrato MC-09-2026 la cual quedará de la siguiente manera:

> ***5. PLAZO:*** *El plazo estimado para la entrega del objeto contractual será de 40 días hábiles, contados a partir de la fecha de Inicio establecida en la plataforma SECOP II.*

QUINTO: Modificar las garantías en los términos acá expuestos.

SEXTO: Las demás cláusulas del contrato MC-09-2026, continúan vigentes y no se modifican con el presente documento.

PUBLÌQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO
(reposa en expediente)

JUAN PABLO ARENAS AGUDELO Abogado Contratista	**HEIDIMAR DUQUE GÓMEZ** Directora	**DONALD JAVIER FONSECA DIAZ - ISOMETRISCH S.A.S** Contratista	**ASTRID ELENA DELGADO SÁNCHEZ** T.A. en Gestión Documental y Biblioteca
Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma.			