UNIÓN TEMPORAL
CHICAMOCHA 2025

San Gil, Santander. 02 de junio de 2026

INGENIERA
DIANA CAROLINA RAMOS
Interventoría- Bosque Seco Chicamocha
Contrato. No. 01353-2025-CAS
inter.boques2025@gmail.com

Oficio: 0110-26

REF.: **CONTRATO CONSULTORÍA No. 01407 DE 2025**

OBJETO: "**REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER"**

ASUNTO: **Avance SEM 25 (PDT) LB2: FASE APRESTAMIENTO.**

Cordial saludo;

En mi calidad de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL CHICAMOCHA 2025**, identificada con NIT 902.012.245-1, y en atención a sus funciones como Interventoría del contrato de referencia, me permito realizar la **entrega formal del avance correspondiente a la Semana 25 (02/06/2026)** relacionado con la **Línea Base 2 (LB2), Fase de Aprestamiento**, conforme a las actividades ejecutadas durante la semana reportada.

En consecuencia, se remite el **Plan de Trabajo (PDT) debidamente diligenciado, ajustado y actualizado**, incorporando la ampliación del plazo contractual otorgada mediante prórroga por cuatro (4) meses, con el fin de reflejar de manera precisa el estado de avance y la programación vigente del proyecto.

A continuación, se presenta la relación del porcentaje de avance parcial correspondiente a la Semana 25 (SEM 25) de los productos que integran la Fase Preparatoria, así:

1.2	**FASE II APRESTAMIENTO**		**76,00%**	**76,00%**	**50,40%**
1.2.1	Entrega de GDB consolidada. Tablas y gráficos para el documento diagnóstico. Mapa en PDF, archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB.	Consultor	12,67%	12,67%	11,13%
1.2.2	Espacio de participación con actores (grupos focales) para la construcción de la fase de aprestamiento (11 Espacios)	Consultor	12,67%	12,67%	11,13%
1.2.3	Entrega de mapas en PDF, Shapefile, proyecto MXD y GDB consolidada.	Consultor	12,67%	12,67%	3,80%
1.2.4	Entrega de documento con el análisis de integridad ecológica del área de estudio. (Mapas en PDF, archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB consolidada.)	Consultor	12,67%	12,67%	
1.2.5	Entrega de documento final que integre los productos geográficos con sus correspondientes anexos cartográficos.	Consultor	12,67%	12,67%	11,67%
1.2.6	Entrega de documento Síntesis para la Declaratoria de nuevas áreas protegidas, teniendo en cuenta la información entregada por la CAS y la información actualizada y complementada en este proyecto. (Documento Síntesis con respectivos anexos. (Físico y digital).	Consultor	12,67%	12,67%	12,67%

100,00%	82,62%	**61,02%**
FISICO		

En este sentido, se comparten a continuación los enlaces de acceso a la información dispuesta para tal fin:

Carpeta Drive: **FASE APRESTAMIENTO**	https://drive.google.com/drive/folders/1FPLuzxvMrSdZ0ueC2sOxxwYd5yd5yXS-?usp=drive_link

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atento a cualquier información adicional, observación o requerimiento que se considere pertinente.

Cordialmente,

JOSÉ MARÍA SOLANO SALTAREN
C.C 84.007.477 de Barrancas
RL. Unión Temporal Chicamocha 2025