MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 3

ACTA No:	03
FECHA:	13 de abril de 2026
CONTRATO DE OBRA No.:	SPOPM-CO-719-2025 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUCTORA A.C.S S.A.S - NIT: 901947661-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	SPOPM-INT-718-2025 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025.
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA - NIT: 18104108-1
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA SAN MARCOS MEDIANTE LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIOS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
HERNANDO BLADIMIR CABRERA	Secretario de Planeación y Obras (Supervisor)	Alcaldía De Valle del Guamuez.
LISBETH YANDUN NARVAEZ	Apoyo SPOPM	Alcaldía De Valle del Guamuez.
NESTOR IVAN PABON ROSERO	Representante legal	CONSTRUCTORA A.C.S S.A.S
EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA	Representante legal	EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA

OBJETIVO:

Hacer seguimiento al estado actual de la ejecución de la obra dando cumplimiento a los aspectos técnicos, administrativos, financieros, legales, ambientales en cuanto a los diseños y especificaciones técnicas contenidas en las obligaciones generales y especificas del contrato de obra.

TEMAS A TRATAR:

- Saludo y presentación por parte de los participantes.
- Abordar los temas relacionados con el cumplimiento de los compromisos establecidos en los Acuerdos N° 1 y N° 2, conforme a lo estipulado en las Actas de Comité Técnico N° 1 y N° 2.

DESARROLLO DEL ACTA

1. Instalación del Comité El comité técnico inicia con el saludo por parte del Ingeniero ***Hernando Bladimir Cabrera Ordoñez***, secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal, quien manifiesta la plena disposición institucional para cooperar en la solución de los inconvenientes presentados, con el propósito de garantizar el adecuado desarrollo y culminación de las obras.

2. Intervención del Contratista El señor ***Néstor Iván Pabón Rosero***, Representante Legal de la empresa ***Constructora A.C.S. S.A.S.***, contratista de obra, informa que asiste en cumplimiento de la citación realizada por la Secretaría de Planeación el día 09 de abril de 2026. Expone que, en atención al Acuerdo del Comité Técnico Nº 2 del 26 de marzo de 2026, se entregan las observaciones formuladas por la Alcaldía Municipal, las cuales se anexan a la presente acta, con el fin de proceder a la ejecución de la obra y asegurar que, dentro del tiempo restante, se logre su culminación exitosa.

3. Revisión de Observaciones La señora ***Lisbeth Yandun Narváez*** informa que realizó la revisión de las observaciones desde el día 06 de abril de 2026, una vez habilitadas nuevamente las funciones, dado que la semana anterior no se adelantaron labores por motivo de la Semana Santa. La revisión se efectuó entre el 06 y el 10 de abril de 2026, otorgando viabilidad para continuar con la ejecución de la obra.

4. Conclusiones del Supervisor El Ingeniero Hernando Bladimir Cabrera Ordoñez, en calidad de secretario de Planeación Municipal y supervisor de los contratos de obra e interventoría, luego de escuchar las intervenciones, manifiesta que:

    - En cumplimiento de los acuerdos del Comité Técnico Nº 2, se informa a las partes que las observaciones realizadas por el contratista fueron subsanadas.
    - Dichas observaciones cuentan con el aval del interventor y de la Alcaldía Municipal del Valle del Guamuez.

Al finalizar las partes se reúnen para determinar los siguientes acuerdos.

ACUERDOS
1. Se determina el **reinicio del Contrato de Obra Nº SPOPM-CO-719-2025**, suscrito el 29 de diciembre de 2025, así como del **Contrato de Interventoría Nº SPOPM-INT-718-2025**, suscrito en la misma fecha.
2. El reinicio de ambos contratos tendrá lugar a partir del día **13 de abril de 2026**, estableciéndose como **nueva fecha de terminación el 20 de abril de 2026**, tanto para el contrato de obra como para el de interventoría.

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

3. Se deja constancia de que, para la fecha indicada, deberán haberse superado las **causas que originaron la Suspensión Nº 01 y su respectiva prórroga**, garantizando así la continuidad y culminación adecuada de las obligaciones contractuales.

Para constancia se firma la presenta acta en La Hormiga Municipio Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo, por quienes en ella intervinieron a los trece (13) días del mes de abril de 2026.

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORÍA
Nestor Ivan Pabon	
CONSTRUCTORA A.C.S S.A.S **NIT: 901947661-1** **R.L. NESTOR IVAN PABON ROSERO** **C.C. No. 1.124.865.669 Expedido Mocoa (Pty).**	**R.L. EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA** **C.C. No. 18.104.108 exp Villa Garzon (Pty)**
POR LA SUPERVISIÓN	
HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ	
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS	

Proyectó: Lisbeth Yandun
Apoyo SPOPM