INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 24/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1998 del 2025 (Indique número y año)

OBJETO:
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA - CHINU, Y EL VIAJANO - SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2043 del 2025 INTERVENTOR: GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS

PLAZO INICIAL: 7 DIAS (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/12/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 5.678.823.676,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 5.678.823.676,00**

PLAZO ACUMULADO: **4 MESES + 7 DIAS** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: N/A

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA____		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES																	
1	201.7.1	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	15,00	$ 145.475,00	$ 2.182.125,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	15,00	$ 2.182.125,00
2	201.15.1	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	4,00	$ 64.660,00	$ 258.640,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	4,00	$ 258.640,00
3	210.2.1.1	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	520,00	$ 48.447,00	$ 25.192.440,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	520,00	$ 25.192.440,00
4	210.2.2.1	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	2.080,00	$ 14.910,00	$ 31.012.800,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	2.080,00	$ 31.012.800,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
5	330.1.1	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1.500,00	$ 162.939,00	$ 244.408.500,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	1.500,00	$ 244.408.500,00
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																	
6	420.1.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 40	m2	4.300,00	$ 3.917,00	$ 16.843.100,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	4.300,00	$ 16.843.100,00
7	421.1.1	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	4.300,00	$ 2.132,00	$ 9.167.600,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	4.300,00	$ 9.167.600,00
8	450.1P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	100,00	$ 1.086.939,00	$ 108.693.900,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	100,00	$ 108.693.900,00
9	450.2P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	400,00	$ 1.130.659,00	$ 452.263.600,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	400,00	$ 452.263.600,00
10	450.10P.1		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	500,00	$ 955.048,00	$ 477.524.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	500,00	$ 477.524.000,00
11	460.1P.1		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	131,00	$ 88.723,00	$ 11.622.713,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	131,00	$ 11.622.713,00
12	465.1.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	500,00	$ 83.488,00	$ 41.744.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	500,00	$ 41.744.000,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
13	600.1.1.1	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	84,00	$ 33.434,00	$ 2.808.456,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	84,00	$ 2.808.456,00
14	610.2.1	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	49,00	$ 111.311,00	$ 5.454.239,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	49,00	$ 5.454.239,00
15	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 Mpa	m3	24,00	$ 841.325,00	$ 20.191.800,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	24,00	$ 20.191.800,00
16	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 Mpa	m3	4,00	$ 663.202,00	$ 2.652.808,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	4,00	$ 2.652.808,00
17	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	2.074,00	$ 7.221,00	$ 14.976.354,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	2.074,00	$ 14.976.354,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL																	
18	700.1.1	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	4.287,00	$ 2.763,00	$ 11.844.981,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	4.287,00	$ 11.844.981,00
19	710.1.1.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	Unidad	2,00	$ 664.225,00	$ 1.328.450,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.328.450,00
20	710.2.1.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	Unidad	1,00	$ 616.704,00	$ 616.704,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	1,00	$ 616.704,00
TRANSPORTES																	
21	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1 000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	17.160,00	$ 1.648,00	$ 28.279.680,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	17.160,00	$ 28.279.680,00
Ajuste al peso																	

*	**TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)**						**$ 1.509.066.890,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**		**$ 1.509.066.890,00**
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)						$ 166.590.223,00		$ -			$ -			$ -		$ 166.590.223,00
*	**SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B**						**$ 1.675.657.113,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**		**$ 1.675.657.113,00**
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D)						$ 20.000.000,00		$ -			$ -			$ -		$ 20.000.000,00
*	**VALOR BÁSICO DE LAS OBRAS, INCLUYE PROVISIONES (F) = C + D**						**$ 1.695.657.113,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**		**$ 1.695.657.113,00**
*	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)						$ 12.296.750,00		$ -			$ -			$ -		$ 12.296.750,00
*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G**						**$ 1.707.953.863,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**		**$ 1.707.953.863,00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA) (E)						$ 61.306.425,00		$ -			$ 187.913.388,00			$ -		$ 249.219.813,00
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (I)						$ 35.000.000,00		$ -			$ -			$ -		$ 35.000.000,00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (J)						$ 6.650.000,00		$ -			$ -			$ -		$ 6.650.000,00
*	**TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (K) = I + J**						**$ 41.650.000,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**		**$ 41.650.000,00**
*	**GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA) (L)**						**$ 40.000.000,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**		**$ 40.000.000,00**
*	**VALOR TOTAL SECTOR 1 = H + E + K + L**						**$ 1.850.910.288,00**		**$ -**			**$ 187.913.388,00**			**$ -**		**$ 2.038.823.676,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

SECTOR 2. Vía 7403: El Viajano - San Marcos																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES																	
1	201.7.2	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	38,00	$ 158.919,00	$ 6.038.922,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	38,00	$ 6.038.922,00
2	230.1P.2		230P	Mejoramiento de la subrasante sin adición de material (mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes)	M3	88,00	$ 23.639,00	$ 2.080.232,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	88,00	$ 2.080.232,00
3	210.2.1.2	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	491,00	$ 51.363,00	$ 25.219.233,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	491,00	$ 25.219.233,00
4	210.2.2.2	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	1.964,00	$ 15.624,00	$ 30.685.536,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	1.964,00	$ 30.685.536,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
5	330.1.2	330 - 22		Subase Granular clase A	m3	1.168,00	$ 214.685,00	$ 250.752.080,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	1.168,00	$ 250.752.080,00
6	330.1.2	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1.168,00	$ 230.303,00	$ 268.993.904,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	1.168,00	$ 268.993.904,00
7	330.1.2	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	333,00	$ 233.081,00	$ 77.615.973,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	333,00	$ 77.615.973,00
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																	
8	420.2.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 57	m2	5.005,00	$ 4.414,00	$ 22.092.070,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	5.005,00	$ 22.092.070,00
9	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	5.005,00	$ 1.998,00	$ 9.999.990,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	5.005,00	$ 9.999.990,00
10	450.1P.2		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	500,00	$ 1.184.844,00	$ 592.422.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	500,00	$ 592.422.000,00
11	450.2P.2		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	500,00	$ 1.230.021,00	$ 615.010.500,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	500,00	$ 615.010.500,00
12	450.10P.2		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	168,00	$ 1.063.253,00	$ 178.626.504,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	168,00	$ 178.626.504,00
13	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1.000,00	$ 85.626,00	$ 85.626.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	1.000,00	$ 85.626.000,00
14	464.1.2	464 - 22		Geotextil para repavimentación	m2	500,00	$ 13.645,00	$ 6.822.500,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	500,00	$ 6.822.500,00
15	464.1P.2	464 - 22		Geomalla en fibra de vidrio	m2	300,00	$ 16.705,00	$ 5.011.500,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	300,00	$ 5.011.500,00
16	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	50,00	$ 91.243,00	$ 4.562.150,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	50,00	$ 4.562.150,00
17	466.1.2	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	1.735,00	$ 16.160,00	$ 28.037.600,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	1.735,00	$ 28.037.600,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
18	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	3.750,00	$ 35.400,00	$ 132.750.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	3.750,00	$ 132.750.000,00
19	610.2.2	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	625,00	$ 173.619,00	$ 108.511.875,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	625,00	$ 108.511.875,00
20	630.4.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 Mpa	m3	38,00	$ 914.606,00	$ 34.755.028,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	38,00	$ 34.755.028,00
21	630.5.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 Mpa	m3	30,00	$ 775.201,00	$ 23.256.030,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	30,00	$ 23.256.030,00
22	630.6.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 Mpa	m3	13,00	$ 740.924,00	$ 9.632.012,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	13,00	$ 9.632.012,00
23	630.7.2	630 - 22		Concreto ciclópeo (Piedra pegada) (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo)	m3	63,00	$ 579.625,00	$ 36.516.375,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	63,00	$ 36.516.375,00
24	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	8.750,00	$ 7.343,00	$ 64.251.250,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	8.750,00	$ 64.251.250,00
25	671.3.2	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	18,00	$ 883.490,00	$ 15.902.820,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	18,00	$ 15.902.820,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL																	
26	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	7.500,00	$ 3.000,00	$ 22.500.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	7.500,00	$ 22.500.000,00
27	700.3.2	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	25,00	$ 45.330,00	$ 1.133.250,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	25,00	$ 1.133.250,00
28	701.1.2	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	Unidad	50,00	$ 9.341,00	$ 467.050,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	50,00	$ 467.050,00
29	710.1.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	Unidad	13,00	$ 666.154,00	$ 8.660.002,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	13,00	$ 8.660.002,00

30	710.1.2.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retroreflectiva	Unidad	5,00	$ 642.137,00	$ 3.210.685,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	5,00	$ 3.210.685,00
31	710.1.4.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV	Unidad	5,00	$ 681.912,00	$ 3.409.560,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	5,00	$ 3.409.560,00
TRANSPORTES																		
32	900.2.2	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1 000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	16.203,00	$ 1.648,00	$ 26.702.544,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	16.203,00	$ 26.702.544,00
Ajuste al peso																		

*	**TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)**	**$ 2.701.255.175,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.701.255.175,00**
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 302.141.447,00	$ -	$ -	$ -	$ 302.141.447,00
*	**SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B**	**$ 3.003.396.622,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.003.396.622,00**
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D)	$ 50.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 50.000.000,00
*	**VALOR BÁSICO DE LAS OBRAS, INCLUYE PROVISIONES (F) = C + D**	**$ 3.053.396.622,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.053.396.622,00**
*	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 22.142.953,00	$ -	$ -	$ -	$ 22.142.953,00
*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G**	**$ 3.075.539.575,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.075.539.575,00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA) (E)	$ 109.739.283,00	$ -	$ 336.361.142,00	$ -	$ 446.100.425,00
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (I)	$ 44.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 44.000.000,00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (J)	$ 8.360.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 8.360.000,00
*	**TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (K) = I + J**	**$ 52.360.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 52.360.000,00**
*	**GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA) (L)**	**$ 66.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 66.000.000,00**
*	**VALOR TOTAL SECTOR 2 = H + E + K + L**	**$ 3.303.638.858,00**	**$ -**	**$ 336.361.142,00**	**$ -**	**$ 3.640.000.000,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL DEL PROYECTO SECTOR1 + SECTOR 2	**$ 5.154.549.146,00**	**$ -**	**$ 524.274.530,00**	**$ -**	**$ 5.678.823.676,00**

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Firma:
Nombre: **AURA ELENA ORTEGA TATIS**
Representante Legal
Contratista

Firma:
Nombre: **MARIA JESSICA SARMIENTO MEZA**
Representante Legal
Interventoría

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría	Nombre: Matrícula Profesional No.:	Firma (Suscribe según su competencia)
Director Territorial Cordoba (E)	Nombre: **ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO** Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL	Firma (Suscribe según su competencia funcional)
Gestor Técnico de Proyecto	Nombre: **IVÁN MAURICIO CUBIDES CACERES** Matrícula Profesional No.: 25202-084188 CND	Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.