Outlook

Reunión de seguimiento compromisos contratos 2019 - MME- AFINIA- proceso de liquidación

Organizador	JULIO GABRIEL LARA ALVAREZ <jglara@minenergia.gov.co>
Hora de la reunión	Jue 25/06/2026, de 14:30 a 15:30
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Periodicidad	Tiene lugar cada jueves desde las 14:30 hasta las 15:30 en vigor desde el Jue 25/06/2026 hasta el Jue 9/07/2026
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	JULIO GABRIEL LARA ALVAREZ, myriam.calvo@afinia.com.co, rbotero@correcol.com, AMAURY.BRAVO@afinia.com.co, HOLLMANN DAVID SCHMALBACH MOLINARES, jorge.luis.hoyos@afinia.com.co, carlos.alberto.acosta@afinia.com.co, JUAN DIEGO VILLAMIL LAITON, JOSEFINA MUNOZ MANJARRES, LAUREANO ENRIQUE MILLAN ARRIETA, SINDY LUCIA GARCIA ANGULO, ROBINSON QUINTERO FONTECHA, LULIETH YELENA ZABALA CASTRO, EDUIN DE JESUS HERNANDEZ NARVAEZ, JOHN ANDERSON ALFONSO BOHORQUEZ, MARIA DEL PILAR MAYOR DOMINGUEZ, LUIS EDUARDO GARCIA TORRES, ANA MARIA VARGAS MOYANO, FREDY ALEXANDER VILLANUEVA GARZON, VERONICA LESMES CEPEDA
Mensaje enviado	Jue 2/07/2026 22:47

Se reprograma la reunión prevista para el 18 de junio de 2026 para el día 25 de junio de 2026, atendiendo la solicitud presentada por AFINIA. De igual manera, se recuerda la importancia de dar cumplimiento a los compromisos acordados durante la reunión realizada el 11 de junio de 2026.

Compromisos definidos en la reunión del 11 de junio de 2026:

"(...) Buenas tardes,

De manera atenta, y en atención a la reunión realizada el día 11 de junio de 2026, con la participación de los representantes de AFINIA y de los equipos técnico, financiero y jurídico del Grupo de Liquidaciones del Ministerio de Minas y Energía (MME), se relacionan a continuación los compromisos y avances acordados para cada contrato:

1. Contrato FAER 562 de 2019

- *AFINIA informó haber requerido a Seguros del Estado S.A. el pronunciamiento formal respecto a la negativa de la ampliación de la garantía. Al respecto, la aseguradora indicó que elevó la consulta a su área jurídica, estimando la entrega de una respuesta para el 12 de junio de 2026.*

2. Contrato FAER 564 de 2019

- *AFINIA informó haber requerido a Seguros del Estado S.A. el pronunciamiento formal respecto a la negativa de la ampliación de la garantía. Al respecto, la aseguradora indicó que elevó la consulta a su área jurídica, estimando la entrega de una respuesta para el 12 de junio de 2026.*

3. Contrato PRONE 779 de 2019

- *AFINIA remitió la garantía de cumplimiento, vigente hasta el 31 de agosto de 2026, se encuentra en trámite de aprobación por parte del Grupo de Gestión Contractual. Se espera contar con el acta de aprobación para la siguiente reunión de seguimiento, es decir, para el 18 de junio de 2026.*

4. Contrato PRONE 768 de 2019

- *AFINIA cumplió, remitió los informes correspondientes a diciembre de 2022 y enero de 2023 el día 04 de junio de 2026.* ***Subsanado****.*
- *AFINIA remitió la garantía de cumplimiento, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, se encuentra en trámite de aprobación por parte del Grupo de Gestión Contractual. Se espera contar con el acta de aprobación para la siguiente reunión de seguimiento, es decir, para el 18 de junio de 2026.*
- *Respecto a los soportes de parafiscales solo esta actualizado hasta el mes de abril de 2026. Al respecto, se solicitó el certificado correspondiente al mes de mayo de 2026, sobre el cual AFINIA informó que será aportado el próximo 26 de junio de 2026.*

5. Contrato PRONE 789 de 2019

- *AFINIA cumplió, remitió el extracto de diciembre de 2023 con saldo $0,00.* ***Subsanado****. La información financiera fue compartida el apoyo financiero de la supervisión y se encuentra en revisión.*
- *En relación con los informes mensuales, AFINIA cumplió con la remisión de los informes correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2022 el día 04 de junio de 2026.* ***Subsanado****. Respecto a los informes correspondientes a enero, febrero y marzo de 2023 serán enviados a más tardar el 16 de junio de 2026.*
- *El informe final fue entregado por AFINIA el día 10 de junio de 2026, se solicitó desde la supervisión remitir los anexos de este. AFINIA solicitó se comparta un enlace OneDrive para cargar los documentos, apoyo técnico se compromete a remitir enlace el 11 de junio de 2026.*
- *AFINIA remitirá la garantía de cumplimiento definitiva, vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, el 11 de junio de 2026, para que la supervisión pueda continuar con la gestión de aprobación ante el Grupo de Gestión Contractual.*

6. Contrato PRONE 788 de 2019

- *AFINIA remitirá a la supervisión del MME correo el 11 de junio de 2026 solicitando la expedición de la certificación de no siniestro para la expedición de la garantía de cumplimiento definitiva.*

Se continuará realizando seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos por las partes para avanzar en el proceso de liquidación contractual.

Próxima reunión: *El seguimiento al cumplimiento de estos compromisos se realizará el 18 de junio de 2026.*

(...)"

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/26969863118016?p=9OTOHlzIjakiTbNHaB

Id. de reunión: 269 698 631 180 16

Código de acceso: uY6PK79G

¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema

Para organizadores: Opciones de la reunión

Energía

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

_____