La equidad es de todos · Prosperidad Social	ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 3	Código: F-IP-150
		Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación:

CONTRATO DE OBRA No	**129** (No de Contrato) **DE** **2022** (Año de suscripción)
OBJETO DEL CONTRATO: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)	**REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL HOBO - HUILA**
CONTRATISTA (Escriba el nombre o razón social del constructor contratado)	**ISAIAS VARGAS GONZALEZ**
INTERVENTORÍA: (Escriba el nombre o razón social del Interventor)	**CONSORCIO INTERPROSPERIDAD**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HOBO - HUILA**
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: (Indique el plazo en No. de meses o días en letras y números)	**7 MESES + 10 DIAS**
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	29/jun/2022
FECHA DE SUSPENSION 1 DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	27/jul/2022
FECHA DE SUSPENSION 2 DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	10/ago/2022
FECHA DE SUSPENSION 3 DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	29/ago/2022
FECHA DE REINICIO 1 DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	12/sep/2022
FECHA DE SUSPENSION 4 DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	30/dic/2022
FECHA DE SUSPENSION 5 DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	10/ene/2023
FECHA DE SUSPENSION 6 DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	25/ene/2023
FECHA DE SUSPENSION 7 DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	09/feb/2023
FECHA DE SUSPENSION 8 DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	24/feb/2023
FECHA DE SUSPENSION 9 DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	11/mar/2023
FECHA DE SUSPENSION 10 DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	27/mar/2023
FECHA DE SUSPENSION 11 DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	12/abr/2023
FECHA DE SUSPENSION 12 DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	27/abr/2023
FECHA DE SUSPENSION 13 DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	27/may/2023
FECHA DE SUSPENSION 14 DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	26/jun/2023
FECHA DE SUSPENSION 15 DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	26/jul/2023
FECHA DE SUSPENSION 16 DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	26/ago/2023
FECHA DE REINICIO 2 DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	11/sep/2023
FECHA INICIAL DE TERMINACION DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	11/nov/2022
FECHA DE SUSPENSION 17 DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	06/dic/2023
AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION 17 DEL CONTRATO:	05/feb/2024
AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION 17 DEL CONTRATO:	22/mar/2024
AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSION 17 DEL CONTRATO:	12/abr/2024
AMPLIACION No. 4 A LA SUSPENSION 17 DEL CONTRATO:	13/may/2024
AMPLIACION No. 5 A LA SUSPENSION 17 DEL CONTRATO:	12/jun/2024
AMPLIACION No. 6 A LA SUSPENSION 17 DEL CONTRATO:	12/jul/2024
AMPLIACION No. 7 A LA SUSPENSION 17 DEL CONTRATO:	12/ago/2024
AMPLIACION No. 8 A LA SUSPENSION 17 DEL CONTRATO:	23/ago/2024
FECHA DE REINICIO 3 DEL CONTRATO:	12/sep/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	14/09/2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.355.367.330,00

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 3**	**Código:** F-IP-150
		Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:**

CONTRATO DE OBRA No **129** (No de Contrato) **DE** **2022** (Año de suscripción)

GARANTÍAS:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	%
CUMPLIMIENTO	14/nov/2023	14/mar/2024	$135.536.733,00	10%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14/nov/2023	05/dic/2026	$271.073.466,00	20%
ESTABILIDAD DE OBRA	05/dic/2023	05/dic/2028	$271.073.466,00	20%
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	29/jun/2022	09/ene/2024	$232.000.000,00	200 SMMLV

En el MUNICIPIO DE HOBO a los 12 días del mes de septiembre del año 2024 se reunieron las partes, con el fin de reiniciar el contrato de obra, ISAIAS VARGAS GONZALEZ Representante Legal del contratista, GIANCARLO AVENA CORRALES Director general de la interventoría y SEBASTIAN MARTINEZ FUENTES en calidad de Supervisor de la Entidad Contratante, acuerdan suscribir la presente Acta.

FECHA DE REINICIO No. 3 **12/09/2024**

1. Se procede a dar reinicio al contrato tomando en consideración que a la fecha se han dado por superados los considerandos que dieron lugar a la suscripción de la suspensión del contrato de obra.
2. El contratista o interventor obliga a ampliar la correspondiente póliza de garantía que ampara el mayor tiempo de ejecución del contrato.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 12 días del mes de septiembre del año 2024

POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

(Firma)

SEBASTIAN MARTINEZ FUENTES
Secretario de Planeación e Infraestructura
MUNICIPIO DE HOBO

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

(Firma)

GIANCARLO AVENA CORRALES
Director General de Interventoría Zona 7
CONSORCIO INTERPROSPERIDAD

POR PARTE DEL CONTRATISTA

(Firma)

CONTRATISTA DE OBRA
ISAIAS VARGAS GONZALEZ
Representante Legal