La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No.9**	**Código:** F-IP-150 **Versión: 2**
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:** Nov 2021

CONTRATO DE OBRA No	**129** (No de Contrato) **DE** **2022** (Año de suscripción)
OBJETO DEL CONTRATO: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)	**REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL HOBO - HUILA**
CONTRATISTA (Escriba el nombre o razón social del constructor contratado)	**ISAIAS VARGAS GONZALEZ**
INTERVENTORÍA: (Escriba el nombre o razón social del Interventor)	**CONSORCIO INTERPROSPERIDAD**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HOBO - HUILA**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: (Indique el plazo en No. de meses o días en letras y números)	**5 MESES**
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: Día - Mes - Año	**29/06/2022**
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: Día - Mes - Año	**11/04/2023**
VALOR DEL CONTRATO: (Escriba en números el valor del contrato)	**$ 1.236.086.290,00**

GARANTÍAS:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	%
	DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO	23/may/2022	23/ene/2023	$123.608.629,00	10%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/may/2022	23/sep/2025	$247.217.258,00	20%
ESTABILIDAD DE OBRA	23/sep/2022	23/sep/2027	$247.217.258,00	20%
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	23/may/2022	20/dic/2022	$200.000.000,00	200 SMMLV

CAUSALES:

1)no se han logrado superar las causales que ocasionaron la actual suspensión ya que no se ha terminado de realizar balance al contrato por actividades no previstas.
2) Reiterada solicitud de mesa técnica con el balance de obra ajustado y soportes respectivos por parte del ET

En el MUNICIPIO DE HOBO a los 11 días del mes de marzo del año 2023, una vez revisadas las causales que motivaron dicha suspensión, y dada la justificación presentada, las partes conformadas por ISAIAS VARGAS GONZALES Representante Legal del contratista, GIANCARLO AVENA CORRALES Representante legal de la Interventoría y CARLOS ANDRÉS PEÑA PÉREZ en calidad de Supervisor Legal de la Entidad Contratante, acuerdan suscribir la presente Acta.

FECHA DE SUSPENSIÓN	**11/03/2023**
DÍAS DE SUSPENSIÓN	**16 días**
DÍAS DE SUSPENSIÓN ACUMULADOS	**88 días**
FECHA PREVISTA DE REINICIO DEL CONTRATO	**27/03/2023**

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente suspensión se efectúa en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que el mismo no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra o interventoría.
2. El contratista o interventor obliga a ampliar la correspondiente póliza de garantía que ampara el mayor tiempo de ejecución del

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 11 días del mes de marzo del año 2023

POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

(Firma)

Supervisor de Contrato
CARLOS ANDRÉS PEÑA PÉREZ
Entidad Contratante
MUNICIPIO DE HOBO

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

(Firma)

Interventoría Zona 7
GIANCARLO AVENA CORRALES
Director General de Interventoría Zona 7
CONSORCIO INTERPROSPERIDAD

POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

(Firma)

Ordenador del Gasto - Alcalde Municipal
JUAN CARLOS PERDOMO RIVAS
Entidad Contratante
MUNICIPIO DE HOBO

POR PARTE DEL CONTRATISTA

(Firma)

Representante Legal
ISAIAS VARGAS GONZALES
Contratista de Obra