OFICIO INT-8372379-080

Mitú - Vaupés, 19 de mayo de 2026

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Regional Vaupés Sede Mitú – Vaupés

Señor
RAMIRO POLANÍA FERNÁNDEZ
Representante Legal
RAELJA INGENIERÍA S.A.S
MITU-VAUPES

REFERENCIA: Contrato de Obra **No. CO1.PCCNTR.8240890 de 2025**. Respuesta al Oficio **SEN-105** mediante el cual el contratista remite documentación correspondiente a la Modificatoria No. 02.

ASUNTO: Aprobación de la Modificatoria No. 02 – Acta de Mayores y Menores Cantidades e Ítems No Previstos y solicitud de adición en tiempo y recursos para el contrato de interventoría.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, esta interventoría se permite hacer entrega de la documentación correspondiente a la **Modificatoria No. 02 Acta de Mayores y Menores Cantidades e Ítems No Previstos** del contrato de obra en referencia, la cual fue **revisada y aprobada** técnicamente conforme a las condiciones reales encontradas en sitio y a las necesidades requeridas para la correcta ejecución y culminación del proyecto.

Es preciso realizar un resumen financiero del proyecto:

RESUMEN FINANCIERO	
DESCRIPCIÓN	**VALOR ($)**
Valor Contrato Inicial	$ 1.931.186.386,41
Adición Modificatoria No. 01	$ 89.291.724,35
Valor Contrato con Adición No. 01	$ 2.020.478.110,76
Adición Propuesta **(Modificatoria No. 02)**	$ 186.627.813,40
Valor Total Proyectado De Obra	**$ 2.207.105.924,16**

Esta segunda modificatoria surge de la necesidad de incluir ítems no contemplados inicialmente y ajustar las cantidades reales a ejecutar para asegurar la terminación de las áreas administrativas. No obstante, atendiendo a las mesas de trabajo realizadas con la Entidad, se deja constancia de que el SENA ha manifestado la limitación de recursos adicionales más allá de los aquí proyectados.

En consecuencia, y con el fin de realizar una gestión integral que permita la culminación del objeto contractual bajo una planeación técnica y financiera adecuada, se ha establecido un periodo de ejecución suficiente que permita consolidar esta modificatoria como la base definitiva de cierre.

Así mismo, teniendo en cuenta la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obra y **con el propósito de garantizar el adecuado seguimiento técnico, administrativo y financiero,** hasta la terminación del proyecto, esta interventoría solicita igualmente la adición en **tiempo y recursos del contrato de interventoría** por un término adicional de cuatro (04) meses, conforme a las necesidades derivadas de la ampliación contractual aquí expuesta.


ITEM	PERSONAL	N.	SALARIO MES	TIEMPO MES	VR. PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL					
1	Director De Interventoría	1	$ 4.500.000	4	$ 16.102.800
2	Residente De Interventoría	1	$ 3.700.000	4	$ 33.300.000
3	Profesional Ambiental	1	$ 3.500.000	4	$ 6.262.200
4	Profesional SST	1	$ 3.400.000	4	$ 12.166.560
5	Auxiliar De Ingeniería	1	$ 1.423.500	4	$ 12.811.500
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A)					**$ 80.643.060,00**
	IVA				$ 15.322.181,00
	Valor Total De La Interventoría				**$ 95.965.241,00**

Se anexan los siguientes documentos soporte:

1. Informe de justificación de Modificación No. 02.
2. Acta de mayores y menores cantidades en archivo Excel.
3. APUS de ítems no previstos en archivo Excel.
4. Cotizaciones.
5. Formulario - detallado para adición en tiempo y recursos de 4 meses de interventoría

Lo anterior para los fines pertinentes.

Atentamente,



José David León Bastidas
Representante Legal
C.C. 16.917.518
Consorcio J&J SENA.