CUNDINAMARCA				**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** **Seguimiento y control al Cto de obra 1259-2025.** **Revisión Modificatorio y NPs**		**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja _1_ De _3_**	
Fecha	**D**	**M**	**A**	**Lugar**	**Oficina CAR**	**Acta No.**	**157**
	17	**2**	**2026**	**Hora**	**11:00am**	**Convocada por**	**CAR**

TEMAS A TRATAR

1. Revisión de Modificatorio

2. Revisión de NPs

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Revisión de Modificatorio

La Ing Ana Sofia Lizarazo - Contratista de Obra, indica que al momento se tienen 52 NPs identificados y que tras la revisión de las actividades, se han identificado NPs adicionales que serán incorporados.

La Ing Masiel Rodriguez - CAR indica que se requiere consolidar la identificación de todas las actividades para que el listado de NPs sea definitivo, evitando la inclusión posterior de nuevos NPs y la suscripción de modificatorios adicionales. Asimismo, señaló que para ejecutar todas las actividades, contratista de obra debería solicitar una prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

El Dr. Camilo Venegas - CAR, manifestó que, para lo anterior,sería necesaria una adición al contrato de interventoria, sin embargo, precisó que previamente se realizará la revisión de la disponibilidad de recursos con el fin de determinar la viabilidad de dicha adición.

2. Revisión de NPs

Se presentó el avance de los NPs ajustados con base en las observaciones previamente indicadas por la supervisión, frente a lo cual la Ing. Ana Sofía Lizarazo - Contratista de Obra, aclaró que estos aún no se encuentran actualizados en su totalidad.

La Dra. Olga Socha - CAR, sugirió que en los ítems en los que se puedan identificar menores cantidades se incorpore una nota aclaratoria que sustente y justifique dicha situación.

Finalmente, el Ing Fredy Martinez - Interventoría solicitó la entrega del consolidado de NPs con la totalidad de los ajustes realizados, con el fin de adelantar su revisión.Al respecto, la Ing. Ana Sofía Lizarazo, Contratista de Obra, indicó que dicho consolidado será remitido el día 20 de febrero.

La Ing Zaida Lopez - CAR solicitó que, una vez culminada la revisión por la Interventoría, se lleve a cabo una mesa de trabajo entre las partes para analizar y validar los ítems correspondientes. En este sentido, se propuso realizar la reunión el 24 de febrero de 2026 a las 10:00am en las instalaciones de la CAR.

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**
Actualizar Modificatorio en memorias de cantidades y enviar a interventoría el dia 20 de febrero	**Contratista de Obra**
Revisión de modificatorio 24 de febrero 10:00am	**Contratista Obra - Interventoría - CAR.**

CAR CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control acto obra 1759-2025 Revision Modificatorio y NPS.	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja** 2 **De** 3

Siendo las 13:20 se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:

Nombre Paola Andrea Leon Moreno	Firma					
Entidad CAR – DGC	Teléfono 3178827668					
E-Mail pleonm@car.gov.co	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO		
Nombre Johana A. Rodriguez Cortes	Firma					
Entidad CAR – DGC.	Teléfono 3212409635					
E-Mail Jarodriguezc@car.gov.co	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO		
Nombre Maria olga Sochu Pinto	Firma					
Entidad CAR. DGC	Teléfono 3006517337					
E-Mail msochup@car.gov.co	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO	X	
Nombre GERMAN CAMPO VENEGAS CUESTAS	Firma					
Entidad CAR	Teléfono 3124797826					
E-Mail GVENEGASC@CAR.GOV.CO	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO	X	
Nombre Mairel Yorena Rodriguez Ardila	Firma					
Entidad CAR - SGCGA	Teléfono 3004957240					
E-Mail mlrodriguezra@car.gov.co	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO		
Nombre Ana Sofia Lizarazo Chacon	Firma					
Entidad Consorcio Adecuaciones 2025	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre Tiedy Martinez	Firma					
Entidad Techne.	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre Zayda Shirley Lopez	Firma					
Entidad CAR - SGCGA	Teléfono 3204128790					
E-Mail zlopezc@car.gov.co	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO		

"Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación"

CAR CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control al CIO Obra 1259-2025 Revisión Modificatorio y NPS	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja** 3 **De** 3

Siendo las _____ se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:

Nombre Santiago Guamán.	Firma					
Entidad Interventoría	Teléfono 3002388339					
E-Mail interadecuaciones car@gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	x	NO		
Nombre Revisó, Juan Carlos Aragon Pinzón	Firma					
Entidad Director de Interventoría	Teléfono 3107823762					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		

"Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación"