CAR CUNDINAMARCA	ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control al eto obra 1259-2025 Adecuaciones	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL Hoja 1 De 3

Fecha	D	M	A	Lugar	La Palma	Acta No.	128
	10	12	2025	Hora	10:00am	Convocada por	CAR

TEMAS A TRATAR

Reconocimiento de alcances criterios Asamblea municipio de la Palma.

- IED Escuela Normal Divina Providencia
- Jardin infantil el payaso Azul
- Alcaldia Municipal
- Centro de Proteccion Antonio Zapata Ovalle

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se reune el Ing Jafer Amaya- CAR y el Ing Santiago Guamán. Interventoria para el reconocimiento de entornos y entrega de insumos en el municipio de la Palma.

- I.E.D Escuela Normal Divina- Providencia

En la Institucion Educativa se harán las siguientes Adecuaciones.

- Cerramiento de sistema de recolleccion de Aguas lluvias de 2000L
- Cerramiento de huerta 6x6
- Cerramiento de compostera
- Adecuacion de Aula Ambiental
- Cambio de veinte (20) sanitarios
- Cambio de trece (13) llaves de pared
- Cambio de veinte (20) llaves de mesa

- Jardin Infantil El Payaso Azul

En el Jardin Infantil se haran las siguientes adecuaciones.

- Sistema de recolleccion de Aguas lluvias de 1000L
- Cambio de dos (2) sanitarios.

- Alcaldia Municipal

En la Alcaldia se harán las siguientes adecuaciones.

- Cambio de seis (6) llaves de mesa
- Cambio de nueve (9) sanitarios.

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control civil Obra 1259-2025 Adecuaciones	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja** 2 **De** 3

DESARROLLO DE LOS TEMAS

- Centro de proteccion Antonio Zapata Ovalle.

En el centro de proteccion se harán las siguientes adecuaciones.

- Cambio de cinco (5) llave de mesa.

Despues de la descarga de insumos se evidenció que los postes cuadrados entregados no cumplen con las especificaciones requeridas para su instalacion, por lo tanto se solicita el cambio de dichos postes, razon por la cual quedan pendientes por entregar.

Se da por finalizado el recorrido

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Informar a las partes la entrega completa de los insumos en el municipio de la Palma	CAR.

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control al Cto Obra 1759-2023 Adecuaciones	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja** 3 **De** 3

Siendo las 20:00 se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:

Nombre Julio H Zarate V.	Firma					
Entidad Consorcio Adecuaciones CAR	Teléfono 3114873946					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre Alejandro Osorio S	Firma					
Entidad Alcalde de Pelva	Teléfono 3112933740					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre Jefe Damian Amaya M	Firma					
Entidad CAR - SGCGA	Teléfono 3123226613					
E-Mail jamayam@car-gov.co	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO		
Nombre David Santiago Guamán P.	Firma Santiago Guaman.					
Entidad Interventoria	Teléfono 3002388339					
E-Mail interadecuacionescar@gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	y	NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		

"Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación"