NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA 707 DE 2025
TIPO DE MODIFICACIÓN	ACTA DE MODIFICACIÓN No 1 Y PRORROGA No 1
OBJETO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATANTE	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM) NIT: 900.220.547-5 R.L. SERGIO IVÁN MUÑOZ YÁÑEZ CC. 1.121.858.818 DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA	CONSORCIO LUMEN FIDEI Nit No 902.019.486-1 Rep legal CARLOS ANDRÉS AMARILLO USME C.C. No 79.729.130
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (03) MESES
PRORROGA	DOS (02) MESES
FECHA	OCHO (08) DE JULIO DE 2026

En la ciudad de Villavicencio, entre los suscritos, **SERGIO IVÁN MUÑOZ YÁÑEZ,** mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado No. CC. **1.121.858.818**, en calidad de Gerente de la **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM,** creada mediante Decreto de transformación No. 297 del quince (15) de septiembre de dos mil catorce (2014), nombrado mediante Decreto No. 045 del diez (10) de enero del 2024 y posesionado mediante acta 028 de fecha 10 de enero de 2024, facultado para contratar en nombre y representación de la **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META**, de acuerdo al numeral 10 del artículo 11 del Decreto de transformación 297 de 2014, quien en adelante se denominará **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META,** con identificación tributaria No. 900.220.547-5, por una parte y de otra parte; CONSORCIO LUMEN FIDEI identificado con Nit. 902.019.486-1 Rep legal CARLOS ANDRÉS AMARILLO USME identificado con C.C. No 79.729.130, quién en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE MODIFICACIÓN No 1 y PRÓRROGA No 1,** con base en las siguientes consideraciones:

1). Que el día veinticuatro (24) de diciembre de 2025, la Agencia para la Infraestructura del Meta suscribió el Contrato de Obra N° 707 de 2025, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META. Que el termino de ejecución inicial fue establecido por tres (03) meses, el valor del contrato fue la suma de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE ($2.225.223.401,00).

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1) Que el contrato de Obra N° 707 de 2025, presenta la siguiente cronología:

OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META
FECHA DE INICIACIÓN:	10/04/2026
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	09/07/2026

2) Que según consta en acta de comité suscrita el día (18) de junio de 2026 por Carlos Andrés Amarillo Usme (Representante legal Obra), Hernando Ayala Villamil (Director de Obra), José Luis Páez Perdomo (Director de Interventoría), Yesica Fernanda Bolívar Ladino (Representante Legal Interventoría), Alejandra María Duque (Supervisora AIM) y Gina Tatiana Elaica Nieto (Directora operativa de ejecución, seguimiento y control de proyectos), en la cual se manifestaron los argumentos técnicos que sustentan la solicitud de modificatoria acta que consta de cuatro (04) folios y que hace parte integral del presente documento; argumentos que en síntesis se relacionan a continuación:

1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

- *El día 24 de diciembre de 2025, se suscribe contrato de obra No 707 de 2025 entre la Agencia para la infraestructura del Meta y CONSORCIO LUMEN FIDEI con un plazo de ejecución de 3 meses.*
  El contrato contempla la ejecución de los siguientes proyectos:
  2024005500041 "CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META" por valor de $ 2.225.223.401.00

- *El acta de inicio del contrato fue suscrita el día 10 de abril de 2025 y la fecha inicial de terminación se fija para el día 9 de julio de 2026.*

2. ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS

A la fecha el contrato presenta un avance ejecutado del 0.89%

3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICATORIA Y PRORROGA No 1

Proyecto 2024005500041 *"CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META"*
Durante el proceso de replanteo del proyecto, se detectó que deben realizarse modificaciones técnicas para ajustarlo a las condiciones reales del sitio de obra y cumplir en lo referente a la reglamentación del RETIE y EMSA. En ese sentido, el contratista de obra propuso un cambio en la configuración de la red de media tensión pasando de estructuras verticales a estructuras horizontales. Por otro lado, se cambiaron algunos

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

tramos de red de media tensión para evitar el paso por zonas arborizadas y de esta manera evitar el uso de red de media tensión aérea compacta. A partir de ello, será posible beneficiar a 2 familias adicionales con el proyecto.

La modificación de mayores y menores cantidades de obra, así como la inclusión de actividades no previstas inicialmente, no afectan el alcance del proyecto, por otra parte, se considera que se hace necesario realizar dichas modificaciones toda vez que de esto depende la confiabilidad, estabilidad y calidad de la obra.

Por lo anterior, y dado que las modificaciones propuestas no generan incremento en el valor del contrato, pero sí requieren tiempo adicional para su ejecución, se solicita una prórroga de dos (2) meses al plazo contractual, con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contratado y la correcta ejecución de las obras.

La modificación de mayores y menores cantidades de obra no supera el valor aprobado para el proyecto y cuentan con visto bueno de la interventoría.

Estas nuevas cantidades de obra son las ajustadas a las necesarias para dar alcance del 100% al contrato de obra N.° 707 de 2025.

En consecuencia, esta interventoría considera viable de manera técnica y financiera la solicitud de modificatoria y prorroga No 1 por dos (2) meses contados desde el 10 de julio de 2026 fijándose como nueva fecha de terminación el día 9 de septiembre de 2026.

3) Que, revisada la documentación presentada, se considera viable y pertinente suscribir ACTA DE MODIFICACIÓN No 1 Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 707 DE 2025**,** en los siguientes términos, por lo cual las partes:

ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA- PRORROGAR el Contrato de obra No. 707 de 2025 por DOS (02) MESES, a partir del 10 de julio de 2026, con nueva fecha de terminación hasta el 09 de septiembre de 2026.

CLAUSULA SEGUNDA – MODIFICAR El Contrato de Obra 707 de 2025 cláusula quinta (5) denominada valor del contrato, dispuesto en el acta de proyección de modificación de cantidades de obra la cual consta de seis (06) folios, la cual se anexa al presente documento y hace parte integral del mismo.

Parágrafo: Las demás condiciones de la presente cláusula no modificadas ni aclaradas se mantienen vigentes.

CLAUSULA TERCERA - ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS. El contratista se obliga a tramitar ante la compañía de seguros la modificación de pólizas de conformidad con las condiciones pactadas en la presente acta, las cuales una vez sean expedidas, deberán allegarse a esta dependencia para el respectivo trámite de revisión y aprobación.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CLAUSULA CUARTA - INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá libre a la Agencia para la Infraestructura del Meta, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA QUINTA– VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones del Contrato de Obra No 707 de 2025, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes, así como su exigibilidad.

CLAUSULA SEXTA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente acta del Contrato de Obra No 707 de 2025, se perfecciona con la suscripción de las partes.

CLAUSULA SÉPTIMA – DEL CONTROL DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL: Este control se ejercerá conforme lo establece la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normas que lo reglamenten y para los efectos judiciales se entenderá la ciudad de Villavicencio.

En constancia de aceptación, se firma en la ciudad de Villavicencio, el día ocho (08) de julio del año 2026.

SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ
Gerente AIM

CARLOS ANDRÉS AMARILLO USME
CONSORCIO LUMEN FIDEI
Contratista

Vo.Bo. JHON ALEXANDER PEÑALOZA
Subgerente de Gestión Contractual y Jurídica AIM.

Proyectó: Duvian Ricardo Oino Pardo
Asesor jurídico de la AIM

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

112-ECP-FR-025-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÒN ELECTRIFICACIÒN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÒPEZ DEPARTAMENTO DEL META.		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÒN ELECTRIFICACIÒN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÒPEZ DEPARTAMENTO DEL META.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
NIT:	902019486-1		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELECTRICO S.A.S		
FECHA PRESENTE ACTA	jueves, 18 de junio de 2026		

	CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS					PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES										
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	KM	42,81	$ 460.640,00	$ 19.719.998,40	1,68	$ 774.796,48		$ 0,00	44,49	$ 20.494.794,88
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 19.719.998,40**		**$ 774.796,48**		**$ 0,00**		**$ 20.494.794,88**
2	POSTES										
2,1	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 8 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	17,00	$ 913.596,00	$ 15.531.132,00	7,00	$ 6.395.172,00		$ 0,00	24,00	$ 21.926.304,00
2,2	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 12 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	436,00	$ 1.505.546,00	$ 656.418.056,00		$ 0,00	35,00	$ 52.694.110,00	401,00	$ 603.723.946,00
	SUBTOTAL POSTES				**$ 671.949.188,00**		**$ 6.395.172,00**		**$ 52.694.110,00**		**$ 625.650.250,00**
3	ESTRUCTURAS										
3,1	ESTRUCTURA EN H CIRCUITO SIMPLE RETENCIÓN TIPO IPSE RH-231-02 CRUCETA DOBLE DE 4 MTS. CON CABLE DE GUARDA HASTA 44KV ANG. MÁX. 45° SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	5,00	$ 3.140.058,00	$ 15.700.290,00		$ 0,00	1,00	$ 3.140.058,00	4,00	$ 12.560.232,00
3,2	ESTRUCTURA EN H CIRCUITO SIMPLE RETENCIÓN TIPO IPSE RH-231-02 CRUCETA DOBLE DE 4 MTS. HASTA 44KV ANG. MÁX. 45° SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA CIRCUITO BIFASICO	UN	36,00	$ 2.383.762,00	$ 85.815.432,00		$ 0,00	13,00	$ 30.988.906,00	23,00	$ 54.826.526,00
3,3	ESTRUCTURA EN H TERMINAL TIPO IPSE RH-240 DISPOSICIÓN HORIZONTAL, CIRCUITO TRIFÁSICO DOBLE CRUCETA DE 4 MTS. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	1,00	$ 1.580.496,00	$ 1.580.496,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 1.580.496,00
3,4	ESTRUCTURA EN H TERMINAL TIPO IPSE NC RH-240 DISPOSICIÓN HORIZONTAL, CIRCUITO BIFÁSICO DOBLE CRUCETA DE 4 MTS. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	2,00	$ 1.407.746,00	$ 2.815.492,00	4	$ 5.630.984,00		$ 0,00	6,00	$ 8.446.476,00
3,5	ESTRUCTURA TIPO PH 202 CIRCUITO BIFÁSICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	30,00	$ 555.484,00	$ 16.664.520,00		$ 0,00	30,00	$ 16.664.520,00	0,00	$ 0,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°			707 DE 2025			PROYECTO N°			2024005500041		
3,6	ESTRUCTURA LA461 RED COMPACTA 11,4 KV CIRCUITO TANGENCIAL CON ÁNGULOS HASTA DE 6°. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	8,00	$ 956.857,00	$ 7.654.856,00		$ 0,00	8,00	$ 7.654.856,00	0,00	$ 0,00
3,7	ESTRUCTURA LA461 RED COMPACTA 11,4 KV CIRCUITO TANGENCIAL CON ÁNGULOS HASTA DE 6°.SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA. 2 HILOS	UN	9,00	$ 948.870,00	$ 8.539.830,00		$ 0,00	9,00	$ 8.539.830,00	0,00	$ 0,00
3,8	ESTRUCTURA LA462 CIRCUITO CON RED COMPACTA DE MT INSTALACIÓN DE SEPARADORES 15 kV EN VANO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA.	UN	22,00	$ 454.957,00	$ 10.009.054,00		$ 0,00	22,00	$ 10.009.054,00	0,00	$ 0,00
3,9	ESTRUCTURA LA464 RED COMPACTA 11,4 kV. FINAL DE CIRCUITO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	4,00	$ 1.193.200,00	$ 4.772.800,00		$ 0,00	4,00	$ 4.772.800,00	0,00	$ 0,00
3,10	ESTRUCTURA LA464M RED COMPACTA 11,4 kV. FINAL DE CIRCUITO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA.CIRCUITO BIFASICO	UN	2,00	$ 1.083.126,00	$ 2.166.252,00		$ 0,00	2,00	$ 2.166.252,00	0,00	$ 0,00
3,11	ESTRUCTURA LA466 RED COMPACTA PARA ÁNGULOS DE 61° A 90° CON DOBLE AISLADOR 11,4 KV. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	1,00	$ 1.159.172,00	$ 1.159.172,00		$ 0,00	1,00	$ 1.159.172,00	0,00	$ 0,00
3,12	ESTRUCTURA LA466M RED COMPACTA PARA ÁNGULOS DE 61° A 90° CON DOBLE AISLADOR 11,4 KV. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA. CIRCUITO BIFASICO	UN	1,00	$ 884.837,00	$ 884.837,00		$ 0,00	1,00	$ 884.837,00	0,00	$ 0,00
3,13	ESTRUCTURA TIPO RA2-602M NORMA EPM SUSPENSION, DISPOSICIÓN VERTICAL CON LINEA DE GUARDA, 3 HILOS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	130,00	$ 886.210,00	$ 115.207.300,00		$ 0,00	130,00	$ 115.207.300,00	0,00	$ 0,00
3,14	ESTRUCTURA TIPO RA2-602 NORMA EPM SUSPENSION, DISPOSICIÓN VERTICAL CON LINBEA DE GUARDA, 2 HILOS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	84,00	$ 713.898,00	$ 59.967.432,00		$ 0,00	84,00	$ 59.967.432,00	0,00	$ 0,00
3,15	ESTRUCTURA TIPO RA2-603M NORMA EPM CIRCUITO TRIFÁSICO TERMINAL DISPOSICIÓN VERTICAL CON LINEA DE GUARDA, 3 HILOS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	18,00	$ 788.710,00	$ 14.196.780,00		$ 0,00	18,00	$ 14.196.780,00	0,00	$ 0,00
3,16	ESTRUCTURA TIPO RA2-603 NORMA EPM CIRCUITO BIFÁSICO TERMINAL DISPOSICIÓN VERTICAL CON LINEA DE GUARDA, 2 HILOS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	22,00	$ 636.351,00	$ 13.999.722,00		$ 0,00	22,00	$ 13.999.722,00	0,00	$ 0,00
3,17	ESTRUCTURA TIPO RA2-604M NORMA EPM CIRCUITO TRIFÁSICO RETENCIÓN DISPOSICIÓN VERTICAL CON LINEA DE GUARDA, 3 HILOS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	21,00	$ 1.619.771,00	$ 34.015.191,00		$ 0,00	21,00	$ 34.015.191,00	0,00	$ 0,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°		707 DE 2025				PROYECTO N°	2024005500041				
3,18	ESTRUCTURA TIPO RA2-604 NORMA EPM CIRCUITO BIFÁSICO RETENCIÓN DISPOSICIÓN VERTICAL CON LINEA DE GUARDA, 2 HILOS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	14,00	$ 1.223.201,00	$ 17.124.814,00		$ 0,00	14,00	$ 17.124.814,00	0,00	$ 0,00
3,19	ESTRUCTURA TIPO RA2-640M NORMA EPM PROTECCION PARARRAYO LINEA DE GUARDA. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	66,00	$ 784.397,00	$ 51.770.202,00		$ 0,00	66,00	$ 51.770.202,00	0,00	$ 0,00
3,20	ESTRUCTURA TIPO 710-02 NORMA ICEL MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO EN POSTE PESO MÁXIMO 500 KG B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	18,00	$ 1.556.625,00	$ 28.019.250,00	2	$ 3.113.250,00		$ 0,00	20,00	$ 31.132.500,00
3,21	CONVERTIR ESTRUCTURA CODENSA 510 A P103	UN	11,00	$ 174.507,00	$ 1.919.577,00		$ 0,00		$ 0,00	11,00	$ 1.919.577,00
3,22	CONVERTIR ESTRUCTURA CODENSA 512 A P112	UN	3,00	$ 251.296,00	$ 753.888,00		$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 753.888,00
3,23	CONVERTIR ESTRUCTURA CODENSA 514 A 550	UN	1,00	$ 378.144,00	$ 378.144,00	1	$ 378.144,00		$ 0,00	2,00	$ 756.288,00
3,24	CONVERTIR ESTRUCTURA CODENSA 731 A 730	UN	1,00	$ 660.091,00	$ 660.091,00		$ 0,00	1,00	$ 660.091,00	0,00	$ 0,00
3,25	ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	1,00	$ 1.983.031,00	$ 1.983.031,00	1	$ 1.983.031,00		$ 0,00	2,00	$ 3.966.062,00
3,26	ESTRUCTURA TIPO 731 NORMA ICEL DERIVACIÓN MONOFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	2,00	$ 1.527.840,00	$ 3.055.680,00	16	$ 24.445.440,00		$ 0,00	18,00	$ 27.501.120,00
3,27	ESTRUCTURA TIPO LA 221 NORMA CODENSA CIRCUITO TRIFASICO PRIMARIO SENCILLO SUBTERRANIZACIÓN DEL CIRCUITO PRINCIPAL, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	2,00	$ 11.176.772,00	$ 22.353.544,00	2	$ 22.353.544,00		$ 0,00	4,00	$ 44.707.088,00
3,28	ESTRUCTURA TIPO LA 221M NORMA CODENSA CIRCUITO BIFASICO PRIMARIO SENCILLO SUBTERRANIZACIÓN DEL CIRCUITO PRINCIPAL, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	2,00	$ 8.206.230,00	$ 16.412.460,00		$ 0,00	2,00	$ 16.412.460,00	0,00	$ 0,00
3,29	ESTRUCTURA LA320m CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA. SIN CAJA DE DERIVACION	UN	6,00	$ 141.996,00	$ 851.976,00	4	$ 567.984,00		$ 0,00	10,00	$ 1.419.960,00
3,30	ESTRUCTURA LA321m FINAL DE CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN.NORMA CODENSA.. SIN CAJA DE DERIVACION	UN	20,00	$ 164.311,00	$ 3.286.220,00	8	$ 1.314.488,00		$ 0,00	28,00	$ 4.600.708,00
3,31	ESTRUCTURA LA324m CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCIÓN ANGULAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA SIN CAJA DE DERIVACION	UN	1,00	$ 219.216,00	$ 219.216,00		$ 0,00	1,00	$ 219.216,00	0,00	$ 0,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	707 DE 2025					PROYECTO N°	2024005500041				
	SUBTOTAL ESTRUCTURAS				**$ 543.937.549,00**		**$ 59.786.865,00**		**$ 409.553.493,00**		**$ 194.170.921,00**
4	**CONDUCTORES**										
4,1	CONDUCTOR ACSR 3 No. 2 AWG	ML	16883,88	$ 13.667,00	$ 230.751.987,96		$ 0,00	3.341,00	$ 45.661.447,00	13.542,88	$ 185.090.540,96
4,2	CONDUCTOR ACSR 2 No. 2 AWG	ML	22330,00	$ 10.180,00	$ 227.319.400,00	7.116,80	$ 72.449.037,05		$ 0,00	29.446,80	$ 299.768.437,05
4,3	CONDUCTOR ACSR 1 No. 2 AWG	ML	1466,00	$ 6.693,00	$ 9.811.938,00		$ 0,00		$ 0,00	1.466,00	$ 9.811.938,00
4,4	CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV	ML	535,49	$ 69.046,00	$ 36.973.442,54		$ 0,00	535,49	$ 36.973.442,54	0,00	$ 0,00
4,5	CABLE SEMIAISLADO 2 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV	ML	550,48	$ 44.076,00	$ 24.262.956,48		$ 0,00	550,48	$ 24.262.956,48	0,00	$ 0,00
4,6	SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE DE CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/8	ML	1085,97	$ 12.073,00	$ 13.110.915,81		$ 0,00	1.085,97	$ 13.110.915,81	0,00	$ 0,00
4,7	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	75,49	$ 238.060,00	$ 17.971.149,40	152,00	$ 36.185.120,00		$ 0,00	227,49	$ 54.156.269,40
4,8	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 2 X NO. 2 AWG	ML	65,42	$ 164.135,00	$ 10.737.711,70		$ 0,00	65,42	$ 10.737.711,70	0,00	$ 0,00
4,9	CABLE TRIPLEX 2*2+1*2 (2*35+1*35MM)	ML	899,01	$ 24.056,00	$ 21.626.584,56	379,00	$ 9.117.224,00		$ 0,00	1.278,01	$ 30.743.808,56
	SUBTOTAL CONDUCTORES				**$ 592.566.086,45**		**$ 117.751.381,05**		**$ 130.746.473,53**		**$ 579.570.993,97**
5	**TEMPLETES**										
5,1	TEMPLETE DIRECTO A TIERRA RED B.T. TIPO LAR412 NORMA CODENSA RETENIDA POSTE A VARILLA DE ANCLAJE TERMINAL O EN ÁNGULO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	21,00	$ 427.379,00	$ 8.974.959,00	7,00	$ 2.991.653,00		$ 0,00	28,00	$ 11.966.612,00
5,2	PUESTA A TIERRA EN RED DE MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	69,00	$ 552.186,00	$ 38.100.834,00		$ 0,00	69,00	$ 38.100.834,00	0,00	$ 0,00
5,3	PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR	UN	18,00	$ 2.606.413,00	$ 46.915.434,00	1,00	$ 2.606.413,00		$ 0,00	19,00	$ 49.521.847,00
5,4	TEMPLETE DIRECTO A TIERRA RED M.T. TIPO LAR412 NORMA CODENSA RETENIDA POSTE A VARILLA DE ANCLAJE TERMINAL O EN ÁNGULO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	291,00	$ 430.468,00	$ 125.266.188,00	16,00	$ 6.887.488,00		$ 0,00	307,00	$ 132.153.676,00
5,5	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00	$ 589.755,00	$ 5.897.550,00	4,00	$ 2.359.020,00		$ 0,00	14,00	$ 8.256.570,00
	SUBTOTAL TEMPLETES				**$ 225.154.965,00**		**$ 14.844.574,00**		**$ 38.100.834,00**		**$ 201.898.705,00**
6	**TRANSFORMADORES**										
6,1	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 kVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	18,00	$ 4.720.893,00	$ 84.976.074,00	2,00	$ 9.441.786,00		$ 0,00	20,00	$ 94.417.860,00
	SUBTOTAL TRANSFORMADORES				**$ 84.976.074,00**		**$ 9.441.786,00**		**$ 0,00**		**$ 94.417.860,00**
7	**CAJAS Y CANALIZACIONES**										
7,1	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	4,00	$ 1.406.760,00	$ 5.627.040,00		$ 0,00		$ 0,00	4,00	$ 5.627.040,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°			707 DE 2025			PROYECTO N°			2024005500041		
7,2	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3 ZONA VERDE	UN	100,00	$ 35.538,00	$ 3.553.800,00	60,00	$ 2.132.280,00		$ 0,00	160,00	$ 5.686.080,00
	SUBTOTAL CAJAS Y CANALIZACIONES				**$ 9.180.840,00**		**$ 2.132.280,00**		**$ 0,00**		**$ 11.313.120,00**
8	**MANIOBRA EN LINEA VIVA**										
8,1	MANIOBRA EN LINEA VIVA	HR	20,00	$ 1.278.335,00	$ 25.566.700,00		$ 0,00		$ 0,00	20,00	$ 25.566.700,00
	SUBTOTAL MANIOBRA EN LINEA VIVA				**$ 25.566.700,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 25.566.700,00**
9	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA**										
9,1	CERTIFICACION RETIE	KM	42,81	$ 1.200.000,00	$ 51.372.000,00	3,15	$ 3.780.000,00		$ 0,00	45,96	$ 55.152.000,00
9,2	TRAMITE LEGALIZACION EMSA	UN	1,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00	10,00	$ 8.000.000,00		$ 0,00	11,00	$ 8.800.000,00
	SUBTOTALSERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA				**$ 52.172.000,00**		**$ 11.780.000,00**		**$ 0,00**		**$ 63.952.000,00**
	ÍTEMS NO PREVISTOS										
N.P.1	ESTRUCTURA TIPO 510-02 NORMA ICEL CIRCUITO BIFÁSICO AISLAMIENTO EN ESPIGO ÁNGULOS DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN		$ 506.211,00	$ 0,00	131	$ 66.313.641,00		$ 0,00	131,00	$ 66.313.641,00
N.P.2	ESTRUCTURA TIPO 514-02 NORMA ICEL CIRCUITO BIFÁSICO ESTRUCTURA TERMINAL. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN		$ 1.095.859,00	$ 0,00	40	$ 43.834.360,00		$ 0,00	40,00	$ 43.834.360,00
N.P.3	ESTRUCTURA TIPO 515-02 NORMA ICEL CIRCUITO BIFÁSICO ESTRUCTURA DE RETENCIÓN. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN		$ 1.628.916,00	$ 0,00	26	$ 42.351.816,00		$ 0,00	26,00	$ 42.351.816,00
N.P.4	ESTRUCTURA TIPO 523-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO AISLAMIENTO EN ESPIGO DISPOSICIÓN EN SEMIBANDERA ÁNGULO DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN		$ 519.519,00	$ 0,00	80	$ 41.561.520,00		$ 0,00	80,00	$ 41.561.520,00
N.P.5	ESTRUCTURA TERMINAL TIPO 550-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN		$ 1.368.867,00	$ 0,00	13	$ 17.795.271,00		$ 0,00	13,00	$ 17.795.271,00
N.P.6	ESTRUCTURA DE RETENCIÓN TIPO 560-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO CON NEUTRO B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN		$ 2.439.653,00	$ 0,00	13	$ 31.715.489,00		$ 0,00	13,00	$ 31.715.489,00
N.P.7	ESTRUCTURA EN H CIRCUITO SIMPLE RETENCION TIPO IPSE RH-230 CRUCETAS DE 2 Y 4 MTS CABLE DE GUARDA NEUTRO (OPCIONALES) HASTA 44 kV, ANG. MÁX. 45°, UMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN		$ 2.316.139,00	$ 0,00	7	$ 16.212.973,00		$ 0,00	7,00	$ 16.212.973,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	707 DE 2025					PROYECTO N°	2024005500041				
N.P.8	ESTRUCTURA EN H CIRCUITO BIFASICO SIMPLE SUSPENSION TIPO IPSE SH-226M CRUCETA DE 4 MTS CABLE DE GUARDA – NEUTRO (OPCIONAL) HASTA 44 kV, ANG. MÁX. 3°, UMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN		$ 1.799.375,00	$ 0,00	18	$ 32.388.750,00		$ 0,00	18,00	$ 32.388.750,00
N.P.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADOR TIPO STOCK BRIDGE PARA CABLE # 2 AWG	UN		$ 242.458,00	$ 0,00	276	$ 66.918.408,00		$ 0,00	276,00	$ 66.918.408,00
N.P.10	PRUBA VLF - VERY LOW FRECUENCY PARA CABLE XLPE	UN		$ 4.119.163,00	$ 0,00	2	$ 8.238.326,00		$ 0,00	2,00	$ 8.238.326,00
N.P.11	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$ 109.092,00	$ 0,00	278	$ 30.327.576,00		$ 0,00	278,00	$ 30.327.576,00
N.P.12	MODULO TRIFASICO DE CORTACIRCUITO DE REPETICION DE TRES ETAPA	UN		$ 10.529.926,00	$ 0,00	1	$ 10.529.926,00		$ 0,00	1,00	$ 10.529.926,00
	SUBTOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS				**$ 0,00**		**$ 408.188.056,00**		**$ 0,00**		**$ 408.188.056,00**
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 2.225.223.401,00**		**$ 631.094.910,53**		**$ 631.094.910,53**		**$ 2.225.223.401,00**

CUADRO RESUMEN	
VALOR CONTRATO INICIAL O ULTIMA MODIFICACIÓN	**$2.225.223.401,00**
MODIFICACIONES (+)	**$631.094.910,53**
MODIFICACIONES (-)	**$631.094.910,53**
VALOR ADICIONAL	**$0,00**
VALOR TOTAL	**$2.225.223.401,00**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA : QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A REALIZAR MODIFICACIÓN DE MAYORES O MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA VIABLE TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE SOLICITAR AL GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META APROBAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella, el dia: **jueves, 18 de junio de 2026**

Firma:
Nombre: CARLOS ANDRES AMARILLO USME
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma:
Nombre: YESICA FERNANDA BOLIVAR LADINO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: JOSE LUIS PAEZ PERDOMO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-9804

Nota: HACEN PARTE DE ESTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES ANEXOS : OFICIO DE SOLICITUD, INFORME DE INTERVENTORÍA, COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PLANOS, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, REPROGRAMACIÓN.

Nota: EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN SERA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA DE MODIFICACIÓN.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co