Bogotá DC, 03 de julio de 2026

**MC-2078-253**

Señores
**MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LOS ARTES Y LOS SABERES**
Atención. Ing. Carmen Elena Alvarado
Apoyo a la Supervisión

**Referencia:** Contrato de interventoría 2078-2025

**ASUNTO:** Justificación técnica y solicitud de modificación contractual (Plazo y Valor) - Contrato de Interventoría.

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones de seguimiento y control asignadas a esta Interventoría, y como consecuencia de la modificación aprobada al contratista de obra mediante la prórroga de quince (15) días calendario al Contrato No. 2061-2025 – Lote 1, nos permitimos elevar ante ustedes la solicitud de modificación contractual de la Interventoría en los siguientes términos:

1. **Prórroga en plazo:** Ampliación por un término de quince (15) días calendario, fijando como nueva fecha de terminación el 30 de julio de 2026, con el fin de asegurar el acompañamiento técnico continuo hasta la culminación del proyecto.
2. **Adición en valor:** Incorporación de recursos por un monto de Dieciséis millones cuatrocientos treinta y seis mil quinientos veintisiete pesos M/CTE ($16.436.527,00 COP), destinados a cubrir los costos operativos y de personal requeridos para el periodo o fracción de mes prorrogado.
3. **Justificación económica:**

| Descripción | Valor contrato | fecha inic | fecha fina | Plazo mese |
|---|---|---|---|---|
| Valor Contrato interventoría | $ 197.562.329,00 | 14/01/2026 | 30/07/2026 | 6 |
| Valor mensual Interventoría | $ 32.927.054,00 | | | |
| Valor fracción de mes | $ 16.436.527,00 | | | |
| **Valor Total Contrato con adición** | **$ 213.998.856,00** | | | |

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la expedición del respectivo modificatorio para la correspondiente firma y legalización.

Sin otro en particular.

Atentamente,

**Ing. Luis Domingo Herrera G**
Director de interventoría