GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

INFORME EJECUTIVO DE SUPERVISIÓN – CORTE JUNIO 2026

Convenio Interadministrativo No. 2085-2024

Suscrito entre el Fondo Único TIC – Ministerio TIC y el Departamento de Córdoba

PERIODO: JUNIO DE 2026

Montería, julio 10 de 2026

Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO 3
2. EVOLUCIÓN CONTRACTUAL Y MODIFICACIONES 4
3. COMPONENTE TÉCNICO 4
3.1 Fase OPEX – Operación de las zonas digitales 4
3.2 Concepto de Interventoría sobre indicadores de calidad 5
3.3 Incidencias, PQR y mantenimiento correctivo 5
3.4 Mantenimiento preventivo 5
4. PLAN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN 5
4.1 Etapa de difusión 5
4.2 Etapa de promoción 6
5. COMPONENTE FINANCIERO 6
5.1 Indicadores financieros ejecutivos 6
5.2 Base financiera del convenio 7
5.3 Avance financiero por componente 7
5.7 Estado del apoyo a la supervisión 7
5.8 Seguimiento a rendimientos financieros 8
5.9 Conciliación del extracto bancario de junio de 2026 8
5.10 Validación frente al informe financiero de mayo 8
5.11 Alertas financieras y acciones recomendadas 9
7. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 10
8. INDICADORES DE GESTIÓN Y CONTROL DE SUPERVISIÓN 10
8.1 Indicadores – Componente Técnico 10
8.2 Indicadores – Componente Financiero 10
8.3 Indicadores – Componente Jurídico 10
8.4 Indicadores – Componente Administrativo 10
9. ANÁLISIS DE RIESGOS 10
10. CONCLUSIONES 11

INFORME EJECUTIVO DE SUPERVISIÓN

Convenio Interadministrativo No. 2085-2024 Fondo Único TIC – Departamento de Córdoba Periodo: junio de 2026
Estado de ejecución: 100% del CAPEX culminado – fase OPEX activa.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Con corte al mes de junio de 2026, el Convenio Interadministrativo No. 2085-2024 continuó en fase de operación y mantenimiento (OPEX), posterior a la culminación de la fase CAPEX, manteniéndose la operación de las 220 Zonas Digitales de acceso gratuito a internet instaladas en los municipios priorizados del Departamento de Córdoba.

Durante el periodo, la Supervisión de la Gobernación efectuó seguimiento integral a los componentes técnico, financiero, jurídico, administrativo y documental, tomando como insumos el Informe Mensual Junio 2026 V1.0 presentado por la Unión Temporal INFO-SDT 2025, los conceptos y certificaciones emitidos por la Interventoría BIRDUN S.A.S. y el informe financiero con corte al 30 de junio de 2026.

La Interventoría emitió aprobación del Informe Mensual Junio 2026 V1.0 mediante comunicación ZAGI-COR-INT-086, indicando que, luego de la revisión correspondiente, el informe cumple con las obligaciones estipuladas. Asimismo, mediante concepto ZAGI-COR-INT-091 se aprobó el cumplimiento de los indicadores de calidad y niveles de servicio del mes de junio, declarando oficiales los tiempos registrados por zonas de acceso gratuito.

Desde el componente técnico, el operador reportó una disponibilidad del servicio del 98,37%, frecuencia de operación 24/7 y disponibilidad de la plataforma de gestión y monitoreo del 100%. Durante el mes se gestionaron 29 tickets/PQR, de los cuales 20 correspondieron a respaldo eléctrico, 7 a intermitencia del servicio de internet y 2 a daños por terceros, todos reportados como cerrados por el operador.

En el componente social, la Interventoría emitió concepto favorable para la etapa de difusión y concepto favorable parcial para la etapa de promoción. Se validó el despliegue de promoción entre el 5 de mayo y el 30 de junio de 2026, con 1.255 asistentes acumulados en 16 municipios; no obstante, se identificaron retos de convocatoria y se condicionó la aprobación definitiva de hitos financieros a la aplicación inmediata del plan de acción en los municipios pendientes.

En el componente financiero, con corte al 30 de junio de 2026, el Convenio presenta avance financiero global estimado del 81,16%, equivalente a $23.641.230.460 sobre el valor total del convenio de $29.129.876.114. El CAPEX del operador se encuentra ejecutado y pagado al 100% por $22.871.106.620, mientras que no se registran pagos OPEX al operador a la fecha de corte. Los rendimientos financieros generados a junio ascienden a $516.025.240,09, de los cuales $1.027.274,92 corresponden a junio y se encuentran pendientes de consignación al Fondo Único TIC.

En consecuencia, la Supervisión emite concepto de ejecución favorable con seguimiento, sustentado en la aprobación técnica y documental de la Interventoría para el informe mensual de junio y los indicadores de calidad, manteniendo seguimiento especial a la fase OPEX, a la validación de soportes de promoción/apropiación, a la consignación de rendimientos de junio, y a la trazabilidad previa a cualquier pago pendiente al operador.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Item	Información
Convenio Interadministrativo No.	2085-2024
Entidad ejecutora	Departamento de Córdoba
Entidad aportante principal	Fondo Único TIC – Ministerio TIC
Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la implementación del proyecto “Implementación de Zonas de Acceso Gratuito Público a Internet en el Departamento de Córdoba”.
Valor total del convenio	$29.129.876.114 M/CTE
Aporte Fondo Único TIC	$23.856.997.820
Aporte Departamento de Córdoba	$5.272.878.294
Acta de inicio	05 de diciembre de 2024
Vigencia actual	Hasta el 02 de septiembre de 2026, conforme a modificaciones contractuales suscritas
Fase actual	Operación y mantenimiento – OPEX
Meta física	220 zonas digitales instaladas en 30 municipios

2. EVOLUCIÓN CONTRACTUAL Y MODIFICACIONES

Tipo	No.	Fecha	Tiempo	Valor	Tema / alcance
Prórroga	1	31/12/2024	6 meses	N/A	Prórroga del CAPEX hasta el 30/06/2025.
Aclaratorio	2	28/02/2025	N/A	N/A	Corrección del acta de inicio por error material.
Prórroga	2	27/06/2025	4 meses	N/A	Ampliación de vigencia hasta 04/08/2026.
Aclaratorio Anexo Técnico	3	04/09/2025	N/A	N/A	Precisión técnica del Ítem 4.2 AP Outdoor.
Suspensión	Acta	31/10/2025	29 días	N/A	Suspensión por condiciones extraordinarias.
Modificatorio	4	28/11/2025	CAPEX hasta 15/12/2025	N/A	Ajuste plazo CAPEX, actualización Anexo 5 y fecha límite de legalización.

Durante el mes de junio de 2026 no se reportaron nuevas modificaciones contractuales, prórrogas, suspensiones, adiciones o cambios al objeto, plazo o valor del convenio o de su contratación derivada.
La ejecución continuó dentro de la fase OPEX, bajo seguimiento de la Supervisión y de la Interventoría.

3. COMPONENTE TÉCNICO

3.1 Fase OPEX – Operación de las zonas digitales

Durante junio de 2026 se mantuvo la fase OPEX con operación de las 220 zonas digitales. El operador reportó continuidad del servicio, monitoreo permanente desde el NOC, atención de incidencias, mantenimiento correctivo y seguimiento a los indicadores de calidad y niveles de servicio.

Indicador / aspecto	Resultado reportado junio 2026	Concepto de supervisión
Zonas instaladas	220/220	Se mantiene el cumplimiento físico de la meta CAPEX.
Zonas operativas	220/220 según informe del operador	Operación reportada en los 30 municipios priorizados.
Disponibilidad del servicio	98,37%	Indicador aprobado por Interventoría mediante ZAGI-COR-INT-091.
Frecuencia de operación	24 horas / 7 días – 100%	Se reporta servicio permanente.
Disponibilidad plataforma de gestión	100%	Soporta monitoreo y seguimiento de operación.
Ancho de banda reportado	55 Mbps de descarga	Operador reporta cumplimiento frente al mínimo de 50 Mbps dedicados.
Tiempo de uso por usuario	60 minutos	Cumplimiento reportado por operador.

3.2 Concepto de Interventoría sobre indicadores de calidad

La Interventoría, mediante ZAGI-COR-INT-091 del 10 de julio de 2026, aprobó los indicadores de calidad y niveles de servicio de junio de 2026. En dicho concepto se reiteró que el indicador de disponibilidad debe calcularse por cada zona digital, que las fallas no imputables al operador deben estar debidamente soportadas y que la Interventoría verificó los soportes allegados por el operador frente a las indisponibilidades registradas.

Con fundamento en el concepto final de la Interventoría, la Supervisión acoge para el presente informe el estado técnico favorable de los indicadores del periodo, manteniendo el seguimiento ordinario a la trazabilidad documental de tickets, actas de disponibilidad y soportes de operación.

3.3 Incidencias, PQR y mantenimiento correctivo

Tipo de incidencia / PQR	Cantidad	Porcentaje reportado	Estado
Respaldo eléctrico	20	68,97%	Reportados como cerrados por el operador.
Intermitencia del servicio de internet	7	24,14%	Solucionados mediante actividades técnicas de soporte, reemplazo o reconfiguración.
Daños por terceros	2	6,90%	Atendidos mediante mantenimiento correctivo y validación técnica.
Total tickets/PQR	29	100%	Todos reportados como cerrados; indicadores aprobados por Interventoría.

La Supervisión recomienda mantener la matriz de tickets como soporte permanente de la fase OPEX, incluyendo fecha de apertura, fecha de solución, fecha de cierre, zona afectada, causa raíz, acción correctiva, pruebas de restablecimiento y relación con disponibilidad mensual.

3.4 Mantenimiento preventivo

El operador informó que el inicio del plan de mantenimiento preventivo se proyectó para el 05 de julio de 2026, con rutinas asociadas a verificación eléctrica, limpieza de componentes, revisión de terminales, organización de cableado, pruebas de ancho de banda, inspección de sistemas fotovoltaicos, evidencias fotográficas y diligenciamiento del formato de acta de mantenimiento preventivo.

La Supervisión considera que, para el siguiente periodo, la Interventoría deberá validar el cumplimiento efectivo del cronograma preventivo, la suficiencia de las actas y la relación entre mantenimiento preventivo, reducción de incidencias y sostenibilidad de la infraestructura.

4. PLAN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN

4.1 Etapa de difusión

La Interventoría emitió concepto favorable para la etapa de difusión mediante ZAGI-COR-INT-083. El concepto valida la estrategia radial, digital, free press, contenidos para redes sociales, señalización física y digital, así como el cumplimiento de lineamientos de identidad institucional.

Componente de difusión	Resultado / soporte validado por Interventoría
Estrategia radial	56 pautas radiales de 30 segundos emitidas a través de la Emisora La Costeña entre el 3 de mayo y el 9 de junio de 2026.
Cobertura radial	14 municipios cubiertos, incluyendo San Pelayo, San Carlos, Canalete, Cereté y La Apartada.
Estrategia digital	18.400 visualizaciones y 3.527 cuentas únicas alcanzadas en redes sociales.
Publicación destacada	San Pelayo registró 15.682 visualizaciones y 2.085 cuentas únicas.

Componente de difusión	Resultado / soporte validado por Interventoría
Identidad institucional	Uso de logos de Gobernación de Córdoba y Fondo Único TIC; cumplimiento de Ley 2345 de 2023.
Concepto	Validación favorable de la etapa de difusión.

4.2 Etapa de promoción

Mediante ZAGI-COR-INT-084, la Interventoría emitió concepto de validación favorable parcial de la etapa de promoción. Se validó la ejecución de jornadas de inauguración y entregas simbólicas entre el 5 de mayo y el 30 de junio de 2026, con movilización acumulada de 1.255 asistentes en 16 municipios.

Aspecto validado	Resultado / observación
Despliegue territorial	16 municipios intervenidos entre el 5 de mayo y el 30 de junio de 2026.
Asistencia acumulada	1.255 asistentes movilizados en jornadas de inauguración y entregas simbólicas.
Material publicitario	1.000 volantes media carta y un afiche de alta resolución por cada zona digital inaugurada, según validación de Interventoría.
Evidencias de campo	Actas de asistencia foliadas y registros fotográficos georreferenciados validados por Interventoría.
Plan de acción	Perifoneo dirigido, convocatoria puerta a puerta con líderes comunitarios y reducción del acto inaugural para priorizar talleres prácticos.
Concepto	Favorable parcial; aprobación definitiva de hitos financieros sujeta a la aplicación inmediata del plan de acción en los municipios pendientes.

5. COMPONENTE FINANCIERO

Con corte al 30 de junio de 2026, el Convenio Interadministrativo No. 2085 de 2024 presenta un avance financiero global estimado del 81,16%, equivalente a $ 23.641.230.460,00 sobre el valor total del convenio de $ 29.129.876.114,00.

El avance se concentra en la fase CAPEX del operador Unión Temporal INFO-SDT 2025, la cual registra el 100% de las tres utilizaciones aprobadas y pagadas por MinTIC, por valor de $ 22.871.106.620,00. La fase OPEX / conectividad no presenta pagos al operador a la fecha de corte.

La interventoría registra 7 pagos realizados por valor individual de $ 98.589.120,00, para un acumulado de $ 690.123.840,00, equivalente al 70% del valor contractual de BIRDUN S.A.S. El apoyo a la supervisión registra 9 pagos, para un acumulado de $ 80.000.000,00, equivalente al 90% de su valor presupuestado.

5.1 Indicadores financieros ejecutivos

Indicador	Valor / Estado	Porcentaje	Observación ejecutiva
Valor total del convenio	$ 29.129.876.114,00	100,00%	Base contractual y presupuestal del proyecto.
Ejecución financiera acumulada estimada	$ 23.641.230.460,00	81,16%	Incluye CAPEX operador, pagos de interventoría y apoyo a supervisión.
Saldo financiero pendiente estimado	$ 5.487.645.654,00	18,84%	Concentrado en OPEX, actividades de apropiación/promoción, interventoría y apoyo final.
CAPEX operador UT	$ 22.871.106.620,00	100,00%	Tres utilizaciones de operador aprobadas y pagadas.
OPEX operador UT	$ 0,00	0,00%	No se evidencia pago al operador por fase OPEX / conectividad.
Interventoría BIRDUN S.A.S.	$ 690.123.840,00	70,00%	7 pagos acumulados; 3,5 utilizaciones equivalentes pagadas.
Apoyo a la supervisión	$ 80.000.000,00	90,00%	9 pagos realizados; queda un pago pendiente.
Rendimientos consignados acumulados a mayo	$ 514.997.965,17	N/A	Rendimientos financieros acumulados informados por Supervisión.
Rendimiento junio pendiente de consignar	$ 1.027.274,92	N/A	Valor generado según extracto bancario de junio.

5.2 Base financiera del convenio

Fuente / Concepto	Valor	Participación	Observación
Aporte FUTIC / MinTIC	$ 23.856.997.820,00	81,90%	Recursos Nación.
Aporte Departamento de Córdoba	$ 5.272.878.294,00	18,10%	Incluye aporte presupuestal y apoyo a la supervisión.
Valor total del convenio	$ 29.129.876.114,00	100,00%	Base de cálculo del avance financiero.

Nota metodológica: los rendimientos financieros no se incorporan como ejecución del proyecto; se presentan de forma separada por tratarse de recursos generados en la cuenta del convenio y sujetos a consignación al Fondo Único TIC, conforme al procedimiento aplicable.

5.3 Avance financiero por componente

Componente	Valor contractual / presupuestado	Valor pagado / ejecutado	Saldo pendiente	Avance
Operador UT – CAPEX infraestructura	$ 22.871.106.620,00	$ 22.871.106.620,00	$ 0,00	100,00%
Operador UT – OPEX conectividad	$ 5.037.984.954,00	$ 0,00	$ 5.037.984.954,00	0,00%
Operador UT – apropiación, difusión, formación y promoción	$ 144.893.340,00	$ 0,00	$ 144.893.340,00	0,00%
Interventoría BIRDUN S.A.S.	$ 985.891.200,00	$ 690.123.840,00	$ 295.767.360,00	70,00%
Apoyo a la supervisión	$ 90.000.000,00	$ 80.000.000,00	$ 9.000.000,00	90,00%
TOTAL	**$ 29.129.876.114,00**	**$ 23.641.230.460,00**	**$ 5.487.645.654,00**	**81,16%**

5.4 Avance financiero por componente

Concepto	Valor	% sobre operación UT	Estado
Valor total operación UT	$ 28.053.984.914,00	100,00%	Base contractual / presupuestal del operador.
Valor facturado y pagado UT	$ 22.871.106.620,00	81,53%	Corresponde a fase CAPEX infraestructura.
Saldo pendiente de facturar UT	$ 5.182.878.294,00	18,47%	Corresponde a OPEX y actividades de apropiación, promoción y difusión.
Fase OPEX / conectividad – apropiación, difusión, formación y promoción	$ 5.182.878.294,00	0,00% pagado	Sin pagos registrados al operador a la fecha de corte.

5.5 Utilizaciones del operador

Utilización	Porcentaje	Valor	Estado aprobación	Estado pago / legalización
Utilización No. 1 operador	20%	$ 4.574.221.324,00	Aprobada	Pagada / legalizada
Utilización No. 2 operador	50%	$ 11.435.553.310,00	Aprobada	Pagada / legalizada
Utilización No. 3 operador	30%	$ 6.861.331.986,00	Aprobada	Pagada / legalizada
TOTAL	**100%**	**$ 22.871.106.620,00**	**3 de 3 aprobadas**	**3 de 3 pagadas**

5.6 Utilizaciones de interventoría

Utilización	Valor utilización	Valor pagado	Saldo	Estado aprobación	Estado pago
Utilización No. 1	$ 197.178.240,00	$ 197.178.240,00	$ 0,00	Aprobada	Pagada
Utilización No. 2	$ 197.178.240,00	$ 197.178.240,00	$ 0,00	Aprobada	Pagada
Utilización No. 3	$ 197.178.240,00	$ 197.178.240,00	$ 0,00	Aprobada	Pagada
Utilización No. 4	$ 197.178.240,00	$ 98.589.120,00	$ 98.589.120,00	Aprobada	Pagada parcialmente
Utilización No. 5	$ 197.178.240,00	$ 0,00	$ 197.178.240,00	Pendiente	Pendiente
TOTAL	**$ 985.891.200,00**	**$ 690.123.840,00**	**$ 295.767.360,00**	**4 de 5 aprobadas**	**3,5 de 5 pagadas**

5.7 Estado del apoyo a la supervisión

Concepto	Valor total	Pagos realizados	Valor pagado	Saldo pendiente
Apoyo a la supervisión	$ 90.000.000,00	9 de 10 pagos	$ 80.000.000,00	$ 9.000.000,00

5.8 Seguimiento a rendimientos financieros

Con corte al 30 de junio de 2026, los rendimientos financieros acumulados consignados / reportados a mayo ascienden a $ 514.997.965,17. De acuerdo con el extracto de junio, se generaron rendimientos por $ 1.027.274,92, pendientes de consignar al Fondo Único TIC. En consecuencia, el total generado a junio asciende a $ 516.025.240,09.

Periodo	Valor rendimientos	Fecha consignación	No. comprobante fiduciaria	Estado
Marzo – junio 2025	$ 139.491.893,62	17/07/2025	12191503	Consignado / reportado
Julio 2025	$ 58.337.079,01	08/08/2025	122168116	Consignado / reportado
Agosto 2025	$ 60.265.838,05	05/09/2025	300310811	Consignado / reportado
Septiembre 2025	$ 45.260.570,63	07/10/2025	122842191	Consignado / reportado
Octubre 2025	$ 43.767.405,15	06/11/2025	300312212	Consignado / reportado
Noviembre 2025	$ 45.226.244,51	05/12/2025	300312657	Consignado / reportado
Diciembre 2025	$ 42.335.479,89	02/01/2026	300313059	Consignado / reportado
Enero 2026	$ 34.016.604,84	13/02/2026	300313572	Consignado / reportado
Febrero 2026	$ 14.397.958,27	05/03/2026	300314136	Consignado / reportado
Marzo 2026	$ 12.949.140,98	10/04/2026	300314922	Consignado / reportado
Abril 2026	$ 14.311.229,85	08/05/2026	300316018	Consignado / reportado
Mayo 2026	$ 4.638.520,37	20/06/2026	300316811	Consignado / reportado
Junio 2026	$ 1.027.274,92	Pendiente	Pendiente	Pendiente de consignar
TOTAL	**$ 516.025.240,09**			**Total generado a junio 2026**

5.9 Conciliación del extracto bancario de junio de 2026

Saldo anterior	Depósitos y otros créditos	Retiros y otros débitos	Nuevo saldo
$ 497.584.120,37	$ 1.027.274,92	$ 201.816.760,37	$ 296.794.634,92

Movimiento identificado	Valor	Observación
NC rendimientos junio 2026	$ 1.027.274,92	Pendiente de consignación al Fondo Único TIC.
Traslado vía SEBRA rendimientos mayo 2026	$ 4.638.520,37	Corresponde a consignación de rendimientos del periodo anterior.
Pago de proveedores / interventoría 09/06/2026	$ 98.589.120,00	Pago individual de interventoría.
Pago de proveedores / interventoría 30/06/2026	$ 98.589.120,00	Pago individual de interventoría.
Total débitos identificados	**$ 201.816.760,37**	**Coincide con retiros y otros débitos reportados en extracto.**

5.10 Validación frente al informe financiero de mayo

Aspecto validado	Estado reportado en mayo	Actualización con corte junio 2026
Utilizaciones operador UT	Utilización No. 3 en cierre / legalización documental.	3 de 3 utilizaciones aprobadas y pagadas.
CAPEX operador	100% de avance físico y financiero del CAPEX.	Se mantiene en 100%; valor pagado CAPEX: $ 22.871.106.620,00.
OPEX operador	Sin pagos reportados.	Se mantiene sin pagos a la fecha de corte.
Interventoría	Pagos parciales en seguimiento.	7 pagos acumulados por $ 98.589.120,00 cada uno.
Apoyo a supervisión	En ejecución.	9 pagos acumulados; saldo pendiente: $ 9.000.000,00.
Rendimientos financieros	Acumulado inferior al cierre de abril / mayo.	Consignados a mayo: $ 514.997.965,17; junio pendiente: $ 1.027.274,92.
Saldo UT pendiente	Pendiente fase OPEX y actividades complementarias.	Saldo pendiente de facturar por la UT: $ 5.182.878.294,00.

5.11 Alertas financieras y acciones recomendadas

Alerta / Punto de control	Análisis de supervisión	Acción recomendada
Rendimientos de junio pendientes de consignar	El extracto reporta rendimientos por $ 1.027.274,92.	Gestionar consignación al Fondo Único TIC y remitir soporte a MinTIC.
OPEX sin pagos al operador	No se registran pagos por conectividad / operación.	Condicionar cualquier pago a soportes técnicos, disponibilidad del servicio, informes y aval de interventoría.
Interventoría con pago parcial	4 de 5 utilizaciones aprobadas, pero financieramente se han pagado 3,5.	Conciliar con Tesorería el saldo aprobado pendiente de pago por $ 98.589.120,00.
Utilización 5 de interventoría pendiente	Valor estimado pendiente: $ 197.178.240,00.	Verificar informe de interventoría, cumplimiento de productos y disponibilidad documental.
Saldo pendiente UT	Saldo pendiente de facturar por la UT: $ 5.182.878.294,00.	Exigir trazabilidad de OPEX, apropiación, promoción, difusión y soportes de ejecución antes de tramitar pagos.
Apoyo a la supervisión	9 de 10 pagos realizados.	Validar soporte del pago final y preparar cierre documental del componente.

Con corte al 30 de junio de 2026, el Convenio Interadministrativo No. 2085 de 2024 presenta un avance financiero global estimado del **81,16%,** equivalente a $ **23.642.230.460,00** sobre el valor total del convenio.

El componente de mayor avance corresponde al operador Unión Temporal INFO-SDT 2025 en su fase CAPEX, la cual se encuentra **100%** facturada y pagada por valor de $ **22.871.106.620,00**. No obstante, la fase OPEX / conectividad no registra pagos a la fecha de corte.

La interventoría presenta avance financiero del 70%, con 7 pagos realizados por valor acumulado de **$ 690.123.840,00**. El apoyo a la supervisión presenta avance del 90%, con 9 pagos realizados por valor acumulado de **$ 80.000.000,00.**

En materia de rendimientos financieros, se registra un acumulado consignado / reportado a mayo por **$ 514.997.965,17**, más **$ 1.027.274,92** generados en junio de 2026 y pendientes de consignar, para un total generado a junio de **$ 516.025.240,09**.

6. COMPONENTE JURÍDICO

Durante el mes de junio de 2026, la Supervisión realizó seguimiento jurídico al Convenio Interadministrativo No. 2085-2024 y a su contratación derivada, verificando que no se presentaron nuevas modificaciones contractuales, prórrogas, suspensiones, adiciones o cambios que afectaran el objeto, plazo o valor del convenio.

Se mantuvo seguimiento a la vigencia y suficiencia de las garantías contractuales del operador y la interventoría, sin evidenciarse modificaciones ni afectaciones durante el periodo evaluado. La ejecución contractual continuó dentro del marco normativo aplicable, en observancia de los principios de planeación, responsabilidad, transparencia y control de la contratación estatal.

Adicionalmente, se mantuvo seguimiento a las actuaciones relacionadas con el plan de sostenibilidad, el proceso de legalización de recursos, la preparación documental para la liquidación y la atención de requerimientos del Ministerio TIC.

Concepto jurídico: El convenio continúa en ejecución dentro del marco jurídico vigente. No se evidencian incumplimientos declarados ni controversias activas; sin embargo, se mantiene control preventivo sobre el cumplimiento de obligaciones OPEX, indicadores de calidad, legalización de recursos, garantías, rendimientos financieros y preparación documental para la liquidación.

7. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Durante junio de 2026, la Supervisión ejerció control administrativo sobre la ejecución del convenio y su contratación derivada, manteniendo articulación con el operador Unión Temporal INFO-SDT 2025, la Interventoría BIRDUN S.A.S. y el Ministerio TIC.

Concepto administrativo: La gestión administrativa se mantiene activa y articulada. No se evidencian retrasos críticos que comprometan la continuidad del convenio; no obstante, se mantienen actividades de seguimiento sobre indicadores, legalizaciones, soportes documentales, rendimientos, apropiación y respuesta del operador a los requerimientos de la Interventoría.

8. INDICADORES DE GESTIÓN Y CONTROL DE SUPERVISIÓN

8.1 Indicadores – Componente Técnico

Indicador	Resultado junio 2026	Observación
Meta física CAPEX	100% – 220 zonas	Zonas instaladas y operativas reportadas.
Fase OPEX	Activa	Operación y mantenimiento en curso.
Disponibilidad del servicio	98,37%	Aprobada por Interventoría en ZAGI-COR-INT-091.
Plataforma de gestión	100%	Operación reportada por el operador.
Tickets/PQR	29	Todos reportados como cerrados.
Promoción	Favorable parcial	Sujeta a plan de acción en municipios pendientes.
Difusión	Favorable	Validada por Interventoría.

8.2 Indicadores – Componente Financiero

Indicador	Resultado junio 2026	Observación
Ejecución global estimada	81,16%	$23.641.230.460 sobre $29.129.876.114.
CAPEX operador	100% pagado/legalizado	Tres utilizaciones completadas.
OPEX operador	0% pagado	No se registran pagos a la fecha de corte.
Interventoría	70% pagado	$690.123.840 acumulado.
Apoyo supervisión	90% pagado	$80.000.000 acumulado.
Rendimientos junio	$1.027.274,92 pendientes	Deben consignarse al Fondo Único TIC.

8.3 Indicadores – Componente Jurídico

Indicador	Resultado junio 2026	Observación
Modificaciones contractuales nuevas	0	No se reportan nuevas modificaciones.
Garantías	Vigentes según seguimiento	Sin modificaciones ni afectaciones reportadas.
Incumplimientos declarados	0	No se evidencian incumplimientos formalmente declarados.
Riesgo jurídico	Controlado	Seguimiento preventivo a legalización, sostenibilidad y liquidación.

8.4 Indicadores – Componente Administrativo

Indicador	Resultado junio 2026	Observación
Comité Operativo	1	Realizado el 30 de junio de 2026.
Informes y reportes	En seguimiento	Formato 051 e informe de gestión mensual.
Plan de sostenibilidad	En revisión institucional	Pendiente definición de alternativa de sostenibilidad.
Coordinación interinstitucional	Permanente	Gobernación, MinTIC, Interventoría y operador.
Plan de Apropiación	En ejecución	Seguimiento a soportes técnicos, financieros, jurídicos y administrativos.
Rendimientos financieros	Gestionados	Consignación del periodo mayo realizada en junio y reportada a MinTIC
Riesgo administrativo	Medio controlado	Persisten actividades de seguimiento sobre legalización, indicadores y cierre documental.

9. ANÁLISIS DE RIESGOS

Durante junio de 2026, el perfil de riesgos del convenio se concentra en la sostenibilidad operativa de las zonas digitales, la validación de indicadores de calidad, la legalización financiera, el avance del Plan de Apropiación y la preparación documental para el cierre

de la fase de inversión y continuidad OPEX.

Riesgo	Análisis junio 2026	Clasificación
Técnico-operativo	Indicadores de calidad aprobados por Interventoría; se mantiene seguimiento a tickets, respaldo eléctrico e intermitencias.	Medio controlado
Mantenimiento preventivo	Inicio proyectado para 05/07/2026; requiere verificación de ejecución en el siguiente periodo.	Medio
Promoción y apropiación	Promoción con concepto favorable parcial por baja asistencia en algunos municipios y plan de acción pendiente.	Medio alto
Financiero OPEX	No se registran pagos OPEX al operador; cualquier pago debe condicionarse a soportes técnicos, operativos, financieros y aval de Interventoría.	Medio alto
Rendimientos financieros	Junio generó $1.027.274,92 pendientes de consignación.	Medio controlado
Jurídico-administrativo	Sin modificaciones contractuales nuevas; garantías y soportes laborales en seguimiento.	Bajo / controlado

10. CONCLUSIONES

1. Durante junio de 2026, el Convenio Interadministrativo No. 2085-2024 continuó en fase OPEX, manteniendo la operación de las 220 zonas digitales instaladas en el Departamento de Córdoba.
2. La Interventoría aprobó el Informe Mensual junio 2026 V1.0 presentado por la UT INFO-SDT 2025, mediante comunicación ZAGI-COR-INT-086, y aprobó los indicadores de calidad y niveles de servicio del mes mediante ZAGI-COR-INT-091.
3. El operador reportó disponibilidad del servicio del 98,37%, frecuencia de operación permanente 24/7 y disponibilidad del 100% de la plataforma de gestión y monitoreo.
4. Durante el mes se gestionaron 29 tickets/PQR: 20 por respaldo eléctrico, 7 por intermitencia del servicio y 2 por daños por terceros, todos reportados como cerrados por el operador.
5. La etapa de difusión cuenta con concepto favorable de Interventoría, destacándose la emisión de 56 pautas radiales, estrategia digital, free press, señalización y cumplimiento de identidad institucional.
6. La etapa de promoción cuenta con concepto favorable parcial de Interventoría. Se validó la movilización de 1.255 asistentes en 16 municipios entre el 5 de mayo y el 30 de junio de 2026; sin embargo, se identificaron necesidades de fortalecimiento de convocatoria y aplicación del plan de acción en municipios pendientes.
7. El componente financiero presenta avance global estimado del 81,16%. El CAPEX del operador se encuentra pagado y legalizado al 100%, mientras que la fase OPEX no registra pagos al operador a la fecha de corte.
8. Los rendimientos financieros generados a junio ascienden a $516.025.240,09, de los cuales $1.027.274,92 corresponden a junio y se encuentran pendientes de consignación al Fondo Único TIC.
9. Desde los componentes administrativo y laboral, la Interventoría certificó la verificación de seguridad social, idoneidad del personal y paz y salvo de obligaciones laborales del operador.
10. No se evidencian modificaciones contractuales nuevas durante junio. La Supervisión mantiene seguimiento preventivo sobre garantías, soportes OPEX, mantenimiento preventivo, promoción/apropiación, rendimientos financieros y trazabilidad documental previa a pagos pendientes.

11. En consecuencia, la Supervisión emite concepto de ejecución favorable con seguimiento para el mes de junio de 2026, con fundamento en los conceptos aprobatorios de Interventoría y en la continuidad de la operación, sin perjuicio del seguimiento a los compromisos financieros, técnicos y sociales pendientes.

MARCO ARÉVALO YEPES
Supervisor Convenio 2085-2024
Gobernación de Córdoba

Elaborado por	Revisado por	Revisado por
Nombre: Alejandra Galindo Cargo: Apoyo administrativo Firma: Alejandra Galindo	Nombre: Mario Vellojin Cargo: Apoyo técnico Firma:	Nombre: Marcela Ruiz Cargo: Apoyo jurídico Firma: Marcela Ruiz Cuello