CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26

Calle 2C No. 66 B - 30
Teléfono: 305 2701339
Cali - Colombia
Nit 901.920.055-0

Bogotá D.C, Julio 09 de 2026

CI26-612-26

Señores
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
Att. Ing. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Att. Ing. LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ
Bogotá - Colombia

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. ICCU-CTO-234 DE 2025: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA".

ASUNTO**:** **SOLICITUD PRORROGA No. 6 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU-234 DE 2025**

Cordial saludo.

Considerando la prórroga No. 1 de DOS (2) meses más, otorgada al Contrato de Obra ICCU 276 de 2025 en el mes de octubre del año 2025, esta con el fin de cumplir el objeto contractual y ejecutar las actividades contractuales, que fueron Impactado directamente sobre la ejecución en actividades de excavación de caisson, construcción de filtro, viga cabezal y muro de contención estas ultima cuatro actividades se vieron atrasadas en los frentes de los caisson, actividades que eran predecesoras y que no se pudieron ejecutar a causa de que presentaban interferencia con unos individuos arbóreos, los cuales se encontraban en un trámite forestal.

De acuerdo con lo anterior la Interventoría – Consorcio Infraestructura 26, con base en lo establecido en el contrato descrito en la referencia y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, se permite remitir la propuesta de ajuste, formalización del plan de trabajo y prorroga de un (1) mes más, para liquidación, que se pactaron inicialmente entre el INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA y el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26, bajo el contrato ICCU 234 del 2025; Lo anterior, de conformidad con las facultades expresas otorgadas a las partes en la Cláusula 5, el anexo 1- presupuesto oficial donde establece dos meses adicionales al contrato de obra para liquidación para el contrato de la interventoría.

Es preciso señalar a la entidad que, durante la etapa de ejecución ordinaria, las actividades de supervisión se desarrollaron tomando como referencia indicativa el desagregado presupuestal de la oferta económica ganadora y el anexo 01 del presupuesto oficial, operando bajo una dinámica de atención por demanda adaptada a las necesidades de la obra civil.


Por consiguiente, la fase de finalización y liquidación es necesario y pertinente formalizar el plan de cargas definitivo para el tiempo adicional solicitado, correspondiente a desde el 18 de julio del 2026 al 17 de agosto del año 2026. Esto permite aplicar el principio de la primacía de la realidad sobre las formas y armonizar la intensidad del servicio efectivamente prestado con los saldos presupuestales legalmente disponibles en el registro Presupuestal del contrato vinculados al contrato ICCU 234 de 2025; Sin que genere algún costo adicionalmente pactado con la entidad contratante.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26

Calle 2C No. 66 B - 30
Teléfono: 305 2701339
Cali - Colombia
Nit 901.920.055-0

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,



ALEJANDRO PALACIOS OTERO, MSc.Ph.D.
Representante Legal
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26

Se adjuntan al presente, los siguientes documentos:

- Plan de cargas contrato ICCU 234 de 2025 en formato PDF y Excel

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26

Calle 2C No. 66 B - 30
Teléfono: 305 2701339
Cali - Colombia
Nit 901.920.055-0

ANEXO 01 PLAN DE CARGAS

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO ICCU 234 DE 2025							CONDICIONES ACTUALIZADAS				Liquidacion					ACUMULADO				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
PERSONAL PROFESIONAL								PERSONAL PROFESIONAL				PERSONAL PROFESIONAL					PERSONAL PROFESIONAL				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 9,000,000.00	-	1	40%	8.00	2.30	$ 66,240,000.00	1.00	40%	11.73	$ 97,124,400.00	1	40%	1.90	2.30	$ 15,732,000.00	1.00	40%	13.33	$ 110,372,400.00	-$ 13,248,000.00
ESPECIALISTA PAVIMENTOS	$ 6,000,000.00	-	1	20%	3.00	2.30	$ 8,280,000.00	1.00	20%	6.73	$ 10,574,800.00	1	20%	1.90	2.30	$ 5,244,000.00	1.00	20%	8.50	$ 21,290,800.00	-$ 2,716,000.00
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 6,000,000.00	-	1	20%	3.00	2.30	$ 8,280,000.00	1.00	20%	4.60	$ 12,696,000.00	1	20%	0.00	2.30	$ -	1.00	20%	3.75	$ 8,370,000.00	$ 4,326,000.00
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAL	$ 6,000,000.00	-	1	20%	3.00	2.30	$ 8,280,000.00	1.00	20%	3.00	$ 8,280,000.00	1	20%	0.00	1.70	$ -	1.00	20%	2.60	$ 5,304,000.00	$ 2,976,000.00
ESPECIALISTA EN HIDRAULICO	$ 6,000,000.00	-	1	20%	3.00	2.30	$ 8,280,000.00	1.00	20%	3.00	$ 8,280,000.00	1	20%	0.00	2.30	$ -	1.00	20%	2.85	$ 7,866,000.00	$ 414,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 6,000,000.00	-	1	20%	8.00	2.30	$ 22,080,000.00	1.00	20%	11.73	$ 32,374,800.00	1	20%	1.90	2.30	$ 5,244,000.00	1.00	20%	13.10	$ 36,156,000.00	-$ 3,781,200.00
PROFESIONAL SISO	$ 6,000,000.00	-	1	40%	8.00	2.30	$ 44,160,000.00	1.00	40%	11.73	$ 64,749,600.00	1	40%	1.90	2.30	$ 10,488,000.00	1.00	40%	13.10	$ 72,312,000.00	-$ 7,562,400.00
PROFESIONAL GESTOR SOCIAL	$ 6,000,000.00	-	1	30%	8.00	2.30	$ 33,120,000.00	1.00	30%	11.73	$ 48,562,200.00	1	30%	1.90	2.30	$ 7,866,000.00	1.00	30%	13.10	$ 54,234,000.00	-$ 5,671,800.00
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 4,200,000.00	-	1	100%	8.00	2.30	$ 77,280,000.00	1.00	100%	11.73	$ 113,311,800.00	1	60%	1.90	2.30	$ 11,012,400.00	1.00	100%	13.00	$ 110,230,400.00	-$ 4,926,600.00
PERSONAL TECNICO								PERSONAL TECNICO				PERSONAL TECNICO					PERSONAL TECNICO				
PROFESIONAL INGENIERO APOYO	$ 3,150,000.00	-	1	100%	8.00	2.30	$ 57,960,000.00	1.00	100%	11.00	$ 79,695,000.00	1	100%	0.00	2.30	$ -	1.00	100%	6.57	$ 47,599,650.00	$ 32,095,350.00
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 2,900,000.00	-	1	100%	8.00	2.30	$ 53,360,000.00	1.00	100%	11.73	$ 78,239,100.00	1	100%	1.90	2.30	$ 12,673,000.00	1.00	100%	12.86	$ 85,776,200.00	-$ 7,537,100.00
CADENERO 1	$ 1,700,000.00	-	1	80%	8.00	2.30	$ 25,024,000.00	1.00	80%	11.73	$ 36,691,440.00	1	80%	0.00	2.30	$ -	1.00	80%	11.20	$ 35,033,600.00	$ 1,657,840.00
SECRETARIA	$ 2,000,000.00	-	1	40%	7.00	2.30	$ 12,880,000.00	1.00	40%	10.73	$ 19,743,200.00	1	40%	1.90	2.30	$ 3,496,000.00	1.00	40%	12.63	$ 23,239,200.00	-$ 3,496,000.00
TOPOGRAFO	$ 2,900,000.00	-	1	80%	8.00	2.30	$ 42,688,000.00	1.00	80%	11.73	$ 62,591,280.00	1	80%	0.00	2.30	$ -	1.00	80%	9.80	$ 52,292,800.00	$ 10,295,480.00
					VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 467,912,000.00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 630,913,620.00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 71,755,400.00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 675,085,050.00	$ 2,828,570.00
OTROS COSTOS																					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR
ADMINISTRATIVOS								ADMINISTRATIVOS				ADMINISTRATIVOS					ADMINISTRATIVOS				
Alquiler Vehiculo (Vehiculo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuya modelo no pueda ser inferior al año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (conductor y cuatro	Mes	1	8	$ 11,880,000.00		$ 95,040,000.00		Mes	11.73	$ 11,880,000.00	$ 139,352,400.00	0.50	1.90	$ 11,880,000.00	$ 11,286,000.00		1.00	13.33	$ 11,880,000.00	$ 147,074,400.00	-$ 7,722,000.00
Alquiler de equipo de oficina, refrtuero, licenciar	Mes	1	8	$ 1,200,000.00		$ 9,600,000.00		Mes	11.73	$ 1,200,000.00	$ 14,076,000.00	0.50	1.90	$ 1,200,000.00	$ 1,140,000.00		1.00	13.33	$ 1,200,000.00	$ 14,856,000.00	-$ 780,000.00
Alquiler equipo completo de topografia y elementar complementarios	Mes	1	8	$ 2,800,000.00		$ 22,400,000.00		Mes	11.73	$ 2,800,000.00	$ 32,844,000.00	0.00	1.90	$ 2,800,000.00	$ -		1.00	13.33	$ 2,800,000.00	$ 32,004,000.00	$ 840,000.00
Oficina (incluye servicios)	Mes	1	8	$ 1,400,000.00		$ 11,200,000.00		Mes	11.73	$ 1,400,000.00	$ 16,422,000.00	0.50	1.90	$ 1,400,000.00	$ 1,330,000.00		1.00	13.33	$ 1,400,000.00	$ 17,332,000.00	-$ 910,000.00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías	Mes	1	8	$ 1,000,000.00		$ 8,000,000.00		Mes	8.73	$ 1,000,000.00	$ 8,730,000.00	0.50	1.90	$ 1,000,000.00	$ 950,000.00		0.50	10.33	$ 1,000,000.00	$ 5,830,000.00	$ 3,200,000.00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías Solicita pero supuesto No. 1	Mes	0	0	$ -		$ -		Mes	3	$ 678,000.00	$ 2,034,000.00	1.00	0.00	$ 678,000.00	$ -		1.00	5.00	$ 678,000.00	$ 1,500,000.00	$ 534,000.00
ENSAYOS DE LABORATORIO								ENSAYOS DE LABORATORIO				ENSAYOS DE LABORATORIO					ENSAYOS DE LABORATORIO				
Laboratorio (manta asfaltoplo previa aprobacion de la entidad)	Mes	1	8	$ 2,000,000.00		$ 16,000,000.00		1.00	11	$ 2,000,000.00	$ 22,000,000.00	1.00	1.40	$ 2,000,000.00	$ 2,800,000.00		1.00	9.95	$ 2,000,000.00	$ 19,900,000.00	$ 2,100,000.00
					VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 162,240,000.00				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 235,458,400.00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 17,596,000.00				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 238,196,400.00	-$ 2,738,000.00
					SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 630,152,000.00				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 916,372,020.00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 89,261,400.00				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 916,281,450.00	$ 90,569.00
					IVA	19% $ 119,728,880.00				IVA	19% $ 174,110,683.00			IVA	19% $ 16,959,666.00				IVA	19% $ 174,093,475.00	$ 17,208.00
					TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 749,880,880.00				TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 1,090,482,703.00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 106,221,066.00				TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 1,090,374,925.00	$ 107,773.00
											AMORTIZACION DEL ANTICIPO										
											TOTAL A PAGAR				$ 106,221,066.00						