INFORME DE SUPERVISIÓN No.01
JULIO 2026

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO **11/12/2025 AL 10/03/2026**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato: CONTRATO DE OBRA COIP – 040-2026	Fecha: ABRIL 2026
Objeto: CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION DE LA VIA DE ACCESO Y ZONAS DE PARQUEO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE MERCADO ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE MARINILLA	
Nombre del contratista: LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	Nit: 901.061.932-9
Fecha Inicio: 06 de abril de 2026	Fecha Terminación inicial: 22 de mayo de 2026
Suspensión No.01: 22 de mayo de 2026	Reinicio No.01: 23 de junio de 2026
Otro si N1: Adicionar $86.874.745 y prorrogar hasta el 05 de julio de 2026	Fecha de terminación final: 05 de julio de 2026
Nombre del Supervisor del Contrato:	Laura Melisa Castaño
Cargo del Supervisor:	Directora de planeación e infraestructura

Valor inicial del Contrato DOSCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/L, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTO	$270,644,205
Valor adición del Contrato: **OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS**	$86.874.745
Valor Total del Contrato: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M.L.	**$357.518.950**

AVANCE DEL CONTRATO

El presente informe se realiza con el fin de informar el avance físico actual del contrato, en cumplimiento a los requerimientos técnicos y funcionales de la pavimentación de la plaza de mercado

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$270.644.205**
ADICION	$86.874.745
VALOR TOTAL	**$357.518.950**

ESTADO Y AVANCE FINANCIERO

VALOR AVANCE DE ESTE INFORME			$168.547.700	47.14%
Nro. Pago	**Comprobante**	**Fecha**	**Valor**	**% Avance**
VALOR APROBADO A LA FECHA			$168.547.700	47.14%
VALOR FALTANTE POR DESEMBOLSAR / VALOR PENDIENTE			$188.971.250	52.86%

17 Julio 2026
8 Folios

Nro. de Planilla	IBC	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN	PERIODO COTIZADO	OBSERVACIÓN
85077897	$1.750.905 $4.768.725	50% 100%	Abril 2026	Cumple, IBC, ARL, Director de Obra Residente de Obra

Director de obra

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	70902827	GOMEZ	HERNANDEZ	JOSE	LEONCIO	2019-01	Suramericana	BENEFICIARIO
CC	70902827	GOMEZ	HERNANDEZ	JOSE	LEONCIO	2016-12	Cafesalud	COTIZANTE
CC	70902827	GOMEZ	HERNANDEZ	JOSE	LEONCIO	2026-07	Suramericana	COTIZANTE
CC	70902827	GOMEZ	HERNANDEZ	JOSE	LEONCIO	2015-11	Saludcoop	COTIZANTE
CC	70902827	GOMEZ	HERNANDEZ	JOSE	LEONCIO	2017-07	Cafesalud	BENEFICIARIO
CC	70902827	GOMEZ	HERNANDEZ	JOSE	LEONCIO	2018-04	Medimas	BENEFICIARIO

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
Suramericana	07/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	06/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	05/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	04/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	03/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización

Residente de Obra

MAESTRO AFILIADOS COMPENSADOS

"El Ministerio de Salud y Protección Social comunica que la información dispuesta en esta consulta contiene los datos reportados conforme a las fechas definidas en el Decreto 780 de 2016 por las Empresas Promotoras de Salud - EPS y Entidades Obligadas a Compensar - EOC que han superado el proceso de validación y cruce definidos en las normas y en las especificaciones técnicas; por lo tanto esta información se debe utilizar como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como único criterio para denegar la prestación de los servicios de salud a las personas. Si Usted encuentra una inconsistencia en la información publicada, por favor remítase a la EPS o EOC y solicite la corrección de su información a fin de que esta remita la novedad correspondiente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES y ésta proceda a la actualización en las bases de datos."

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	1007346720	GOMEZ	GOMEZ	LAURA	CAMILA	2023-11	Suramericana	BENEFICIARIO
CC	1007346720	GOMEZ	GOMEZ	LAURA	CAMILA	2026-07	Suramericana	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
Suramericana	07/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	06/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	05/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	04/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	03/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
Participación de comités de obra.
Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con la normatividad vigente.
Revisión y aprobación de Obras extra y constitución de Acta de conciliación y cambios de obra.

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR.

En mi calidad de supervisor del contrato No. COIP – 040 – 2026 certifico que el contratista: LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S., a ejecutado las actividades derivadas del objeto contractual, pero el presente informe no hace parte de documentación para la gestión del pago del acta

El presente informe se firma en el municipio de Marinilla a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

Laura Melisa Castaño

LAURA MELISA CASTAÑO CASTAÑO
Directora de Planeación e Infraestructura
Supervisor EDUR

Espacio para
Logo Corporativo

LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.061.932-9
CL 21 46 A 99 OF 201
Tel: (604) 5482537
Marinilla - Colombia
CONTABILIDADSANDRAGOMEZ@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FV 12

Señores	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA EDUR		
NIT	901.453.183-1	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	CL 28B 34 26	**Ciudad**	Marinilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/07/2026, 10:42
Expedición	17/07/2026, 10:43
Vencimiento	17/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA N°1 CTO COIPO40-2026	1.00	129,652,077.00
2	AU 30%	1.00	38,895,623.00

Total items: 2

Total Bruto	168,547,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	168,547,700.00

Valor en Letras:
Ciento sesenta y ocho millones quinientos cuarenta y siete mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 168,547,700.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097753169 aprobado en 20250828 prefijo FV desde el número 1 al**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTA DE OBRA PARCIAL 01

	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA		OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION DE LA VIA DE ACCESO Y ZONAS DE PARQUEO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE MERCADO ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE MARINILLA
1	INFORME Nº 01	ACTA DE OBRA PARCIAL 01 (Corte del 06 de Abril de 2026 Hasta el 04 de mayo de 2026)	CONTRATO DE OBRA Nº	COIP-040-2026
2	CONTRATISTA	LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 901.061.932-9		
3	SUPERVISON	INGENIERA LAURA MELISA ZASTAÑO	VALOR INICIAL	$270,644,205
4	FECHA DE INICIO	06 DE ABRIL DE 2026	PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, SIN SUPERAR EL 22 DE MAYO DE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA 1					SALDO	
		UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.ADICIONAL	CANT.EXTRA	CANT.CONTRACTUAL	CANT ACTA 1	VALOR ACTA 1	CANT.	VALOR
1	Demolición y retiro de bordillos existente,Incluye corte cargue transporte y botada.	ml	112.00	$ 37,000	$ 4,144,000	54.00		58.00	112.00	4,144,000	-	-
2	rebaje de bordillo existente de la circunvalar	ml	0.00	$ 149,900	$ -				-	-	-	-
3	Retiro manual y trasporte de adoquin existente en anden	m2	144.00	$ 34,500	$ 4,968,000			144.00	144.00	4,968,000	-	-
4	traslado de bordillo existente entre anden y nuevo parqueadero	ml	0.00	$ 149,900	$ -				-	-	-	-
5	Rebajes de MH existente	un	2.00	$ 1,945,000	$ 3,890,000			2.00	2.00	3,890,000	-	-
6	Excavación en material común. Incluye corte cargue transporte y botada.	m3	343.70	$ 93,500	$ 32,135,950	212.80		130.90	343.70	32,135,950	-	-
7	Suministro, transporte aplicación y compactación de base granular	m3	204.50	$ 322,000	$ 65,849,000	124.70		79.80	204.50	65,849,000	-	-
8	Perfilación y recompactación de subrasante existente	m2	636.80	$ 6,300	$ 4,011,840			636.80	636.80	4,011,840	-	-
9	Imprimación con emulsión asfáltica CRR-1	m2	665.00	$ 7,200	$ 4,788,000			665.00		-	665.00	4,788,000.00
10	Suministro, transporte aplicación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19.	m3	33.04	$ 1,997,000	$ 65,973,773			42.50		-	33.04	65,973,773.00
11	Demarcacion de lineas para parqueadero con pintura blanca trafico	un	260.00	$ 29,900	$ 7,774,000				-	-	260.00	7,774,000.00

ACTA DE OBRA PARCIAL 01

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA			OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION DE LA VIA DE ACCESO Y ZONAS DE PARQUEO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE MERCADO ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE MARINILLA
1	INFORME Nº 01	ACTA DE OBRA PARCIAL 01 (Corte del 06 de Abril de 2026 Hasta el 04 de mayo de 2026)	CONTRATO DE OBRA Nº	COIP-040-2026
2	CONTRATISTA	LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 901.061.932-9		
3	SUPERVISON	INGENIERA LAURA MELISA ZASTAÑO	VALOR INICIAL	$270,644,205
4	FECHA DE INICIO	06 DE ABRIL DE 2026	PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, SIN SUPERAR EL 22 DE MAYO DE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA 1					SALDO	
		UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.ADICIONAL	CANT.EXTRA	CANT.CONTRACTUAL	CANT ACTA 1	VALOR ACTA 1	CANT.	VALOR
OBRA EXTRA												
OE 1	Suministro e Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela naranja, balizas plasticas y cinta peligro con una altura de 2 m. Incluye, transporte, y desmonte de . Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	96	15,525	1,490,400	96			96.00	1,490,400	-	-
OE2	Suministro y construcción de sumidero doble tipo B, incluye 2 reja de acuerdo a especificación técnica	UN	1.0	2,988,095	2,988,095	1.00			1.00	2,988,095	-	-
OE 3	Colocación de ADOQUÍN RECTANGULAR en concreto BICAPA DE0.10x0.20x0.06mCOLOR, tipo peatonal.No incluye suministro de adoquin, incluye perfilación y nivelación del terreno,cama de asiento en arena limpia de 0,05m, corte de piezas, elementos de confinamiento y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	M2	12.50	75,601	945,008.5	22.00			12.50	945,009	-	-
OE4	Suministro, transporte y construccion de tapalosa para mh de diaMETRO EXTERIOR 1.7 M	UN	1.00	1,783,934	1,783,934.3	1.00			1.00	1,783,934	-	-
OE5	demolicion de viga de concreto de 0.50x0.30*67	m3	11.2	$ 246,264	2,765,542.8	11.23			11.23	2,765,543	-	-
OE 6	Suministro, transporte e Instalacion de tuberia PVC alcantarillado corrugado 10" con caracteristicas (PS 8KN/M2- 57 psi) tipo durafort o similar	M	8	166,539	1,332,312.5	9.00			8.00	1,332,313	-	-
OE7	SUMINISTRO, TRANSPORTE CORTE FIGURACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 420 MPA	KG	170.5	7,153	1,219,572.3	170.50			170.50	1,219,572	-	-
OE8	Retiro y transporte de poste de energia al sitio definido por la entidad	un	2	312,300	624,600.0	2.00			2.00	624,600	-	-
OE9	INSTALACION DE BORDILLOS DE 45 RECUPERADOS, INCLUYE MORTERO DE PEGA Y RESANE DE JUNTAS	M	25.6	58,743	1,503,820.8	37.00			25.60	1,503,821	-	-
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO				208,187,850						-	-
	AU			30.00%	62,456,355					129,652,077		78,535,773
	VALOR TOTAL DE LA OBRA				270,644,205					38,895,623		23,560,732
										168,547,700		102,096,505

LAURA CAMILA GOMEZ GOMEZ
REP. LEGAL LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

LAURA MELISA CASTAÑO
SUPERVISION CONTRATO

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-03, 08:05:44 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 85077897

Periodo Cotización: abril de 2026 Periodo Servicio: mayo de 2026

PAGADO 15/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		
Documento	NI901061932	**Dirección**	CR 40 #29 A - 18 OFICINA 401
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5488894
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MARINILLA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	GOMEZ GOMEZ LAURA CAMILA	**Identificación**	CC 1007346720
Total Afiliados	12	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
CC 1002418950	LUIS ALEJANDRO ARRAUTT RAMIREZ	01	00	X															0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 233,454	$ 37,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 233,454	$ 29,200	6.96%	$ 233,454	$ 16,300	(CCF04) COMFAMA	$ 233,454	$ 9,400	$ 4,700	$ 7,100	$ 0	$ 0	$ 104,100
CC 1007346720	LAURA CAMILA GOMEZ GOMEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4,000,000	$ 640,000	(EPS010) EPS SURA	$ 4,000,000	$ 160,000	6.96%	$ 4,000,000	$ 278,400	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,238,400
CC 1036914845	ESNEIDER GARCIA BOTERO	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	6.96%	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,300
CC 1038161617	URIEL DE JESUS QUINTERO CASTAÑEDA	01	00	X															0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233,454	$ 37,400	(EPS010) EPS SURA	$ 233,454	$ 9,400	6.96%	$ 233,454	$ 16,300	(CCF04) COMFAMA	$ 233,454	$ 9,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72,500
CC 1644826	CARLOS ANDRES PRADA RAMIREZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,750,905	$ 210,900	6.96%	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 35,100	$ 52,600	$ 0	$ 0	$ 779,800
CC 22159151	SILVIA ELENA SALAZAR SUAREZ	01	00	X															0	4	4	4	4	(230301) PROTECCION	$ 635,830	$ 101,800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 635,830	$ 25,500	6.96%	$ 635,830	$ 44,300	(CCF04) COMFAMA	$ 635,830	$ 25,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 197,100
CC 6523515	WILLIAM DE JESUS MEJIA LOAIZA	01	05																0	0	30	30	30	(RIN AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	6.96%	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262,100
CC 70056728	LUIS ALBERTO CARDONA TABARES	01	03																0	0	30	30	30	(RIN AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1,750,905	$ 70,100	6.96%	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262,100
CC 70502127	JOSE LEONICIO GOMEZ HERNANDEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4,000,000	$ 640,000	(EPS010) EPS SURA	$ 4,000,000	$ 160,000	6.96%	$ 4,000,000	$ 278,400	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,238,400
CC 71687680	OSCAR HERNAN FLOREZ PALACIO	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,750,905	$ 210,900	6.96%	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 35,100	$ 52,600	$ 0	$ 0	$ 779,800
CC 71772108	MARTIN EMILIO CASTILLO MONA	01	00	X															0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 408,545	$ 65,400	(EPS010) EPS SURA	$ 408,545	$ 16,400	6.96%	$ 408,545	$ 28,500	(CCF04) COMFAMA	$ 408,545	$ 16,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126,700
PT 5466318	JEAN CARLOS CRESPO GIL	01	00	X															0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 583,636	$ 93,400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 583,636	$ 23,400	6.96%	$ 583,636	$ 40,700	(CCF04) COMFAMA	$ 583,636	$ 23,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180,500

Enlace Operativo – Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 15.347.633	$ 18.849.443	$ 18.849.443	$ 18.849.443	$ 2.456.400	$ 1.072.000	$ 1.312.400	$ 754.500	$ 74.900	$ 112.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.782.500	$ 13.300	$ 6.795.800

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-03, 07:12:47 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 85696374

Periodo Cotización: mayo de 2026 Periodo Servicio: junio de 2026

PAGADO 17/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		
Documento	NI901061932	**Dirección**	CR 40 #29 A - 18 OFICINA 401
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5488894
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MARINILLA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	GOMEZ GOMEZ LAURA CAMILA	**Identificación**	CC 1007346720
Total Afiliados	8	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007316720	LAURA CAMILA GOMEZ GOMEZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4,000,000	$ 640,000	(EPS010) EPS SURA	$ 4,000,000	$ 160,000				(CCF04) COMFAMA	$ 4,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,238,400
CC 1026914845	ESNEIDER GARCIA BOTERO	01	00		X																0	8	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 525,272	$ 84,100	(EPS010) EPS SURA	$ 525,272	$ 21,100				(CCF04) COMFAMA	$ 525,272	$ 21,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162,800
CC 1040015422	JOHAN ANDRES ARCILA OCAMPO	01	00	X	X																0	3	3	3	(230101) PORVENIR	$ 175,051	$ 28,100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 175,051	$ 7,100				(CCF04) COMFAMA	$ 175,051	$ 7,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54,800
CC 15448125	CARLOS ANDRES PRADA RAMIREZ	01	00		X																0	2	2	2	(230101) PROTECCION	$ 116,727	$ 18,700	(EPS010) EPS SURA	$ 116,727	$ 14,610				(CCF04) COMFAMA	$ 116,727	$ 4,700	$ 2,400	$ 3,600	$ 0	$ 0	$ 52,200
CC 6523515	WILLIAM DE JESUS MEJIA LOAIZA	01	05		X																0	0	2	2	(NN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 116,727	$ 4,700				(CCF04) COMFAMA	$ 116,727	$ 4,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17,600
CC 70056728	LUIS ALBERTO CARDONA TABARES	01	03		X																0	0	8	8	(NN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 466,908	$ 18,700				(CCF04) COMFAMA	$ 466,908	$ 18,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,500
CC 70902127	JOSE LEONCIO GOMEZ HERNANDEZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4,000,000	$ 640,000	(EPS010) EPS SURA	$ 4,000,000	$ 160,000				(CCF04) COMFAMA	$ 4,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,238,400
CC 71687160	OSCAR HERNAN FLOREZ PALACIO	01	00		X																0	5	5	5	(231101) COLFONDOS	$ 291,818	$ 46,700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 291,818	$ 36,510				(CCF04) COMFAMA	$ 291,818	$ 11,700	$ 5,800	$ 8,800	$ 0	$ 0	$ 120,000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9,108,908	$ 9,108,908	$ 9,108,908	$9,108,908	$1,457,600	$ 422,700	$ 674,900	$ 383,000	$ 8,300	$ 12,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,963,900	$ 9,800	$ 2,973,700

Enlace Operativo – Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-16, 12:02:40 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 86362436

Periodo Cotización: junio de 2026 Periodo Servicio: julio de 2026

PAGADO 10/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		
Documento	NI901061932	**Dirección**	CR 40 #29 A - 18 OFICINA 401
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5488894
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MARINILLA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	GOMEZ GOMEZ LAURA CAMILA	**Identificación**	CC 1007346720
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días TPE	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1007346720	LAURA CAMILA GOMEZ GOMEZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	6.960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 70902127	JOSE LEONCIO GOMEZ HERNANDEZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	6.960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.000.000	$ 8.000.000	$ 8.000.000	$ 8.000.000	$ 1.280.000	$ 320.000	$ 556.800	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.476.800	$ 1.900	$ 2.478.700

Enlace Operativo – Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellin (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.038.411.909**

GOMEZ GOMEZ

APELLIDOS

SANDRA NATALI

NOMBRES

Sandra Natali Gómez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-DIC-1992**

MARINILLA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

10-MAR-2011 MARINILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0117800-00834826-F-1038411909-20160603 0050002460A 1 2553939673

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 6 1 5 4 1 3 8 7 3 7 0 F 5 9 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA NATALI G#MEZ G#MEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1038411909 de MARINILLA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 229722-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

229722-T



SANDRA NATALI
GOMEZ GOMEZ
C.C. 1038611909
RES. INSCRIPCION 504 DEL 30/06/2017
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

234583 245013

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444150 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

Marinilla, julio 17 de 2026

CERTIFICADO DE PARAFISCALES

La suscrita Contadora Pública hace constar que: la empresa **LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS** con nit. 901.061.932-9, a la fecha se encuentra al día y ha realizado pagos durante los últimos seis meses con las obligaciones legales señaladas por el artículo 50 de la ley 789 de 2.002, sobre los deberes y disposiciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales.

Atentamente,

SANDRA NATALI GOMEZ
Contadora Pública
T.P. No. 229722-T

Sus depósitos están protegidos por el
SEGURO PARA SU AHORRO
www.fogacoop.gov.co
fogacoop
Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

NIT : 890981395-1

CERTIFICA

Que el (la) señor(a) LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con Nit 901061932, es ahorrador(a) de nuestra entidad, y que en la actualidad posee la cuenta de ahorros No. 280101395.

Este documento ha sido expedido a través de nuestros canales digitales el día 4 de junio de 2026, por solicitud del titular.

Cordialmente,

Confiar Cooperativa Financiera

Este documento contiene información confidencial.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA