Fuente de los recursos destinados al contrato principal:	**Inversión**				
Fecha de elaboración de la solicitud:	**17**	**de**	**JULIO**	**de**	**2026**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor, supervisor y/o apoyo a la supervisión velarán porque las razones por las cuales se solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**X**	**CONVENIO**			
Contrato número:	352	del	05 de junio de 2026		
Objeto del contrato: " REALIZAR EL MANTENIMIENTO MEDIANTE RELIMPIA MANUAL DE PUNTOS CRÍTICOS EN LOS CAUCES DE LOS RÍOS VIJAGUAL, APARTADÓ Y OTROS AFLUENTES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL"					
Interventor (es):	**N/A**				
Supervisor (es)	**YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO**, secretario planeación				
Apoyo (s) a la supervisión.	**N/A**				
Contratista:	**ECOURBANISMOS S.A.S.** con **NIT901.343.544-5** representada legalmente por **ILNER IVAN RUIZ HERRERA** identificado con cédula de ciudadanía **N° 1.040.352.835** expedida en Carepa - Antioquia				
Valor del contrato	**CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($150.000.000,0)**				
Plazo inicial de ejecución del contrato:	**UN (01) MES.**				
Fecha de inicio del contrato:	**05**	**de**	**JUNIO**	**de**	**2026**
Fecha de terminación del contrato:	**04**	**de**	**JULIO**	**de**	**2026**

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Acta de Suspensión No. -----	**03**	**de**	**JULIO**	**de**	**2026**
fecha Final de terminación según A. Suspensión No. ----	**17**	**de**	**JULIO**	**de**	**2026**
Acta de Reinicio No. -----	**17**	**de**	**JULIO**	**de**	**2026**
Nueva fecha de terminación según A. reinicio No. ----	**18**	**de**	**JULIO**	**de**	**2026**

Prórrogas					
Contrato adicional No.	**Tiempo (días calendario)**				
Fecha actual de terminación del contrato:		**De**		**de**	

Adiciones	
Contrato adicional No.	**Valor ($)**
Valor actual del convenio:	

Modificaciones		
Contrato adicional No	**Cláusula Nº**	**Descripción**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	Modificación (X) Prorroga (X) Adición _	**al contrato anteriormente mencionado**

Prórrogas					
Cláusula No.	**Tiempo (días calendario)**				
SÉPTIMA: DURACIÓN:	UN (01) MES Y DIECISIETE (17) DÍAS				
Fecha actual de terminación del convenio:	**04**	**De**	**Agosto**	**de**	**2026**

Adiciones	
Cláusula No.	

QUINTA: VALOR Y FORMA DE PAGO	
Forma de pago de los recursos que se adicionan	El pago de los SETENTA MILLONES DE PESOS M/L ($70'000.000) concernientes al OTROSI Nro.02 ADICION, se pagarán su totalidad una vez finalizado el plazo del contrato.
Valor actual del contrato:	**DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($220.000.000,00).**

Imputación Presupuestal

NRO. DE RUBRO	DENOMINACIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.008.32.02.12	Fortalecimiento ambiental y reducción del riesgo mediante la recuperación de ecosistemas estratégicos en el Municipio de Apartadó.	**$70.000.000**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	**CD1383** del 17 de julio de 2026	
Número del Radicado del Proyecto	**Nro. 202500000038693**	
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la gestión del riesgo y la respuesta ante emergencias en el municipio de Apartadó	

Modificaciones

Cláusula Nº	Descripción
QUINTA: VALOR Y FORMA DE PAGO	El valor total del valor del contrato, equivalente a **DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($220.000.000,00),** los cuales se pagaran de la siguiente manera: El Municipio de Apartadó efectuará al contratista un anticipo correspondiente al **40%** del valor total del contrato INICIAL, el cual corresponde a **SESENTA MILLONES DE PESOS M/L, ($60.000.000,00)** y, el **60%** restante en un **ÚNICO** pago, correspondiente a **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/L ($90.000.000,00)**, una vez suscrita el acta de recibo final. La amortización se realizará en el pago o acta de recibo de obra que se tramite durante la ejecución del contrato. El porcentaje de descuento por concepto de amortización será del 100% del anticipo aplicado sobre el valor bruto de cada cuenta de cobro o factura presentada, hasta alcanzar la recuperación total del valor entregado como anticipo. Para los **SETENTA MILLONES DE PESOS M/L ($70'000.000)** concernientes al OTROSI, se pagarán su totalidad una vez finalizado el plazo del contrato.
SÉPTIMA: DURACIÓN:	El contrato tendrá un término de ejecución **UN (01) MES Y DIECISIETE (17) DÍAS,** Contado este tiempo desde la suscripción del acta de inicio, **quedando como nueva fecha de finalización el día 04 de agosto del 2026.**

Justificación de la solicitud:

La Secretaría de Planeación, en su condición de dependencia técnica responsable de la estructuración y supervisión del contrato, determina que la intervención de la Quebrada El Cuchillo y de la Quebrada La Sucia constituye una condición indispensable para que el objeto contractual se cumpla de manera integral y efectiva. Esta determinación se fundamenta en las siguientes razones técnicas:



- **Evidencia georreferenciada del avance de la relimpia.** El mapa de puntos críticos del río Apartadó, elaborado sobre imágenes satelitales, ordena los sesenta y nueve (69) puntos de intervención de aguas abajo hacia aguas arriba. Su verificación permite constatar que la relimpia se ejecutó sobre los puntos de la parte baja del municipio y apenas está alcanzando la parte alta de la cuenca, donde se localizan la Quebrada El Cuchillo y la Quebrada La Sucia, que a la fecha no han sido intervenidas. La necesidad de la adición se sustenta en la evidencia cartográfica y en la constatación técnica de gestión del riesgo.

- **El riesgo se origina en la parte alta de la cuenca.** El nacimiento conjunto de las quebradas El Cuchillo y El Mariano en la parte alta de la cuenca hace que el río Apartadó sea altamente susceptible a crecientes súbitas. Haber intervenido únicamente los puntos de la parte baja, sin despejar los cauces de la parte alta, deja

intacta la fuente principal de arrastre de troncos, ramas y sedimento, de modo que los taponamientos y desbordamientos se reproducirían aguas abajo en la siguiente creciente.

- **Alta vulnerabilidad de la Quebrada La Sucia.** La Quebrada La Sucia es un afluente clave del corregimiento de San José de Apartadó, catalogado como área de conservación y con una cuenca altamente vulnerable a las lluvias intensas del Urabá antioqueño, con antecedentes de derrumbes y desbordamientos. Sus alrededores —veredas Buenos Aires y Bellavista— están clasificados por las autoridades como zonas de riesgo por remoción en masa y movimientos de tierra, lo que incrementa el aporte de material vegetal y sedimento al cauce y hace prioritaria su relimpia manual.

- **La capacidad hidráulica la define el tramo más obstruido.** La sección útil de un cauce está limitada por su punto más estrangulado. Dejar sin intervenir la Quebrada El Cuchillo y la Quebrada La Sucia anularía parcialmente el beneficio de las obras ejecutadas en la parte baja, pues persistiría la obstrucción aguas arriba y, con ella, el riesgo de que una descarga súbita de material acumulado afecte los tramos ya despejados y las zonas urbanas, industriales y agrícolas del municipio.

Con fundamento en la evaluación técnica integral, la evidencia georreferenciada del avance de las actividades y las condiciones de continuidad hidráulica de la cuenca, se concluye que la intervención de las quebradas El Cuchillo y La Sucia resulta necesaria para completar funcionalmente las actuaciones ejecutadas y garantizar que la mitigación del riesgo opere de manera articulada desde la parte alta de la cuenca hasta los tramos intervenidos aguas abajo. En este sentido, la incorporación de dichas actividades se enmarca en la finalidad y el alcance técnico del objeto contractual, al permitir consolidar una solución integral, preservar la eficacia de las obras realizadas y reducir la posibilidad de nuevas obstrucciones, desbordamientos y afectaciones sobre las zonas urbanas, rurales, industriales y agrícolas expuestas.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA EN PLAZO (15 DÍAS)

El plazo inicial de un (01) mes se dimensionó para la intervención del tramo bajo del sistema hídrico en el sector de Buenos Aires, donde se concentró la ejecución de los 360 jornales de motosierra y los 1.536 metros de limpieza manual contratados. La incorporación de la Quebrada El Cuchillo y de la Quebrada La Sucia, en la parte alta de la cuenca, implica frentes de trabajo adicionales que no pueden absorberse dentro del plazo vigente, por las siguientes razones:

- Se trata de cauces localizados en la parte alta de la cuenca, de difícil acceso y en zona de remoción en masa, lo que reduce el rendimiento diario de las cuadrillas frente al tramo urbano.

	• El desplazamiento, la logística de seguridad y el manejo de material vegetal de gran porte en terreno pendiente exigen tiempos de operación mayores por punto intervenido. • Manteniendo la misma intensidad de cuadrilla del contrato base (doce (12) jornales/día en promedio), la ejecución de los nuevos frentes demanda diecisiete (17) días calendario adicionales de operación. En consecuencia, se solicita prorrogar el plazo de ejecución en **diecisiete (17) días calendario**, para un plazo total de **un (01) mes y diecisiete (17) días**. La prórroga es concordante con la vigencia de la declaratoria de Calamidad Pública (seis meses prorrogables) y de la Urgencia Manifiesta que amparan la contratación. Así mismo, se requiere modificar la clausula de FORMA DE PAGO, con el fin de que el contratista pueda realizar el cobro según lo pactado inicialmente por el valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($150.000.000) y que el valor la amortización se realizará en este pago. El porcentaje de descuento por concepto de amortización será del 100% del anticipo aplicado sobre el valor bruto de esta cuenta de cobro o factura presentada. Quedando el pago de lo que concierne a la adición, para una vez finalizado el plazo del contrato, el cual corresponderá a SETENTA MILLONES DE PESOS M/L ($70.000.000)

YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO
Secretario Planeación y Ordenamiento T.
Supervisor

Proyectó: Marcela Torres C/ Contratista