| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | 097 | **Fecha:** | **21 DE NOVIEMBRE DE 2025** |
| **Objeto:** | **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO FASE 1 CON SISTEMA INTEGRAL DE ILUMINACIÓN SOLAR EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** | | |
| **Contratista:** | ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS representante legal de UNION TEMPORAL AP FOTOVOLTAICO 2025 | | |
| **Nit o C.C.** | Nit: 902.009.876-8 | | |
| **Valor:** | **DOS MIL VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CATORCE CENTAVOS MCTE ($2.027.899.752.14)** | | |
| **Plazo:** | **TRES (03) MESES CALENDARIO SIN QUE EXCEDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025** | | |
| **Fecha de inicio** | 01 de diciembre de 2025 | | |
| **Fecha de finalización** | 31 de diciembre del 2025 | | |
| **Fecha de prorroga 01** | 29 de diciembre de 2025 | | |
| **Prorroga 01** | Tres (03) meses | | |
| **Fecha de terminación 01** | 31 de marzo de 2026 | | |
| **Fecha de suspensión 01** | 18 de febrero de 2026 | | |
| **Fecha de ampliación 01 a la suspensión 01** | 16 de abril de 2026 | | |
| **Reinicio 01** | 01 de junio de 2026 | | |
| **Fecha de terminación 02** | 03 de julio de 2026 | | |

Entre los suscritos a saber: De una parte **KELLY DAYANA ARTEAGA QUINAYAS** identificada con cedula de ciudadanía N° 1.151.953,559 de Cali, Valle del Cauca, obrando en calidad de Gerente de la empresa de servicios públicos Aguas la Cristalina S.A E.S.P. y facultado legalmente para celebrar este tipo de órdenes, autorizado por la Junta Directiva de la empresa, obra en nombre y Representación Legal de la empresa de servicios públicos Aguas la Cristalina S.A E.S.P., empresa debidamente constituida, con NIT 900324202-7, quien en adelante se denominará **LA EMPRESA** y por la otra **ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS representante legal de UNION TEMPORAL AP FOTOVOLTAICO 2025 Nit: 902.009.876-8,** quien para los efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido suscribir la presente reinicio No. 01 al ***CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 097 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2025***, teniendo en cuenta las siguientes

**CONSIDERACIONES:**

1. Que el día 21 de noviembre de 2025, la Empresa de Servicios Públicos AGUAS LA CRISTALINA S.A. E.S.P. del municipio de Villagarzón celebró el Contrato de Obra Pública No. 097 de 2025, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO FASE 1 CON SISTEMA INTEGRAL



Powered by CamScanner

DE ILUMINACIÓN SOLAR EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", por valor de DOS MIL VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($2.027.899.752,14), con un plazo inicial de ejecución de tres (03) meses calendario.

2. Que el Contrato de Obra Pública No. 097 de 2025 se deriva del Convenio Interadministrativo No. CTI-007-2025 suscrito entre el Municipio de Villagarzón y AGUAS LA CRISTALINA S.A. E.S.P., así como del Contrato de Interventoría No. 089 de 2025, cuyo objeto corresponde a la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal del proyecto

3. Que mediante Acta de Suspensión suscrita el día 08 de abril de 2026 se suspendió la ejecución del contrato, teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista, quien manifestó la imposibilidad temporal de continuar con las actividades contractuales debido a la falta de disponibilidad de algunos elementos y componentes indispensables para la ejecución del proyecto, los cuales se encontraban pendientes de procesos de importación, nacionalización y liberación aduanera.

4. Que la suspensión se realizó con el fin de preservar las condiciones técnicas necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual, evitando que la ausencia de dichos elementos afectara el normal desarrollo de las actividades programadas.

5. Que el día 16 de abril se realizó ampliación de suspensión del contrato de obra 097 de 2025 por un termino de cuarenta y cinco días

6. Que mediante comunicación radicada el día 25 de mayo de 2026, el contratista ELKIN FABRIANY LÓPEZ BASTIDAS, en calidad de representante legal de la UNIÓN TEMPORAL AP FOTOVOLTAICA 2025, informó que las circunstancias que dieron origen a la suspensión contractual habían sido superadas, manifestando la disponibilidad de los elementos requeridos para la ejecución del proyecto y solicitando la reanudación de las actividades contractuales.

7. Que en atención a la solicitud presentada por el contratista, AGUAS LA CRISTALINA S.A. E.S.P. convocó comité técnico el día 26 de mayo de 2026, con la participación de la interventoría, la supervisión y demás actores involucrados en el proyecto, con el propósito de verificar el estado de ejecución contractual, revisar el avance de las actividades ejecutadas, evaluar las actividades pendientes y analizar la viabilidad de reanudar la ejecución del contrato.

8. Que durante el desarrollo del comité realizado el día 26 de mayo de 2026 se verificó que las condiciones que motivaron la suspensión contractual desaparecieron, toda vez que los elementos requeridos para la ejecución del proyecto se encuentran disponibles, permitiendo la continuidad de las actividades previstas dentro del alcance contractual.

9. Que la interventoría y la supervisión del contrato conceptuaron favorablemente respecto de la viabilidad técnica para reanudar la ejecución contractual, al evidenciarse que existen las condiciones necesarias para continuar con el desarrollo del objeto contratado.



Powered by CamScanner

10. Que las partes consideran procedente suscribir la presente Acta de Reinicio a partir de 01 de junio con el fin de estar en corcordancia con el convenio 007 de 2025 debido a que se reinicia conforme a lo acordado en acta de comite 002 y debido a que desapareció las circunstancias que dieron origen a la suspensión y se requiere continuar con la ejecución de las obligacionescontractuales pendientes.

11. Que el presente contrato hasta la fecha se encuentra vigente.

12. Que con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido celebrar la presente reinicio No. 1, **AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 097 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2025** que se regirá por el manual de contratación de la empresa y demás normas concordantes, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas:

**ACUERDAN**

**CLÁUSULA PRIMERA. – REINICIAR 01** del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 097 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2025** a partir de 01 de junio de 2026.

**CLAÚSULA SEGUNDA.** La contratista una vez desarrollada la suscripción de la presente acta de reinicio 01 deberá efectuar la actualización de las respectivas garantías.

**CLÁUSULA TERCERA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Las demás cláusulas y partes del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 097 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2025**, que no fueron objeto de adición o modificación mediante el presente documento, permanecen vigentes.

Para constancia, se firma en Villagarzón (P), a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

| CONTRATANTE | CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
|---|---|---|
| **KELLY DAYANA ARTEAGA QUINAYAS**<br>**GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUA LA CRISTALINA S.A E.S.P** | **ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS**<br>**representante legal de UNION TEMPORAL AP FOTOVOLTAICO 2025** | **MANUEL ANTONIO FUERTES FIGUEROA**<br>**Representante legal de DICOFF S.A.S. con numero de Nit 901540939-5** |

Reviso_____
**LUISA FERNANDA PARDO F**
ASESOR JURIDICO



Powered by CamScanner