ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	JUNIO 2026

PROYECTO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, GRUPO AMV 1. LOTE 1.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1865 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI 2023	NIT:	901.834.232-1
CONFORMACIÓN:	50% Organización Vican S.A.S – 50% Incoplan S.A		
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, GRUPO AMV 1. LOTE 1.		
Fecha de Inicio:	17/06/2024	No. de Oficio:	2024S-VANT-038819
Valor Inicial:	$ 3.985.034.872		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 3.985.034.872		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	29 meses		
Total Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	31/07/2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
70825	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.565.411.918	$1.036.952.929,74	$528.458.988,26
TOTAL			**$1.565.411.918**	**$1.036.952.929,74**	**$528.458.988,26**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No. 1 (Junio 2024)	$33.398.332,00	$6.345.683,08	$39.744.015,08
Acta de costos No. 2 (Julio 2024)	$ 80.958.670,00	$ 15.382.147,30	$ 96.340.817,30
Acta de costos No. 3 (Agosto 2024)	$ 71.330.877.30	$ 13.552.866,69	$ 84.883.743,99
Acta de costos No. 4 (Septiembre 2024)	$ 73.017.618,03	$ 13.873.347,43	$ 86.890.965,46
Acta de costos No. 5 (Octubre 2024)	$ 80.480.519,03	$ 15.291.298,62	$ 95.771.817,65
Acta de costos No. 6 (Noviembre 2024)	$ 76.551.283,77	$ 14.544.743,92	$ 91.096.027,69
Acta de costos No. 7 (Diciembre 2024)	$ 76.571.156,70	$ 14.548.519,77	$ 91.119.676,47
Acta de costos No. 8 (Enero 2025)	$ 76.343.302,74	$ 14.505.227,52	$ 90.848.530,26
Acta de costos No. 9 (Febrero 2025)	$ 77.675.334,52	$ 14.758.313,56	$ 92.433.648,08
Acta de costos No. 10 (Marzo 2025)	$72.502.254,88	$13.775.428,43	$86.277.683,31
Acta de costos No. 11 (Abril 2025)	$102.507.101,26	$19.476.349,24	$121.983.450,50
Acta de costos No. 12 (Mayo 2025)	$87.885.851,16	$16.698.311,72	$104.584.162,88
Acta de costos No. 13 (Junio 2025)	$80.574.766,65	$15.309.205,66	$95.883.972,31
Acta de costos No. 14 (Julio 2025)	$86.748.917,54	$16.482.294,33	$103.231.211,87
Acta de costos No. 15 (Agosto 2025)	$75.044.588	$14.258.471,72	$89.303.059,72
Acta de costos No. 16 (Septiembre 2025)	$11.307.426,41	$2.148.411,02	$13.455.837,43
Acta de costos No. 16 (Septiembre 2025)	$66.325.347,59	$12.601.816,04	$78.927.163,63
Acta de costos No. 17 (Octubre 2025)	$84.697.417	$16.092.509.23	$100.789.926.23
Acta de costos No. 18 (Noviembre 2025)	$88.393.508	$16.794.766.52	$105.188.274.52
Acta de costos No. 19 (Diciembre 2025)	$84.071.199	$15.973.527.81	$100.044.726.81
Acta de costos No. 20 (Enero 2026)	$91.413.238	$17.368.515.22	$108.781.753.22
Acta de costos No. 21 (Febrero 2026)	$81.240.041	$15.435.607.79	$96.675.648.79
Acta de costos No. 22 (Marzo 2026)	$96.982.203	$18.426.618.57	$115.408.821.57
Acta de costos No. 23 (Abril 2026)	$95.944.680	$18.229.489.20	$114.174.169.20
Acta de costos No. 24 (Mayo 2026)	$88.060.617	$16.731.517.23	$104.792.134.23
Acta de costos No. 25 (Junio 2026)	$94.260.766	$17.909.545.54	$112.170.311.54

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA: SEGUROS DE ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento 11-44-101226654				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 398.503.487,20	1	27/05/2024	31/01/2027
Pago de Salarios,	$ 797.006.974,40	1	27/05/2024	31/07/2029

Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales				
Calidad del servicio	$ 1.195.510.461,60	1	31/07/2026	31/01/2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correos electrónicos			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

ASPECTOS JURÍDICOS.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión de documentos contractuales, informes, actas de costos y otros documentos

Cordialmente,



MIGUEL EDUARDO GUARIN GONZALEZ
Profesional especializado
Dirección Territorial Antioquia - INVIAS