amoblar
muebles & oficinas

Pereira, 22 de Diciembre de 2020

Señores
INGEOINNOVA SAS
Att Sr. CARLOS ALBERTO TORO GUTIERREZ
Director de Interventoría
Ciudad

Asunto: Solicitud prorroga de tiempo para el contrato proceso SA-SI-05-2020.

Cordial saludo

Con la presente solicitamos prórroga para el contrato proceso SA- SI- 05-2020 según objeto: Contratar en nombre de la Nación_ Consejo Superior de la Judicatura la Adquisición, Transporte, Montaje e Instalación de Mobiliario para las sedes del Distrito Judicial de Pereira, hasta el 31 de Enero de 2021 debido a:

1. El periodo de ejecución del contrato debido a la temporada de fin de año dificulta los procesos de entregas.
2. Los proveedores todavía no nos han terminado de entregar las materias primas suficientes para los procesos de fabricación.
3. El palacio de Quinchia aún no está terminado y se están realizando cambios en los diseños que pueden retrasar la entrega de las obras de construcción, por tanto el mobiliario no se puede instalar hasta que se concluya la ejecución.

Gracias por la atención prestada,

Atentamente,

WILLIAM FERNANDO ACOSTA ECHEVERRI
Representante Legal
c.c. 10.135.537 de Pereira