PRORROGA No 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. SECOP II RSC-CP-008-2025 Y NUMERO INTERNO 051-2026

Las partes acuerdan las siguientes cláusulas que hacen parte del contrato establecido electrónicamente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop/

CONTRATANTE:	**RED SALUD CASANARE E.S.E.** **NIT.** 844.004.197-2
CONTRATISTA:	**DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA** **C.C. No. 1.090.457.492** expedida en Cúcuta
OBJETO:	**LOTE 06.** INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS CENTRO POBLADO TEISLANDIA Y EL TABLON DEL MUNICIPIO DE TÁMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR:	TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($35.728.274,00) Moneda Legal Colombiana
FORMA DE PAGO:	EL VALOR DEL CONTRATO SERÁ PAGADO POR RED SALUD CASANARE E.S.E. DE LA SIGUIENTE FORMA: EL DE PAGO PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SE ESTABLECE BAJO UN ESQUEMA DE AVANCE FÍSICO COMPROBADO, ASEGURANDO LA INDIVIDUALIZACIÓN PRESUPUESTAL Y TÉCNICA DE CADA CAPS O PAPS QUE INTEGRA EL LOTE, DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMER PAGO PARCIAL: SE DESEMBOLSARÁ EL TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA UNA VEZ SE VERIFIQUE Y CERTIFIQUE QUE EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE LAS OBRAS DEL LOTE ALCANZA O SUPERA EL TREINTA POR CIENTO (30%). PARA ESTE EFECTO, EL INTERVENTOR DEBE PRESENTAR INFORMES TÉCNICOS INDEPENDIENTES POR CADA CAPS O PAPS QUE COMPONE EL LOTE DONDE SE VERIFIQUE DICHO AVANCE. CADA INFORME DEBE DOCUMENTAR Y SUSTENTAR EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO RESPECTIVO, SIN MEZCLAR INFORMACIÓN O PRESUPUESTOS, RECURSOS NI SOPORTES ENTRE LOS DIFERENTES PROYECTOS. SOLO SE CONSIDERARÁ CUMPLIDO EL AVANCE EXIGIDO CUANDO TODOS LOS INFORMES INDIVIDUALES EVIDENCIEN EL PORCENTAJE DE OBRA ALCANZADO Y SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA. SEGUNDO PAGO PARCIAL: SE PAGARÁ OTRO TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, SUJETO A LA PRESENTACIÓN DE NUEVOS INFORMES INDIVIDUALES Y DISCRIMINADOS POR CADA CAPS O PAPS, VALIDANDO QUE EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO EN CADA PROYECTO Y EL GLOBAL DEL LOTE ALCANCE O SUPERE EL SESENTA POR CIENTO (60%). LA APROBACIÓN ESTARÁ IGUALMENTE CONDICIONADA A LA VERIFICACIÓN DETALLADA Y LA VALIDACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL SUPERVISOR Y DICHO AVANCE SE ENCUENTRE CERTIFICADO POR LA INTERVENTORÍA GARANTIZANDO SIEMPRE LA SEGREGACIÓN PRESUPUESTAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONTRACTUALES Y LEGALES. TERCER PAGO PARCIAL: EL TERCER PAGO, CORRESPONDIENTE AL TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR CONTRACTUAL, SE EFECTÚA CUANDO EL AVANCE DE OBRA GLOBAL E INDIVIDUAL EN SUMATORIA DE CADA CAPS O PAPS POR PROYECTO SUPERE EL NOVENTA POR CIENTO (90%). EL INTERVENTOR DEBERÁ NUEVAMENTE APORTAR INFORMES TÉCNICOS INDEPENDIENTES PARA CADA CAPS O PAPS, RATIFICANDO EL PROGRESO FÍSICO Y FINANCIERO, Y ASEGURANDO LA PRESENTACIÓN ORDENADA DE LA

INFORMACIÓN, LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RESPONSABLES Y EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LA NORMATIVA.
PAGO FINAL: EL SALDO RESTANTE, CORRESPONDIENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR CONTRACTUAL, SERÁ CANCELADO CONTRA LA FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN, A CONDICIÓN DE QUE SE HAYA ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO INTEGRAL Y LA

LIQUIDACIÓN INDIVIDUAL DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS QUE CONFORMAN EL LOTE. PARA ESTE DESEMBOLSO, EL INTERVENTOR DEBERÁ ENTREGAR INFORMES FINALES POR CADA CAPS O PAPS Y ACREDITAR EL CIERRE EXITOSO Y DETALLADO DE LAS OBLIGACIONES, CONFORME A LO ESTIPULADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE. EL PAGO FINAL A ENTREGA FINAL DE LA OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y LA SUPERVISIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA Y ACREDITACIÓN DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – PENSIÓN – ARL Y PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), ANEXANDO ADEMÁS EL PAZ Y SALVO DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES Y/O PROFESIONALES POR TODO CONCEPTO; PAZ Y SALVO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE CADA MUNICIPIO DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DE CAPS O PAPS Y DEMÁS QUE LA ADMINISTRACIÓN CREA CONVENIENTES.

PARAGRAFO PRIMERO: LAS FACTURAS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES PARA PAGO DEBEN SER EXPEDIDAS DIRECTAMENTE POR LOS CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO Y NO POR CADA UNO O ALGUNO DE SUS INTEGRANTES.

PARAGRAFO SEGUNDO: PARA EL TRÁMITE DE PAGOS PARCIALES Y FINALES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE DE MANERA INDEPENDIENTE PARA CADA PAPS O CAPS (SEGÚN APLIQUE), CUMPLIENDO LOS SIGUIENTES REQUISITOS: I) TODA SOLICITUD DE PAGO DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE ACTAS PARCIALES O FINALES QUE DISCRIMINEN DE FORMA CLARA Y DETALLADA LOS CAPÍTULOS Y COMPONENTES DE ENTREGABLES CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE EJECUTADAS EN CADA PUESTO DE SALUD. EN DICHAS ACTAS SE DEBERÁ REFLEJAR, EL AVANCE LOGRADO RESPECTO AL TOTAL CONTRATADO, ESPECIFICANDO LO EJECUTADO Y SALDOS PENDIENTES, SIN ALTERAR NI MODIFICAR LA ESTRUCTURA ESTABLECIDA EN LA OFERTA ECONÓMICA NI EN EL PRESUPUESTO APROBADO DEL RESPECTIVO PROYECTO; II) QUEDA PROHIBIDO CONSOLIDAR, MEZCLAR O TRANSFERIR VALORES SALDOS ENTRE LOS DIFERENTES PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD. CADA ACTA Y LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES (TABLAS, SÁBANAS DE CANTIDADES, INFORMES FOTOGRÁFICOS, DIARIOS DE OBRA, CERTIFICACIONES DE MATERIALES Y DEMÁS EVIDENCIA TÉCNICA Y/O LEGAL DE EJECUCIÓN) DEBERÁN SER ELABORADOS Y PRESENTADOS DE FORMA SEPARADA E IDENTIFICABLE POR CADA PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD. NO SE ACEPTARÁN SOPORTES GENÉRICOS, GLOBALES O QUE CONTENGAN INFORMACIÓN CRUZADA ENTRE DIFERENTES PROYECTOS, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA; III). CADA DOCUMENTO SOPORTE DEBE ESTAR PERFECTAMENTE IDENTIFICADO CON EL NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PUESTO DE SALUD RESPECTIVO, Y CONTENER LOS DATOS ESENCIALES DEL PROYECTO APROBADO, ASEGURANDO LA TRAZABILIDAD Y CORRESPONDENCIA EXACTA CON LO PACTADO CONTRACTUALMENTE. LOS COMPONENTES RECLAMADOS PARA PAGO DEBEN CORRESPONDER EXACTAMENTE A LO EJECUTADO, Y ESTAR SOPORTADAS EN, BITÁCORAS,

PRORROGA No 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. SECOP II RSC-CP-008-2025 Y NUMERO INTERNO 051-2026

	FOTOGRAFÍAS GEORREFERENCIADAS Y CUALQUIER OTRA EVIDENCIA REQUERIDA, TODO ELLO DISCRIMINADO POR CAPÍTULO PARA EL RESPECTIVO PUESTO DE SALUD; IV). LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SERÁ LA ENCARGADA DE VERIFICAR, REVISAR Y APROBAR CADA UNO DE LOS SOPORTES PRESENTADOS PARA CADA PAGO. EL CONTRATISTA DEBERÁ ATENDER OPORTUNAMENTE CUALQUIER REQUERIMIENTO, OBSERVACIÓN O SUBSANACIÓN QUE LA SUPERVISIÓN ESTIME NECESARIA PARA GARANTIZAR LA VALIDEZ E INTEGRIDAD DE LOS SOPORTES DE PAGO; V). EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS, LA FALTA DE DISCRIMINACIÓN, LA MEZCLA DE PRESUPUESTO O RUBROS O LA AUSENCIA DE CLARIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS AVANCES POR PUESTO DE SALUD ORIGINARÁ LA DEVOLUCIÓN INMEDIATA DEL ACTA PARCIAL O FINAL. PARÁGRAFO TERCERO: EN LO RELACIONADO CON LA FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS, ASOCIADOS AL AVAL DEL COMPONENTE ELÉCTRICO SOLO UNA VEZ ESTE EN PODER DE LA ENTIDAD LA CERTIFICACIÓN RETIE Y ESTA SEA EVALUADA FAVORABLEMENTE POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, SE AUTORIZARÁ Y PROCEDERÁ EL PAGO ÍNTEGRO DEL PAGO, GARANTIZANDO ASÍ LA ENTREGA DE INSTALACIONES PLENAMENTE SEGURAS, FUNCIONALES Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES EXIGIDOS POR EL MARCO REGULATORIO COLOMBIANO APLICABLE A LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
PLAZO EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÒN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE EJECUCIÓN.
FECHA DE FIRMA	ENERO VEINTITRES (23) DE 2026
FECHA DE ACTA DE INICIO	FEBRERO VEINTISIENTE (27) DE 2026
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	JUNIO VEINTISIENTE (27) DE 2026
PRORROGA No 01	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO PRINCIPAL
PRORROGA No 02	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA PRORROGA No 01
FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA	AGOSTO VEINTISEIS (26) DE 2026

Entre los suscritos a saber por una parte **LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS**, mayor de edad, identificada con la cédula ciudadanía número 52.897.176 expedida en Bogotá, en la condición Gerente de **RED SALUD CASANARE E.S.E** Identificada con el Número de Identificación Tributaria -**NIT No. 844.004.197-2**, nombrada mediante Decreto 0089 del 01 de abril de 2024 emanado de la Gobernación de Casanare y Acta de posesión No. 0050 de fecha 01 de abril de 2024, autorizada para ordenar el gasto según lo establecido en el Acuerdo 001 del 07 de septiembre de 2004 y Acuerdo 006 del 2021 adoptado mediante la Resolución N.º 0588 del 14 de julio del 2022, quien para efectos del presente contrato se denominará **RED SALUD CASANARE E.S.E** ypor la otra **DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA** , mayor de edad, Identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No 1.090.457.492 expedida en Cúcuta, hemos convenido celebrar la PRORROGA No 02 al CONTRATO DE INTERVENTORIA No SECOP II RSC-CP-008-2025 y numero interno 051-2026, de conformidad con las siguientes consideraciones:

PRORROGA No 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. SECOP II RSC-CP-008-2025 Y NUMERO INTERNO 051-2026

1) Que, EL CONTRATISTA CONSORCIO AMEX TAMARA, Identificada bajo el Número de Identificación Tributaria No 902.039.675-2. Representada Legalmente por YADID ANDREA MORALES MARIÑO, mayor de edad, identificado (a) con la Cedula de Ciudadanía No. 1.115.857.252 expedida en Paz de Ariporo, a través de oficio con fecha del 21 de julio de 2026, dirigido a AL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, donde solicita la viabilidad y aceptación PRORROGA No 02 al CONTRATO DE OBRA No SECOP II RSC-CP-001-2026 y numero interno 831-2026 en los siguientes términos:

"(...)

I. JUSTIFICACION TECNICA DE LA SOLICITUD

La presente solicitud de prórroga No. 2 por el término de treinta (30) días calendario, se fundamentan en la ocurrencia de una contingencia logística operativa y de sobreviniente, externa y no imputable al contratista, relacionada con condiciones climáticas de la zona de ejecución, y dificultades logísticas en la entrega de materiales para las actividades de finalización del proyecto en ejecución. Estos impases han impactado el desarrollo normal de la programación de obra inicialmente prevista para todos los Puestos de Atención Primaria en Salud.
En particular, las condiciones climáticas han influido en la reducción del rendimiento de las actividades, debido a que personal contratado en zona, y parte del material requerido durante el proceso de ejecución, no obstante, existe continuidad de actividades contractuales, sin desligar la responsabilidad del contratista ni causar impases fuera de los presentes.

.

(...)"

2) Que, DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA, mayor de edad, Identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No 1.090.457.492 expedida en Cúcuta, a través de oficio con fecha del 22 de julio de 2026, dirigido al CONTRATISTA, donde ACEPTA las condiciones para suscribir PRORROGA No 02 AL CONTRATO DE OBRA No. SECOP II RSC-CP-001-2026 Y NUMERO INTERNO 831-2026., en los siguientes términos:

"(...)
esta interventoría se permite informar que la misma CUMPLE DOCUMENTALMENTE con los soportes técnicos y administrativos requeridos para su trámite y evaluación por parte de la entidad
"(...)
conforme a la revisión efectuada sobre los documentos allegados, entre ellos el informe quincenal de avance de obra, soportes de proveedores y reprogramación de obra presentada por el contratista.
"(...)
esta interventoría APRUEBA DOCUMENTALMENTE la solicitud de Prórroga No. 02 por el término de treinta (30) días calendario, precisando que la fecha de terminación inicialmente establecida corresponde al día veintisiete (27) de junio de 2026 y que, con la presente ampliación, la nueva fecha de terminación contractual corresponderá al día veintiséis (26) de agosto de 2026.
(...)".

3) Que, DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA, mayor de edad, Identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No 1.090.457.492 expedida en Cúcuta, a través de oficio con fecha del 24 de julio de 2026, dirigido a la OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, MERCADEO Y SISTEMAS, donde solicita la viabilidad

y aceptación de PRORROGA No 02 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II RSC-CP-008-2025 Y NUMERO INTERNO 051-2026., en los siguientes términos:

"(...)

El contrato de interventoría se concibió para hacer acompañamiento al contrato de obra No. SECOP II RSC-CP-001-2026 Y NUMERO INTERNO 831-2026 como apoyo técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico para la adecuación menor de puestos de intención primeria del municipio de Támara, razón por la cual, en el ejercicio de las funciones adelantadas, el contratista de interventoría solicito a la presente supervisión que se tuviera en consideración la solicitud de prórroga atendiendo a las dificultades logísticas en el contrato de obra, las condiciones climáticas impactaron directamente las actividades; construcción y rehabilitación de placas de concreto, andenes y sobrepisos, impermeabilización; aplicación de pintura, pañetes, estucos y demás acabados exteriores. La ejecución de estas actividades requiere superficies secas, estabilidad en las condiciones ambientales y ausencia de humedad excesiva para garantizar la calidad, adherencia y durabilidad de los materiales empleados, así como la seguridad del personal y de las estructuras intervenidas.

Por lo anterior, es necesario la ampliación del plazo contractual por el término de (30) treinta días, al contrato de interventoría, con el firme propósito de mantener el seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico para las adecuaciones menores del municipio de Támara, al contrato de obra No. SECOP II RSC-CP-001-2026 Y NUMERO INTERNO 831-2026. Es imperativa la coordinación con el contratista, y que este adelante las actividades necesarias para la terminación del objeto contractual.

(...)".

4) Que la SUPERVISIÓN a cargo de la OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, MERCADEO Y SISTEMAS, mediante oficio de fecha veintisiete (27) de julio de 2026, dirigido a EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, donde ACEPTA las condiciones para suscribir PRORROGA No 02 al CONTRATO DE INTERVENTORIA No SECOP II RSC-CP-008-2025 y número interno 051-2026., en los siguientes términos:

"(...)

me permito informar que una vez revisada su solicitud de aprobación de prorroga Nº02 por termino de treinta (30) días el cual fue radicado a RED SALUD CASANARE E.S.E, el día 27 de julio del 2026, la supervisión y el apoyo a la supervisión técnica del contrato de interventoría, verifico el contenido y la justificación presentada por la interventoría como soporte técnico, donde avala y aprueba la solicitud de prorroga Nº2 al plazo establecido, por termino de treinta (30) días adicionales al contrato de obra Nº RSC-CP-001-2026 Y NUMERO INTERNO 831-2026

En razón a lo anterior se considera viable teniendo en cuenta que la jefe de la Oficina Asesora de planeación, Mercadeo y Sistemas debe cumplir con diferentes funciones esenciales de supervisión y se requiere continuar con el seguimiento y control a la ejecución del contrato de interventoría, SECOP II RSC-CP-008-2025 Y NUMERO INTERNO 051-2026, quien a su vez realiza el seguimiento y control al contrato de obra SECOP II RSC-CP-001-2026 Y NUMERO INTERNO 831-2026 (...)".

5) Que la SUPERVISIÓN a cargo de la OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, MERCADEO Y SISTEMAS, mediante memorando de fecha veintisiete (27) de julio de 2026, ante el JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE CONTROL DISCIPLINARIO, con visto bueno de la Gerencia de RED SALUD CASANARE E.S.E., donde solicita realizar PRORROGA No 02 al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SECOP II RSC-CP-008- 2025 Y NUMERO INTERNO 051-2026 bajo el siguiente sustento:
"(...)

El contrato de interventoría se concibió para hacer acompañamiento al contrato de obra No. SECOP II RSC-CP-001-2026 Y NUMERO INTERNO 831-2026 PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS CENTRO POBLADO TEISLANDIA Y EL TABLON DEL MUNICIPIO DE TÁMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE, razón por la cual, en el ejercicio de las funciones adelantadas, el contratista de interventoría solicito a la presente supervisión que se tuviera en consideración la solicitud de prórroga suscrita el día 27 de julio, en donde se argumenta la reducción de los rendimientos logísticos, operativos y de ejecución producto de condiciones climáticas adversas en las zonas de intervención, caracterizadas por precipitaciones intensas y continuas, según lo evidencian los registros pluviométricos del IDEAM.

En particular, las condiciones climáticas impactaron directamente las actividades de; construcción y rehabilitación de placas de concreto, andenes y sobrepisos; impermeabilización; aplicación de pintura, pañetes, estucos y demás acabados exteriores. La ejecución de estas actividades requiere superficies secas, estabilidad en las condiciones ambientales y ausencia de humedad excesiva para garantizar la calidad, adherencia y durabilidad de los materiales empleados, así como la seguridad del personal y de las estructuras intervenidas.

Como constancia a los hechos la interventoría acepta y da viabilidad, razón por la cual esta supervisión estima razonable y aceptable dar viabilidad a la presente solicitud.

En este contexto, la necesidad de solicitud de tiempo no implica un cambio de objeto ni una contradicción con la planeación inicial, sino un desarrollo natural de la finalidad del contrato: realizar la adecuación menor de los puestos de atención primaria en salud (PAPS) de las veredas Teislandia y El Tablón del municipio de Támara, Casanare, con el finde de mantener la continuidad y mejorar la prestación de servicios de la entidad Red Salud Casanare E.S.E. en el territorio. (...)".

1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

Modificar la Cláusula Octava del Contrato de interventoría No. SECOP II RSC-CP-008-2025 y numero interno 051-2026., el cual quedará así:

CLÁUSULA OCTAVA - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual El CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfacción de RED SALUD CASANARE E.S.E, el servicio objeto del presente contrato, será de Cuatro (04) MESES y SESENTA (60) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE EJECUCIÓN. Que para efectos del presente memorando de solicitud se PRORROGA en un término de treinta (30) días calendario más el plazo pactado en el contrato de interventoría No. SECOP II RSC-CP-008-2025 y numero interno 051-2026, contado a partir del vencimiento del plazo de la prórroga No1. Las cláusulas del contrato que no hubieren sido expresamente modificadas por la presente prórroga se mantendrán incólumes. Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, es decir, que el cumplimiento de las obligaciones se va sucediendo de manera escalonada en el tiempo, se verificará su cumplimiento total hasta el

vencimiento del término previsto para su ejecución. Pero el cumplimiento parcial de las obligaciones se verificará de acuerdo con los informes periódicos de cumplimiento presentados al Supervisor del contrato. La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.

6) Que las actuaciones se amparan en lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, que en materia contractual se regirá por el Derecho Privado, bajo este concepto RED SALUD CASANARE E.S.E., expidió el Acuerdo No 015 del 30 de septiembre de 2024 "Por medio del cual se modifica y actualiza el Estatuto de Contratación de la Empresa Social de RED SALUD CASANARE E.S.E.",

7) Que de conformidad con el Acuerdo No 015 del 30 de septiembre de 2024 "Por medio del cual se modifica y actualiza el Estatuto de Contratación de la Empresa Social de RED SALUD CASANARE E.S.E.", artículo 65 establece que las partes de común acuerdo podrán suscribir acta modificatoria, previo requerimiento del supervisor del contrato, expresando con claridad las razones que originaron tal modificación. y lo reglamentado en la Resolución 692 de 2021 "Por la cual se expide el Manual de Contratación de la entidad conforme al Estatuto de Contratación expedido por la Junta Directiva mediante el Acuerdo No 007 de 2021". Artículo 51. MODIFICACIÓN A LOS CONTRATOS ESTATALES U OTROSÍ "La modificación contractual o los cambios estipulados inicialmente en el clausulado dl contrato o bien sea porque RED SALUD CASANARE E.S.E., lo considere pertinente o a solicitud del contratista (...)"

8) Que, en la Resolución 692 de 2021 "Por la cual se expide el Manual de Contratación de la entidad conforme al Estatuto de Contratación expedido por la Junta Directiva mediante el Acuerdo No 007 de 2021". en su Artículo 52.2 AMPLIACION DEL PLAZO O PRORROGA, hace referencia a una extensión o ampliación en el tiempo que inicialmente se había acordado para la ejecución del contrato, y finalmente el Artículo 52.2.1. Numeral 1 dispone: "La manifestación escrita del contratista en la que conste su solicitud justificada de prórroga. No obstante, lo anterior Red Salud Casanare E.S.E., podrá tener la iniciativa de prorrogar el contrato la cual debe ser plasmada en el formato de solicitud de modificación de contrato justificando la necesidad"

9) Que una vez analizada la solicitud se considera pertinente la PRORROGA No 02 al CONTRATO DE INTERVENTORIA No SECOP II RSC-CP-008-2025 y numero interno 051-2026. En consecuencia, se procede a realizar el mencionado PRORROGA No 02 en los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA — PRORROGA No. 02: El tiempo que se procede a prorrogar mediante el presente acuerdo será de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución inicial del contrato principal.

CLÁUSULA SEGUNDA — VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad persiste.

PRORROGA No 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. SECOP II RSC-CP-008-2025 Y NUMERO INTERNO 051-2026

CLAUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: Para la validez y perfeccionamiento del presente contrato se requiere: 1. Firma de las partes. 2. Ampliación, presentación y aprobación de las garantías exigidas en el contrato.

CLAUSULA CUARTA — GARANTÍAS. El contratista se obliga a ampliar las vigencias de la póliza de cumplimiento constituida para amparar los riesgos en las mismas coberturas que al respecto consagro la garantía única

CLAUSULA QUINTA. — SUSCRIPCIÓN: Las actuaciones de los Usuarios en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop/ comprometen a la Entidad Compradora y al Proveedor. La autenticación en el SECOP II con el nombre de Usuario y la contraseña es una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que lo reglamentan, conforme se establece en los términos y condiciones de uso del SECOP II dispuesto en la dirección electrónica https://www.colombiacompra.gov.co/secop/terminos-y-condiciones

CLÁUSULA SEXTA— ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO Con la aceptación de las partes en el portal transaccional del SECOP II, dispuesto en la dirección electrónica https://www.colombiacompra.gov.co/secop/ las partes declaran conocer y aceptar todas las condiciones del contrato electrónico y las cláusulas adicionales pactadas en este anexo al contrato electrónico.

FIRMADO A TRAVÉS DE SECOP II.

Yopal, 27 de julio de 2026

PARA: MARYURI LIZETH AVILA SANCHEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: ANA DIONERIA BUSTOS CABALLERO
Supervisor Delegado

Asunto: Solicitud de elaboración de Prorroga en tiempo No 02 para el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SECOP II RSC-CP-008-2025 Y NUMERO INTERNO 051-2026.

Cordial Saludo,

En mi calidad de supervisor del contrato de interventoría asunto de la referencia, me permito aceptar y dar viabilidad para suscribir la **Prorroga No. 02**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones con el fin de ajustar la **CLÁUSULA OCTAVA - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**.

1. **JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA**

El contrato de interventoría se concibió para hacer acompañamiento al contrato de obra No. SECOP II RSC-CP-001-2026 Y NUMERO INTERNO 831-2026 PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS CENTRO POBLADO TEISLANDIA Y EL TABLON DEL MUNICIPIO DE TÁMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE, razón por la cual, en el ejercicio de las funciones adelantadas, el contratista de interventoría solicito a la presente supervisión que se tuviera en consideración la solicitud de prórroga suscrita el día 27 de julio, en donde se argumenta la reducción de los rendimientos logísticos, operativos y de ejecución producto de condiciones climáticas adversas en las zonas de intervención, caracterizadas por precipitaciones intensas y continuas, según lo evidencian los registros pluviométricos del IDEAM.

En particular, las condiciones climáticas impactaron directamente las actividades de; construcción y rehabilitación de placas de concreto, andenes y sobrepisos; impermeabilización; aplicación de pintura, pañetes, estucos y demás acabados exteriores. La ejecución de estas actividades requiere superficies secas, estabilidad en las condiciones ambientales y ausencia de humedad excesiva para garantizar la calidad, adherencia y durabilidad de los materiales empleados, así como la seguridad del personal y de las estructuras intervenidas.

Como constancia a los hechos la interventoría acepta y da viabilidad, razón por la cual esta supervisión estima razonable y aceptable dar viabilidad a la presente solicitud.

En este contexto, la necesidad de solicitud de tiempo no implica un cambio de objeto ni una contradicción con la planeación inicial, sino un desarrollo natural de la finalidad del contrato: realizar la adecuación menor de los puestos de atención primaria en salud (PAPS) de las veredas Teislandia y El Tablón del municipio de Támara, Casanare, con el finde de mantener la continuidad y mejorar la prestación de servicios de la entidad Red Salud Casanare E.S.E. en el territorio.

Por lo anterior, es necesario la ampliación del plazo contractual por el término de (30) treinta días, al contrato de interventoría, con el firme propósito de mantener el seguimiento técnico, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica para la adecuación menor de los puestos de atención primaria en salud (PAPS) de las veredas Teislandia y El Tablón del municipio de Támara Casanare, al contrato de obra No. SECOP II RSC-CP-001-2026 Y NUMERO INTERNO 831-2026. Es imperativa la coordinación con el contratista, y que este adelante las actividades necesarias para la terminación del objeto contractual.

2. SOPORTES ADJUNTOS

Para sustentar esta solicitud, anexo los siguientes documentos:

1. Copia de la solicitud del contratista.
2. Copia de solicitud técnica enviada por el contratista.

Atentamente,

ANA DIONERIA BUSTOS CABALLERO
Supervisor Delegado

LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS
Gerente

Proyecto: Jhonatan Velasco Albarracin
Profesional contratado de apoyo a la supervisión-Manning S.A.S

DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA
C.C No. 1.090.457.492

RedSalud

COMUNICACIONES RECIBIDAS

Radicado: **R-2026-11909**
Fecha: 27/jul/2026 11:17 AM
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas
Serie: Contratos de Consultoria e interventoria
Anexos: —
No. Folios: —

"Las solicitudes que lleguen después del horario establecido se tramitarán al día siguiente hábil." (Art. 62 Ley 4 1913)(Art. 70 Cod. Civil)(Art. 54 Proc. Adm.)

SIGED

Tamara - Casanare, 24 de julio de 2026.

Señora
Ana Dioneira Bustos
SUPERVISIÓN
RED SALUD CASANARE E.S.E
Yopal, Casanare

Señor
Arq. Jhonatan Velasco Albarracín
MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
E-mail: apoyosupervisionzona1@gmail.com
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No. SECOP II RSC-CP-008-2025 Y NUMERO INTERNO 051-2026 cuyo Objeto es "**LOTE 06. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS CENTRO POBLADO TEISLANDIA Y EL TABLON DEL MUNICIPIO DE TÁMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

Asunto: Solicitud de elaboración de Prorroga en tiempo No 02 para el CONTRATO DE INTERVENTORIA SECOP II RSC-CP-008-2025 Y NUMERO INTERNO 051-2026.

Cordial Saludo,

En mi calidad de representante legal del contrato de interventoría relacionado en la referencia, me permito presentar solicitud de **Prórroga No. 02**, con el propósito de ajustar la **Cláusula Octava – Plazo de Ejecución del Contrato de interventoría.**

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

El contrato de interventoría se concibió para hacer acompañamiento al contrato de obra No. SECOP II RSC-CP-001-2026 Y NUMERO INTERNO 831-2026 como apoyo técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico para la adecuación menor de puestos de intención primeria del municipio de Támara, razón por la cual, en el ejercicio de las funciones adelantadas, el contratista de interventoría solicito a la presente supervisión que se tuviera en consideración la solicitud de prórroga atendiendo a las dificultades logísticas en el contrato de obra, las condiciones climáticas impactaron directamente las actividades; construcción y rehabilitación de placas de concreto, andenes y sobrepisos, impermeabilización; aplicación de pintura, pañetes, estucos y demás acabados exteriores. La ejecución de estas actividades requiere superficies secas, estabilidad en las condiciones ambientales y ausencia de humedad excesiva para garantizar la calidad, adherencia y durabilidad de los materiales empleados, así

Dirección: Cll 27 # 27-22 Barrio los Andes ofc / 3113452284
E-mail: diegorsalud@gmail.com Yopal, Casanare

como la seguridad del personal y de las estructuras intervenidas.

En este contexto, la necesidad de solicitud de tiempo no implica un cambio de objeto ni una contradicción con la planeación inicial, sino un desarrollo natural de la finalidad del contrato: realizar la adecuación menor de los puestos de atención primaria en salud de las verdes Teislandia y El Tablón, con el finde de mantener la continuidad y mejorar la prestación de servicios de la entidad Red Salud Casanare E.S.E. en el territorio.

Por lo anterior, es necesario la ampliación del plazo contractual por el término de (30) treinta días, al contrato de interventoría, con el firme propósito de mantener el seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico para las adecuaciones menores del municipio de Támara, al contrato de obra No. SECOP II RSC-CP-001-2026 Y NUMERO INTERNO 831-2026. Es imperativa la coordinación con el contratista, y que este adelante las actividades necesarias para la terminación del objeto contractual.

Esta prórroga se presenta como una medida razonable y proporcionada que la complementa frente a una circunstancia técnica sobreviniente, evitando entregas formales que no permitan la puesta en operación plena de la sede, así como futuros reprocesos, contrataciones fragmentadas o mayores costos para la Entidad.

La presente solicitud no modifica el alcance ni las condiciones del contrato, y tiene como finalidad permitir la terminación integral del proyecto conforme a lo establecido contractualmente

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

Modificar la Cláusula Octava del Contrato No. el CONTRATO DE INTERVENTORIA SECOP II RSC-CP-008-2025 Y NUMERO INTERNO 051-2026, el cual quedará así:

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual **El CONTRATISTA** se compromete a prestar a entera satisfacción de RED SALUD CASANARE E.S.E, el servicio objeto del presente contrato, será de **CUATRO (04) MESES Y (60) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÒN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE EJECUCIÓN**. Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, es decir, que el cumplimiento de las obligaciones se va sucediendo de manera escalonada en el tiempo, se verificará su cumplimiento total hasta el vencimiento del término previsto para su ejecución. Pero el cumplimiento parcial de las obligaciones se verificará de acuerdo con los informes periódicos de cumplimiento presentados al Supervisor del contrato. La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, **EL CONTRATISTA** debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.

Cordialmente,

DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA
Representante Legal
CC. 1.090.457.492 de Cúcuta

Yopal, 27 de julio de 2026

Señores:
DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA
C.C. No. 1.090.457.492 expedida en Cúcuta
Dirección: Carrera 46 No. 14 - 09 Barrio la Chorrera Arauca (Arauca) / Calle19 No 18-29 Yopal (Casanare)
Celular: +57 3138433642
ing.diegorodriguez@gmail.com

ref. Contrato de INTERVENTORÍA No. SECOP II RSC-008-2025 Y NÚMERO INTERNO 051-2026

Objeto: LOTE 06. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS CENTRO POBLADO TEISLANDIA Y EL TABLON DEL MUNICIPIO DE TÁMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Aceptación y aprobación de solicitud de **PRORROGA N2** al **contrato INTERVENTORÍA No. SECOP II RSC-CP-008-2025 Y NUMERO INTERNO 051-2026.**

Cordial saludo,

Comedidamente, me permito informar que una vez revisada su solicitud de aprobación de prorroga Nº02 por termino de treinta (30) días el cual fue radicado a RED SALUD CASANARE E.S.E, el día 27 de julio del 2026, la supervisión y el apoyo a la supervisión técnica del contrato de interventoría, verifico el contenido y la justificación presentada por la interventoría como soporte técnico, donde avala y aprueba la solicitud de prorroga Nº2 al plazo establecido, por termino de treinta (30) días adicionales al contrato de obra Nº RSC-CP-001-2026 Y NUMERO INTERNO 831-2026

En razón a lo anterior se considera viable teniendo en cuenta que la jefe de la Oficina Asesora de planeación, Mercadeo y Sistemas debe cumplir con diferentes funciones esenciales de supervisión y se requiere continuar con el seguimiento y control a la ejecución del contrato de interventoría, SECOP II RSC-CP-008-2025 Y NUMERO INTERNO 051-2026, quien a su vez realiza el seguimiento y control al contrato de obra SECOP II RSC-CP-001-2026 Y NUMERO INTERNO 831-2026.

Atentamente,

ANA DIONERIA BUSTOS CABALLERO
SUPERVISOR DELEGADO.

Proyecto: Jhonatan Velasco Albarracin
Profesional contratado de apoyo a la supervisión-Manning S.A.S

DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA
C.C No. 1.090.457.492

Tamara - Casanare, 22 de julio de 2026.

Señores
CONSORCIO AMEX TAMARA
NIT No. 902.039.675-2
R/L YADID ANDREA MORALES MARIÑO
Dirección: Carrera 14 No. 26 - 24 Edificio Passos Oficina 502 Yopal (Casanare)
Correo: consorcioamextamara@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría No. SECOP II RSC-CP-008-2025 Y NUMERO INTERNO 051-2026 cuyo Objeto es **"LOTE 06. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS CENTRO POBLADO TEISLANDIA Y EL TABLON DEL MUNICIPIO DE TÁMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

Asunto: Aprobación de solicitud de prorroga N°2.

Cordial Saludo,

En atención a la solicitud de prórroga presentada por el contratista CONSORCIO AMEX TÁMARA., mediante oficio de fecha 21 de julio de 2026, relacionada con el CONTRATO DE OBRA No. SECOP II RSC-CP-001-2026 Y NUMERO INTERNO 831-2026, cuyo objeto corresponde a "LOTE 2. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS CENTRO POBLADO TEISLANDIA Y EL TABLON DEL MUNICIPIO DE TÁMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE", esta interventoría se permite informar que la misma CUMPLE DOCUMENTALMENTE con los soportes técnicos y administrativos requeridos para su trámite y evaluación por parte de la entidad.

Lo anterior, conforme a la revisión efectuada sobre los documentos allegados, entre ellos el informe de justificación, el informe quincenal de avance de obra, y reprogramación de obra presentada por el contratista.

En consecuencia, esta interventoría APRUEBA DOCUMENTALMENTE la solicitud de Prórroga No. 02 por el término de treinta (30) días calendario, precisando que la fecha de terminación inicialmente establecida corresponde al día veintisiete (27) de junio de 2026 y que, con la presente ampliación, la nueva fecha de terminación contractual corresponderá al día veintiséis (26) de agosto de 2026.

Cordialmente,

DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA
Representante Legal
CC. 1.090.457.492 de Cúcuta

CONSORCIO
AMEX
TAMARA

Yopal - Casanare, 21 de julio de 2026

Señores
DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA
Interventoría Externa

Referencia: *Contrato de Obra No. SECOP II RSC-CP-001-2026 y Numero Interno 831-2026 – LOTE 02. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS CENTRO POBLADO TEISLANDIA Y EL TABLON DEL MUNICIPIO DE TÁMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE.*

Asunto: Solicitud de Prórroga No. 2 al Contrato de Obra No. SECOP II RSC-CP-001-2026 y Numero Interno 831-2026.

Cordial saludo,

El suscrito YADID ANDREA MORALES MARIÑO con cedula de ciudadanía No 1.115.857.252 de PAZ DE ARIPORO, representante legal a la CONSORCIO AMEX TAMARA con NIT. 902.039.675-2, actuando en calidad de contratista, me permito solicitar prórroga por el término de treinta (30) Días calendario, con fundamento en la complejidad de las situaciones climáticas presentadas durante la ejecución de los contratos, las cuales han incidido directamente en el rendimiento programado de actividades críticas de obra y, en consecuencia, en el cumplimiento del cronograma inicialmente aprobado.

1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD

La presente solicitud de prórroga No. 2 por el término de treinta (30) días calendario, se fundamentan en la ocurrencia de una contingencia logística operativa y de sobreviniente, externa y no imputable al contratista, relacionada con condiciones climáticas de la zona de ejecución, y dificultades logísticas en la entrega de materiales para las actividades de finalización del proyecto en ejecución. Estos impases han impactado el desarrollo normal de la programación de obra inicialmente prevista para todos los Puestos de Atención Primaria en Salud.

En particular, las condiciones climáticas han influido en la reducción del rendimiento de las actividades, debido a que personal contratado en zona, y parte del material requerido durante el proceso de ejecución, no obstante, existe continuidad de actividades contractuales, sin desligar la responsabilidad del contratista ni causar impases fuera de los presentes.

A continuación, se expone la razón por la cual solicita la prórroga No. 2 del contrato por un término total de treinta (30) días calendario.

1.1. Disminución del rendimiento constructivo por condiciones climáticas.

1.1.1. Análisis de precipitaciones de zona afectada.

De acuerdo con las condiciones climatológicas presentadas recurrentemente durante los meses de junio y julio, varias labores en los diferentes PAPS del municipio de Tamara, Casanare se tuvieron que ver pospuestas esto debido a que, para algunos puntos, las precipitaciones muy altas presentaban un riesgo latente al momento de la ejecución de la labor. Para soportar esta información principalmente se revisó en las Bases de Datos del IDEAM, los datos suministrados por las estaciones de precipitación.

Tamara es un municipio de la subregión del piedemonte llanero casanareño, cuyas condiciones topográficas de transición entre la cordillera y los llanos lo hacen particularmente vulnerable a eventos hidrológicos extremos. Los ríos Tocaría, Morcote y sus afluentes presentan crecientes rápidas e impredecibles ante eventos de precipitación superiores a 40 mm/día, con capacidad de inundar vías veredales, tumbar puentes y aislar comunidades en pocas horas, tal como quedó documentado durante la emergencia de julio de 2026

1.1.2. Metodología

Con el propósito de evaluar la incidencia de las condiciones meteorológicas sobre la ejecución de las actividades programadas, se realizó un proceso de recopilación, depuración y análisis de información de precipitación proveniente de la Red Hidrometeorológica Nacional del IDEAM. Teniendo en cuenta lo anterior, la metodología empleada fue la siguiente:

1. Recolección de datos oficiales de precipitación diaria correspondientes al período de ejecución contractual.
2. Selección de estaciones de referencia ubicadas dentro del área de influencia del proyecto y representativas de las condiciones climáticas del municipio de Tamara.
3. Procesamiento y validación de la información mediante herramientas de análisis de datos.
4. Análisis Exploratorio de Datos (EDA – Exploratory Data Analysis) para identificar patrones temporales, acumulados mensuales, eventos extremos y tendencias de precipitación.
5. Comparación de los registros diarios y acumulados mensuales con las actividades programadas en campo, evaluando su incidencia sobre el acceso a los puntos de trabajo, las condiciones de seguridad operacional y la productividad de las labores ejecutadas.

1.1.3. Fuentes de información utilizadas

Para el análisis se emplearon los registros de precipitación diaria suministrados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, correspondientes a las siguientes estaciones:

Tabla 1. Ubicación de estaciones de medición Pluviometricas.

ESTACIÓN	CODIGO IDEAM	UBICACIÓN
DESECHO EL HACIENDA	35210060	5°36'32.8"N 72°04'04.1"W

PAZ DE ARIPORO	36017010	5°54'23.6"N 71°54'08.6"W
PLAYON EL	35217060	5°32'25.8"N 72°13'54.2"W

Estas estaciones fueron seleccionadas debido a su representatividad sobre las condiciones meteorológicas predominantes en el municipio de Támara y las áreas donde se desarrollaron las actividades objeto del contrato.

1.1.4. Ubicación de estaciones

Con el fin te tener un registro sólido de las afectaciones y la consolidación de la información, se ilustran los puntos marcados en azul, correspondientes a los puntos de control del IDEAM donde se tomaron las muestras para el análisis de la información.




Ilustración 1. Ubicación de Puestos de Salud

Estos puntos son los más próximos a la zona de influencia, los cuales se encuentran activos y son parte de la red de medición de Instituto de Hidrología, meteorología y estudio Ambientales.

1.1.5. Resultados generales del análisis EDA

El análisis exploratorio evidenció un comportamiento pluviométrico característico de la temporada de lluvias de la Orinoquía colombiana, presentando eventos frecuentes de precipitación y varios episodios de lluvia intensa durante el periodo analizado.

Tabla 2. Resumen ejecutivo de precipitación en las estaciones el Desecho la hacienda, Paz de Ariporo y Playon El. Fuente: Base de Datos Precipitaciones IDEAM

RESUMEN MENSUAL — TAMARA, CASANARE 2026					
Estación	Código IDEAM	Mes	Total (mm)	Promedio Diario (mm)	Máximo Diario (mm)
DESECHO EL HACIENDA	35210060	Julio	367,0	16,7	172,7
DESECHO EL HACIENDA	35210060	Junio	231,6	10,1	63,6
PAZ DE ARIPORO	36017010	Julio	1104,9	50,2	181,9
PAZ DE ARIPORO	36017010	Junio	1346,2	44,9	95,1
PLAYON EL	35217060	Julio	772,7	35,1	170,9
PLAYON EL	35217060	Junio	678,7	22,6	58,1

Información disponible a corte 26 de julio de 2026.

Dentro de la información suministrada se puede observar que para el mes de Julio un incremento en las lluvias y precipitaciones, así mismo se tienen los picos máximos diarios en el mes de Julio, de acuerdo a la normal climatológica y las estimaciones que se tienen para el año 2026, se observa que en el mes de Junio, para la zona de Tamara hay también fuertes precipitaciones especialmente un aumento en el Playon El, las cuales pueden afectar directamente otras áreas como la llegada al punto del material. Es importante conocer que actualmente las precipitaciones a corte 26 de julio tienen una grave afectación en algunos puntos ubicados en llanuras inundables, tales como El tablon y V. Tehrislandia.

Se identificaron además eventos diarios de alta intensidad, especialmente el 9 de julio, ya que en las tres estaciones registraron valores entre 130 y 172mm — un evento meteorológico de escala regional que confirma la magnitud de la emergencia:

- 95,1 mm en junio (Estación Paz de Ariporo).
- 181,9 mm en julio (Estación Paz de Ariporo).
- 172,7 mm en julio (Estación Desecho el Hacienda).
- 170,9 mm en junio (Estación Playon El).

Estos valores evidencian la ocurrencia de precipitaciones significativas capaces de generar saturación de suelos, anegamientos temporales, deterioro de vías terciarias y limitaciones para el desarrollo seguro de actividades operativas en campo..

1.1.6. Relación de las condiciones climáticas con las actividades ejecutadas.

De acuerdo a los datos suministrados por el IDEAM, se observa que el inicio de la temporada de lluvias en el municipio de Tamara da sus inicios en los primeros días del mes de abril con picos el 7 y 8 de abril, sin embargo es hasta julio donde las precipitaciones empiezan a tener valores significantes de tal forma que llevan a obstaculizar con el avances en las actividades y la problemática de riesgos asociados con precipitaciones altas.

Debido a que el plazo de ejecución fue relativamente corto y las actividades se desarrollaron en múltiples puntos de intervención distribuidos en el municipio, la ocurrencia continua de precipitaciones tuvo una incidencia directa sobre:

Accesibilidad y movilidad, las lluvias ocasionaron:

- Deterioro de vías terciarias y caminos veredales.
- Formación de encharcamientos y sectores inundables.
- Incremento de tiempos de desplazamiento.
- Restricciones para el ingreso de personal, equipos y materiales a los puntos de trabajo.

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Las condiciones de lluvia incrementaron significativamente los riesgos operacionales asociados a:

- Caídas al mismo nivel por superficies resbaladizas.
- Deslizamientos y pérdida de estabilidad del terreno.
- Riesgo de accidentes durante desplazamientos terrestres.
- Exposición prolongada del personal a condiciones climáticas adversas.
- Manipulación de herramientas y equipos en ambientes húmedos.
- Disminución de la visibilidad durante actividades de campo.
- Incremento de la probabilidad de incidentes por fatiga derivada de recorridos más extensos y complejos.

Por lo anterior, fue necesario implementar pausas operativas, reprogramaciones y controles preventivos orientados a preservar la integridad física del personal y garantizar el cumplimiento de los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.1.7. Análisis de precipitaciones por mes.

JUNIO




Ilustración 4: Análisis de precipitación diarias por estación IDEAM. Año 2026. Junio. Elaboración propia.

Durante el mes de junio se logró evidenciar el establecimiento de la temporada de lluvias, registrándose acumulados de 231,6 mm en la estación Desecho el Hacienda, 1346,2 mm en la estación Paz de Ariporo y 678,7 en la estación Playon El. Se evidencia también que a partir del 02 de junio hay precipitaciones diarias y fuertes en las tres estaciones. Se observa además que alrededor de todo el mes tuvieron lluvias de mas de 30mm, lo cual implica un alto índice en la precipitación.

Aunque se presentaron algunos períodos de menor precipitación, se registraron eventos intensos que alcanzaron hasta 95,1 mm en un solo día, generando afectaciones temporales sobre las condiciones de acceso y ejecución de actividades en campo.

JULIO




Ilustración 5: Análisis de precipitación diarias por estación IDEAM. Año 2026. Junio. Elaboración propia.

Julio fue el mes de mayor afectación climática dentro del período analizado. Las acumulaciones mensuales alcanzaron 367,0 mm en la estación Desecho el Hacienda, 1.104,9 mm en la estación Paz de Ariporo y 772,7 mm en el Playon El, con varios eventos extremos superiores a los 100 mm diarios especialmente el día 9 de julio, el cual fue un día antes de declarada la emergencia ambiental. Ese día las 3 estaciones superaron los 130mm una cifra escandalosa en cuando precipitaciones. Estas condiciones favorecieron la saturación permanente de los suelos y el deterioro de corredores viales rurales, constituyéndose en el principal factor limitante para la ejecución normal de las actividades programadas. Se observo lluvia continua en las tres estaciones pluviométrica y una tendencia importante mostrando siempre comportamientos similares en las tres estaciones, pero con mayores precipitaciones siempre en Paz de Ariporo, adicional se tuvo comportamientos de mas de 30 mm diarios casi todo el mes, lo cual indica precipitaciones altas a diario ayudando a observar condiciones climatológicas demasiado adversar.

1.1.8. Análisis de precipitaciones por PAPS

De acuerdo con los registros históricos y los datos meteorológicos analizados mediante información oficial del IDEAM, complementados con el análisis exploratorio de datos (EDA) y la validación de las condiciones climáticas observadas en la zona de influencia del proyecto, se evidencia que durante los meses de mayo, junio y julio se presenta un incremento significativo de las precipitaciones en el municipio de Támara y sus áreas rurales de intervención.

Estas condiciones climáticas generan afectaciones directas sobre la ejecución de las actividades programadas, principalmente por el deterioro de las vías terciarias de acceso, la presencia de encharcamientos, saturación de los suelos, aumento de los niveles de cuerpos de agua y la imposibilidad de continuar actividades de ruta critica producto de la incidencia sobre la programación inicial.

Adicionalmente, las precipitaciones constantes incrementan los riesgos asociados a la Seguridad y Salud en el Trabajo, entre los que se destacan la disminución de la estabilidad de los terrenos, riesgos de deslizamientos localizados, dificultades de movilidad vehicular y peatonal, riesgo de atrapamiento de vehículos, exposición a fuertes tormentas, reducción de la visibilidad durante los desplazamientos y mayores probabilidades de incidentes derivados de superficies resbaladizas o condiciones inseguras para el personal operativo.

Particularmente, se identificaron dos (2) Puntos de Atención Prioritaria (PAPS) que presentan una alta susceptibilidad a las afectaciones ocasionadas por la temporada de lluvias. Por lo anterior, resulta necesario analizar de manera individual el comportamiento de las precipitaciones y las condiciones de accesibilidad de cada uno de los PAPS identificados, con el fin de evidenciar la incidencia de los factores climáticos sobre la programación y ejecución de las actividades del proyecto.

1.1.8.1. Puestos de Atención Primaria en Salud v. Teislandia

De acuerdo con los registros históricos, los datos meteorológicos se realizó una correlación donde se estima la cantidad de posibles días de lluvia además de las precipitaciones en los puntos exactos de atención, en este caso la Vereda Teislandia, a continuación, se presentan los gráficos y sus posibles afectaciones.




Ilustración 2. Temperaturas medias y precipitaciones en la ubicación de Vereda Teislandia.

Se evidencia que para los meses de junio y julio se tienen los mayores picos de precipitaciones en cuanto a mayor cantidad de mm, un indicador importante ya que, de acuerdo a las estimaciones, es considerada una lluvia fuerte después de los 15mm. Para el mes de junio, se tienen 10 días con precipitaciones mayores a 10 mm y solo 3 días y medio seco. Para el mes de julio, se tienen 10 días de precipitaciones mayores a 10mm y solo 3 días de día seco en todo el mes. Esto confirma para la zona

de Vereda Tehrislandia que se mantendrá en constante lluvia lo cual lleva a que la saturación de agua en el suelo se mantendrá. Esto tiene directamente una afectación ya que el PAPS está ubicado en zona de alta remoción de masa, lo cual afecta directamente en la realización de las obras civiles, adicionalmente la vía terciaria sufre también por las inundaciones afectando directamente el acceso de materiales y personal a la obra, actualmente para este punto no hay un acceso directo vehicular por este motivo.

1.1.8.2. Puestos de Atención Primaria en Salud v. El Tablón

De acuerdo a los registros históricos, los datos meteorológicos se realizó una correlación donde se estima la cantidad de posibles días de lluvia además de las precipitaciones en los puntos exactos de atención, en este caso El tablon, a continuación, se presentan los gráficos y sus posibles afectaciones




Ilustración 3. Ilustración 4: Temperaturas medias y precipitaciones en la ubicación de el tablón.

Se evidencia que para los meses de junio y julio se tienen los mayores picos de precipitaciones en cuanto a mayor cantidad de mm, un indicador importante ya que, de acuerdo a las estimaciones, es considerada una lluvia fuerte después de los 15mm. Para el mes de junio se tienen 14 días de precipitaciones mayores a 10mm y solo 3 días y medio de días secos en todo el mes. Para el mes de julio se tienen 12 días de precipitaciones mayores a 10mm y 4 dias secos en todo el mes. Esto tiene directamente una afectación ya que el PAPS está ubicado en zona de alta remoción de masa lo cual afecta directamente en la realización de los trabajos civiles, adicionalmente la vía terciaria sufre también por las inundaciones afectando directamente el acceso de materiales y personal a la obra. Confirmando que para el PAPS de El tablón se mantendrá en constante lluvia haciendo que la saturación de agua en el suelo se mantenga constante y se tengan dificultades adversas a las labores a realizar.

1.1.9. Conclusión técnica.

De acuerdo con los registros oficiales del IDEAM y el análisis exploratorio realizado, se concluye que durante el período comprendido entre los meses de junio y julio se presentaron condiciones pluviométricas significativas y recurrentes en el municipio de Tamara.

La magnitud y frecuencia de las precipitaciones generaron afectaciones directas en el rendimiento esperado de los puntos de intervención, incrementaron los riesgos asociados a la Seguridad y Salud en el Trabajo y limitaron la ejecución continua de las actividades programadas. En consecuencia, las condiciones climáticas constituyeron un factor externo debidamente soportado que incidió en el rendimiento operativo y en los tiempos requeridos para el desarrollo de las labores contratadas, justificando técnicamente las reprogramaciones y la necesidad de ampliación del plazo de ejecución para garantizar la correcta culminación de las actividades bajo condiciones seguras para el personal involucrado.

Adicionalmente, las precipitaciones aumentan el riesgo de caídas, contactos eléctricos, pérdida de estabilidad en trabajos en altura y accidentes laborales, obligando técnicamente a suspender o limitar ciertas labores conforme a protocolos de seguridad.

Con base en el comportamiento pluviométrico reportado por el IDEAM para el municipio de Tamara durante junio y julio de 2026, se configura una causa exógena, imprevisible y no imputable al contratista, consistente en la ocurrencia persistente de precipitaciones y eventos de alta intensidad que incidieron directamente sobre el normal desarrollo del cronograma constructivo del proyecto de adecuación del PAPS.

1.2. Necesidad de garantizar la calidad de la obra, el cumplimiento del objeto contractual y la protección del interés público.

La presente solicitud de prórroga no tiene como finalidad relevar al Contratista de sus obligaciones contractuales, sino permitir su cumplimiento integral bajo condiciones técnicas adecuadas que aseguren la calidad, funcionalidad y durabilidad de la infraestructura objeto de intervención.

Las circunstancias expuestas han afectado actividades que hacen parte de la ruta crítica del proyecto y han limitado la posibilidad material de ejecutar determinadas labores dentro de los tiempos inicialmente programados. Sin embargo, tales circunstancias no son atribuibles a falta de planeación, negligencia, insuficiencia de recursos o incumplimientos, sino a hechos externos debidamente acreditados durante la ejecución contractual.

En materia de contratación pública, el interés general no se satisface únicamente con el cumplimiento formal de una fecha de terminación, sino principalmente con la entrega efectiva de una obra funcional, segura, técnicamente adecuada y conforme con las especificaciones exigidas por la Entidad.

Por tal razón, exigir la culminación de las actividades pendientes sin otorgar el tiempo razonablemente necesario para su correcta ejecución podría generar riesgos asociados a reprocesos, disminución de estándares de calidad, afectación de acabados, incumplimiento de especificaciones técnicas y reducción de la vida útil de los elementos constructivos instalados.

La prórroga solicitada constituye una medida de gestión contractual razonable, proporcional y necesaria para restablecer las condiciones adecuadas de ejecución, preservar el equilibrio de la relación contractual y garantizar que los recursos públicos invertidos se materialicen en una infraestructura que satisfaga plenamente las necesidades para las cuales fue concebida.

Así mismo, permitirá garantizar:

- ✓ La culminación integral de las actividades pendientes de ejecución.
- ✓ El cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad exigidas contractualmente.
- ✓ La seguridad de trabajadores, usuarios y personal asistencial durante la etapa final de ejecución.
- ✓ La adecuada coordinación técnica y secuencial de los procesos constructivos restantes.
- ✓ La entrega de una infraestructura funcional, segura, durable y acorde con los requerimientos de la Entidad Contratante.

Por consiguiente, la ampliación del plazo no constituye una alteración injustificada de las condiciones contractuales, sino una medida orientada a asegurar el cumplimiento efectivo del objeto contratado, la adecuada inversión de los recursos públicos y la satisfacción del interés general que persigue el proyecto.

2. Justificación financiera.

Desde el punto de vista financiero, la presente solicitud de prórroga no tiene como finalidad modificar el valor del contrato ni generar reconocimiento económico adicional a favor del contratista, sino permitir el tiempo técnicamente necesario para culminar las actividades contratadas bajo condiciones normales y adecuadas de ejecución.

La ampliación del plazo contractual constituye una medida orientada a proteger la correcta inversión de los recursos públicos comprometidos en el proyecto, garantizando que las obras sean ejecutadas con los estándares de calidad, estabilidad y funcionalidad requeridos.

Las restricciones derivadas de la temporada invernal, dificultades logísticas han generado disminución en rendimientos y afectaciones operativas temporales; sin embargo, forzar la ejecución dentro del plazo inicialmente previsto podría generar mayores riesgos financieros y técnicos asociados a:

- Reprocesos constructivos.
- Deficiencias de calidad.
- Pérdida o deterioro de materiales.
- Incremento de riesgos operacionales.
- Intervenciones incompletas o técnicamente inadecuadas.
- Posibles costos futuros de corrección o mantenimiento prematuro.

En consecuencia, la prórroga solicitada permite optimizar la ejecución física y financiera del contrato, preservando los principios de eficiencia, economía y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Adicionalmente, la ampliación del plazo garantiza una adecuada programación financiera y operativa de las actividades pendientes, permitiendo ejecutar el contrato dentro de condiciones reales de mercado, disponibilidad de materiales y accesibilidad territorial.

Por lo anterior, la prórroga constituye una medida financieramente razonable y necesaria para asegurar la correcta culminación del proyecto sin afectar el equilibrio económico del contrato ni comprometer la adecuada destinación de los recursos públicos.

3. Justificación jurídica:

La prórroga de treinta (30) días, no busca modificar el objeto, valor, alcance ni especificaciones del contrato; solo ajusta el plazo para superar una contingencia real y documentada producto de la afectación de condiciones climáticas adversas de la zona, cuyo impacto esta directamente relacionado el rendimiento del proyecto.

Desde el punto de vista jurídico y contractual, la solicitud encuentra sustento en el propio clausulado del contrato y en el régimen interno de contratación de Red Salud Casanare E.S.E. El otrosí modificatorio aclaratorio del contrato reconoce que las partes, de común acuerdo, pueden suscribir acta modificatoria, previo requerimiento del supervisor del contrato, expresando con claridad las razones que originan la modificación. Así mismo, el clausulado contempla la modificación contractual u otrosí cuando Red Salud Casanare E.S.E. lo considere pertinente o a solicitud del contratista.

Desde la perspectiva jurídica y contractual, el Estatuto de Contratación de Red Salud permite gestionar la contratación bajo su régimen especial, pero dentro de principios de planeación, economía, responsabilidad, transparencia y eficacia.

3.1. Marco normativo:

La Ley 80 de 1993 permite soportar la decisión desde los fines de la contratación estatal: el contrato debe ejecutarse para asegurar el cumplimiento de los fines estatales, la prestación eficiente del servicio público y la protección del interés general. También permite acudir a la autonomía de la voluntad y a las normas civiles y comerciales para estructurar el contenido contractual, incluidas modificaciones de plazo cuando sean necesarias y estén justificadas.

La Ley 1150 de 2007 refuerza que la contratación con recursos públicos debe orientarse por eficiencia y transparencia. Esto sirve para justificar que no conviene forzar una ejecución defectuosa o acelerada si la actividad crítica depende de un material especializado no disponible oportunamente.

La Ley 1474 de 2011, artículo 83, obliga a vigilar permanentemente la correcta ejecución del contrato mediante supervisión o interventoría. Por eso, la prórroga debe tener concepto técnico de interventoría/supervisión, no solo solicitud del contratista.

Por otra parte, el Consejo de Estado ha señalado que la prórroga puede ser aconsejable para la administración desde el punto de vista técnico y financiero, pero no opera automáticamente: la entidad debe evaluar su conveniencia para el interés público. También se ha sostenido que las modificaciones contractuales deben respetar límites temporales, formales, materiales y axiológicos: deben hacerse

durante la vigencia del contrato, constar por escrito, estar motivadas, no alterar condiciones sustanciales y preservar planeación, transparencia, igualdad y selección objetiva.

Frente a hechos externos, el Consejo de Estado ha explicado que el equilibrio y la ejecución contractual pueden verse afectados por circunstancias de hecho imprevistas, ajenas y no imputables a las partes, manejables bajo la teoría de la imprevisión; además, la relatoría reciente resume que la imprevisión puede incluir hechos de la naturaleza, hechos causados por terceros o cambios normativos, siempre que no sean causados por la entidad contratante.

La prórroga solicitada constituye una medida razonable, proporcional y necesaria para garantizar la culminación integral del objeto contratado. La situación presentada corresponde a una contingencia sobreviniente producto de las condiciones climáticas de la zona, que afecta temporalmente el cumplimiento del cronograma, pero no altera el objeto, el valor, las cantidades, las especificaciones técnicas, la fuente de financiación ni el alcance aprobado del proyecto.

Debe precisarse que la presente solicitud no modifica el objeto contractual, no incrementa el valor del contrato, no altera cantidades, no cambia especificaciones técnicas, no modifica la fuente de financiación, no sustituye actividades, no afecta la viabilidad técnica del proyecto y no genera reconocimiento económico adicional a favor del contratista. La modificación se limita exclusivamente al plazo de ejecución, con el fin de garantizar la correcta terminación de los diez PAPS objeto del contrato.

En consecuencia, la modificación requerida se limita exclusivamente al plazo de ejecución contractual. La ampliación del plazo por treinta (30) días se encuentra justificada en la medida en que guarda relación directa la cantidad de días de afectación de las condiciones climáticas dadas en la zona.

Esta medida evita forzar una ejecución acelerada o incompleta, reduce riesgos de reprocesos, protege la calidad de la infraestructura intervenida y garantiza que las obras sean entregadas en condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad y estabilidad.

Debe precisarse que el contratista ha mantenido la ejecución de las demás actividades posibles conforme a las condiciones reales de obra, sin que la presente solicitud implique suspensión total del contrato ni abandono de los frentes de intervención.

En consecuencia, desde el punto de vista jurídico, existe plena viabilidad legal para suscribir la Prórroga No. 2 al Contrato de Obra Pública SECOP II RSC-CP-001-2026 y Número Interno 831-2026, por tratarse de una medida proporcional, necesaria y debidamente justificada frente a circunstancias externas no imputables al contratista que afectan temporalmente la ejecución del contrato.

4. Solicitud

Con fundamento en los hechos expuestos, la documentación soporte aportada, los registros pluviométricos, y la afectación demostrada sobre la ruta crítica del proyecto, se encuentra plenamente acreditada la existencia de circunstancias externas, imprevisibles y no imputables al Contratista que han incidido directamente en el cumplimiento del cronograma inicialmente aprobado. Estas circunstancias impactaron directamente una actividad perteneciente a la ruta crítica de la obra,

generando retrasos acumulados que no podían ser razonablemente evitados ni mitigados mediante medidas ordinarias de gestión por parte del Contratista.

En virtud de los principios de buena fe, responsabilidad contractual, eficiencia administrativa, equilibrio contractual, calidad de la obra pública y protección del interés general, se solicita respetuosamente a la Entidad Contratante y a la Interventoría autorizar una PRÓRROGA de treinta (30) días al plazo de ejecución del Contrato de Obra No. SECOP II RSC-CP-001-2026 y Numero Interno 831-2026.

La ampliación solicitada permitirá culminar satisfactoriamente las actividades pendientes, garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, asegurar la calidad técnica de las obras ejecutadas y entregar una infraestructura plenamente funcional, segura y acorde con los estándares exigidos por la Entidad, preservando de esta manera los fines de la contratación estatal y la adecuada inversión de los recursos públicos.

Cordialmente,

YADID ANDREA MORALES MARIÑO
C.C. No 1.115.857.252 DE PAZ DE ARIPORO
R/L CONSORCIO AMEX TAMARA
NIT. 902.039.675-2

Anexos:

1. Último informe quincenal de avance de obra.
2. Reprogramación de obra ajustada conforme a la solicitud de prórroga.

INFORME QUINCENAL DE OBRA TABLON

OBJETO	LOTE 2. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS CENTRO POBLADO TEISLANDIA Y EL TABLON DEL MUNICIPIO DE TÁMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE
INTERVENTOR	DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA C.C. No. 1.090.457.492 expedida en Cucuta
CONTRATISTA	CONSORCIO AMEX TAMARA NIT. No. 902.039.675 2
ENTIDAD CONTRATANTE	RED SALUD CASANARE E.S.E.

INFORME No.	10	Desde:	12/06/2026	Hasta:	24/07/2026

1. Información General

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
No. de Contrato	No. SECOP II RSC-CP-008-2025 Y NUMERO INTERNO 051-2026	No. de Contrato	No. SECOP II RSC-CP-001-2026 Y NUMERO INTERNO 831-2026
Valor Inicial Interventoría	$ 39.708.774,000	Total del Proyecto	$ 636.070.463.000
Valor del Frente		Valor del Frente	$ 349.715.777,000
Fecha de Inicio	27 de Febrero de 2026	Fecha de Inicio	27 de Febrero de 2026
Plazo Inicial	Plazo total del contrato	Plazo Inicial	Cuatro (04) meses
Fecha de Terminación Actualizada	27 de Junio de 2026	Fecha de Terminación Actualizada	27 de Junio de 2026

Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS	Apoyo a la Supervisión	Manning Servicios de Ingeniería S.A.S.

2. Seguimiento Financiero

AVANCE FÍSICO							
PROGRAMADO				EJECUTADO			
	QUINCENA		ACUMULADO		QUINCENA		ACUMULADO
	8	9			8	9	
Valor Programado (%)	66,50%	17,70%	84,20%	Valor Ejecutado (%)	69,27%	2,97%	72,24%
Valor programado ($)	$ 232.560.991,71	$ 61.899.692,53	$ 294.460.684,23	Valor Ejecutado ($)	$ 242.248.118,73	$ 10.386.558,58	$ 252.634.677,30

AVANCE FINANCIERO			
PORCENTAJE FACTURADO (%)		VALOR FACTURADO ($)	
QUINCENA 1	QUINCENA 2	QUINCENA 1	QUINCENA 2
0,00%	0,00%	$ -	$ -

CONTROL DE PAGOS							
CONTRATO DE OBRA No.				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.			
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	PORCENTAJE FACTURADO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	PORCENTAJE FACTURADO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL
		0,00%	$ -			0,00%	$ -

3. Avance de Obra

UNIDAD OPERATIVA	VALOR INICIAL INCLUIDO AIU	Avance Por Físico por frente de obra			CAUSAS DE ATRASO
		% Programado	% Ejecutado	atraso (-) o adelanto (+)	
PUESTO DE SALUD TABLON	$ 349.715.777,00	84,20%	72,24%	-11,96%	N. A.
TOTALES	$ 349.715.777,00	84,20%	72,24%		


INFORME QUINCENAL DE OBRA TABLON

OBJETO	LOTE 2. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS CENTRO POBLADO TEISLANDIA Y EL TABLON DEL MUNICIPIO DE TÁMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE
INTERVENTOR	DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA C.C. No. 1.090.457.492 expedida en Cúcuta
CONTRATISTA	CONSORCIO AMEX TAMARA NIT. No. 902.039.675-2
ENTIDAD CONTRATANTE	RED SALUD CASANARE E.S.E.

INFORME No.	10	Desde:	12/06/2026	Hasta:	24/07/2026

4. Descripción de actividades

UNIDAD OPERATIVA	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR QUINCENA SIGUIENTE	RECURSOS UTILIZADOS
PUESTO DE TABLON	Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal. Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin e instal Lavaplatos sencillo en acero inoxidable acabado satinado de 62x48 cm de empotrar + griferia Aluvia o similar, con acoples y desagüe. Suministro e Instal Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación. Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m Canal en lamina galvanizada cal. 16 desarrollo 0.60 m pintado con wash primer y esmalte. Bajante A.LL. PVC 4" Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo costo Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal. Rinconera en PVC media caña 0.09 m. Suministro e Instal Reja tipo bancaria en varilla cuadrada de 9 mm. Pintada e Instalada. Rejilla plastica sosco 3" x 2" Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa). Guardaescoba baldosa grano de marmol 7.2x33 Correa metalica en perfil estructural rectangular 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion. Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m acabado en granito pulido blanco Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instal.	Porton tubo 2" e=1.5 mm y malla eslabonada cal 10, ángulo de 1 1/4" x 1/8". Acero de Refuerzo Grado 60 Acero de Refuerzo Grado 60 Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e Instal. Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e Instal. Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e Instal. Cerramiento, en ciclopeo, viga, columnetas, muro a la vista, tubo con brazo, platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos.	Carretillas, Pulidoras, taladros Herramienta Menor



5. Observaciones, asuntos por resolver y recomendaciones.

AVANCE DE OBRA:
Durante el periodo de ejecución, las condiciones climáticas desfavorables, caracterizadas por lluvias frecuentes y de alta intensidad, afectaron el normal desarrollo de las actividades programadas. La presencia constante de humedad y las limitaciones para realizar trabajos de manera segura ocasionaron una disminución en el rendimiento de la obra, generando un atraso en la programación prevista. Se espera retomar el ritmo normal de ejecución una vez mejoren las condiciones meteorológicas.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES:

Debido a las condiciones climáticas adversas presentadas durante el desarrollo del proyecto, la ejecución de varias actividades se vio afectada, generando una disminución en el rendimiento y un retraso frente a la programación establecida. En consecuencia, se evidencia la necesidad de contar con un tiempo adicional que permita culminar la totalidad de las actividades pendientes, garantizando el cumplimiento del alcance contractual, la calidad de los trabajos ejecutados y la entrega satisfactoria de la obra.

ANDREA PIEDAD LOPEZ DAZA
Residente de interventoría

JOSE ALEXANDER BARRERA RODRIGUEZ
Director de Interventoría


Registro Fotográfico

OBJETO	ACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS CENTRO POBLADO TEISLANDIA Y EL TABLON DEL MUNICIPIO DE TÁMARA DEPARTAMENTO

INFORME No.	8	Desde:	12/06/2026	Hasta:	24/07/2026



Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones




Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m



Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa).



Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m acabado en granito pulido blanco



Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos




Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos


Registro Fotográfico

OBJETO	ACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS CENTRO POBLADO TEISLANDIA Y EL TABLON DEL MUNICIPIO DE TÁMARA DEPARTAMENTO


INFORME No.	8	Desde:	12/06/2026	Hasta:	24/07/2026



Rejilla plastica sosco 3" x 2"



Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin e instal



Lavaplatos sencillo en acero inoxidable acabado satinado de 62x48 cm de empotrar + griferia Aluvia o similar, con acoples y desagüe. Suministro e Instal



Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo costo

FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA
CONVOCATORIA PUBLICA POR LOTES No. RSG-CP-003-2025 - LOTE 13 - CENTRO POBLADO EL TABLON

TABLON

ITEM	Código Resolución APU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	Duración	Comienzo	Fin
1		ACTIVIDADES PRELIMINARES						140 días	vie 27/03/26	lun 27/08/26
1.1–1.6	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SUBTOTAL				$ 4.914.072,00	[illegible]			
2		PISOS Y ENCHAPES						128 días	vie 27/03/26	[illegible]
2.1–2.4	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SUBTOTAL				[illegible]	[illegible]			
3		INSTALACIONES HIDRAULICAS						[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1–3.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SUBTOTAL				[illegible]	[illegible]			
4		APARATOS SANITARIOS						[illegible]	vie 27/03/26	[illegible]
4.1–4.4	[illegible]	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SUBTOTAL				[illegible]	[illegible]			
5		MUROS Y ACABADOS						47 días	[illegible]	[illegible]
5.1–5.6	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SUBTOTAL				[illegible]	[illegible]			
6		CUBIERTA						108 días	vie 27/03/26	[illegible]
6.1–6.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SUBTOTAL				[illegible]	[illegible]			
7		CARPINTERIA METALICA						[illegible]	vie 27/03/26	[illegible]
7.1	2,51	Ventana en aluminio [illegible]	M2	25,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3 días	[illegible]	[illegible]
7.2	6772	Puerta en aluminio con vidrio [illegible] Suministro e instal	M2	20,78	$ 427.319	[illegible]	[illegible]	3 días	[illegible]	[illegible]
7.3	6269	Puerta en madera tuberia de 1 hoja, con tablero entamborado e=4 cm con triplex 4,0 mm con marco en madera lacada, con cerradura de manija hacia adentro y hacia afuera en acero inoxidable y brazo neumático. Instalada	M2	0	$ 427.641	$ 0	0,00%	1 días	vie 27/03/26	[illegible]
7.4	[illegible]	[illegible]	M2	0	[illegible]	$ 0	0,00%	1 días	[illegible]	[illegible]
		SUBTOTAL				$ 23.655.157,00	[illegible]			
8		CERRAMIENTO						31 días	lun 27/07/26	lun 27/08/26
8.1	6260	Cerramiento en ciclópeo, viga, columnetas, muro a la vista, tubo con brazo, platina, angulo, malla eslabonada y 8 hilos	M	52,64285705	$ 602.235	$ 22.531.349	6,54%	31 días	[illegible]	[illegible]
		SUBTOTAL				$ 22.531.349,00	6,54%			
9		INSTALACIONES ELECTRICAS						140 días	vie 27/03/26	lun 17/08/26
9.1	APU	Acometida en baja tensión en conductor 2x8+8 AWG concéntrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalación	M	20	$ 64.823	$ 1.656.450	0,48%	8 días	[illegible]	[illegible]
9.2	APU	Suministro e instalación de medidor de energía. Incluye caja para medidor, medidor trifásico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	UND	1	$ 2.213.427	$ 2.213.427	0,64%	9 días	[illegible]	[illegible]
9.3	APU	Suministro e instalación tablero bifásico de 12 circuitos, 220 V, inter de 150A, Icc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje	UND	1	$ 342.574	$ 342.574	0,10%	9 días	[illegible]	[illegible]
9.4	APU	Interruptor Termomagnético Regulable [illegible] Suministro e instalación	UND	1	$ 342.574	$ 342.574	0,10%	9 días	[illegible]	[illegible]
9.5	APU	Contactor [illegible] Suministro e instalación	UND	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9 días	[illegible]	[illegible]
9.6	APU	Salida para iluminación en techo, incluye tubería EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	UND	42	$ 208.153	$ 8.808.320	2,51%	4 días	[illegible]	[illegible]
9.7	APU	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalación	UND	10	$ 160.027	[illegible]	[illegible]	4 días	[illegible]	[illegible]
9.8	APU	[illegible] Suministro e instalación	UND	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4 días	[illegible]	[illegible]
9.10	APU	[illegible] Suministro e instalación	UND	0	$ 100.416	$ 0	0,00%	1 días	[illegible]	[illegible]
9.11	APU	Salida para interruptor sencillo, línea decorativa incluye tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metálica, terminación PVC y readecuación de muro	UND	8	$ 151.111	$ 1.209.000	0,35%	5 días	[illegible]	[illegible]
9.12	APU	Salida para interruptor doble, línea decorativa incluye tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metálica 5800, terminación PVC y readecuación de muro	UND	6	$ 165.283	[illegible]	0,29%	5 días	[illegible]	[illegible]
9.14	APU	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra 20A - 125V, salida dedicada, incluye tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG, caja metálica 5800 o 2400 incluye aparato	UND	29	$ 250.153	$ 7.004.209	2,03%	3 días	[illegible]	[illegible]
9.15	APU	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 16 A - 125 V incluye tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	UND	2	$ 311.437	$ 622.874	0,18%	4 días	[illegible]	[illegible]
9.16	APU	Acometida en cable de cobre aislado [illegible] THW 600 V 75°C. Suministro e instalación	M	5,5	$ 83.115	$ 457.159	0,13%	9 días	[illegible]	[illegible]
		SUBTOTAL				$ 27.147.481,00	[illegible]			
		ITEMS NO PREVISTOS						60 días	lun 11/05/26	vie 24/07/26
NP.1		Muro en ladrillo [illegible]	m2	11,08	$ 68.586	[illegible]	[illegible]	15 días	[illegible]	[illegible]
NP.2		[illegible] en PVC [illegible] Suministro e instal	m	30,40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8 días	[illegible]	[illegible]
NP.3 – NP.26		[illegible]								
		SUBTOTAL				$ 83.918.807,00	18,78%			

SUBTOTAL COSTO DIRECTO	$265.165.802
A. SUBTOTAL COSTO DIRECTO (AJUSTADO AL PESO)	$265.165.802
ADMINISTRACIÓN 23%	$60.988.170
IMPREVISTOS 2%	$5.303.320
UTILIDAD 5%	$13.258.290
B. TOTAL A.I.U 30%	$79.549.780
C. TOTAL OBRA (A+B)	$344.715.777
E. CERTIFICACIÓN RETIE	$0,000.000
TOTAL OFERTA ECONÓMICA	$344.716.277

		s-1	s-2	s-3	s-4	s-5	s-6	s-7	s-8	s-9	s-10	s-11	s-12	s-13	s-14
COSTO DIRECTO		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.853,20	$ 607.099,46	$ 842.055,20	$ 842.055,20	$ 1.634.100,20	$ 1.885.054,34	$ 1.582.458,32	$ 2.661.193,84	$ 4.042.029,03	$ 7.520.174,83
ADMINISTRACIÓN IMPREVISTOS UTILIDAD	30%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.398,96	$ 170.129,83	$ 252.616,56	$ 252.616,56	$ 505.230,09	$ 568.016,30	$ 474.736,50	$ 798.354,78	$ 1.212.699,71	$ 2.256.052,40
VALOR TOTAL OBRA CIVIL		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.062,15	$ 737.227,62	$ 1.094.671,76	$ 1.094.671,76	$ 2.189.330,29	$ 2.453.070,64	$ 2.057.193,22	$ 3.459.537,30	$ 5.254.627,74	$ 9.776.227,26
% INVERSIÓN SEMANAL		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,21%	0,32%	0,32%	0,64%	0,71%	0,60%	1,00%	1,52%	2,84%
INVERSIÓN ACUMULADA SEMANAL		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,31%	1,67%	2,60%	0,00%	10,50%	17,72%	24,60%	34,64%	40,36%	49,07%

	s-15	s-16	s-17	s-18	s-19	s-20	s-21	s-22	s-23	s-24	s-25	s-26	s-27	TOTAL VERIFICADO
COSTO DIRECTO	$ 7.837.195,01	$ 6.262.729,03	$ 7.023.241,51	$ 23.370.359,73	$ 82.740.887,21	$ 46.011.871,80	$ 12.678.657,75	$ 9.197.604,44	$ 9.579.949,76	$ 10.212.359,90	$ 12.639.753,03	$ 6.919.726,44	$ 3.329.290,00	$ 265.168.882,10
ADMINISTRACIÓN IMPREVISTOS UTILIDAD	$ 2.351.159,50	$ 1.878.817,76	$ 2.106.972,46	$ 7.011.077,82	$ 24.822.266,16	$ 13.803.561,05	$ 3.803.597,33	$ 2.759.928,33	$ 2.867.954,93	$ 6.463.677,00	$ 3.001.925,91	$ 1.896.917,93	$ 998.817,00	$ 79.549.794,93
VALOR TOTAL OBRA CIVIL	$ 10.189.383,51	$ 8.129.643,70	$ 9.130.213,96	$ 30.381.337,55	$ 107.563.253,27	$ 59.815.423,86	$ 16.482.815,08	$ 11.957.532,77	$ 11.127.904,69	$ 22.676.537,97	$ 15.641.679,94	$ 6.915.644,37	$ 4.328.207,00	$ 344.715.777
% INVERSIÓN SEMANAL	2,95%	2,36%	2,65%	8,81%	31,20%	17,35%	4,78%	3,47%	3,37%	6,57%	4,54%	2,01%	1,26%	100,00%
INVERSIÓN ACUMULADA SEMANAL	57,75%	66,00%	64,69%	67,40%	67,06%	69,45%	73,99%	77,40%	81,47%	90,40%	90,89%	95,40%	100,00%	


VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$344.715.777,00
VALOR ACTUALIZADO	$344.715.777,00

CONSORCIO AMEX TAMARA
YADID ANDREA MORALES MARINO
R.L. CONTRATISTA

DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA
R.L. INTERVENTORIA
Aprobó

CRONOGRAMA: No. RSC-CP-003-2025 - LOTE 13 - CENTRO POBLADO EL TABLON
CONSORCIO AMEX

Id	ITEM	ACTIVIDADES	Duración	Comienzo	Fin
0	0	**CRONOGRAMA TABLON DE TAMARA**	**149 días**	**vie 27/02/26**	**jue 27/08/26**
1	1	**ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO**	**24 días**	**vie 27/02/26**	**vie 27/03/26**
2	1.1	Visitas a campo	8 días	vie 27/02/26	lun 9/03/26
3	1.2	Socializaciones	8 días	lun 9/03/26	mar 17/03/26
4	1.3	Compras	8 días	mar 17/03/26	vie 27/03/26
5	2	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**40 días**	**vie 27/03/26**	**vie 15/05/26**
6	2.1	Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	20 días	vie 27/03/26	mié 22/04/26
7	2.2	Desmonte aparatos sanitarios	20 días	mié 22/04/26	vie 15/05/26
8	2.3	Desmonte de ventanas, con transporte	15 días	mié 22/04/26	lun 11/05/26
9	2.4	Desmonte marcos y puertas con transporte	15 días	mié 22/04/26	lun 11/05/26
10	2.5	Demolicion enchape muros con retiro	20 días	mié 22/04/26	vie 15/05/26
11	2.6	Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	15 días	mié 22/04/26	lun 11/05/26
12	2.7	Desmonte tableros electricos	20 días	mié 22/04/26	vie 15/05/26
13	3	**PISOS Y ENCHAPES**	**106 días**	**vie 27/02/26**	**mié 8/07/26**
14	3.1	Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Ins	15 días	jue 21/05/26	sáb 6/06/26
15	3.2	Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin e instal	15 días	vie 19/06/26	mié 8/07/26
16	3.3	Sardinel en Concreto 2500 Psi 0.5 m x 0.3 m x 0.15 m (Con ref.)	1 día	vie 27/02/26	sáb 28/02/26
17	3.4	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	15 días	jue 21/05/26	sáb 6/06/26
18	4	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**	**42 días**	**jue 21/05/26**	**sáb 11/07/26**
19	4.1	Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	15 días	jue 21/05/26	sáb 6/06/26
20	4.2	Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm. Suministro e Instal.	2 días	mié 8/07/26	vie 10/07/26
21	4.3	Espejo baño en plata 5 mm. Suministro e instal.	3 días	mié 8/07/26	sáb 11/07/26
22	4.4	Tanque elevado 1.000 lts con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	15 días	vie 12/06/26	jue 2/07/26
23	5	**APARATOS SANITARIOS**	**86 días**	**vie 27/02/26**	**vie 12/06/26**
24	5.1	Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con grifería de mesa tipo push	1 día	vie 27/02/26	sáb 28/02/26
25	5.2	Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e instal.	4 días	sáb 6/06/26	vie 12/06/26
26	5.3	Lavaplatos sencillo en acero inoxidable acabado satinado de 62x48 cm de empotrar + grifería Aluvia o similar, con acoples y desagüe. Suministro e Instal.	5 días	lun 25/05/26	vie 29/05/26
27	5.4	Division baños en acero inoxidable Cal 18. Suministro e Instal.	1 día	vie 27/02/26	sáb 28/02/26
28	6	**MUROS Y ACABADOS**	**67 días**	**mié 22/04/26**	**mar 14/07/26**



CRONOGRAMA : TABLON DE TA
ELABORADO: CONSORCIO AMEX

Tarea · Resumen · Hito Inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

CRONOGRAMA: No. RSC-CP-003-2025 - LOTE 13 - CENTRO POBLADO EL TABLON
CONSORCIO AMEX


Id	ITEM	ACTIVIDADES	Duración	Comienzo	Fin
29	6.1	Pañete impermeabilizado muros 1:3 espesor 2 cms, filos y dilataciones	12 días	mié 3/06/26	vie 19/06/26
30	6.2	Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	12 días	vie 19/06/26	sáb 4/07/26
31	6.3	Raspado superficie de muro pintado en vinilo	12 días	mié 22/04/26	jue 7/05/26
32	6.4	Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	8 días	sáb 4/07/26	mar 14/07/26
33	6.5	Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 mano	8 días	vie 19/06/26	mar 30/06/26
34	**7**	**CUBIERTA**	**108 días**	**vie 27/02/26**	**vie 10/07/26**
35	7.1	Correa metalica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 1.5 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	1 día	vie 27/02/26	sáb 28/02/26
36	7.2	Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación.	4 días	mar 30/06/26	sáb 4/07/26
37	7.3	Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m	1 día	vie 27/02/26	sáb 28/02/26
38	7.4	Cielo raso dry-wall plano con lámina gyplac RH antihumedad de 1/2" o 12.7mm o similar, pintado con 3 manos vinilo superlavable contra alto desgaste	1 día	vie 27/02/26	sáb 28/02/26
39	7.5	Canal en lamina galvanizada cal. 16 desarrollo 0.60 m pintado con wash primer y esmalte. Suministro e Instal.	3 días	sáb 4/07/26	mié 8/07/26
40	7.6	Bajante A.LL. PVC 4"	2 días	mié 8/07/26	vie 10/07/26
41	**8**	**CARPINTERIA METALICA**	**106 días**	**vie 27/02/26**	**mié 8/07/26**
42	8.1	Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo costo	3 días	sáb 4/07/26	mié 8/07/26
43	8.2	Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal.	3 días	sáb 4/07/26	mié 8/07/26
44	8.3	Puerta en madera batiente de 1 hoja, con tablero entamborado e=4 cm con triplex 4.0 mm, con marco en madera, lacada, con cerradura de manija hacia adentro y hacia afuera en acero inoxidable y brazo neumatico. Instalada	1 día	vie 27/02/26	sáb 28/02/26
45	8.4	Porton tubo 2" e=1.5 mm y malla eslabonada cal 10, ángulo de 1 1/4" x 1/8".	1 día	vie 27/02/26	sáb 28/02/26
46	**9**	**CERRAMIENTO**	**31 días**	**jue 23/07/26**	**jue 27/08/26**
47	9.1	Cerramiento, en ciclopeo, viga, columnetas, muro a la vista, tubo con brazo, platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos.	31 días	jue 23/07/26	jue 27/08/26
48	**10**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**140 días**	**vie 27/02/26**	**lun 17/08/26**
49	10.1	Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion	8 días	jue 23/07/26	sáb 1/08/26
50	10.2	Suministro e instalación de medidor de energia, incluye: caja para medidor, medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	3 días	jue 23/07/26	lun 27/07/26
51	10.3	Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 220 V, Imáx de 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje.	3 días	jue 23/07/26	lun 27/07/26

CRONOGRAMA : TABLON DE TA
ELABORADO: CONSORCIO AMEX

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

CRONOGRAMA: No. RSC-CP-003-2025 - LOTE 13 - CENTRO POBLADO EL TABLON
CONSORCIO AMEX

Id	ITEM	ACTIVIDADES	Duración	Comienzo	Fin
76	11.13	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa).	15 días	sáb 4/07/26	jue 23/07/26
77	11.14	Guardaescoba baldosa grano de marmol 7.2x33	6 días	mié 27/05/26	mié 3/06/26
78	11.15	Baldosa grano de marmol 30 x 30 / 33 x 33 Blanco	6 días	jue 21/05/26	mié 27/05/26
79	11.16	Lavamanos blanco de colgar acuacer o similar con grifería moncontrol media cromada, incluye sifón flexible, desague, valvula reguladora y acople metalico.Instalacion	3 días	mié 8/07/26	sáb 11/07/26
80	11.17	Caja de inspeccion 80 x 80	8 días	sáb 16/05/26	mar 26/05/26
81	11.18	Correa metalica en perfil estructural rectangular 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	8 días	vie 19/06/26	mar 30/06/26
82	11.19	Demolicion manual de mesón en concreto A=0.60 m	3 días	lun 11/05/26	mié 13/05/26
83	11.20	Poyo en concreto 3000 psi 10x60 cm.	3 días	lun 25/05/26	mié 27/05/26
84	11.21	Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m acabado en granito pulido blanco	8 días	jue 14/05/26	sáb 23/05/26
85	11.22	Punto agua fria PVC 1/2	4 días	sáb 6/06/26	vie 12/06/26
86	11.23	Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instal.	15 días	sáb 4/07/26	jue 23/07/26
87	11.24	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	8 días	lun 11/05/26	mié 20/05/26
88	11.25	Viga cinta de 0.12 x 0.12 m en concreto de resistencia 3000 Psi	12 días	mié 3/06/26	vie 19/06/26
89	11.26	Limpieza y lavado de pisos en concreto, ceramica, granito, arcilla, marmol, piedra, con acido muriatico	4 días	mié 3/06/26	mar 9/06/26



CRONOGRAMA : TABLON DE TA
ELABORADO: CONSORCIO AMEX

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

INFORME QUINCENAL DE OBRA TEISLANDIA

OBJETO	LOTE 2. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS CENTRO POBLADO TEISLANDIA Y EL TABLON DEL MUNICIPIO DE TÁMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE
INTERVENTOR	DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA, C.C No. 1.090.457.492 expedida en Cúcuta
CONTRATISTA	CONSORCIO AMEX TAMARA, NIT. No. 902.039.675-2
ENTIDAD CONTRATANTE	RED SALUD CASANARE E.S.E.

INFORME No.	10	Desde:	12/06/2026	Hasta:	24/07/2026

1. Información General

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
No. de Contrato	No. SECOP II RSC-CP-008-2025 Y NUMERO INTERNO 051-2026	No. de Contrato	No. SECOP II RSC-CP-001-2026 Y NUMERO INTERNO 831-2026
Valor Inicial Interventoria	$ 35.728.274.000	Total del Proyecto	$ 526.670.403,000
Valor del Frente	$ 11.863.239.000	Valor del Frente	$ 176.854.586,000
Fecha de Inicio	27 de Febrero de 2026	Fecha de Inicio	27 de Febrero de 2026
Plazo	Plazo total de ejecución	Plazo Inicial	Cuatro (04) meses
Fecha de Terminación Actualizada	27 de Junio de 2026	Fecha de Terminación Actualizada	27 de Junio de 2026

Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS	Apoyo a la Supervisión	Manning Servicios de Ingeniería S.A.S.

2. Seguimiento Financiero

AVANCE FÍSICO							
PROGRAMADO				EJECUTADO			
	QUINCENA		ACUMULADO		QUINCENA		ACUMULADO
	8	9			8	9	
Valor Programado (%)	47,87%	27,36%	75,23%	Valor Ejecutado (%)	49,77%	11,66%	61,43%
Valor programado ($)	$ 84.420.988,19	$ 48.250.642,09	$ 48.250.642,09	Valor Ejecutado ($)	$ 87.771.727,22	$ 20.562.956,39	$ 108.334.683,61

AVANCE FINANCIERO			
PORCENTAJE FACTURADO (%)		VALOR FACTURADO ($)	
QUINCENA 1	QUINCENA 2	QUINCENA 1	QUINCENA 2
43,20%	8777172722,22%	$ 76.185.224,35	$ 15.478.955.393.948.700,00

CONTROL DE PAGOS							
CONTRATO DE OBRA No.				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.			
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	PORCENTAJE FACTURADO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	PORCENTAJE FACTURADO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL
		0,00%	$ -			0,00%	$ -

3. Avance de Obra

UNIDAD OPERATIVA	VALOR INICIAL INCLUIDO AIU	Avance Por Físico por frente de obra			CAUSAS DE ATRASO
		% Programado	% Ejecutado	atraso (-) o adelanto (+)	
PUESTO DE SALUD TEISLANDIA	$ 176.354.686,00	75,23%	61,43%	-13,80%	N. A.
TOTALES	$ 176.354.686,00	75,23%	61,43%		


4. Descripción de actividades

UNIDAD OPERATIVA	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR QUINCENA SIGUIENTE	RECURSOS UTILIZADOS
PUESTO DE SALUD TEISLANDIA	Lavaplatos sencillo en acero inoxidable acabado satinado de 62x48 cm de empotrar + grifería Aluvia o similar, con acoples y desagüe. Suministro e Instal Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones Pintura acrílica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación. Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m	Porton tubo 2" e=1.5 mm y malla eslabonada cal 10, ángulo de 1 1/4" x 1/8". Acero de Refuerzo Grado 60 Acero de Refuerzo Grado 60 Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e Instal. Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e Instal. Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e Instal. Cerramiento, en ciclopeo, viga, columnetas, muro a la vista, tubo con brazo, platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos.	Carretillas, Pulidoras, taladros Herramienta menor

INFORME QUINCENAL DE OBRA TEISLANDIA

OBJETO	LOTE 2. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS CENTRO POBLADO TEISLANDIA Y EL TABLON DEL MUNICIPIO DE TÁMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE
INTERVENTOR	DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA, C.C No 1.090.457.492 expedida en Cúcuta
CONTRATISTA	CONSORCIO AMEX TAMARA, NIT. No. 902.039.675-2
ENTIDAD CONTRATANTE	RED SALUD CASANARE E.S.E.

INFORME No.	10	Desde:	12/06/2026	Hasta:	24/07/2026



5. Observaciones, asuntos por resolver y recomendaciones.

AVANCE DE OBRA:
Durante el período reportado, las fuertes y constantes lluvias registradas en la zona de ejecución afectaron el normal desarrollo de las actividades programadas, disminuyendo el rendimiento de la mano de obra e impidiendo la continuidad de los trabajos. Las condiciones de humedad y las restricciones de seguridad ocasionaron un atraso en el cronograma de obra, por lo que será necesario reprogramar las actividades una vez mejoren las condiciones climáticas.


OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES:
Como contratista, se continuará fortaleciendo la gestión administrativa y la planificación de las actividades, optimizando la coordinación de los recursos humanos, técnicos y logísticos, con el propósito de incrementar el rendimiento de la obra, recuperar el leve atraso presentado por las condiciones climáticas y dar cumplimiento al cronograma contractual.


JHON WALTER FORERO CRUZ
Residente de Interventoría


JOSE ALEXANDER BARRERA RODRIGUEZ
Director de Interventoría


Registro Fotográfico	
OBJETO	LOTE 2. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS CENTRO POBLADO TEISLANDIA Y EL TABLON DEL MUNICIPIO DE TÁMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORME No.	10	Desde:	12/06/2026	Hasta:	24/07/2026














CRONOGRAMA: No. RSC-CP-003-2025 - LOTE 13 - CENTRO POBLADO TEISLANDIA
CONSORCIO AMEX

Id	ITEM	ACTIVIDADES	Duración	Comienzo	Fin
0	0	**CRONOGRAMA TEISLANDIA - TAMARA**	**149 días**	**vie 27/02/26**	**jue 27/08/26**
1	1	**ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO**	**29 días**	**vie 27/02/26**	**sáb 4/04/26**
2	1.1	Visitas a campo	12 días	vie 27/02/26	jue 12/03/26
3	1.2	socializaciones	9 días	vie 13/03/26	mar 24/03/26
4	1.3	compras	8 días	mar 24/03/26	sáb 4/04/26
5	2	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**50 días**	**sáb 4/04/26**	**mié 3/06/26**
6	2.1	Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	12 días	sáb 4/04/26	sáb 18/04/26
7	2.2	Desmonte aparatos sanitarios	10 días	sáb 4/04/26	jue 16/04/26
8	2.3	Desmonte de ventanas, con transporte	10 días	jue 16/04/26	mar 28/04/26
9	2.4	Desmonte marcos y puertas con transporte	10 días	mar 28/04/26	lun 11/05/26
10	2.5	Demolicion enchape muros con retiro	10 días	lun 11/05/26	vie 22/05/26
11	2.6	Desmonte correas	10 días	sáb 18/04/26	jue 30/04/26
12	2.7	Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	10 días	sáb 23/05/26	mié 3/06/26
13	3	**PISOS Y ENCHAPES**	**61 días**	**lun 1/06/26**	**vie 14/08/26**
14	3.1	Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	1 día	vie 24/07/26	sáb 25/07/26
15	3.2	Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e instal.	12 días	sáb 1/08/26	vie 14/08/26
16	3.3	Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin e instal	12 días	lun 1/06/26	mié 17/06/26
17	3.4	Sardinel en Concreto 2500 Psi 0.5 m x 0.3 m x 0.15 m (Con ref.)	1 día	vie 24/07/26	sáb 25/07/26
18	3.5	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	12 días	mar 30/06/26	mar 14/07/26
19	4	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**	**36 días**	**lun 25/05/26**	**jue 9/07/26**
20	4.1	Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	8 días	mar 30/06/26	jue 9/07/26
21	4.2	Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm. Suministro e instal.	2 días	mié 17/06/26	vie 19/06/26
22	4.3	Espejo baño en plata 5 mm. Suministro e instal.	5 días	mié 17/06/26	mar 23/06/26
23	4.4	Tanque elevado 1.000 lts con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	16 días	lun 25/05/26	sáb 13/06/26
24	5	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**20,88 días**	**mar 30/06/26**	**sáb 25/07/26**
25	5.1	Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	15 días	mar 30/06/26	vie 17/07/26
26	5.2	Sistema septico Ovoide 2000 Lt (incluye:Tanque septico, Tanque anaerobico y Trampa de grasas)	1 día	vie 24/07/26	sáb 25/07/26
27	6	**APARATOS SANITARIOS**	**90 días**	**vie 8/05/26**	**mar 25/08/26**




CRONOGRAMA : TEISLANDIA
ELABORADO: CONSORCIO AMEX

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

CRONOGRAMA: No. RSC-CP-003-2025 - LOTE 13 - CENTRO POBLADO TEISLANDIA
CONSORCIO AMEX

Id	ITEM	ACTIVIDADES	Duración	Comienzo	Fin
28	6.1	Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con grifería de mesa tipo push	1 día	vie 24/07/26	sáb 25/07/26
29	6.2	Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e instal.	6 días	mar 18/08/26	mar 25/08/26
30	6.3	Lavaplatos sencillo en acero inoxidable acabado satinado de 62x48 cm de empotrar + grifería Aluvia o similar, con acoples y desagüe. Suministro e instal.	6 días	vie 8/05/26	jue 14/05/26
31	**7**	**MUROS Y ACABADOS**	**45 días**	**mar 2/06/26**	**mié 29/07/26**
32	7.1	Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	15 días	lun 22/06/26	vie 10/07/26
33	7.2	Raspado superficie de muro pintado en vinilo	15 días	mar 2/06/26	lun 22/06/26
34	7.3	Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	15 días	vie 10/07/26	mié 29/07/26
35	7.4	Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	15 días	lun 22/06/26	vie 10/07/26
36	**8**	**CUBIERTA**	**56,88 días**	**vie 15/05/26**	**sáb 25/07/26**
37	8.1	Correa metalica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 1.5 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	1 día	vie 24/07/26	sáb 25/07/26
38	8.2	Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación.	15 días	vie 15/05/26	mar 2/06/26
39	8.3	Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m	8 días	mar 2/06/26	vie 12/06/26
40	8.4	Cielo raso dry-wall plano con lámina gyplac RH antihumedad de 1/2" o 12.7mm o similar, pintado con 3 manos vinilo superlavable contra alto desgaste	1 día	vie 24/07/26	sáb 25/07/26
41	8.5	Canal en lamina galvanizada cal. 16 desarrollo 0.60 m pintado con wash primer y esmalte. Suministro e instal.	8 días	vie 12/06/26	mar 23/06/26
42	8.6	Bajante A.LL. PVC 4"	8 días	vie 12/06/26	mar 23/06/26
43	**9**	**CARPINTERIA METALICA**	**11,88 días**	**vie 10/07/26**	**sáb 25/07/26**
44	9.1	Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo costo	3 días	vie 10/07/26	mar 14/07/26
45	9.2	Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	1 día	vie 24/07/26	sáb 25/07/26
46	9.3	Porton tubo 2" e=1.5 mm y malla eslabonada cal 10, ángulo de 1 1/4" x 1/8".	1 día	vie 24/07/26	sáb 25/07/26
47	**10**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**44 días**	**mar 2/06/26**	**mar 28/07/26**
48	10.1	Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion	8 días	mar 2/06/26	vie 12/06/26
49	10.2	Suministro e instalación de medidor de energia, incluye: caja para medidor, medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	2 días	vie 12/06/26	mar 16/06/26




CRONOGRAMA : TEISLANDIA
ELABORADO: CONSORCIO AMEX

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

CRONOGRAMA: No. RSC-CP-003-2025 - LOTE 13 - CENTRO POBLADO TEISLANDIA
CONSORCIO AMEX

Id	ITEM	ACTIVIDADES	Duración	Comienzo	Fin
50	10.3	Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 220 V, Imáx de 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje.	2 días	mar 16/06/26	jue 18/06/26
51	10.4	Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. Suministro e instalación	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26
52	10.5	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	2 días	sáb 20/06/26	mar 23/06/26
53	10.6	Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	2 días	mar 23/06/26	jue 25/06/26
54	10.7	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	2 días	jue 25/06/26	sáb 27/06/26
55	10.8	Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	4 días	sáb 27/06/26	vie 3/07/26
56	10.9	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica, terminales PVC y readecuación de muro.	4 días	vie 3/07/26	mié 8/07/26
57	10.10	Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	4 días	mié 8/07/26	lun 13/07/26
58	10.11	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato	4 días	lun 13/07/26	vie 17/07/26
59	10.12	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	4 días	vie 17/07/26	jue 23/07/26
60	10.13	Acometida en cable de cobre aislado {[3xN°8(F)]+ [1xN°8AWG(N)] + [1xN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. Suministro e instalación (TGD-1)	4 días	jue 23/07/26	mar 28/07/26
61	**11**	**CERRAMIENTO**	**1 día**	**vie 24/07/26**	**sáb 25/07/26**
62	11.1	Cerramiento, en ciclopeo, viga, columnetas, muro a la vista, tubo con brazo, platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos.	1 día	vie 24/07/26	sáb 25/07/26
63	**12**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**108 días**	**sáb 18/04/26**	**jue 27/08/26**
64	12.1	Muro en bloque No. 5 arcilla tradicional de 0,12m (33 x 12 x 23).	8 días	vie 15/05/26	lun 25/05/26
65	12.2	Rinconera en PVC media caña 0.09 m. Suministro e Instal	3 días	lun 22/06/26	jue 25/06/26
66	12.3	Reja tipo bancaria en varilla cuadrada de 9 mm. Pintada e Instalada.	1 día	mar 14/07/26	mié 15/07/26
67	12.4	Rejilla en aluminio con sosco tradicional 3 x 2. Suministro e Instal.	3 días	sáb 15/08/26	mar 18/08/26
68	12.5	Registro globo en bronce tipo pesado Ø=1/2. Suministro e Instal.	3 días	jue 9/07/26	lun 13/07/26
69	12.6	Acometida red hidraulica pvc 1/2 x 10 m	3 días	jue 9/07/26	lun 13/07/26
70	12.7	Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con retiro.	12 días	jue 30/04/26	jue 14/05/26




CRONOGRAMA : TEISLANDIA
ELABORADO: CONSORCIO AMEX

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

CRONOGRAMA: No. RSC-CP-003-2025 - LOTE 13 - CENTRO POBLADO TEISLANDIA
CONSORCIO AMEX

Id	ITEM	ACTIVIDADES	Duración	Comienzo	Fin
71	12.8	Llave terminal manguera 1/2	3 días	jue 9/07/26	lun 13/07/26
72	12.9	Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	20 días	mié 3/06/26	mar 30/06/26
73	12.10	Tuberia sanitaria PVC 2. Suministro e instal.	15 días	mar 30/06/26	vie 17/07/26
74	12.11	Punto desagüe sanitario pvc 2 con sifon	15 días	vie 17/07/26	mié 5/08/26
75	12.12	Punto desagüe sanitario pvc 4	15 días	vie 17/07/26	mié 5/08/26
76	12.13	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa).	15 días	mar 2/06/26	lun 22/06/26
77	12.14	Guardaescoba en ceramica 60 * 10 cm. Suministro e instalación	8 días	mar 18/08/26	jue 27/08/26
78	12.15	Piso ceramica 60x60 cm trafico comercial ref spada de cerámica Italia o similar	15 días	sáb 1/08/26	mar 18/08/26
79	12.16	Lavamanos blanco de colgar acuacer o similar con grifería monocontrc	4 días	mié 17/06/26	lun 22/06/26
80	12.17	Caja de inspeccion 80 x 80	15 días	vie 17/07/26	mié 5/08/26
81	12.18	Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal.	8 días	lun 22/06/26	jue 2/07/26
82	12.19	Medlacaña mortero imp 1:3 de 0.10 x 0.10 m.	6 días	sáb 15/08/26	vie 21/08/26
83	12.20	Correa metalica en perfil estructural rectangular 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	12 días	jue 30/04/26	jue 14/05/26
84	12.21	Demolicion manual de mesón en concreto A=0.60 m	5 días	sáb 18/04/26	vie 24/04/26
85	12.22	Poyo en concreto 3000 psi 10x60 cm.	3 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26
86	12.23	Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m acabado	8 días	mar 28/04/26	vie 8/05/26
87	12.24	Punto agua fria PVC 1/2	3 días	jue 9/07/26	lun 13/07/26
88	12.25	Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esm	8 días	lun 22/06/26	jue 2/07/26
89	12.26	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	15 días	mar 14/07/26	sáb 1/08/26
90	12.27	Pañete liso (allanado) muros 1:3, incluye filos y dilataciones	6 días	lun 25/05/26	lun 1/06/26



CRONOGRAMA : TEISLANDIA
ELABORADO: CONSORCIO AMEX

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual