| | | |
|---|---|---|
| GUARNE FE - LABOR Y PROGRESO | **ACTA** | **Código: DOC-FR-14**<br>**Versión**: 04<br>**Página** 1 de 2<br>**Vigencia**: 14/08/2015 |

| | |
|---|---|
| **Acta Número** | 1 |
| **Tipo de Reunión** | Reunión para definir la ampliación del plazo del convenio. |
| **Fecha:** | 22 de Julio de 2026 |
| **Lugar:** | Alcaldía municipal |
| **Duración:** | 25 minutos |

| | **Nombre:** | **Cargo:** |
|---|---|---|
| **ASISTENTES:** | WALTHER MOLINA GUZMAN | Secretario de Planeación y Desarrollo |
| | DAVID ALBERTO GALLEGO H. | Profesional universitario de planeación y supervisor. |
| | MARIA ESTRELLA PINEDA ZULUAGA | Representante legal Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado San Ignacio. |
| | | |
| **AUSENTES**: | | |

| | |
|---|---|
| **OBJETIVOS:** | Analisis del Convenio de Asociación 1010-CONV-008-2026 para tomar la decisión de ampliación de plazo. |
| | |

## DESARROLLO

Siendo las 8.30 A.M. del 22 de julio de 2026, se reunieron, el señor Walther Molina Guzman, como secretario de Planeación y Desarrollo del municipio de Guarne, el señor David Alberto Gallego Hernandez, como supervisor y la representante legal de La Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado San Ignacio.ASUASI, la señora Maria Estrella Pineda Zuluaga, con el fin de analizar la solicitud de ampliación de plazo al convenio de asociación N°1010-CONV-008-2026.

Se deja constancia que el Convenio de Asociación N° 1010-CONV-008-2026 inició su ejecución el 29 de abril de 2026 y tiene como fecha de terminación el 28 de julio de 2026.

La señora Maria Estrella Pineda Zuluaga manifiesta que ha tenido retrasos grandes con la contratación por parte de la Asociación para la construcción de la losa de soporte para el tanque, debido a que los proponentes a los cuales les ha solicitado cotización, se han demorado con entregar sus propuestas a la Asociación, razón por la cual ha sido demasiado lento el trabajo interno para tomar las decisiones para la construcción de la losa que es fundamental para la instalación del tanque, a la fecha, ya se tienen ambos contratos firmados y legalizados y se encuentran en ejecución. Razón por la cual solicita dos meses de ampliación de plazo del convenio con el fin de garantizar la correcta ejecución de las obras y el cumplimiento de la totalidad del objeto contractual.

El señor David Gallego Hernandez supervisor del convenio, dice que es conocedor de los problemas que se han presentado en La Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado San Ignacio con las

cotizaciones entregadas por los proponentes para la escogencia del contratista, además conoce que los subcontratos, ya estan en ejecución y es válida la propuesta realizada por la señora María Estrella Pineda.

En virtud de lo anterior, el supervisor recomienda adelantar los trámites administrativos y contractuales correspondientes para la suscripción del otrosí de prórroga, con el fin de extender el plazo de ejecución del Convenio de Asociación en dos meses mas, manteniéndose incólumes las demás cláusulas y condiciones contractuales.

Después de discutido el tema se solicita ampliar el Convenio de Asociación celebrado con la Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado San Ignacio.

Se deja como tarea al supervisor realizar los trámites para la ampliación del mismo las cuales quedarán de la siguiente manera:

***CLAUSULA SEGUNDA PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN:*** *El plazo del presente Convenio de asociación será de* ***TRES (3) MESES,*** *contados a partir del acta de inicio, más el plazo adicional mediante el presente Otrosí N°1 de DOS (2) MESES, para un plazo total de CINCO (5) meses con nueva fecha de terminación de 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026*

| COMPROMISOS | | | |
|---|---|---|---|
| Nº | ACTIVIDAD | RESPONSABLE Y CARGO | FECHA |
| 1 | Realizar los trámites necesarios para la ampliación del contrato | Supervisor del Municipio | Julio/2026 |
| 2 | | | |

Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.

| Participantes | Firmas |
|---|---|
| WALTHER MOLINA GUZMAN | |
| DAVID ALBERTO GALLEGO H. | |
| MARIA ESTRELLA PINEDA ZULUAGA | |

| Observaciones: | |
|---|---|
| | |
| Hora final: 8.55 A.M. | Fecha próxima reunión: no se definió. |