	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	24/02/2026	**ACTA No.**	**3**
HORA DE INICIO:	8:00 a.m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	**10:30 a.m**
LUGAR DE REUNIÓN:	CORREDOR FERREO ZIPAQUIRÁ - NEMOCÓN		
DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCUTRA - ICCU		

OBJETO DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO DEL PROGRESO DE LAS ACTIVIDADES DE DESMONTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA NO BOSCOSA Y DESCARNE DE LA VIA Y RECORRIDO DE DIAGNOSTICO DE PUNTOS CRITICOS DE INTERVENCIÓN

Se da inicio a la reunion con un recorrido de verificacion del avance de las actividades de desmonte y limpieza de zona no boscosa y descarne de la via en los pirmeros 160m de obra
Se visita pasos a nivel no regularizados donde se determina la necesidad de realizar un conteo y diagnostico de todos los pasos a niveles para determinar el tipo de intervencion y obras complementarias a realizar, lo anterior para que el ICCU haga las respectivas solicitudes ante los entes, este requerimiento es del ingeniero Javier Linares por parte de la interventoria.
Visita al PK 62+000 para determinar factores ambientales de la zona, los cuales deberan estar contenidos dentro del alcance del informe del documento PAGA - PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL, se observa el estado de la via, cunetas y alrededores del corredor ferreo.
Se observa una cerca electrificada en el paso del corredor ferreo donde el ingeniero Carlos Robayo le solicita a el ingeniero Manuel Garcia el retiro de la cerca.

CONCLUSIONES

INCREMENTAR CUADRILLAS PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA.
CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DEL LIMPIEZA, EXCAVACIÓN Y DESCARNE.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PERSONAL DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA	25/02/2026
ENTREGA DE ACTA PRIMER VISITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	27/02/2026
DIAGNOSTICO E INVENTARIO DE TODOS LOS PASOS A NIVEL POR PARTE DEL CONTRATISTA	09/03/2026
ENTREGA DEL PAGA - PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL POR PARTE DEL ICCU	09/03/2026

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
EDWIN JAVIER LINARES	consorcioviasyrieles@gmail.com	
JAVIER MONTENEGRO	javier.mc@grupoymc.com	
SERGIO ANDRES LOZANO NIÑO	dt.utnemocon@grupoymc.com	
DUVAN ELIAS MONTENEGRO CALDERÓN	sst.utnemon@grupoymc.com	
CRISTIAN MEJIA	cristian.mejia@cundinamarca.gov.co	
JUAN CARLOS BONILLA	jcabonilla@gmail.com	
SANTIAGO MOSCOSO MUÑOZ	santiagomoscosomunoz@gmail.com	
VALENTINA OLAYA		
ANDREA LOPEZ	coordinacionhse.prociving@gmail.com	
RUBEN DARIO CANO	residenteutnemocon@gmail.com	
CARLOS ROBAYO		
MANUEL GARCIA		
LUIS FERNANDO TRIANA	consorcioviasyrieles@gmail.com	
ANA TERESA RANGEL	consorcioviasyrieles@gmail.com	