	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	23	12	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **TOLIMA**

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1536 **DE** 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALSA CR 88
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL MODULO 1".

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **23** (Día) **DE** diciembre (Mes) **DE** 2.020 (Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A					

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/12/2020**
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 594.735.820,00 **50% EN SMMLV:** $ 338,76
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

FECHA	23	12	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 594.735.820,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita CE-CICR-INVIAS-1536-2020-006 de fecha 23/12/2020 el Interventor solicita lo siguiente:
Ampliar el plazo del contrato hasta el 31 de mayo de 2021, para garantizar el acompañamiento y supervisión pertinente de los contratos de obra derivados de los convenios suscritos en la vigencia 2019 con los Municipios de Herveo,Fresno,Anzoategui,Murillo,Falan, Villa Hermosa en el departamento del Tolima para el Programa Colombia Rural, esta adición en tiempo no genera adición en recursos.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental a las obras derivadas de los siguientes Convenios No 2621 – 2019 municipio de Herveo, 2491 - 2019 municipio de Fresno, 2620-2019 municipio de anzoátegui, 2510 - 2019 municipio de Murillo, 2539 - 2019 municipio de Falan, Villahermosa municipio de 2543 - 2019

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: DICIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) de 2020 (año) $ -

Último mes facturado: (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 594.735.820,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NINGUNA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Se conceptúa favorablemente a la solicitud de prórroga del contrato de interventoría No 1536 de 2020 suscrito con el CONSORCIO INTERVIALSA CR 88 hasta el 31 de mayo de 2021, lo anterior, para poder garantizar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero y ambiental a los contratos de obra derivados de los convenios suscritos con los municipios de Herveo,Fresno,Anzoategui,Murillo,Falan, Villa Hermosa a los cuales la interventoría les realizará el acompañamiento.

FECHA	23	12	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación de Costos y Plan de Cargas de trabajo.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial y otras que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.

3. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **RICAUTE ALVAREZ PARRADO**
Representante Legal Consorcio INTERVIALSA CR 88
Interventoría

Vo.Bo.Firma
Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Nombre: **ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES**
Director Territorial Tolima - INVIAS
Matricula No. 25202-153300

Vo.Bo.Firma
Nombre: **AURA MILENA VILLA IGLESIA**
Abogada Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Firma
Nombre: **RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA**
Subdirector de la Red Terciaria y Férrea
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 01106-0831

Vo.Bo.Firma
Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Nombre: **ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES**
Suervisora del Contrato
Matricula No. 25202-153300

Vo.Bo.Firma
Nombre: **LUZ ANGELA LOZANO PARRA**
Gestora Técnica de Proyecto
Matricula No. 1720282395 CLD

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.