No:	02	**Fecha:**	29	**de**	JULIO	**de**	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y/o apoyo a la supervisión o interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: Obra		**352 – 2026 del 05 de junio de 2026**	
No. Compromiso Presupuestal	**RP1485** del 05 de junio de 2026 **RP1724** Del 17 de julio de 2026	Rubro Presupuestal:	**2.3.2.02.02.008.32.02.11** **2.3.2.02.02.008.32.02.12**
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO MEDIANTE RELIMPIA MANUAL DE PUNTOS CRÍTICOS EN LOS CAUCES DE LOS RÍOS VIJAGUAL, APARTADÓ Y OTROS AFLUENTES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.			
Interventor(es) y/o supervisor(es):	YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO **–** SECRETARIO DE PLANEACIÓN		
Apoyo (s) a la supervisión.	**N/A**		
Contratista:	**ECOURBANISMOS S.A.S.** con NIT. 901.343.544-5, representada legalmente por el señor **ILNER IVAN RUIZ HERRERA** C.C. Nro. 1.040.352.835 expedida en Carepa – Antioquia.		

Valor del contrato:	**DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($220.000.000,00)** (Otrosí)
Duración del contrato: UN (01) MES Y DIECISIETE (17) DÍAS (Otrosí)	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia e **ECOURBANISMOS S.A.S.** con NIT. 901.343.544-5 representada legalmente por el señor **ILNER IVAN RUIZ HERRERA** identificado con cedula de ciudadanía C.C. Nro. 1.040.352.835 expedida en Carepa – Antioquia**,** se celebró el Contrato **DE OBRA Nro. 352 – 2026 del 05 de junio de 2026**, cuyo objeto es: **REALIZAR EL MANTENIMIENTO MEDIANTE RELIMPIA MANUAL DE PUNTOS CRÍTICOS EN LOS CAUCES DE LOS RÍOS VIJAGUAL, APARTADÓ Y OTROS AFLUENTES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL,** por un valor inicial de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($150.000.000,00).**

- Que mediante Acta de Inicio se fijó como fecha de inicio del contrato el día 05 de junio de 2026, quedando inicialmente como fecha de terminación el día 04 de julio de 2026.

- Que, mediante **Otrosí MODIFICATORIO Nro.01** del 11 de junio de 2026, a la expresión "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS" deberá entenderse sustituida por la expresión "CONTRATO DE OBRA".

- Que, mediante **Otrosí Adición y Prórroga Nro. 02**, se prorrogó el plazo del contrato en diecisiete (17) días, quedando con un plazo total de UN (01) MES Y DIECISIETE (17) DÍAS, con nueva fecha de finalización el día 04 de agosto de 2026, y se adicionó el valor del contrato en SETENTA MILLONES DE PESOS M/L ($70.000.000,00), quedando el valor total del contrato en DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($220.000.000,00).

- Que, mediante **Otrosí MODIFICATORIO Nro.03** el día 28 de julio del 2026, se requiere MODIFICAR la forma de pago con ocasión al otrosí Nro.02.

- Que, para amparar la adición señalada, se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CD1383 del 17 de julio de 2026, con cargo al rubro 2.3.2.02.02.008.32.02.12 – Fortalecimiento ambiental y reducción del riesgo mediante la recuperación de ecosistemas estratégicos en el Municipio de Apartadó.

- Que, el contratista presentó el informe de actividades N° 01 con fecha del 29 de julio del 2026 factura electrónica, **Nro.ECO1036 del 23/07/2026**, por el periodo comprendido entre el **05 de junio y el 04 de julio de 2026**, en cumplimiento del contrato de obra N° 352 del 05 de junio de 2026, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que, contratista se obliga a amortizar el valor entregado a título de anticipo, el cual asciende a la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS M/L, ($60.000.000,00), equivalente al 40% del valor total del contrato, una vez cobrada la primera factura.

- Que el supervisor recibió a satisfacción las actividades ejecutadas por la contratista.

- Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:


Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
Pago Acta N° 01 – Factura **Nro.ECO1036** del 05 de junio y el 04 de julio de 2026	**$220.000.000**	$60.000.000 (Anticipo)	**$90.000.000**	$70.000.000

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Fortalecimiento ambiental y reducción del riesgo mediante la recuperación de	**2.3.2.02.02.008.32.02.11**	$90.000.000

ecosistemas estratégicos en el Municipio de Apartadó		

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/L ($90.000.000)** correspondientes al acta de Pago No. 02.



YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO
Secretario de Planeación
Supervisor

N/A
N/A
Apoyo a la supervisión

Proyectó: Marcela Torres C / Contratista 