| | |
|---|---|
| **Ciudad y fecha:** | Yopal, Casanare 27-07-2026 |
| **Dependencia generadora:** | ESALO - GACAS |

## 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Se requiere modificar la forma de pago del contrato 059-00-B-COFAC-BACOF-2026 cuyo objeto es "OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE." Teniendo en cuenta las necesidades evidenciadas y requeridas por parte del contratista ECONINCAG S.A.S mediante el documento con número OF - N002072426.

- Proximidad entre la suscripción del acta de inicio (24 de julio del 2026) y la primera fecha de corte (30 de julio del 2026).
- Condiciones climáticas por temporada de lluvias.
- Afectaciones presentadas en las vías de acceso al municipio de Yopal, Casanare.

**ANCEDENTES**

1. Que el 24 de junio del 2026, se adjudicó el contrato
2. Que el 30 de junio del 2026, se firmó y aprobó el contrato electrónico
3. Que el día 05 de julio del 2026, por parte de la Supervisión se requiere mediante el oficio FAC-S-2026-024055-CE del 5 de julio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-INSTA la documentación para agilizar la revisión de los anexos al acta de inicio.
4. Que el 09 de julio del 2026, se cargan las pólizas y amparos correspondientes al contrato en ejecución.
5. Que el día 10 de julio del 2026, mediante correo electrónico, la supervisión allega al contratista los formatos de estudio de seguridad.
6. Que el día 14 de julio del 2026, mediante correo electrónico, el supervisor reenvía el oficio FAC-S-2026-024055-CE del 5 de julio de 2026, con el fin de recabar la solicitud de documentos.
7. Que el 16 de julio del 2026, las pólizas con aprobadas en plataforma SECOP II.
8. Que el 23 de julio del 2026, se realiza una visita de campo por parte del ingeniero residente propuesto y un equipo interdisciplinario para determinar y analizar el alcance de las actividades de obra.
9. Que el 24 de julio del 2026, se suscribe el Acta de Inicio del Contrato.
10. Que el día 24 de julio del 2026, se allega por parte del contratista el documento con número OF - N002072426, solicitando la modificación en la forma de pago para el primer corte.

## 2. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO

**2.1 OBJETO:**

Modificación de cláusula 8. FORMA DE PAGO del Anexo 5 – MINUTA DEL CONTRATO SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

**2.2 VALOR DEL CONTRATO:**

El valor del Contrato es por la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 789.894.434,00) incluido IVA e impuestos y gravámenes

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**
**Plazo Ejecución Contractual,** desde el 24-07-2026 hasta el 30-11-2026

**Porcentaje Avance en tiempo: 6** %

**Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0**%

**1.1 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

**Recursos Girados:** $0.0

**Porcentaje de pagos realizados**: 0%

**Porcentaje de pagos pendientes de realizar:** 100%

| DESCRIPCIÓN | No. FACTURA | No. ORDEN DE PAGO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS | N/A |

**1.2 MODIFICACIONES CONTRACTUALES:**
**MODIFICATORIO No. N/A**

## 2. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

**2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Mediante el presente modificatorio ser**

**2.2 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN:**

El plazo y lugar de ejecución no se modificará mediante el presente.

**2.3 ANALISIS DEL VALOR DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:**

N/A

**2.3.1 Valor certificado de disponibilidad presupuestal y/o Autorización de Vigencias Futuras**:
No se modifica el valor actual del contrato.

**1.1.1 Certificado de Registro Presupuestal a adicionar:**

No se modifica el valor actual del contrato.

**1.2 FORMA DE PAGO DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:**

| FECHA DE CORTE | PAC MES | VALOR |
|---|---|---|
| 30 DE AGOSTO | OCTUBRE 2026 | 1ER CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE AGOSTO DEL 2026. |
| 30 DE SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE 2026 | 2DO CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026. |
| 30 DE OCTUBRE | DICIEMBRE 2026 | 3ER CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE OCTUBRE DEL 2026. |
| 30 DE NOVIEMBRE | DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027 | PAGO FINAL |

**1.3 RESUMEN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES OBJETO DE MODIFICACIÓN:**

<table>
<tr><td>Plazo de la Modificación:</td><td colspan="2">No se modifica el plazo de ejecución</td></tr>
<tr><td>Lugar de ejecución:</td><td colspan="2">No se modifica el lugar de ejecución</td></tr>
<tr><td>Valor de Contrato modificado:</td><td colspan="2">No se modifica el valor del contrato.</td></tr>
<tr><td>Forma de pago modificada:</td><td colspan="2"><table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr>
<tr><td>30 DE AGOSTO 2026</td><td>1ER CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE AGOSTO DEL 2026.</td></tr>
<tr><td>30 DE SEPTIEMBRE 2026</td><td>2DO CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.</td></tr>
<tr><td>30 DE OCTUBRE 2026</td><td>3ER CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE OCTUBRE DEL 2026.</td></tr>
<tr><td>30 DE NOVIEMBRE 2026</td><td>PAGO FINAL</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Otros aspectos relevantes:</td><td colspan="2">N/A</td></tr>
</table>

## 2. FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

**FUNDAMENTOS TÉCNICOS:**
La modificación permitirá adaptar los pagos a la ejecución técnica real de entrega de bienes, obras o servicios, facilitando un control y seguimiento más riguroso por parte de la supervisión/interventoría según el porcentaje real de avance físico

**FUNDAMENTOS ECONÓMICOS - FINANCIEROS:**
Evita la realización de trámites presupuestales de pago de actas con montos marginales o nulos, optimizando el uso de las disponibilidades de caja y adaptando los cortes a las fechas en que realmente se consolide la inversión física.

**FUNDAMENTOS JURÍDICOS:**
En relación con el articulo 27 de la ley 80 de 1993 y el cronograma precontractual final, la modificación evita realizar pagos inalcanzables por causas temporales administrativas, las cuales generan una distorsión en la liquidez y flujo de caja del presupuesto.

## 3. MODIFICACIÓN DE LOS GARANTIAS

N/A

### 3.1 AMPLIACIÓN GARANTIAS

SI: ____ NO: _X___

## 4. CONCEPTO SUPERVISOR PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN

Una vez verificada la trazabilidad de la suscripción del contrato, la aprobación de las pólizas y la suscripción del acta de inicio, por parte de la Supervisión se da concepto positivo para efectuar la modificación en la forma de pago.

## 5. RELACIÓN DE ANEXOS

| No. | Título |
|---|---|
| 1 | Solicitud Modificación del Contratista. |

**TENIENTE CORONEL JULIAN DARIO PEREZ GARCIA**
**Ordenador del Gasto**

**TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID**
**Supervisor del Contrato**

**Vo. Bo. Especialista Jurídico Contractual**