CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS · COMITÉ TÉCNICO N.° 1

Informe Preliminar de Avances

Actualización, evaluación y ajustes técnicos al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), en cumplimiento de la Resolución N.° 0754 de 2014 del Municipio de Dibulla.

PERIODO REPORTADO

13 de noviembre de 2025 – 15 de diciembre de 2025

CONTRATO DE CONSULTORIA N°002 DE 2025 (CMA-001-2025): ACTUALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y AJUSTES TÉCNICOS AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS), EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N°0754 DE 2014 DEL MUNICIPIO DE DIBULLA







INFORME PRELIMINAR DE AVANCES, EN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ASUMIDOS EN DESARROLLO DEL COMITÉ TÉCNICO N°1 DEL 15/12/2025

CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº002 DE 2025 (CMA-001-2025)	
OBJETO DEL CONTRATO	**ACTUALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y AJUSTES TÉCNICOS AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS), EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N°0754 DE 2014 DEL MUNICIPIO DE DIBULLA**.
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO	TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION N°1	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION Nº1	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025

PRESENTACIÓN

El pasado 15 de diciembre de 2025, en las instalaciones de la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Dibulla, tuvo lugar la realización del Comité Técnico de Seguimiento N°1, instancia de control y supervisión contractual presidida por el Secretario de Planeación e Infraestructura en su calidad de Supervisor del Contrato. Durante esta sesión, se evaluó el estado de avance de las actividades contratadas y se identificaron los productos generados hasta la fecha de referencia, procedimiento mediante el cual la Administración Municipal ejerció su facultad de vigilancia y control sobre la ejecución del contrato. En el contexto de dicha reunión de seguimiento, el Supervisor del Contrato formuló los siguientes requisitos, de carácter prioritario:

1. **Entrega inmediata de un Informe Preliminar de Avances que documentará el estado actual del contrato y los avances registrados hasta esa fecha.**
2. **Presentación de los productos contratados que debían encontrarse completadas al 15 de diciembre de 2025, conforme a los cronogramas y especificaciones técnicas establecidas.**

En acatamiento a los requerimientos elevados por la Alcaldía Municipal de Dibulla a través de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, se ha elaborado el presente Documento Técnico con el propósito de documentar de manera sistemática y detallada los avances alcanzados, los productos entregables generados y el estado general de ejecución del Contrato de Consultoría N°002 de 2025. Este informe constituye un instrumento de

rendición de cuentas y transparencia que evidencia el cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos.

El presente informe compila y analiza los avances y productos obtenidos durante el **período comprendido entre el 13 de noviembre de 2025 y el 15 de diciembre de 2025**, período durante el cual se ejecutaron las actividades contempladas en la descripción técnica del Contrato de Consultoría N°002 de 2025 (CMA-001-2025) y en la Minuta del mismo. La información que se presenta a continuación se estructura conforme a los detalles, cronogramas y especificaciones técnicas definidas en los instrumentos contractuales, facilitando así una evaluación integral del desempeño y cumplimiento de los objetivos propuestos.

En este orden de ideas, en el presente Informe se compilan los avances y Productos obtenidos en el periodo comprendido entre el 13 de noviembre de 2025 y el 15 de diciembre de 2025, con base en la **Descripción detallada de las actividades y productos a entregar** definidos en el CMA-001-2025 y que también fue incorporado a la Minuta del Contrato de Consultoría N°002 de 2025, referido a los detalles contenidos en la tabla siguiente,

Tabla 1. Descripción detallada de las actividades y productos contractuales

ID	Detalle de Actividades y Entregables	Identificación del Entregable	Cant.
1	Mesas de concertación con el grupo técnico y el grupo coordinador del PGIRS, del Municipio de Dibulla. Incluye logística y alquiler de evento.	Mesa/reunión	5
2	Caracterización de los residuos sólidos domiciliarios en la fuente y en el relleno sanitario del municipio de Dibulla	Caracterización/Documento	1
3	Actualización de la línea base de todos los programas de prestación del servicio de aseo en el municipio de Dibulla	Global	1
4	Censo, caracterización y catastro de Arboles objeto de poda en vías y áreas públicas del municipio de Dibulla.	censo y tipología Inventario Forestal	1
5	Levantamiento de áreas objeto de corte de césped en vías y áreas públicas del municipio de Dibulla	Levantamiento y georreferenciación	1
6	Censo y georreferenciación de monumentos en vías y áreas públicas objetos de connotación sanitaria, para ser lavados de áreas públicas.	Censo/Documento	1
7	Censo y levantamiento de cestas en áreas públicas urbana del municipio de Dibulla, incluye georreferenciación y caracterización.	Censo/Documento	1

8	Censo y caracterización de unidades de reciclajes, ECAS formalizada y en proceso de formalización en el área urbana y rural del municipio de Dibulla.	Censo/Documento	1
9	Actualización del censo de recicladores de oficios urbanos y rurales del municipio de Dibulla	Censo/Documento	1
10	Censo, caracterización, aforo y georreferenciación de puntos críticos en el área urbana y rural del municipio de Dibulla.	Censo/Documento	1
11	Actualización y verificación de los kilómetros de playas y las áreas ribereñas objeto de ser barrido manual y mecánica en el sector urbano del municipio de Dibulla	Actualización/Documento	1
12	Actualización y verificación de las áreas objeto de ser barrido en vías y áreas públicas tanto en el sector urbano y el sector rural del municipio de Dibulla	Actualización/Documento	1
13	Análisis, comparación y evaluación de alternativas, formulación de programas, proyectos, cronograma y plan financiero del PGIRS.	Censo/Documento	1
14	Proyección de actos administrativos de conformación del grupo técnico, grupo coordinador y adopción del PGIRS.	Global	1

Fuente: Pliego de Condiciones CMA-001-2025 y Minuta del Contrato de Consultoría N°002 de 2025

A continuación, en la tabla siguiente, se identifican las actividades ejecutadas a la fecha y productos contractuales terminados,

Tabla 2. Relación de actividades ejecutadas a la fecha y productos contractuales terminados

ID	Detalle de Actividades y Entregables contractuales	Identificación del Entregable	Cantidad	% de Avances en actividades	Productos terminados
1	Mesas de concertación con el grupo técnico y el grupo coordinador del PGIRS, del Municipio de Dibulla. Incluye logística y alquiler de evento.	Mesa/reunión	5	50	
2	Caracterización de los residuos sólidos domiciliarios en la fuente y en el relleno sanitario del municipio de Dibulla	Caracterización/ Documento	1	40	
3	Actualización de la línea base de todos los programas de prestación del servicio de aseo en el municipio de Dibulla	Global	1	60	
4	Censo, caracterización y catastro de Arboles objeto de poda en vías y áreas públicas del municipio de Dibulla.	censo y tipología Inventario Forestal	1	65	

5	Levantamiento de áreas objeto de corte de césped en vías y áreas públicas del municipio de Dibulla	Levantamiento y georreferenciación	1	100	X
6	Censo y georreferenciación de monumentos en vías y áreas públicas objetos de connotación sanitaria, para ser lavados de áreas públicas.	Censo/Documento	1	100	X
7	Censo y levantamiento de cestas en áreas públicas urbana del municipio de Dibulla, incluye georreferenciación y caracterización.	Censo/Documento	1	100	X
8	Censo y caracterización de unidades de reciclajes, ECAS formalizada y en proceso de formalización en el área urbana y rural del municipio de Dibulla.	Censo/Documento	1	100	X
9	Actualización del censo de recicladores de oficios urbanos y rurales del municipio de Dibulla	Censo/Documento	1	100	X
10	Censo, caracterización, aforo y georreferenciación de puntos críticos en el área urbana y rural del municipio de Dibulla.	Censo/Documento	1	100	X
11	Actualización y verificación de los kilómetros de playas y las áreas ribereñas objeto de ser barrido manual y mecánica en el sector urbano del municipio de Dibulla	Actualización/Documento	1	100	X
12	Actualización y verificación de las áreas objeto de ser barrido en vías y áreas públicas tanto en el sector urbano y el sector rural del municipio de Dibulla	Actualización/Documento	1	70	
13	Análisis, comparación y evaluación de alternativas, formulación de programas, proyectos, cronograma y plan financiero del PGIRS.	Censo/Documento	1	60	
14	Proyección de actos administrativos de conformación del grupo técnico, grupo coordinador y adopción del PGIRS.	Global	1	100	X

Fuente: Propia, 2025

INFORME PRELIMINAR DE AVANCES, EN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ASUMIDOS EN DESARROLLO DEL COMITÉ TÉCNICO N°1 DEL 15/12/2025

Periodo comprendido entre el 13/11/2025 y el 15/12/2025

Entrega inmediata de un Informe Preliminar de Avances que documentará el estado actual del contrato y los avances registrados hasta esa fecha



1. ENTREGA INMEDIATA DE UN INFORME PRELIMINAR DE AVANCES QUE DOCUMENTARÁ EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO Y LOS AVANCES REGISTRADOS HASTA ESA FECHA.

INFORME DE AVANCES N°1 PERIODO: **13 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025**

CONTRATO DE CONSULTORÍA N°002 DE 2025 (CMA-001-2025)

OBJETO DEL CONTRATO Actualización, evaluación y ajustes técnicos al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), en cumplimiento de la Resolución N°0754 de 2014 del Municipio de Dibulla.

PLAZO DE EJECUCIÓN Un (01) mes y quince (15) días.
FECHA DE INICIO Trece (13) de noviembre de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN No 1 Veintiocho (28) de diciembre de 2025.
FECHA DE SUSPENSIÓN Dieciocho (18) de diciembre de 2025 (actividades reportadas hasta el 17 de diciembre).

1.1. Presentación del Informe Preliminar de Avances

En el marco del Contrato de Consultoría N°002 de 2025 (CMA-001-2025), cuyo objeto es la “Actualización, evaluación y ajustes técnicos al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), en cumplimiento de la Resolución N°0754 de 2014 del municipio de Dibulla”, se presenta el Informe de Avances correspondiente al periodo del 13 de noviembre al 17 de diciembre de 2025.

Durante este periodo inicial se adelantaron actividades técnicas de preparación, recolección de información primaria y secundaria, levantamientos de campo, censos y caracterizaciones preliminares. Las acciones se enfocaron en componentes operativos, ambientales y de diagnóstico del sistema de gestión de residuos sólidos, sentando las bases para la actualización integral del PGIRS. Desde el día 13/11/2025 hasta el día 15/12/2025, se ejecutaron tareas clave del cronograma homologado al Plan de Trabajo e inversión del anticipo. Se destacan avances en la identificación de actores (recicladores y organizaciones de aprovechamiento), consolidación de información sobre puntos críticos, áreas de barrido, zonas de poda, corte de césped y otros elementos del servicio de aseo.

Las actividades permitieron avanzar en la mayoría de los entregables asociados al CLUS (Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor) y al documento técnico del PGIRS, diferenciando costos de limpieza de parques, andenes, playas y vías públicas de la recolección ordinaria.

No se completaron todas las mesas técnicas de concertación con el Grupo Técnico y Grupo Coordinador, las cuales se encuentran en fase de programación. Este informe refleja un avance técnico y de diagnóstico sustancial en el periodo reportado, preparando el terreno para fases posteriores de concertación, formulación de programas y estructuración financiera.

Durante el periodo del 13 de noviembre al 17 de diciembre de 2025, se ejecutaron actividades de levantamiento de información, caracterización preliminar, actualización de línea base, censos y georreferenciación. Se identifican avances significativos en componentes técnicos y diagnósticos del PGIRS del Municipio de Dibulla. Se destacan:

- Avances en caracterización de residuos sólidos (física, pendiente química).
- Actualización de línea base del servicio de aseo.
- Censos y georreferenciación de árboles para poda, áreas de corte de césped, cestas, puntos críticos, playas y áreas de barrido.
- Identificación y caracterización de recicladores y organizaciones de aprovechamiento (ECAs no formalizadas).
- Proyección de actos administrativos para conformación de grupos y adopción del PGIRS.

Las mesas de concertación se encuentran en ejecución con avances significativos. Varios entregables alcanzan 80-100% de avance en esta etapa inicial. El contrato muestra un progreso favorable en su componente técnico-diagnóstico, con bases sólidas para continuar una vez se reinicie.

1.2. Detalle de los avances a la fecha del reporte (13/11/2025 al 17/12/2025)

A continuación, se detalla el estado de las actividades contractuales en el periodo indicado:

Tabla 3. Estado de avances con respecto a los servicios contractuales

ID	Detalle de Actividades y Entregables contractuales	Identificación del Entregable	Cantidad	% de Avances en actividades	Productos terminados
1	Mesas de concertación con el grupo técnico y el grupo coordinador del PGIRS, del Municipio de Dibulla. Incluye logística y alquiler de evento.	Mesa/reunión	5	50	
2	Caracterización de los residuos sólidos domiciliarios en la fuente y en el relleno	Caracterización/ Documento	1	40	

	sanitario del municipio de Dibulla				
3	Actualización de la línea base de todos los programas de prestación del servicio de aseo en el municipio de Dibulla	Global	1	60	
4	Censo, caracterización y catastro de Arboles objeto de poda en vías y áreas públicas del municipio de Dibulla.	censo y tipología Inventario Forestal	1	65	
12	Actualización y verificación de las áreas objeto de ser barrido en vías y áreas públicas tanto en el sector urbano y el sector rural del municipio de Dibulla	Actualización/Documento	1	70	
13	Análisis, comparación y evaluación de alternativas, formulación de programas, proyectos, cronograma y plan financiero del PGIRS.	Censo/Documento	1	60	

Fuente: Propia, 2025

Se destaca que, con respecto a los Avances técnicos obtenidos en el periodo comprendido entre el 13 de noviembre de 2025 y el 15 de diciembre de 2025, se destacan los resultados importantes obtenidos a la fecha, así como también, los pendientes relacionados con concertación plena y análisis de laboratorio que restan por realizarse a los residuos sólidos y sedimentos asociados a estos, lo cual conforme al protocolo establecido por el IDEAM, requiere invertirse un tiempo prudencial e importante que permita no solo cumplir con los lineamientos normativos, sino que con ello, se garantizan los resultados que a futuro se obtendrá una vez se lleven a cabo los trabajos de campo respectivos y su posterior laboratorio para su análisis y posterior procesamiento de datos. A continuación, se comparten enlaces de acceso/descarga a productos y soportes generados en el periodo (basados en la documentación disponible).

Mesas de concertación con el grupo técnico y el grupo coordinador del PGIRS, del Municipio de Dibulla. Incluye logística y alquiler de evento. El enlace para el acceso y descarga de la información asociada a los avances obtenidos para el periodo correspondiente del 13/11/2025 al 15/12/2025, es el siguiente:
https://drive.google.com/file/d/1rkY0ObxVy2856lIkq_dGzp-cU29uZmUF/view?usp=sharing

Caracterización de los residuos sólidos domiciliarios en la fuente y en el relleno sanitario del municipio de Dibulla. Los resultados y soportes técnicos detallados de los avances obtenidos en el periodo comprendido entre el 13 de noviembre y el 17 de diciembre de 2025 pueden consultarse y descargarse a través del siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1cKdGphGFsuOEtReCCRX38uj_sVNqDLvx/view?usp=sharing

Actualización de la línea base de todos los programas de prestación del servicio de aseo en el municipio de Dibulla. A continuación, se presenta el enlace para el acceso y descarga de todos los productos, bases de datos, cartografía y soportes técnicos generados en el marco de los avances del contrato durante el periodo del 13 de noviembre al 17 de diciembre de 2025:
https://drive.google.com/file/d/1fAW3Ey8FixRtzMyOhOQyYE5-27h3OG3G/view?usp=sharing

Censo, caracterización y catastro de Arboles objeto de poda en vías y áreas públicas del municipio de Dibulla. El acceso y descarga de los documentos, bases de datos y soportes correspondientes a los avances del periodo 13 de noviembre al 17 de diciembre de 2025 se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1VFSws_J5T0SFv9y4NIG1ZukJksFV61we/view?usp=sharing

Actualización y verificación de las áreas objeto de ser barrido en vías y áreas públicas tanto en el sector urbano y el sector rural del municipio de Dibulla. En el siguiente enlace se encuentra disponible la documentación integral con los avances, productos entregables y soportes técnicos generados durante el periodo del 13 de noviembre al 17 de diciembre de 2025:
https://drive.google.com/file/d/193nnnIpRD1yaR5n3r7j9JiXUVfEMDXPI/view?usp=sharing

Análisis, comparación y evaluación de alternativas, formulación de programas, proyectos, cronograma y plan financiero del PGIRS. La documentación completa de los avances registrados entre el 13 de noviembre y el 17 de diciembre de 2025 puede ser consultada y descargada en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/193nnnIpRD1yaR5n3r7j9JiXUVfEMDXPI/view?usp=sharing

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE DIBULLA-LA GUAJIRA (ACTUALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y AJUSTES TÉCNICOS PARA EL HORIZONTE: 2026-2037)













Presentación de los productos contratados que debían encontrarse completadas al 15 de diciembre de 2025, conforme a los cronogramas y especificaciones técnicas establecidas

2. PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS QUE DEBÍAN ENCONTRARSE COMPLETADAS AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025, CONFORME A LOS CRONOGRAMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.

En cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Consultoría N°002 de 2025 (CMA-001-2025), suscrito entre la Alcaldía Municipal de Dibulla y el Consultor, se presenta el presente Informe Preliminar de Avances, correspondiente al periodo del 13 de noviembre al 17 de diciembre de 2025. El presente documento tiene como propósito dar cuenta de la entrega de los productos contratados que, conforme a los cronogramas y especificaciones técnicas pactadas, debían encontrarse completados al 15 de diciembre de 2025.

Durante este periodo inicial de ejecución, se ha avanzado de manera satisfactoria en la formulación, ajuste y estructuración de los componentes técnicos del PGIRS. Los productos presentados han sido desarrollados en estricto cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 0754 de 2014, el Decreto 1077 de 2015 y las demás normas técnicas aplicables, garantizando su coherencia con la realidad territorial, institucional y financiera del Municipio de Dibulla. En la tabla siguiente, se identifican los Productos y/o entregables que fueron terminados en el periodo comprendido entre el 13/11/2025 y el 15/12/2025.

Tabla 4. Relación de Productos y/o Entregables Terminados en el Periodo

ID	Detalle de Actividades y Entregables contractuales	Identificación del Entregable	Cantidad	% de Avances en actividades	Productos terminados
5	Levantamiento de áreas objeto de corte de césped en vías y áreas públicas del municipio de Dibulla	Levantamiento y georreferenciación	1	100	X
6	Censo y georreferenciación de monumentos en vías y áreas públicas objetos de connotación sanitaria, para ser lavados de áreas públicas.	Censo/Documento	1	100	X
7	Censo y levantamiento de cestas en áreas públicas urbana del municipio de Dibulla, incluye georreferenciación y caracterización.	Censo/Documento	1	100	X
8	Censo y caracterización de unidades de reciclajes, ECAS formalizada y en proceso de formalización en el área urbana y rural del municipio de Dibulla.	Censo/Documento	1	100	X

9	Actualización del censo de recicladores de oficios urbanos y rurales del municipio de Dibulla	Censo/Documento	1	100	X
10	Censo, caracterización, aforo y georreferenciación de puntos críticos en el área urbana y rural del municipio de Dibulla.	Censo/Documento	1	100	X
11	Actualización y verificación de los kilómetros de playas y las áreas ribereñas objeto de ser barrido manual y mecánica en el sector urbano del municipio de Dibulla	Actualización/Documento	1	100	X
14	Proyección de actos administrativos de conformación del grupo técnico, grupo coordinador y adopción del PGIRS.	Global	1	100	X

Fuente: Propia, 2025

En cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Consultoría N°002 de 2025, se presentan a continuación los productos y entregables contractuales que debían estar completados al 15 de diciembre de 2025, conforme al cronograma y especificaciones técnicas acordadas.

Durante el periodo comprendido entre el 13 de noviembre y el 17 de diciembre de 2025, se ejecutaron y finalizaron satisfactoriamente los siguientes entregables, alcanzando el 100% de avance en cada uno de ellos. Estos productos forman parte fundamental de la actualización y ajuste técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Dibulla. A continuación, se presenta la descripción y alcance de cada uno de los productos entregados:

Presentación de los Productos Entregados.

Producto 5: Levantamiento de áreas objeto de corte de césped en vías y áreas públicas del municipio de Dibulla. Se realizó el levantamiento, georreferenciación y caracterización detallada de las áreas públicas susceptibles de mantenimiento mediante corte de césped. Este producto incluye la delimitación en campo, cálculo de áreas y su incorporación en la base de datos geoespacial del PGIRS. Para acceder y descargar el documento con la información y resultados del proceso, se incorpora el siguiente Link: https://drive.google.com/file/d/1WK1JjjoPNpQ6oANL6gEp24uu9pFTFnWD/view?usp=sharing

Producto 6: Censo y georreferenciación de monumentos en vías y áreas públicas objeto de connotación sanitaria, para ser lavados de áreas públicas. Se ejecutó el censo completo y georreferenciación de monumentos, estatuas y elementos de ornato público que requieren lavado periódico por motivos sanitarios, generando un documento técnico con ubicación, descripción y recomendaciones de intervención. En el marco del desarrollo del Producto Entregable N°6, se realizaron las actividades de censo, verificación en campo y georreferenciación de monumentos y elementos de ornato público ubicados en vías y áreas públicas del casco urbano de Dibulla, con el propósito de identificar aquellos que presenten connotación sanitaria y requieran intervenciones periódicas de lavado.

Como resultado de los trabajos de campo y el análisis técnico realizado, se determinó que en la cabecera municipal no existen monumentos ni espacios públicos que cumplan con las condiciones de connotación sanitaria establecidas en la normatividad vigente (acumulación de residuos sólidos, deterioro por uso inadecuado o riesgos biológicos que demanden lavado especializado).

Adicionalmente, se constató la inexistencia de un acuerdo formal entre la Alcaldía Municipal y la empresa Aguas de Dibulla S.A. E.S.P. para la prestación del componente de lavado de áreas públicas, el cual es de carácter obligatorio según el artículo 2.3.2.2.2.5.64 del Decreto 1077 de 2015. Esta situación, sumada a la ausencia de puentes peatonales y de otros elementos de infraestructura que usualmente requieren este tipo de intervención, determina que el componente de lavado de áreas públicas no tiene aplicabilidad práctica en el territorio municipal bajo las condiciones actuales.

No obstante, y en cumplimiento de los lineamientos de la Resolución 0754 de 2014, se incluyó dentro del inventario el Monumento al Hombre Campesino Cultivador de Plátano, como único elemento representativo de ornato público en el municipio. Sin embargo, este monumento no presenta acumulación de residuos ni condiciones sanitarias que justifiquen su inclusión dentro del programa de lavado. Conclusión: **El desarrollo de este entregable permitió validar técnicamente la no aplicabilidad del componente de lavado de áreas públicas en el casco urbano de Dibulla**. Esta información constituye un insumo clave para la planificación realista del PGIRS y la adecuada estructuración del Programa para la Prestación del Servicio Público de Aseo, evitando la inclusión de actividades que no corresponden a la realidad territorial ni generan costo tarifario para los usuarios. Para acceder y descargar el documento con la información y resultados del proceso, se incorpora el siguiente Link:
https://drive.google.com/file/d/1y-S2N39lTc9ws67iGG70eyVeTi7IpLDB/view?usp=sharing

Producto 7: Censo y levantamiento de cestas en áreas públicas urbanas del municipio de Dibulla, incluye georreferenciación y caracterización. Se realizó el inventario total de cestas públicas instaladas en el área urbana, incluyendo su georreferenciación, estado actual y caracterización técnica, como insumo para el programa de barrido y limpieza urbana. Para acceder y descargar el documento con la información y resultados del proceso, se incorpora el siguiente Link:
https://drive.google.com/file/d/1BiXtp4ANLUzQmjeL22vft41rD0us-Rqv/view?usp=sharing

Producto 8: Censo y caracterización de unidades de reciclaje, ECAS formalizadas y en proceso de formalización en el área urbana y rural del municipio de Dibulla. Se censaron y caracterizaron las unidades de reciclaje y Estaciones de Clasificación de Residuos Sólidos Aprovechables (ECAS) existentes, tanto formales como en proceso de formalización, en el ámbito urbano y rural. Para acceder y descargar el documento con la información y resultados del proceso, se incorpora el siguiente Link:
https://drive.google.com/file/d/1aXGUsBunfMtM2viYDiQGYLYFwxdn6YR8/view?usp=sharing

Producto 9: Actualización del censo de recicladores de oficios urbanos y rurales del municipio de Dibulla. Se actualizó la base de datos de recicladores de oficio, identificando su número, ubicación, organización y condiciones actuales de trabajo en el municipio. Para acceder y descargar el documento con la información y resultados del proceso, se incorpora el siguiente Link:
https://drive.google.com/file/d/1aXGUsBunfMtM2viYDiQGYLYFwxdn6YR8/view?usp=sharing

Producto 10: Censo, caracterización, aforo y georreferenciación de puntos críticos en el área urbana y rural del municipio de Dibulla. Se identificaron, caracterizaron y georreferenciaron los puntos críticos de disposición inadecuada de residuos, realizando aforos volumétricos para dimensionar el impacto y proponer medidas de intervención. Para acceder y descargar el documento con la información y resultados del proceso, se incorpora el siguiente Link:
https://drive.google.com/file/d/1LDJlue8TlfG8zoe_5Ec53KRC4ffF7u_8/view?usp=sharing

Producto 11: Actualización y verificación de los kilómetros de playas y las áreas ribereñas objeto de ser barrido manual y mecánica en el sector urbano del municipio de Dibulla. Se actualizó el inventario de kilómetros de playas costeras y áreas ribereñas que requieren barrido manual o mecánico, definiendo frecuencias y responsabilidades

operativas. Para acceder y descargar el documento con la información y resultados del proceso, se incorpora el siguiente Link:
https://drive.google.com/file/d/1smvTdthk_5BKhrwCL-8mawgEy_33OrbM/view?usp=sharing

Producto 14: Proyección de actos administrativos de conformación del grupo técnico, grupo coordinador y adopción del PGIRS. Se elaboraron los proyectos de actos administrativos necesarios para la conformación oficial del Grupo Técnico de Trabajo y del Grupo Coordinador Interinstitucional, así como la adopción formal del PGIRS actualizado. Para acceder y descargar el documento con la información y resultados del proceso, se incorpora el siguiente Link:
Acto Administrativo de Conformación de Grupos PGIRS:
https://drive.google.com/file/d/1ZvOU_dkz3CsVyMEYBNPC0ocwrF_nTBPi/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wS5tytb4TxT8eWf3V_DzI0m36cg4ba-0/edit?usp=sharing&ouid=115092462818915509173&rtpof=true&sd=true

Acto Administrativo de Actualización del PGIRS:
https://drive.google.com/file/d/1KjQoLiviqcmd5ErPAaxfBv-nteWoYI1b/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kN91aLSUFdLueqGg5yCYLwZzZ0lq1OIQ/edit?usp=sharing&ouid=115092462818915509173&rtpof=true&sd=true