	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 30/06/2026
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1976 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO JOERING 2024
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 2 LOTE 4

CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 29 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/07/2024
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Dia/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $4.050.198.082,00 **50% EN SMMLV:** $ 1.557,77
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.050.198.082,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 30/06/2026
(Día / Mes / Año)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Teniendo en cuenta el Memorando Individual No.No. 2026I-VBOG-030454 de fecha 2026-05-04 la administración vial mediante comunicación escrita No.1976-2024-Tec-0373 de fecha 05/05/2026 solicita realizar la proroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que conlleva a la redistribución de los recursos contemplados para la ejecución del contrato.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Todas las actividades correspondientes a la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial NARIÑO Grupo 2 Lote 4 contenidas en el contrato 1976 de 2024 ejerciendo las funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, dirección, coordinación, y control de las actividades rutinarias y periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de las vías 1002 Junín - Pedregal, sector Junín – Túquerres, 0801 Guachucal – Ipiales, 1701 Guachucal - El Espino, 25NR01 Ipiales - Las Lajas. El alcance de las actividades se detalla en los pliegos de condiciones y anexo técnico que hacen parte integral del contrato. En términos generales se realiza la actualización de toda la información de carácter técnico, que se incluye en los distintos sistemas de información del INVIAS, que le permite a la entidad tomar decisiones técnicas y presupuestales sobre la infraestructura vial a cargo del Instituto y la priorización de la inversión de los recursos asignados a la entidad. Igualmente se realiza la planeación, control, seguimiento y evaluación de las actividades efectuadas por los trabajadores (mano de obra no calificada) de los frentes de trabajo dispuestos para las actividades de servicio de mantenimiento rutinario y se monitorea y coordinan las actividades requeridas para atención de eventos sobre la vía de manera que se garantice la transitabilidad de los usuarios de los corredores viales y se mitigue a corto plazo de manera efectiva los efectos ocasionados por cambios climáticos entre otros eventos que sucedan sobre los corredores.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor total actualizado - Última modificación de costos No. 03 de fecha 03/10/2025	Valor variación (Mayores o menores)	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor total inicial**			
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL PROFESIONAL				
INGENIERO RESIDENTE	$ 227.152.000,00	$ 227.152.000,00	$ 6.277.320,00	$ 233.429.320,00
INGENIERO AUXILIAR I	$ 149.760.000,00	$ 149.760.000,00	$ 4.564.840,00	$ 154.324.840,00
INGENIERO AUXILIAR II	$ 107.260.000,00	$ 107.260.000,00	$ 3.220.580,00	$ 110.480.580,00
INGENIERO ESPECIALISTA EN	$ 134.460.000,00	$ 134.460.000,00	$ (99.460.000,00)	$ 35.000.000,00
PERSONAL AUXILIAR				
INSPECTOR SISO	$ 69.737.000,00	$ 69.737.000,00	$ (3.219.160,00)	$ 66.517.840,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 44.640.000,00	$ 44.640.000,00	$ 1.774.760,00	$ 46.414.760,00
CONDUCTOR	$ 91.820.000,00	$ 91.820.000,00	$ 3.384.480,00	$ 95.204.480,00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	**$ 824.829.000,00**	**$ 824.829.000,00**	**$ (83.457.180,00)**	**$ 741.371.820,00**
FACTOR MULTIPLICADOR	2,40	2,40	2,40	2,40
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL =	**$ 1.979.589.600,00**	**$ 1.979.589.600,00**	**$ (200.297.232)**	**$ 1.779.292.368,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS				
VIATICOS				
Ingeniero Residente	$ 9.810.000,00	$ 9.810.000,00	$ (5.225.020,00)	$ 4.584.980,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS				
Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 399.888.000,00	$ 399.888.000,00	$ 11.016.800,00	$ 410.904.800,00
OTROS COSTOS				
Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 169.180.000,00	$ 367.779.282,00	$ 684.013.701,00	$ 1.051.792.983,00
Transportes aéreos y terrestres	$ 19.300.000,00	$ 19.300.010,00	$ (11.693.760,00)	$ 7.606.250,00
Oficina (incluye servicios publicos)	$ 65.000.000,00	$ 65.000.077,00	$ (20.270.077,50)	$ 44.729.999,50
Dotación de la oficina	$ 16.970.000,00	$ 16.970.034,00	$ 419.316,00	$ 17.389.350,00
Papeleria, memoria extraible, USB, edición informes, fotocopias, fotografías,etc.	$ 9.130.000,00	$ 9.130.056,00	$ (3.807.156,00)	$ 5.322.900,00
Comunicaciones	$ 15.944.000,00	$ 15.941.556,00	$ (5.343.456,00)	$ 10.598.100,00
Capacitación microempresarios	$ 16.280.000,00	$ 16.280.058,00	$ (6.042.658,00)	$ 10.237.400,00
Peajes	$ 17.055.000,00	$ 17.055.068,00	$ (8.898.868,00)	$ 8.156.200,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)	**$ 738.557.000,00**	**$ 937.154.141,00**	**$ 634.168.821,50**	**$ 1.571.322.962,50**
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				
Provisión para estudios menores, topografias y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 96.500.000,00	$ 36.500.000,00	$ (2.670.000)	$ 33.830.000,00
Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 155.220.000,00	$ 57.719.935,00	$ (57.648.385)	$ 71.550,00
Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 50.815.000,00	$ 18.894.675,00	$ (18.860.835)	$ 33.840,00
Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 18.900.000,00	$ 16.619.999,00	$ (491.999)	$ 16.128.000,00
Plegables (1000 semestrales)	$ 10.340.000,00	$ 3.443.250,00	$ (647.150)	$ 2.796.100,00
TOTAL OTROS COSTO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = (C)	**$ 331.775.000,00**	**$ 133.177.859,00**	**$ (80.318.369)**	**$ 52.859.490,00**
AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACION			**$ 52.979,50**	
COSTO BASICO	**$ 3.049.921.600,00**	**$ 3.049.921.600,00**	**$ 353.606.200,00**	**$ 3.403.527.800,00**
PROVISION	$ 353.606.200,00	$ 353.606.200,00	$ (353.606.200,00)	**$ -**
SUBTOTAL	**$ 3.403.527.800,00**	**$ 3.403.527.800,00**	**$ -**	**$ 3.403.527.800,00**
IVA 19% DEL SUBTOTAL	$ 646.670.282,00	**$ 646.670.282,00**	**$ -**	**$ 646.670.282,00**
COSTO TOTAL	**$ 4.050.198.082,00**	**$ 4.050.198.082,00**	**$ -**	**$ 4.050.198.082,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 30/06/2026
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: JUNIO DE 2026 $ 2.359.843.710,98
(mes anterior a la presente solicitud) (año)

Último mes facturado: jun-26
(Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1.690.354.371,02
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO APLICA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

El supervisor del contrato ve viable la solicitud elevada por el contratista de Administración Vial para la prórroga y modificación del contrato No.1976 DE 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026 en virtud de que se disponen recursos y se requiere seguir atendiendo las sectores a cargo.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Acta de Modificación de Costos No.4, Formato Redistribución General de Recursos, oficio No. 1976-2024-Tec-0373 de fecha 05/05/2026

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ QUEVEDO**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 01296-0394 COITVC

Firma
Nombre: **JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 05202-141806 ANT

Vo.Bo.Firma
Nombre: **MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO**
Director Territorial Nariño

Vo.Bo.Firma
Nombre: **WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO**
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: ALEJANDRO SALINAS
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 68202-092436 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

CONSORCIO JOERING 2024

Pasto, 5 de mayo de 2026

1976-2024-Tec-0373

Ingeniera
MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO
Directora Territorial Nariño
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
San Juan de Pasto

REFERENCIA: Contrato No 1976 DE 2024. Objeto: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 2 LOTE 4".

ASUNTO: Solicitud de trámite de Prorroga No. 1 y Modificación No. 1 de la cláusula séptima Apropiación Presupuestal contrato 1976 de 2024

Cordial saludo.

Atendiendo el Memorando Individual No. 2026I-VBOG-030454 del 2026-05-04, mediante el cual se solicitó la documentación previa para prorrogar los contratos de Administración Vial hasta el plazo máximo posible dentro de la vigencia 2026, se realizó el balance financiero del Contrato 1976 de 2024, considerando los saldos no ejecutados de las vigencias 2024 y 2025 y la redistribución de los recursos de la vigencia 2026.

El balance evidenció que el contrato cuenta con recursos suficientes para su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, sin adición de recursos, lo que hace necesario modificar de forma articulada las Cláusulas Sexta – Valor del Contrato y Séptima – Apropiación Presupuestal, para consolidar la discriminación de recursos en las grandes partidas del contrato, sin alterar su valor total ni los montos aprobados por vigencia.

Así mismo, se verificó que el CONSORCIO JOERING 2024 cuenta con la logística, el personal y el equipo necesarios para continuar las actividades contractuales hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por lo anterior se solicita autorizar Prorroga No. 1 hasta el 31 de diciembre de 2026 y Modificación No. 1 al contrato No 1976-2024.

Atentamente

ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ QUEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO JOERING 2024

Fecha: 2026-06-17 11:04:59
Radicado: 2026I-VNAR-045938
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 0

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VNAR-045938
Fecha: 2026-06-17 11:04:59

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO
DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO

Asunto: Solicitud de prórroga del contrato AMV No. 1976 de 2024, Grupo 02 DT NAR

En atención a lo indicado en el Memorando Circular No. 2026I-VBOG-043491 del 9 de junio de 2026, y memorando 2026I-VBOG-045426 de 16 de junio, mediante los cuales se requiere la documentación necesaria para adelantar el trámite de prórroga de los contratos de Administración Vial – AMV, me permito remitir la información correspondiente al Contrato AMV No. No. 1976 de 2024, Grupo 05 DT NAR, para su revisión trámite.

El link con archivo que contiene los siguientes documentos:

SOL_PRORROGA_AMV2-1976-2024

1. Formato ACPA-FR-1 (Acta Comité de Contratación) debidamente diligenciado en versión editable.
2. Solicitud de prórroga presentada por el contratista, en la cual se solicita la ampliación del plazo contractual hasta el 31 de diciembre de 2026.
3. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Seguimiento a Garantías) actualizado.
4. Aprobación de garantías (Pantallazo del SECOP) del contrato con la orden de inicio
5. Constancia de actualización de aplicativos suscrita por el supervisor del contrato.
6. Actas de modificación suscritas 1,2 y 3 y proyecto de acta de modificación No.4.
7. Minuta contractual y orden de inicio
8. Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 (Formato "SOLICITUD DE ADICIÓN Y/OMODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA)

De igual manera, se deja constancia de que la documentación remitida corresponde al estado actual del contrato y se presenta dentro del plazo establecido por esa Subdirección para continuar con el trámite de prórroga.

Cordialmente,

MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO

Directora Territorial Nariño

Proyectado por: Jonny Andres Fajardo Rosero
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: CLAUDIA YANETH ACERO ALVAREZ (), WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO (), JAIRO ANDRES PAEZ HERRERA ()

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 17 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1976-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO JOERING 2024

OBJETO DEL CONTRATO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 2 LOTE 4

FECHA DE INICIO: 26/07/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.050.198.082,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.050.198.082,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Cumplimiento	10	405.019.808,20	13	6	2024	15	12	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	810.039.616,40	13	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30	1.215.059.424,60	13	6	2024	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **39-44-101162598**

Certificado de modificación o anexo No.: **Anexo 0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Cumplimiento	10	405.019.808,20	13	6	2024	15	12	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	810.039.616,40	13	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30	1.215.059.424,60	13	6	2024	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **39-44-101162598**

Certificado de modificación o anexo No.: **Anexo 4**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: **RICHARD M RINCON JURADO**
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202-62923 NÑO

Firma
Nombre: **JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO**
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 05202-141806 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101162598	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	06	2024	13	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO JOERING 2024	NIT: 901.839.037-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 2 EST NRO. 75 A - 84	TUNJA, BOYACA	3108690125

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS TERRITORIAL NARIÑO	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ANGANOY	PASTO, NARIÑO	7235530

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 2 LOTE 4 CONTRATO NUMERO 1976 DE 2024

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
EL PAGO DE SALARIOS , PRESTACIONES SOCIALES LETGALE E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONSULTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SU VIGENCIA COMIENZA A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y 30 MESES MAS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**13/06/2024**	**15/12/2026**	**$405,019,808.20**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**13/06/2024**	**31/07/2029**	**$810,039,616.40**
CALIDAD DEL SERVICIO	**13/06/2024**	**31/01/2029**	**$1,215,059,424.60**

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENUSAMO E.U.	900045956-4	50.00
RAMIREZ QUEVEDO ENRIQUE ANTONIO	6774123	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **21,620,290.00	$ ******25,000.00	$ ***4,112,605.00	$ ********25,757,895.00	$ ****2,430,118,849.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA SIERRA C Y CIA LIMITA	4715	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

39-44-101162598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101162598	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2026	26	07	2024	00:00	12	09	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO JOERING 2024	NIT: 901.839.037-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 2 EST NRO. 75 A - 84	TUNJA, BOYACA	3108690125

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS TERRITORIAL NARIÑO	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ANGANOY	PASTO, NARIÑO	7235530

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 2 LOTE 4 CONTRATO NUMERO 1976 DE 2024

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
EL PAGO DE SALARIOS , PRESTACIONES SOCIALES LETGALE E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONSULTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SU VIGENCIA COMIENZA A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y 30 MESES MAS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/07/2024	27/01/2027	$405,019,808.20	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/07/2024	12/09/2029	$810,039,616.40	
CALIDAD DEL SERVICIO	26/07/2024	15/03/2029	$1,215,059,424.60	

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2024, SE ACLARA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **21,620,290.00	$ ******25,000.00	$ ***4,112,605.00	$ ********25,757,895.00	$ ****2,430,118,849.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA SIERRA C Y CIA LIMITA	4715	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101162598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101162598	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2026	26	07	2024	00:00	12	09	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO JOERING 2024		**NIT: 901.839.037-2**
DIRECCIÓN: CR 2 EST NRO. 75 A - 84	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3108690125

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS TERRITORIAL NARIÑO		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: ANGANOY	**CIUDAD:** PASTO, NARIÑO	**TELÉFONO:**	7235530

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENUSAMO E.U.	900045956-4	50.00
RAMIREZ QUEVEDO ENRIQUE ANTONIO	6774123	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101162598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUFE: c821598a8e8b49319cc89c9c5c499f681cf4f5a13e10e91758f37fd0d109e8d4c375c9a4dc5fdba217f59b9895c66f27

SEGUROS DEL ESTADO

NIT. 860.009.578

Factura Electrónica
De Venta

OK

N°. 39G-111321

Fecha: 17 06 2024

Hora: 14:21:00

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6511

Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dían No. 18764055722085. Fecha de vigencia desde 2023/09/08 hasta 2025/03/08 Con Prefijo 39G, Desde 85951 A 500000.
Autoriza DE 85951 AL 500000

Fecha validación Dian:2024/06/17 14:21:37

Esta factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

Razón Social: CONSORCIO JOERING 2024

NIT: 901839037

Dirección: CR 2 EST NRO. 75 A - 84

Teléfono: 3108690125

E-mail: enriqueramirezq@yahoo.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	44	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL - 39 - 101162598 - 0	unidad	1	21.645.290,25	21.645.290,25

Total
1

12-1

Observaciones:

Valor en letras: SON: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Subtotal	21.645.290,25
Impoconsumo	0.00
IVA	4.112.605,15
Total	**25.757.895,40**

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

Referencia pago
1100860708019-8

(415)7709998021167(8020)1100860708019(3900)000025757895(96)20250613

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	**TUNJA**	**39**	**39-44-101162598**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	**06**	**2026**	**26**	**07**	**2024**	**00:00**	**12**	**09**	**2029**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO JOERING 2024	**NIT: 901.839.037-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 2 EST NRO. 75 A - 84	TUNJA, BOYACA	3108690125

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS TERRITORIAL NARIÑO	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
ANGANOY	PASTO, NARIÑO	7235530

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 2 LOTE 4 CONTRATO NUMERO 1976 DE 2024

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
EL PAGO DE SALARIOS , PRESTACIONES SOCIALES LETGALE E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONSULTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SU VIGENCIA COMIENZA A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y 30 MESES MAS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**26/07/2024**	**27/01/2027**	**$405,019,808.20**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**26/07/2024**	**12/09/2029**	**$810,039,616.40**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**26/07/2024**	**15/03/2029**	**$1,215,059,424.60**	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRECISA: 1) QUE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO ES EL 13 DE JUNIO DE 2024. 2) QUE SE ENTIENDE INCORPORADA LA ORDEN DE INICIO DE FECHA [26 DE JULIO DEL 2024. 3) QUE LA VIGENCIA INICIAL DE LOS AMPAROS NO PRESENTA MODIFICACIONES Y SE MANTIENE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2024. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,430,118,849.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA SIERRA C Y CIA LIMITA	4715	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101162598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101162598	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	06	2026	26	07	2024	00:00	12	09	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO JOERING 2024		**NIT: 901.839.037-2**
DIRECCIÓN: CR 2 EST NRO. 75 A - 84	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3108690125

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS TERRITORIAL NARIÑO		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: ANGANOY	**CIUDAD:** PASTO, NARIÑO	**TELÉFONO:**	7235530

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENUSAMO E.U.	900045956-4	50.00
RAMIREZ QUEVEDO ENRIQUE ANTONIO	6774123	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101162598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DETALLE DE LA GARANTÍA

X

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	director territorial	Aprobado	Director (a) Territorial Nariño :: Director (a) Territorial Nariño	Maria del Pilar Ceron Benavides	20/06/2024 10:23:27 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ○ Sí ◉ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ◉ Sí ○ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ○ Sí ◉ No

Seriedad de la oferta ◉ Sí ○ No

◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ◉ Sí ○ No

☑ Cumplimiento del contrato

◉ % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 12/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/03/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 12/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

DETALLE DE LA GARANTÍA

Lima, Quito)

Lima, Quito)

42:50

Detalle

Detalle

Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6389598

Proveedor

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25G # 73B-90

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección Calle 25G # 73B-90

Código postal 110931

Grados (º) **Minutos (')** **Segundos (")**

Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

DETALLE DE LA GARANTÍA

© VORTAL 2019 Términos de uso Norma

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA	30 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No:** UNO (1)

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS	
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	X

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **1976-2024**
OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO. GRUPO AMV 2 LOTE 4**
CONSULTOR: **CONSORCIO JOERING 2024**
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
RESOLUCIÓN No: 064 de fecha 23/07/2024
CONTRATO DE OBRA No: 3809-2024 - 3698-2024 - 3702-2024 - 3674-2024
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VIAL EL ACIAL INDIGENA LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINANTES LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINEROS LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL MACIZO

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **24,17 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **26/07/2024** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA Acta de Costos No. 6 de diciembre de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTA ANTERIOR ORIGINALES		PRESENTES							
		CONCEPTO		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																	
		PERSONAL PROFESIONAL																	
1	1	Ingeniero Residente	2024	$ 6.996.000,00	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000			10,000	$ 73.960.000	-	-4,830	$ (35.722.680,00)		5,17	$ 38.237.320,00	5,170	$ 38.237.320,00
			2025	$ 7.416.000,00	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000			12,000	$ 94.392.000	+	4,541	$ 35.722.680,00		1,00	$ -	16,541	$ 130.114.680,00
			2026	$ 7.900.000,00	$ 500.000	7,00	$ 58.800.000			7,000	$ 58.800.000			$ -		-	$ -	7,000	$ 58.800.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	2024	$ 4.452.000,00	$ 400.000	10,00	$ 48.520.000			10,000	$ 48.520.000	-	-4,830	$ (23.435.160,00)		5,17	$ 25.084.840,00	5,170	$ 25.084.840,00
			2025	$ 4.720.000,00	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000			12,000	$ 62.040.000	+	4,533	$ 23.435.160,00		1,00	$ -	16,533	$ 85.475.160,00
			2026	$ 5.100.000,00	$ 500.000	7,00	$ 39.200.000			7,000	$ 39.200.000			$ -		-	$ -	7,000	$ 39.200.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	2024	$ 3.074.000,00	$ 400.000	10,00	$ 34.740.000			10,000	$ 34.740.000	-	-4,830	$ (16.779.420,00)		5,17	$ 17.960.580,00	5,170	$ 17.960.580,00
			2025	$ 3.260.000,00	$ 450.000	12,00	$ 44.520.000			12,000	$ 44.520.000	+	4,523	$ 16.779.420,00		1,00	$ -	16,523	$ 61.299.420,00
			2026	$ 3.500.000,00	$ 500.000	7,00	$ 28.000.000			7,000	$ 28.000.000			$ -		-	$ -	7,000	$ 28.000.000,00
4	1	Ingeniero especialista en estructuras	2024	$ 7.410.000,00	$ -	-	$ 44.460.000			-	$ 44.460.000			$ -		-	$ -	-	$ 44.460.000,00
			2025	$ 7.860.000,00	$ -	-	$ 55.000.000			-	$ 55.000.000			$ -		-	$ -	-	$ 55.000.000,00
			2026	$ 8.500.000,00	$ -	-	$ 35.000.000			-	$ 35.000.000			$ -		-	$ -	-	$ 35.000.000,00
5	1	Inspector SISO	2024	$ 2.279.000,00	$ -	10,00	$ 22.790.000			10,000	$ 22.790.000	-	-7,040	$ (16.044.160,00)		2,96	$ 6.745.840,00	2,960	$ 6.745.840,00
			2025	$ 2.416.000,00	$ -	12,00	$ 28.992.000			12,000	$ 28.992.000	+	6,641	$ 16.044.160,00		1,00	$ -	18,641	$ 45.036.160,00
			2026	$ 2.565.000,00	$ -	7,00	$ 17.955.000			7,000	$ 17.955.000			$ -		-	$ -	7,000	$ 17.955.000,00
		PERSONAL AUXILIAR																	
6	1	Auxiliar administrativo	2024	$ 1.438.000,00	$ -	10,00	$ 14.380.000			10,000	$ 14.380.000	-	-4,960	$ (7.132.480,00)		5,04	$ 7.247.520,00	5,040	$ 7.247.520,00
			2025	$ 1.530.000,00	$ -	12,00	$ 18.360.000			12,000	$ 18.360.000	+	4,662	$ 7.132.480,00		1,00	$ -	16,662	$ 25.492.480,00
			2026	$ 1.700.000,00	$ -	7,00	$ 11.900.000			7,000	$ 11.900.000			$ -		-	$ -	7,000	$ 11.900.000,00
7	2	Conductor	2024	$ 1.500.000,00	$ -	10,00	$ 30.000.000			10,000	$ 30.000.000	-	-4,830	$ (14.490.000,00)		5,17	$ 15.510.000,00	5,170	$ 15.510.000,00
			2025	$ 1.590.000,00	$ -	12,00	$ 38.160.000			12,000	$ 38.160.000	+	4,557	$ 14.490.000,00		1,00	$ -	16,557	$ 52.650.000,00
			2026	$ 1.690.000,00	$ -	7,00	$ 23.660.000			7,000	$ 23.660.000			$ -		-	$ -	7,000	$ 23.660.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	2024				**268.850.000**				**268.850.000**			**$ (113.603.900)**			**110.786.100,00**		**155.246.100,00**
			2025				**341.464.000**				**341.464.000**			**113.603.900**			**$ -**		**455.067.900,00**
			2026				**214.515.000**				**214.515.000**			**$ -**			**$ -**		**214.515.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR					$ 2,40				2,40			$ 2,40			$ 2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	2024				**645.240.000**				**645.240.000**			**$ (272.649.360)**			**265.886.640,00**		**372.590.640,00**
			2025				**819.513.600**				**819.513.600**			**272.649.360**			**$ -**		**1.092.162.960,00**
			2026				**514.836.000**				**514.836.000**			**$ -**			**$ -**		**514.836.000,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA	30	12	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No:** UNO (1)

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS	
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	X

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **1976-2024**
OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO. GRUPO AMV 2 LOTE 4**
CONSULTOR: **CONSORCIO JOERING 2024**
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
RESOLUCIÓN No: 064 de fecha 23/07/2024
CONTRATO DE OBRA No: 3809-2024 - 3698-2024 - 3702-2024 - 3674-2024
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VIAL EL ACIAL INDIGENA LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINANTES LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINEROS LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL MACIZO

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **24,17 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **26/07/2024** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA Acta de Costos No. 6 de diciembre de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTA ANTERIOR ORIGINALES		PRESENTES							
		CONCEPTO		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO /H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																	
		VIÁTICOS																	
8	1	Ingeniero Residente	2024	310.000,00	dia	10,00	$ 3.100.000,00			10,000	$ 3.100.000,00	-	-10,000	$ (3.100.000,00)	-	$ -	-	$ -
			2025	321.000,00		10,00	$ 3.210.000,00			10,000	$ 3.210.000,00		9,657	$ 3.100.000,00	-	$ -	19,657	$ 6.310.000,00
			2026	350.000,00		10,00	$ 3.500.000,00			10,000	$ 3.500.000,00			$ -	-	$ -	10,000	$ 3.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																	
9	2	Vehículo tipo campero o camioneta de color gris platino o similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	2024	6.520.000,00	Mes	10,00	$ 130.400.000,00			10,000	$ 130.400.000,00	-	-4,830	$ (62.983.200,00)	5,17	$ 67.416.800,00	5,170	$ 67.416.800,00
			2025	6.912.000,00		12,00	$ 165.888.000,00			12,000	$ 165.888.000,00		4,556	$ 62.983.200,00	1,00	$ -	16,556	$ 228.871.200,00
			2026	7.400.000,00		7,00	$ 103.600.000,00			7,000	$ 103.600.000,00			$ -	-	$ -	7,000	$ 103.600.000,00
		OTROS COSTOS																	
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	2024	53.000.000,00	S/comprobante	1,00	$ 53.000.000,00			1,000	$ 53.000.000,00	-	-0,996	$ (52.792.437,00)	0,00	$ 207.563,00	0,004	$ 207.563,00
			2025	56.180.000,00		1,00	$ 56.180.000,00			1,000	$ 56.180.000,00		0,940	$ 52.792.437,00	-	$ -	1,940	$ 108.972.437,00
			2026	60.000.000,00		1,00	$ 60.000.000,00			1,000	$ 60.000.000,00			$ -	-	$ -	1,000	$ 60.000.000,00
11	1	Transportes (aéreos y terrestres)	2024	605.000,00	Global S/comprobante	10,00	$ 6.050.000,00			10,000	$ 6.050.000,00	-	-10,000	$ (6.050.010,00)	-	$ -	-	$ -
			2025	645.000,00		10,00	$ 6.450.000,00			10,000	$ 6.450.000,00		9,380	$ 6.050.010,00	-	$ -	19,380	$ 12.500.000,00
			2026	680.000,00		10,00	$ 6.800.000,00			10,000	$ 6.800.000,00			$ -	-	$ -	10,000	$ 6.800.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2024	2.120.000,00	Mes (S/comprobante)	10,00	$ 21.200.000,00			10,000	$ 21.200.000,00	-	-7,700	$ (16.324.077,00)	2,30	$ 4.876.000,00	2,300	$ 4.876.000,00
			2025	2.250.000,00		12,00	$ 27.000.000,00			12,000	$ 27.000.000,00		7,255	$ 16.324.077,00	0,42	$ -	19,255	$ 43.324.000,00
			2026	2.400.000,00		7,00	$ 16.800.000,00			7,000	$ 16.800.000,00			$ -	-	$ -	7,000	$ 16.800.000,00
13	1	Dotación de Oficina	2024	555.000,00	Mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.550.000,00			10,000	$ 5.550.000,00	-	-4,830	$ (2.680.684,00)	5,17	$ 2.869.350,00	5,170	$ 2.869.350,00
			2025	590.000,00		12,00	$ 7.080.000,00			12,000	$ 7.080.000,00		4,544	$ 2.680.684,00	1,00	$ -	16,544	$ 9.760.650,00
			2026	620.000,00		7,00	$ 4.340.000,00			7,000	$ 4.340.000,00			$ -	-	$ -	7,000	$ 4.340.000,00
14	1	Papelería, diskettes, edición informes, fotocopias	2024	297.000,00	Mes (S/comprobante)	10,00	$ 2.970.000,00			10,000	$ 2.970.000,00	-	-8,000	$ (2.376.056,00)	2,00	$ 594.000,00	2,000	$ 594.000,00
			2025	315.000,00		12,00	$ 3.780.000,00			12,000	$ 3.780.000,00		7,543	$ 2.376.056,00	-	$ -	19,543	$ 6.156.000,00
			2026	340.000,00		7,00	$ 2.380.000,00			7,000	$ 2.380.000,00			$ -	-	$ -	7,000	$ 2.380.000,00
15	1	Comunicaciones	2024	510.000,00	Mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.100.000,00			10,000	$ 5.100.000,00	-	-8,300	$ (4.233.058,00)	1,70	$ 867.000,00	1,700	$ 867.000,00
			2025	570.000,00		12,00	$ 6.840.000,00			12,000	$ 6.840.000,00		7,426	$ 4.233.058,00	0,47	$ -	19,426	$ 11.073.000,00
			2026	572.000,00		7,00	$ 4.004.000,00			7,000	$ 4.004.000,00			$ -	-	$ -	7,000	$ 4.004.000,00
16	1	Capacitación microempresas	2024	530.000,00	Mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.300.000,00			10,000	$ 5.300.000,00	-	-8,320	$ (4.409.658,00)	1,68	$ 890.400,00	1,680	$ 890.400,00
			2025	565.000,00		12,00	$ 6.780.000,00			12,000	$ 6.780.000,00		7,805	$ 4.409.658,00	-	$ -	19,805	$ 11.189.600,00
			2026	600.000,00		7,00	$ 4.200.000,00			7,000	$ 4.200.000,00			$ -	-	$ -	7,000	$ 4.200.000,00
17	1	Peajes	2024	560.000,00	Mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.600.000,00			10,000	$ 5.600.000,00	-	-9,650	$ (5.404.068,00)	0,35	$ 196.000,00	0,350	$ 196.000,00
			2025	590.000,00		12,00	$ 7.080.000,00			12,000	$ 7.080.000,00		9,159	$ 5.404.068,00	-	$ -	21,159	$ 12.484.000,00
			2026	625.000,00		7,00	$ 4.375.000,00			7,000	$ 4.375.000,00			$ -	-	$ -	7,000	$ 4.375.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	2024				**238.270.000**				**238.270.000**			**$ (160.353.248)**		**77.917.113,00**		**$ 77.917.113,00**
			2025				**290.288.000**				**290.288.000**			**160.353.248**		**$ -**		**$ 450.640.887,00**
			2026				**209.999.000**				**209.999.000**			**$ -**		**$ -**		**$ 209.999.000,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA	30 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No:** UNO (1)

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS	
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	X

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **1976-2024**
OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO. GRUPO AMV 2 LOTE 4**
CONSULTOR: **CONSORCIO JOERING 2024**
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
RESOLUCIÓN No: 064 de fecha 23/07/2024
CONTRATO DE OBRA No: 3809-2024 - 3698-2024 - 3702-2024 - 3674-2024
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VIAL EL ACIAL INDIGENA LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINANTES LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINEROS LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL MACIZO

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **24,17 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **26/07/2024** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA Acta de Costos No. 6 de diciembre de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTA ANTERIOR ORIGINALES			PRESENTES						
		CONCEPTO		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO /H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																	
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo etc.	2024	30.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según	1,00	$ 30.000.000,00			1,000	$ 30.000.000,00	-	-1,000	$ (30.000.000,00)	-	$ -	-	$ -
			2025	33.000.000,00		1,00	$ 33.000.000,00			1,000	$ 33.000.000,00		0,909	$ 30.000.000,00	-	$ -	1,909	$ 63.000.000,00
			2026	33.500.000,00		1,00	$ 33.500.000,00			1,000	$ 33.500.000,00			$ -	-	$ -	1,000	$ 33.500.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	2024	750.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según	65,00	$ 48.750.000,00			65,000	$ 48.750.000,00	-	-65,000	$ (48.750.065,00)	-	$ -	-	$ -
			2025	795.000,00		65,00	$ 51.675.000,00			65,000	$ 51.675.000,00		61,321	$ 48.750.065,00	-	$ -	126,321	$ 100.425.000,00
			2026	843.000,00		65,00	$ 54.795.000,00			65,000	$ 54.795.000,00			$ -	-	$ -	65,000	$ 54.795.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	2024	3.192.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según	5,00	$ 15.960.000,00			5,000	$ 15.960.000,00	-	-5,000	$ (15.960.325,00)	-	$ -	-	$ -
			2025	3.384.000,00		5,00	$ 16.920.000,00			5,000	$ 16.920.000,00		4,716	$ 15.960.325,00	-	$ -	9,716	$ 32.880.325,00
			2026	3.587.000,00		5,00	$ 17.935.000,00			5,000	$ 17.935.000,00			$ -	-	$ -	5,000	$ 17.934.675,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	2024	5.700.000,00	Global	1,00	$ 5.700.000,00			1,000	$ 5.700.000,00	-	-0,200	$ (1.140.001,00)	0,80	$ 4.560.000,00	0,800	$ 4.560.000,00
			2025	6.700.000,00		1,00	$ 6.700.000,00			1,000	$ 6.700.000,00		0,170	$ 1.140.001,00	-	$ -	1,170	$ 7.840.000,00
			2026	6.500.000,00		1,00	$ 6.500.000,00			1,000	$ 6.500.000,00			$ -	-	$ -	1,000	$ 6.500.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	2024	1.970,00	Unidad	2,00	$ 3.940.000,00			2,000	$ 3.940.000,00	-	-1,750	$ (3.449.250,00)	0,25	$ 492.500,00	0,250	$ 492.500,00
			2025	2.090,00		2,00	$ 4.180.000,00			2,000	$ 4.180.000,00		1,650	$ 3.449.250,00	-	$ -	3,650	$ 7.627.500,00
			2026	2.220,00		1,00	$ 2.220.000,00			1,000	$ 2.220.000,00			$ -	-	$ -	1,000	$ 2.220.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	2024				**$ 104.350.000**				**$ 104.350.000,00**			**-$ 99.299.641,00**		**$ 5.052.500,00**		**$ 5.052.500,00**
			2025				**$ 112.475.000**				**$ 112.475.000,00**			**$ 99.299.641,00**		**$ -**		**$ 211.772.825,00**
			2026				**$ 114.950.000**				**$ 114.950.000,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 114.949.675,00**
		Ajuste por Acta de modificación																
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	2024				**$ 342.620.000**				**$ 342.620.000,00**			**-$ 259.652.889,00**		**$ 82.969.613,00**		**$ 82.969.613,00**
			2025				**$ 402.763.000**				**$ 402.763.000,00**			**$ 259.652.889,00**		**$ -**		**$ 662.413.712,00**
			2026				**$ 324.949.000**				**$ 324.949.000,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 324.948.675,00**
		VALOR TOTAL BASICO (C) = (A) + (B)	2024				**$ 987.860.000**				**$ 987.860.000,00**			**-$ 532.302.249,00**		**$ 421.608.505,00**		**$ 455.560.253,00**
			2025				**$ 1.222.276.600**				**$ 1.222.276.600,00**			**$ 532.302.249,00**		**$ -**		**$ 1.754.576.672,00**
			2026				**$ 839.785.000**				**$ 839.785.000,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 839.784.675,00**
		ACUMULADO VALOR TOTAL BÁSICO					**$ 3.049.921.600**				**$ 3.049.921.600,00**			**$ -**		**$ 421.608.505,00**		**$ 3.049.921.600,00**
		PROVISION					$ 353.606.200				$ 353.606.200,00			$ -		$ -		**$ 353.606.200,00**
		VALOR TOTAL BASICO					**$ 3.403.527.800**				**$ 3.403.527.800,00**			**$ -**		**$ 421.608.505,00**		**$ 3.403.527.800,00**
		IVA SOBRE VALOR BÁSICO 19%					**$ 646.670.282**				**$ 646.670.282,00**			**$ -**		**$ 80.105.615,95**		**$ 646.670.282,00**
		ACUMULADO COSTO TOTAL					**$ 4.050.198.082**				**4.050.198.082,00**			**$ -**		**$ 501.714.120,95**		**$ 4.050.198.082,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.527.800,00	$ 646.670.282,00	$ 4.050.198.082,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	$ 421.608.505,00	$ 80.105.615,95	$ 501.714.120,95
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2.981.919.295,00	$ 566.564.666,05	$ 3.548.483.961,05

PLAZO EN MESES	
INICIAL	24,17
ADICIONAL	0
ACUMULADO	24,17
FALTANTE	19,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
El contrato 1976-2024, amparado por vigencias futuras, con plazo hasta el 31 de julio de 2026, se pacto con costos de personal y tarifas anuales, una vez finalizado el año 2024, se requiere trasladar los recursos no ejecutados a la vigencia de 2025, para proceder con los pagos.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: RICHARD MAURICIO RINCON JURADO
Representante Legal o delegado CONSORCIO JOERING 2024
Administración Vial
Matrícula No.: 52202-62923 NRÑ

Firma:
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 52202-77462 NÑO
(Suscribe según su competencia)

Firma: NA
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma NA
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Director Territorial **Nombre: MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES**
Matrícula Profesional No.: 52202 - 77458 NRÑ
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: N/A
Matrícula Profesional No.:
Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA	18 (Día)	6 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No:** DOS (2)

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS	
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	X

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **1976-2024**
OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 2 LOTE 4**
CONSULTOR: **CONSORCIO JOERING 2024**
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA:
RESOLUCIÓN No: 064 de fecha 23/07/2024
CONTRATO DE OBRA No: 3809-2024 - 3698-2024 - 3702-2024 - 3674-2024
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VIAL EL ACIAL INDIGENA LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINANTES LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINEROS LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL MACIZO

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: **24,17 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **26/07/2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA Acta de Costos No. 11 de mayo de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTA ANTERIOR ACTA DE MODIFICACION 01		PRESENTES					
		CONCEPTO		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR	+- TOTAL DEDICACIÓN	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	2024	$ 6.996.000,00	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000			5,170	$ 38.237.320		$ -	5,17	$ 38.237.320,00	5,170	$ 38.237.320,00
			2025	$ 7.416.000,00	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000			16,541	$ 130.114.680		$ -	5,00	$ 39.330.000,00	16,541	$ 130.114.680,00
			2026	$ 7.900.000,00	$ 500.000	7,00	$ 58.800.000			7,000	$ 58.800.000		$ -	-	$ -	7,000	$ 58.800.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	2024	$ 4.452.000,00	$ 400.000	10,00	$ 48.520.000			5,170	$ 25.084.840		$ -	5,17	$ 25.084.840,00	5,170	$ 25.084.840,00
			2025	$ 4.720.000,00	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000			16,533	$ 85.475.160		$ -	5,00	$ 25.850.000,00	16,533	$ 85.475.160,00
			2026	$ 5.100.000,00	$ 500.000	7,00	$ 39.200.000			7,000	$ 39.200.000		$ -	-	$ -	7,000	$ 39.200.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	2024	$ 3.074.000,00	$ 400.000	10,00	$ 34.740.000			5,170	$ 17.960.580		$ -	5,17	$ 17.960.580,00	5,170	$ 17.960.580,00
			2025	$ 3.260.000,00	$ 450.000	12,00	$ 44.520.000			16,523	$ 61.299.420		$ -	5,00	$ 18.550.000,00	16,523	$ 61.299.420,00
			2026	$ 3.500.000,00	$ 500.000	7,00	$ 28.000.000			7,000	$ 28.000.000		$ -	-	$ -	7,000	$ 28.000.000,00
4	1	Ingeniero especialista en estructuras	2024	$ 7.410.000,00	$ -	-	$ 44.460.000			-	$ 44.460.000		$ -	-	$ -	-	$ 44.460.000,00
			2025	$ 7.860.000,00	$ -	-	$ 55.000.000			-	$ 55.000.000		$ -	-	$ -	-	$ 55.000.000,00
			2026	$ 8.500.000,00	$ -	-	$ 35.000.000			-	$ 35.000.000		$ -	-	$ -	-	$ 35.000.000,00
5	1	Inspector SISO	2024	$ 2.279.000,00	$ -	10,00	$ 22.790.000			2,960	$ 6.745.840		$ -	2,96	$ 6.745.840,00	2,960	$ 6.745.840,00
			2025	$ 2.416.000,00	$ -	12,00	$ 28.992.000			18,641	$ 45.036.160		$ -	5,00	$ 12.080.000,00	18,641	$ 45.036.160,00
			2026	$ 2.565.000,00	$ -	7,00	$ 17.955.000			7,000	$ 17.955.000		$ -	-	$ -	7,000	$ 17.955.000,00
		PERSONAL AUXILIAR								-	$ -						
6	1	Auxiliar administrativo	2024	$ 1.438.000,00	$ -	10,00	$ 14.380.000			5,040	$ 7.247.520		$ -	5,04	$ 7.247.520,00	5,040	$ 7.247.520,00
			2025	$ 1.530.000,00	$ -	12,00	$ 18.360.000			16,662	$ 25.492.480		$ -	5,00	$ 7.650.000,00	16,662	$ 25.492.480,00
			2026	$ 1.700.000,00	$ -	7,00	$ 11.900.000			7,000	$ 11.900.000		$ -	-	$ -	7,000	$ 11.900.000,00
7	2	Conductor	2024	$ 1.500.000,00	$ -	10,00	$ 30.000.000			5,170	$ 15.510.000		$ -	5,17	$ 15.510.000,00	5,170	$ 15.510.000,00
			2025	$ 1.590.000,00	$ -	12,00	$ 38.160.000			16,557	$ 52.650.000		$ -	5,00	$ 15.900.000,00	16,557	$ 52.650.000,00
			2026	$ 1.690.000,00	$ -	7,00	$ 23.660.000			7,000	$ 23.660.000		$ -	-	$ -	7,000	$ 23.660.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	2024				**268.850.000**				**155.246.100**		**$ -**		**110.786.100,00**		**155.246.100,00**
			2025				**341.464.000**				**455.067.900**		**$ -**		**119.360.000,00**		**455.067.900,00**
			2026				**214.515.000**				**214.515.000**		**$ -**		**$ -**		**214.515.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR					$ 2,40				2,40		$ 2,40		$ 2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	2024				**645.240.000**				**372.590.640**		**$ -**		**265.886.640,00**		**372.590.640,00**
			2025				**819.513.600**				**1.092.162.960**		**$ -**		**286.464.000,00**		**1.092.162.960,00**
			2026				**514.836.000**				**514.836.000**		**$ -**		**$ -**		**514.836.000,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	18 (Día)	6 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No:** DOS (2)

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **1976-2024**
OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 2 LOTE 4**
CONSULTOR: **CONSORCIO JOERING 2024**
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA:
RESOLUCIÓN No: 064 de fecha 23/07/2024
CONTRATO DE OBRA No: 3809-2024 - 3698-2024 - 3702-2024 - 3674-2024
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VIAL EL ACIAL INDIGENA LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINANTES LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINEROS LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL MACIZO

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **24,17 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **26/07/2024** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA Acta de Costos No. 11 de mayo de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTA ANTERIOR ACTA DE MODIFICACION 01		PRESENTES					
		CONCEPTO		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
8	1	Ingeniero Residente	2024	310.000,00	dia	10,00	$ 3.100.000,00			-	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
			2025	321.000,00		10,00	$ 3.210.000,00			19,657	$ 6.310.000,00			$ -	0,38	$ 121.338,00	19,657	$ 6.310.000,00
			2026	350.000,00		10,00	$ 3.500.000,00			10,000	$ 3.500.000,00			$ -	-	$ -	10,000	$ 3.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS								-	$ -							
9	2	Vehículo tipo campero o camioneta de color gris platino o similar	2024	6.520.000,00	Mes	10,00	$ 130.400.000,00			5,170	$ 67.416.800,00			$ -	5,17	$ 67.416.800,00	5,170	$ 67.416.800,00
		(incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años	2025	6.912.000,00		12,00	$ 165.888.000,00			16,556	$ 228.871.200,00			$ -	5,00	$ 69.120.000,00	16,556	$ 228.871.200,00
		anteriores al año de suscripción del contrato	2026	7.400.000,00		7,00	$ 103.600.000,00			7,000	$ 103.600.000,00			$ -	-	$ -	7,000	$ 103.600.000,00
		OTROS COSTOS								-	$ -							
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,	2024	53.000.000,00	S/comprobante	1,00	$ 53.000.000,00			0,004	$ 207.563,00			$ -	0,00	$ 207.563,00	0,004	$ 207.563,00
		etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los	2025	56.180.000,00		1,00	$ 56.180.000,00			1,940	$ 108.972.437,00	+	1,768	$ 99.299.641,00	1,94	$ 108.972.038,00	3,707	$ 208.272.078,00
		trabajadores de mantenimiento rutinario.	2026	60.000.000,00		1,00	$ 60.000.000,00			1,000	$ 60.000.000,00			$ -	-	$ -	1,000	$ 60.000.000,00
11	1	Transportes (aéreos y terrestres)	2024	605.000,00	Global S/comprobante	10,00	$ 6.050.000,00			-	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
			2025	645.000,00		10,00	$ 6.450.000,00			19,380	$ 12.500.000,00			$ -	0,88	$ 566.040,00	19,380	$ 12.500.010,00
			2026	680.000,00		10,00	$ 6.800.000,00			10,000	$ 6.800.000,00			$ -	-	$ -	10,000	$ 6.800.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2024	2.120.000,00	Mes (S/comprobante)	10,00	$ 21.200.000,00			2,300	$ 4.876.000,00			$ -	2,30	$ 4.876.000,00	2,300	$ 4.876.000,00
			2025	2.250.000,00		12,00	$ 27.000.000,00			19,255	$ 43.324.000,00			$ -	2,05	$ 4.621.500,00	19,255	$ 43.324.077,00
			2026	2.400.000,00		7,00	$ 16.800.000,00			7,000	$ 16.800.000,00			$ -	-	$ -	7,000	$ 16.800.000,00
13	1	Dotación de Oficina	2024	555.000,00	Mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.550.000,00			5,170	$ 2.869.350,00			$ -	5,17	$ 2.869.350,00	5,170	$ 2.869.350,00
			2025	590.000,00		12,00	$ 7.080.000,00			16,544	$ 9.760.650,00			$ -	5,00	$ 2.950.000,00	16,544	$ 9.760.684,00
			2026	620.000,00		7,00	$ 4.340.000,00			7,000	$ 4.340.000,00			$ -	-	$ -	7,000	$ 4.340.000,00
14	1	Papelería, diskettes, edición informes, fotocopias	2024	297.000,00	Mes (S/comprobante)	10,00	$ 2.970.000,00			2,000	$ 594.000,00			$ -	2,00	$ 594.000,00	2,000	$ 594.000,00
			2025	315.000,00		12,00	$ 3.780.000,00			19,543	$ 6.156.000,00			$ -	0,41	$ 129.780,00	19,543	$ 6.156.056,00
			2026	340.000,00		7,00	$ 2.380.000,00			7,000	$ 2.380.000,00			$ -	-	$ -	7,000	$ 2.380.000,00
15	1	Comunicaciones	2024	510.000,00	Mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.100.000,00			1,700	$ 867.000,00			$ -	1,70	$ 867.000,00	1,700	$ 867.000,00
			2025	570.000,00		12,00	$ 6.840.000,00			19,426	$ 11.073.000,00			$ -	2,33	$ 1.329.810,00	19,426	$ 11.073.058,00
			2026	572.000,00		7,00	$ 4.004.000,00			7,000	$ 4.004.000,00			$ -	-	$ -	7,000	$ 4.004.000,00
16	1	Capacitación microempresas	2024	530.000,00	Mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.300.000,00			1,680	$ 890.400,00			$ -	1,68	$ 890.400,00	1,680	$ 890.400,00
			2025	565.000,00		12,00	$ 6.780.000,00			19,805	$ 11.189.600,00			$ -	1,79	$ 1.010.785,00	19,805	$ 11.189.658,00
			2026	600.000,00		7,00	$ 4.200.000,00			7,000	$ 4.200.000,00			$ -	-	$ -	7,000	$ 4.200.000,00
17	1	Peajes	2024	560.000,00	Mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.600.000,00			0,350	$ 196.000,00			$ -	0,35	$ 196.000,00	0,350	$ 196.000,00
			2025	590.000,00		12,00	$ 7.080.000,00			21,159	$ 12.484.000,00			$ -	0,22	$ 129.800,00	21,159	$ 12.484.068,00
			2026	625.000,00		7,00	$ 4.375.000,00			7,000	$ 4.375.000,00			$ -	-	$ -	7,000	$ 4.375.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	2024				**238.270.000**				**77.917.113**			**$ -**		**77.917.113,00**		**$ 77.917.113,00**
			2025				**290.288.000**				**450.640.887**			**99.299.641,00**		**188.951.091,00**		**$ 549.940.889,00**
			2026				**209.999.000**				**209.999.000**			**$ -**		**$ -**		**$ 209.999.000,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 18 (Día) 6 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No:** DOS (2)

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [X]

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **1976-2024**
OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 2 LOTE 4**
CONSULTOR: **CONSORCIO JOERING 2024**
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA:
RESOLUCIÓN No: 064 de fecha 23/07/2024
CONTRATO DE OBRA No: 3809-2024 - 3698-2024 - 3702-2024 - 3674-2024
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VIAL EL ACIAL INDIGENA LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINANTES LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINEROS LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL MACIZO

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **24,17 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **26/07/2024** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)							ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA Acta de Costos No. 11 de mayo de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
											CONDICIONES ACTA ANTERIOR ACTA DE MODIFICACION 01		PRESENTES					
		CONCEPTO		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo etc.	2024	30.000.000,00	Global (NO	1,00	$ 30.000.000,00				-	$ -	-		$ -	-	$ -	-	$ -
			2025	33.000.000,00	MODIFICABLE en la	1,00	$ 33.000.000,00				1,909	$ 63.000.000,00		-0,909	$ (30.000.000,00)	-	$ -	1,000	$ 33.000.000,00
			2026	33.500.000,00	propuesta y se	1,00	$ 33.500.000,00				1,000	$ 33.500.000,00			$ -	-	$ -	1,000	$ 33.500.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	2024	750.000,00	Global (NO	65,00	$ 48.750.000,00				-	$ -	-		$ -	-	$ -	-	$ -
			2025	795.000,00	MODIFICABLE en la	65,00	$ 51.675.000,00				126,321	$ 100.425.000,00		-61,321	$ (48.750.065,00)	-	$ -	65,000	$ 51.675.000,00
			2026	843.000,00	propuesta y se	65,00	$ 54.795.000,00				65,000	$ 54.795.000,00			$ -	-	$ -	65,000	$ 54.795.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	2024	3.192.000,00	Global (NO	5,00	$ 15.960.000,00				-	$ -	-		$ -	-	$ -	-	$ -
			2025	3.384.000,00	MODIFICABLE en la	5,00	$ 16.920.000,00				9,716	$ 32.880.325,00		-4,716	$ (15.960.325,00)	-	$ -	5,000	$ 16.920.000,00
			2026	3.587.000,00	propuesta y se	5,00	$ 17.935.000,00				5,000	$ 17.934.675,00			$ -	-	$ -	5,000	$ 17.935.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	2024	5.700.000,00		1,00	$ 5.700.000,00				0,800	$ 4.560.000,00	-		$ -	0,80	$ 4.560.000,00	0,800	$ 4.560.000,00
			2025	6.700.000,00	Global	1,00	$ 6.700.000,00				1,170	$ 7.840.000,00		-0,170	$ (1.140.001,00)	0,12	$ 797.300,00	1,000	$ 6.700.000,00
			2026	6.500.000,00		1,00	$ 6.500.000,00				1,000	$ 6.500.000,00			$ -	-	$ -	1,000	$ 6.500.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	2024	1.970,00		2,00	$ 3.940.000,00				0,250	$ 492.500,00	-		$ -	0,25	$ 492.500,00	0,250	$ 492.500,00
			2025	2.090,00	Unidad	2,00	$ 4.180.000,00				3,650	$ 7.627.500,00		-1,650	$ (3.449.250,00)	-	$ -	2,000	$ 4.180.000,00
			2026	2.220,00		1,00	$ 2.220.000,00				1,000	$ 2.220.000,00			$ -	-	$ -	1,000	$ 2.220.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	2024				**$ 104.350.000**					**$ 5.052.500,00**			**$ -**		**$ 5.052.500,00**		**$ 5.052.500,00**
			2025				**$ 112.475.000**					**$ 211.772.825,00**			**-$ 99.299.641,00**		**$ 797.300,00**		**$ 112.475.000,00**
			2026				**$ 114.950.000**					**$ 114.949.675,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 114.950.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación																	$ (2.502,00)
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	2024				**$ 342.620.000**					**$ 82.969.613,00**			**$ -**		**$ 82.969.613,00**		**$ 82.969.613,00**
			2025				**$ 402.763.000**					**$ 662.413.712,00**			**$ -**		**$ 189.748.391,00**		**$ 662.415.889,00**
			2026				**$ 324.949.000**					**$ 324.948.675,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 324.949.000,00**
		VALOR TOTAL BASICO (C) = (A) + (B)	2024				**$ 987.860.000**					**$ 455.560.253,00**			**$ -**		**$ 348.692.165,00**		**$ 455.560.253,00**
			2025				**$ 1.222.276.600**					**$ 1.754.576.672,00**			**$ -**		**$ 476.212.391,00**		**$ 1.754.578.849,00**
			2026				**$ 839.785.000**					**$ 839.784.675,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 839.785.000,00**
		ACUMULADO VALOR TOTAL BÁSICO					**$ 3.049.921.600**					**$ 3.049.921.600,00**			**$ -**		**$ 824.904.556,00**		**$ 3.049.921.600,00**
		PROVISION					$ 353.606.200					$ 353.606.200,00			$ -		$ -		**$ 353.606.200,00**
		VALOR TOTAL BASICO					**$ 3.403.527.800**					**$ 3.403.527.800,00**			**$ -**		**$ 824.904.556,00**		**$ 3.403.527.800,00**
		IVA SOBRE VALOR BÁSICO 19%					**$ 646.670.282**					**$ 646.670.282,00**			**$ -**		**$ 156.731.865,64**		**$ 646.670.282,00**
		ACUMULADO COSTO TOTAL					**$ 4.050.198.082**					**$4.050.198.082,00**			**$ -**		**$ 981.636.421,64**		**$ 4.050.198.082,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.527.800,00	$ 646.670.282,00	$ 4.050.198.082,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	$ 824.904.556,00	$ 156.731.865,64	$ 981.636.421,64
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2.578.623.244,00	$ 489.938.416,36	$ 3.068.561.660,36

PLAZO EN MESES	
INICIAL	24,17
ADICIONAL	0
ACUMULADO	24,17
FALTANTE	19,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
El contrato 1976-2024, amparado por vigencias futuras, con plazo hasta el 31 de julio de 2026, se pacto con costos de personal y tarifas anuales, una vez finalizado el año 2024, se requiere trasladar los recursos no ejecutados a la vigencia de 2025, para proceder con los pagos.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente": el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: RICHARD MAURICIO RINCON JURADO
Representante Legal o delegado CONSORCIO JOERING 2024
Administración Vial
Matrícula No.: 52202-62923 NRÑ

Firma:
Nombre: DIEGO PAUL MARTINEZ ERASO
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 25202173072 CND
(Suscribe según su competencia)

Firma: NA
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma NA
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Director Territorial **Nombre: MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES**
Matrícula Profesional No.: 52202 - 77458 NRÑ
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: N/A
Matrícula Profesional No.:
Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE
FECHA	(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No:** CUATRO (4)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA X
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **1976-2024**
OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO. GRUPO AMV 2 LOTE 4**
CONSULTOR: **CONSORCIO JOERING 2024**
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO
RESOLUCIÓN No: 4259 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DE OBRA No: 3809-2024 - 3698-2024 - 3702-2024 - 3674-2024
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VIAL EL ACIAL INDIGENA LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINANTES LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINEROS LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL MAIZO

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **29,17 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **26/07/2024** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/12/2026** (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR Acta de modificación 03 de fecha 03/10/2025			MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA Acta de Costos No. 22 de 2 de mayo de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																	
		PERSONAL PROFESIONAL																	
1	1	Ingeniero Residente	2024	$ 6.996.000,00	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000			5,17	$ 38.237.320,00			$ -	5,17	$ 38.237.320,00	5,17	$ 38.237.320,00
			2025	$ 7.416.000,00	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000			16,54	$ 130.114.680,00	-	-4,54	$ - 35.722.680,00	12,00	$ 94.392.000,00	12,00	$ 94.392.000,00
			2026	$ 7.900.000,00	$ 500.000	7,00	$ 58.800.000			7,00	$ 58.800.000,00	+	5,00	$ 42.000.000,00	4,00	$ 33.600.000,00	12,00	$ 100.800.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	2024	$ 4.452.000,00	$ 400.000	10,00	$ 48.520.000			5,17	$ 25.084.840,00			$ -	5,17	$ 25.084.840,00	5,17	$ 25.084.840,00
			2025	$ 4.720.000,00	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000			16,53	$ 85.475.160,00	-	-4,53	$ - 23.435.160,00	12,00	$ 62.040.000,00	12,00	$ 62.040.000,00
			2026	$ 5.100.000,00	$ 500.000	7,00	$ 39.200.000			7,00	$ 39.200.000,00	+	5,00	$ 28.000.000,00	4,00	$ 22.400.000,00	12,00	$ 67.200.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	2024	$ 3.074.000,00	$ 400.000	10,00	$ 34.740.000			5,17	$ 17.960.580,00			$ -	5,17	$ 17.960.580,00	5,17	$ 17.960.580,00
			2025	$ 3.260.000,00	$ 450.000	12,00	$ 44.520.000			16,52	$ 61.299.420,00	-	-4,52	$ - 16.779.420,00	12,00	$ 44.520.000,00	12,00	$ 44.520.000,00
			2026	$ 3.500.000,00	$ 500.000	7,00	$ 28.000.000			7,00	$ 28.000.000,00	+	5,00	$ 20.000.000,00	4,00	$ 16.000.000,00	12,00	$ 48.000.000,00
4	1	Ingeniero especialista en estructuras	2024	$ 7.410.000,00	$ -	-	$ 44.460.000			-	$ 44.460.000,00	-		$ - 44.460.000,00	-	$ -	-	$ -
			2025	$ 7.860.000,00	$ -	-	$ 55.000.000			-	$ 55.000.000,00	-		$ - 55.000.000,00	-	$ -	-	$ -
			2026	$ 8.500.000,00	$ -	-	$ 35.000.000			-	$ 35.000.000,00				-	$ -	-	$ 35.000.000,00
5	1	Inspector SISO	2024	$ 2.279.000,00	$ -	10,00	$ 22.790.000			2,96	$ 6.745.840,00			$ -	2,96	$ 6.745.840,00	2,96	$ 6.745.840,00
			2025	$ 2.416.000,00	$ -	12,00	$ 28.992.000			18,64	$ 45.036.160,00	-	-6,64	$ - 16.044.160,00	12,00	$ 28.992.000,00	12,00	$ 28.992.000,00
			2026	$ 2.565.000,00	$ -	7,00	$ 17.955.000			7,00	$ 17.955.000,00	+	5,00	$ 12.825.000,00	4,00	$ 10.260.000,00	12,00	$ 30.780.000,00
		PERSONAL AUXILIAR								-	$ -				-			
6	1	Auxiliar administrativo	2024	$ 1.438.000,00	$ -	10,00	$ 14.380.000			5,04	$ 7.247.520,00			$ -	5,04	$ 7.247.520,00	5,04	$ 7.247.520,00
			2025	$ 1.530.000,00	$ -	12,00	$ 18.360.000			16,66	$ 25.492.480,00	-	-4,66	$ - 7.132.480,00	12,00	$ 18.360.000,00	12,00	$ 18.360.000,00
			2026	$ 1.700.000,00	$ -	7,00	$ 11.900.000			7,00	$ 11.900.000,00	-	-3,00	$ - 5.100.000,00	4,00	$ 6.800.000,00	4,00	$ 6.800.000,00
			2026				$ -	$ 1.750.905				+	8,00	$ 14.007.240,00	2,00	$ -	8,00	$ 14.007.240,00
7	2	Conductor	2024	$ 1.500.000,00	$ -	10,00	$ 30.000.000			5,17	$ 15.510.000,00			$ -	5,17	$ 15.510.000,00	5,17	$ 15.510.000,00
			2025	$ 1.590.000,00	$ -	12,00	$ 38.160.000			16,56	$ 52.650.000,00	-	-4,56	$ - 14.490.000,00	12,00	$ 38.160.000,00	12,00	$ 38.160.000,00
			2026	$ 1.690.000,00	$ -	7,00	$ 23.660.000			7,00	$ 23.660.000,00	-	-3,00	$ - 10.140.000,00	4,00	$ 13.520.000,00	4,00	$ 13.520.000,00
			2026				$ -	$ 1.750.905				+	8,00	$ 28.014.480,00	2,00	$ -	8,00	$ 28.014.480,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL					**824.829.000**				**$ 824.829.000,00**			**$ - 83.457.180,00**		**499.830.100,00**		**741.371.820,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR					$ 2,40				$ 2,40			$ 2,40		$ 2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)					**1.979.589.600**				**$ 1.979.589.600,00**			**$ - 200.297.232,00**		**1.199.592.240,00**		**1.779.292.368,00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS																	
		VIÁTICOS																	
8	1	Ingeniero Residente	2024	310.000,00	dia	10,00	$ 3.100.000,00			-	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
			2025	321.000,00		10,00	$ 3.210.000,00			19,66	$ 6.310.000,00	-	-16,28	$ - 5.225.020,00	3,38	$ 1.084.338,00	3,3800	$ 1.084.980,00
			2026	350.000,00		10,00	$ 3.500.000,00			10,00	$ 3.500.000,00			$ -	-	$ -	10,0000	$ 3.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS								-	$ -				-			
9	2	Vehículo tipo campero o camioneta de color gris platino o similar	2024	6.520.000,00	Mes	10,00	$ 130.400.000,00			5,17	$ 67.416.800,00			$ -	5,17	$ 67.416.800,00	5,1700	$ 67.416.800,00
		(incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años	2025	6.912.000,00		12,00	$ 165.888.000,00			16,56	$ 228.871.200,00	-	-4,56	$ - 62.983.200,00	12,00	$ 165.888.000,00	12,0000	$ 165.888.000,00
		anteriores al año de suscripción del contrato	2026	7.400.000,00		7,00	$ 103.600.000,00			7,00	$ 103.600.000,00	+	5,00	$ 74.000.000,00	4,00	$ 59.200.000,00	12,0000	$ 177.600.000,00
		OTROS COSTOS								-	$ -				-			
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc.,	2024	53.000.000,00	S/comprobante	1,00	$ 53.000.000,00			0,00	$ 207.563,00			$ -	0,00	$ 207.563,00	0,0039	$ 207.563,00
		para la realización de obras menores con mano de obra de los	2025	56.180.000,00		1,00	$ 56.180.000,00			5,47	$ 307.571.719,00	-	-1,59	$ - 89.592.499,00	3,88	$ 217.979.220,00	3,8800	$ 217.979.220,00
		trabajadores de mantenimiento rutinario.	2026	60.000.000,00		1,00	$ 60.000.000,00			1,00	$ 60.000.000,00	+	12,89	$ 773.606.200,00	1,00	$ 59.940.000,00	13,8934	$ 833.606.200,00
11	1	Transportes (aéreos y terrestres)	2024	605.000,00	Global S/comprobante	10,00	$ 6.050.000,00			-	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
			2025	645.000,00		10,00	$ 6.450.000,00			19,38	$ 12.500.010,00	-	-18,13	$ - 11.693.760,00	1,24	$ 801.040,00	1,2500	$ 806.250,00
			2026	680.000,00		10,00	$ 6.800.000,00			10,00	$ 6.800.000,00			$ -	-	$ -	10,0000	$ 6.800.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2024	2.120.000,00	Mes (S/comprobante)	10,00	$ 21.200.000,00			2,30	$ 4.876.000,00	-	-0,05	$ - 106.000,50	2,25	$ 4.768.912,00	2,2500	$ 4.769.999,50
			2025	2.250.000,00		12,00	$ 27.000.000,00			19,26	$ 43.324.077,00	-	-14,30	$ - 32.164.077,00	4,96	$ 11.155.500,00	4,9600	$ 11.160.000,00
			2026	2.400.000,00		7,00	$ 16.800.000,00			7,00	$ 16.800.000,00	+	5,00	$ 12.000.000,00	1,55	$ 3.715.200,00	12,0000	$ 28.800.000,00
13	1	Dotación de Oficina	2024	555.000,00	Mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.550.000,00			5,17	$ 2.869.350,00			$ -	5,17	$ 2.869.350,00	5,1700	$ 2.869.350,00
			2025	590.000,00		12,00	$ 7.080.000,00			16,54	$ 9.760.684,00	-	-4,54	$ - 2.680.684,00	12,00	$ 7.080.000,00	12,0000	$ 7.080.000,00
			2026	620.000,00		7,00	$ 4.340.000,00			7,00	$ 4.340.000,00	+	5,00	$ 3.100.000,00	4,00	$ 2.480.000,00	12,0000	$ 7.440.000,00
14	1	Papelería, diskettes, edición informes, fotocopias	2024	297.000,00	Mes (S/comprobante)	10,00	$ 2.970.000,00			2,00	$ 594.000,00			$ -	2,00	$ 594.000,00	2,0000	$ 594.000,00
			2025	315.000,00		12,00	$ 3.780.000,00			19,54	$ 6.156.056,00	-	-17,48	$ - 5.507.156,00	2,06	$ 647.640,00	2,0600	$ 648.900,00
			2026	340.000,00		7,00	$ 2.380.000,00			7,00	$ 2.380.000,00	+	5,00	$ 1.700.000,00	1,11	$ 378.420,00	12,0000	$ 4.080.000,00
15	1	Comunicaciones	2024	510.000,00	Mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.100.000,00			1,70	$ 867.000,00			$ -	1,70	$ 867.000,00	1,7000	$ 867.000,00
			2025	570.000,00		12,00	$ 6.840.000,00			19,42	$ 11.070.556,00	-	-14,39	$ - 8.203.456,00	5,01	$ 2.856.840,00	5,0300	$ 2.867.100,00
			2026	572.000,00		7,00	$ 4.004.000,00			7,00	$ 4.004.000,00	+	5,00	$ 2.860.000,00	1,95	$ 1.117.688,00	12,0000	$ 6.864.000,00
16	1	Capacitación microempresas	2024	530.000,00	Mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.300.000,00			1,68	$ 890.400,00			$ -	1,68	$ 890.400,00	1,6800	$ 890.400,00
			2025	565.000,00		12,00	$ 6.780.000,00			19,80	$ 11.189.658,00	-	-16,00	$ - 9.042.658,00	3,79	$ 2.140.785,00	3,8000	$ 2.147.000,00
			2026	600.000,00		7,00	$ 4.200.000,00			7,00	$ 4.200.000,00	+	5,00	$ 3.000.000,00	2,43	$ 1.459.200,00	12,0000	$ 7.200.000,00
17	1	Peajes	2024	560.000,00	Mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.600.000,00			0,35	$ 196.000,00			$ -	0,35	$ 196.000,00	0,3500	$ 196.000,00
			2025	590.000,00		12,00	$ 7.080.000,00			21,16	$ 12.484.068,00	-	-20,38	$ - 12.023.868,00	0,78	$ 459.610,00	0,7800	$ 460.200,00
			2026	625.000,00		7,00	$ 4.375.000,00			7,00	$ 4.375.000,00	+	5,00	$ 3.125.000,00	0,20	$ 124.375,00	12,0000	$ 7.500.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					**738.557.000**				**$ 937.154.141,00**			**$ 634.168.821,50**		**616.317.881**		**$ 1.571.322.962,50**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE
FECHA	(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No:** CUATRO (4)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA X
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **1976-2024**
OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO. GRUPO AMV 2 LOTE 4**
CONSULTOR: **CONSORCIO JOERING 2024**
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO
RESOLUCIÓN No: 4259 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DE OBRA No: 3809-2024 - 3698-2024 - 3702-2024 - 3674-2024
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VIAL EL ACIAL INDIGENA LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINANTES LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINEROS LTDA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL MAIZO

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **29,17 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **26/07/2024** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/12/2026** (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo etc.	2024	30.000.000,00	Global (NO	1,00	$ 30.000.000,00			-	$ -			$ -		$ -	-	$ -
			2025	33.000.000,00	MODIFICABLE en la	1,00	$ 33.000.000,00			0,09	$ 3.000.000,00	-	-0,08	$ - 2.670.000,00	-	$ -	0,0100	$ 330.000,00
			2026	33.500.000,00	propuesta y se pagará	1,00	$ 33.500.000,00			1,00	$ 33.500.000,00			$ -	-	$ -	1,0000	$ 33.500.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	2024	750.000,00	Global (NO	65,00	$ 48.750.000,00			-	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
			2025	795.000,00	MODIFICABLE en la	65,00	$ 51.675.000,00			3,68	$ 2.924.935,00	-	-3,59	$ - 2.853.385,00	-	$ -	0,0900	$ 71.550,00
			2026	843.000,00	propuesta y se pagará	65,00	$ 54.795.000,00			65,00	$ 54.795.000,00	-	-65,00	$ - 54.795.000,00	-	$ -	-	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	2024	3.192.000,00	Global (NO	5,00	$ 15.960.000,00			-	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
			2025	3.384.000,00	MODIFICABLE en la	5,00	$ 16.920.000,00			0,28	$ 959.675,00	-	-0,27	$ - 925.835,00	-	$ -	0,0100	$ 33.840,00
			2026	3.587.000,00	propuesta y se pagará	5,00	$ 17.935.000,00			5,00	$ 17.935.000,00	-	-5,00	$ - 17.935.000,00	-	$ -	-	$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	2024	5.700.000,00		1,00	$ 5.700.000,00			0,80	$ 4.560.000,00			$ -	0,80	$ 4.560.000,00	0,8000	$ 4.560.000,00
			2025	6.700.000,00	Global	1,00	$ 6.700.000,00			0,83	$ 5.559.999,00	-	-0,19	$ - 1.271.999,00	0,63	$ 4.221.000,00	0,6400	$ 4.288.000,00
			2026	6.500.000,00		1,00	$ 6.500.000,00			1,00	$ 6.500.000,00	+	0,12	$ 780.000,00	0,06	$ 409.500,00	1,1200	$ 7.280.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	2024	1.970,00		2,00	$ 3.940.000,00			0,25	$ 492.500,00			$ -	0,25	$ 492.500,00	0,2500	$ 492.500,00
			2025	2.090,00	Unidad	2,00	$ 4.180.000,00			0,35	$ 730.750,00	-	-0,31	$ - 647.150,00	-	$ -	0,0400	$ 83.600,00
			2026	2.220,00		1,00	$ 2.220.000,00			1,00	$ 2.220.000,00			$ -	-	$ -	1,0000	$ 2.220.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)					**$ 331.775.000**				**$ 133.177.859,00**			**$ - 80.318.369,00**		**$ 9.683.000,00**		**$ 52.859.490,00**
		Ajuste por Acta de modificación												$ 52.979,50				$ 52.979,50
		VALOR TOTAL BASICO (D) = (A) + (B) + (C)					**$ 3.049.921.600**				**$ 3.049.921.600,00**			**$ 353.606.200,00**		**$ 1.825.593.121,00**		**$ 3.403.527.800,00**
		PROVISION 2024					$ 193.051.200				$ -							$ -
		PROVISION 2025					$ 113.685.000				$ 306.736.200,00			- $ 306.736.200,00				$ -
		PROVISION 2026					$ 46.870.000				$ 46.870.000,00			$ - 46.870.000,00				$ -
		VALOR TOTAL BASICO					**$ 3.403.527.800**				**$ 3.403.527.800,00**			**$ -**		**$ 1.825.593.121,00**		**$ 3.403.527.800,00**
		IVA SOBRE VALOR BÁSICO 19%					**$ 646.670.282**				**$ 646.670.282,00**			**$ -**		**$ 346.862.692,99**		**$ 646.670.282,00**
		ACUMULADO COSTO TOTAL					**$ 4.050.198.082**				**$ 4.050.198.082,00**			**$ -**		**$ 2.172.455.813,99**		**$ 4.050.198.082,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

$ -

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.527.800,00	$ 646.670.282,00	$ 4.050.198.082,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	$ 1.825.593.121,00	$ 346.862.692,99	$ 2.172.455.813,99
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1.577.934.679,00	$ 299.807.589,01	$ 1.877.742.268,01

PLAZO EN MESES	
INICIAL	24,17
ADICIONAL	5
ACUMULADO	29,17
FALTANTE	6,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

El balance evidenció que el contrato cuenta con recursos suficientes para su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, sin adición de recursos, lo que hace necesario modificar de forma articulada las Cláusulas Sexta – Valor del Contrato y Séptima – Apropiación Presupuestal, para consolidar la discriminación de recursos en las grandes partidas del contrato, sin alterar su valor total.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ QUEVEDO
Representante Legal o delegado CONSORCIO JOERING 2024
Consultoría
Matrícula No.: 01196-0394 COITVC

Firma:
Nombre: JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 05202-141806 ANT
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO — Matrícula Profesional No.: 52202-30510 NÑO — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Apoyo a la supervisión — Nombre: WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO — Matrícula Profesional No.: 19202 207501 CAU — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato: 1976 de 2024

Objeto: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 2 LOTE 4"

Se marca con una (X)

APLICATIVO	SI	NO APLICA
SECOP	X	
SICO		X
SEPRO		X
CIFRA		X
GESPROY		X

La presente certificación se expide a los 10 días del mes de junio de 2026.

JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
C.C No. 15.446.459
Supervisor del contrato.

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6389598
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30/05/2024 11:17:55 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1976 - 2024
Objeto del contrato	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 2 LOTE 4
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	29 Meses
Fecha de inicio de contrato	26/07/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1/08/2026 12:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/02/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	12/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

C. JOERING 2024

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 901839037

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO JOERING 2024	BBVA Colombia	Ahorros	00130914000200003789

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ QUEVEDO* ***Fecha de aprobación:*** *13/06/2024 8:13:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *13/06/2024 12:42:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6389598_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6389598_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales
Proceso de Contratación	CMA-DEO-SGI-138-2023
Título de la oferta	JOERING 138
Cuantía del contrato	4.050.198.082 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (Consultoría estudios de ingeniería de infraestructura de transporte)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/03/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	12/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 17/06/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(5/06/2026 4:18:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20023501	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	2.430.118.849,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO	29/09/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.19897555	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	2.430.118.849,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/09/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.14549363	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.430.118.849,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.14448409	Seriedad de la oferta	-	405.019.808,20 COP	-	30/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6389598

Proveedor CONSORCIO JOERING 2024

Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25G # 73B-90
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 25G # 73B-90
Código postal 110931

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO	COLOMBIA > Nariño > Pasto

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.6389598

1.1 Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							4.050.198.082,00	4.050.198.082,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		81101500	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA	1,00	UN	4.050.198.082,00	4.050.198.082,00	4.050.198.082,00	4.050.198.082,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 1976 DE 2024CMA-DEO-SGI-138-2023 lote 4.pdf	CTO 1976 DE 2024CMA-DEO-SGI-138-2023 lote 4.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip	DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip	(detalle)
DOCUMENTOS CONTRATISTA.zip	DOCUMENTOS CONTRATISTA.zip	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA VICTORIA ARBE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1097393050	Guardar y notificar
Supervisor	JONNY ANDRES FAJAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15446159	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO	5 minutos de tiempo transcurrido *(11/06/2026 11:02:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Ordenador del Gasto	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	13/06/2024 12:42:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	4.050.198.082
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	4.050.198.082

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐ 148024	CDP	Con Compromiso	1.405.284.328 COP	1.405.284.328 COP	24-02-00	Validado	Editar
☐ 77723	Vigencia futura extraordinaria	Tramitado	135.342.704.068 COP	4.050.198.082 COP	24-02-00	Validado	Editar

Saldo de CDP: 1.405.284.328 COP

Saldo de vigencias futuras: 135.342.704.068 COP

Saldo total a comprometer: 5.455.482.410 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 25/09/2024 9:18 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 563924	Presupuestal (CDP)	24/06/2024 12:00 AM	Con obligación	1.405.284.328 COP	- 169.576.601,74 COP	1.405.284.328 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	1.405.284.328 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	1.405.284.328 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	25/09/2024 9:12 AM

Modificaciones del Contrato

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.22037899	Modificar el contrato	25/02/2026 11:46 AM *(UTC -5 horas)*	25/02/2026 12:03 PM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-	
CO1.CTRMOD.16768536	Modificar el contrato	25/09/2024 9:04 AM *(UTC -5 horas)*	25/09/2024 9:22 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle