	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/06/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el consultor y el Supervisor del contrato de consultoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Consultor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de Consultoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1942 de 2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: N.A (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4

CONTRATO DE OBRA No. 1666 de 2024, 1684 de 2024, 3351 de 2024 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Cooperativa de Trabajo Asociado La Libertad; Cooperativa de Trabajo Asociado La Puerta del Llano; Cooperativa de Trabajo Asociado Los Aires del Llano

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: 26 MESES (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/06/2024 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N. A.	N. A.	N. A.

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N. A.	N. A.	N. A.

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N. A.	**N. A.**	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 3.985.036.419,00 **50% EN SMMLV:** 1532,71 (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
TOTAL		$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/06/2026 (Día / Mes / Año)

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.985.036.419,00 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

En atención a memorando 2026I-VBOG-030454 de fecha 04/05/2026 emitido por la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, se presentan los documentos requeridos para la Solicitud de prorroga del Contrato No 1942 de 2024 que tiene por objeto "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4" y la modificación de la Cláusula Sexta - Valor del Contrato, Cláusula Séptima – Apropiación Presupuestal y Cláusula Octava - Plazo

Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato No. 1942-2024 está vigente hasta el 31/7/2026 y se hace necesario extender el plazo del Contrato al 31 de diciembre de 2026

La presente solicitud no requiere adición de recursos,ya que la misma no afecta el valor del contrato

Presentamos para su revisión y trámite correspondiente los siguientes Formatos MEPI:

- *MEPI-MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación*
- *MEPI-MN1-IN-9-FR-1 Acta de Modificación de Costos # 3*
- *MEPI-MN1-IN-9-FR-2 Reprogramación # 3 al Plan de Cargas.*

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

.

•Todas las actividades correspondientes a la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Casanare Grupo 1 Lote 14contenidas en el contrato 1942 de 2024 ejerciendo las funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, dirección, coordinación, y control de las actividades rutinarias y periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de las vías 6211 Sogamoso – Aguazul y 6512 Monterrey - Yopal. El alcance de las actividades se detalla en los pliegos de condiciones y anexo técnico que hacen parte integral del contrato. En términos generales se realiza la actualización de toda la información de carácter técnico, que se incluye en los distintos sistemas de información del INVIAS, que le permite a la entidad tomar decisiones técnicas y presupuestales sobre la infraestructura vial a cargo del Instituto y la priorización de la inversión de los recursos asignados a la entidad. Igualmente se realiza la planeación, control, seguimiento y evaluación de las actividades efectuadas por los trabajadores (mano de obra no calificada) de los frentes de trabajo dispuestos para las actividades de servicio de mantenimiento rutinario y se monitorea y coordinan las actividades requeridas para atención de eventos sobre la vía de manera que se garantice la transitabilidad de los usuarios de los corredores viales y se mitigue a corto plazo de manera efectiva los efectos ocasionados por cambios climáticos entre otros eventos que sucedan sobre los corredores.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 02 Fecha: 15/01/2026	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
2024				
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 660.984.000,00	$ 337.033.032,00		$ 337.033.032,00
OTROS COSTOS DIRECTOS - 2024	$ 227.501.400,00	$ 106.485.754,00		$ 106.485.754,00
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION	$ 125.456.000,00	$ 5.035.000,00		$ 5.035.000,00
Valor total básico 2024	$ 1.013.941.400,00	$ 448.553.786,00		$ 448.553.786,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ 148.957.400,00	$ -		
Valor IVA	$ 220.950.772,00	$ 85.225.219,34		$ 85.225.219,34
Valo Total	$ 1.383.849.572,00	$ 533.779.005,34		$ 533.779.005,34
2025				
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 822.768.000,00	$ 822.768.000,00	$ (152.547.360,00)	$ 670.220.640,00
OTROS COSTOS DIRECTOS - 2025	$ 277.580.000,00	$ 808.481.000,00	$ (363.442.261,00)	$ 445.038.740,00
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION	$ 93.375.200,00	$ 127.861.814,00	$ (93.614.896,00)	$ 34.246.867,00
AJUSTE				
Valor total básico 2025	$ 1.193.723.200,00	$ 1.759.110.814,00	$ (609.604.517,00)	$ 1.149.506.247,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ 121.749.500,00	$ 270.706.900,00	$ (270.706.900,00)	$ -
Valor IVA	$ 249.939.813,00	$ 385.665.365,66	$ (167.259.169,23)	$ 218.406.186,93
Valo Total	$ 1.565.412.513,00	$ 2.415.483.079,66	$ (1.047.570.586,23)	$ 1.367.912.433,93
2026				
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 491.433.600,00	$ 493.831.212,00	$ 283.527.328,80	$ 777.358.540,80
OTROS COSTOS DIRECTOS - 2026	$ 196.415.000,00	$ 196.415.000,00	$ 306.770.500,00	$ 503.185.500,00
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION	$ 97.178.000,00	$ 97.178.000,00	$ 19.306.688,20	$ 116.484.738,20
Valor total básico 2026	$ 785.026.600,00	$ 787.424.212,00	$ 609.604.517,00	$ 1.397.028.779,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ 85.372.000,00	$ 82.974.388,00	$ 270.706.900,00	$ 353.681.288,00
Valor IVA	$ 165.375.734,00	$ 165.375.734,00	$ 167.259.169,23	$ 332.634.912,73
Valo Total	$ 1.035.774.334,00	$ 1.035.774.334,00	$ 1.047.570.586,23	$ 2.083.344.979,73
Valor Total	$ 3.985.036.419	$ 3.985.036.419	$ -	$ 3.985.036.419,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/06/2026 (Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE CONSULTORIA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: mayo (mes anterior a la presente solicitud) de 2026 (año) $ 2.254.068.898,55

Último mes facturado: **abril de 2026** (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1.730.967.520,45 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N. A.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

La supervisión dio concepto favorable para realizar la Prórroga No. 1 al contrato de consultoría 1942 de 2024, basándose en los siguientes puntos clave:

Extensión del plazo: Se busca ampliar el contrato hasta el 31 de diciembre de 2026. y la modificación de la Cláusula Sexta - Valor del Contrato, Cláusula Séptima – Apropiación Presupuestal y Cláusula Octava - Plazo

Uso eficiente de recursos: No se necesita dinero nuevo. La estrategia es agotar primero los saldos que sobraron de los años 2024 y 2025 para cubrir los gastos de este año, siguiendo las directrices del INVIAS.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1 Acta de Modificación No 03
Formato MEPI Plan de Cargas

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: GERMÁN ALONSO PINEDA OCHOA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-80875 CND

Firma
Nombre: EDGAR JAVIER JIMENEZ MONTAÑA
Supervisor del Contrato de Consultoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 01195-0359 CPITVC

Vo.Bo.Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre:JUAN DANIEL CARDOZO
Apoyo a la supervision

Vo.Bo.Firma
Nombre:DAVID ALEJANDRO SALINAS
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N.A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 68202-092436 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

CAV 1942-524-2026

Aguazul Casanare, junio 12 de 2026

Ingeniero
JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
Director Territorial Casanare (E)
Yopal Casanare.

Referencia: Contrato 1942 de 2024 “Administración Vial De Las Carreteras Nacionales A Cargo De La Dirección Territorial Casanare, Grupo AMV 1 Lote 4”

Asunto: Solicitud prórroga al contrato 1942 de 2024, con objeto: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4”.

Cordial saludo

Atendiendo el Memorando Individual No. 2026I-VBOG-030454 del 4 de mayo de 2026, mediante el cual se solicitó la documentación previa para prorrogar los contratos de Administración Vial hasta el plazo máximo posible dentro de la vigencia 2026, se realizó el balance financiero del contrato 1942-2025, considerando los saldos no ejecutados de las vigencias 2024 y 2025 y la redistribución de los recursos de la vigencia 2026.

El balance evidenció que el contrato cuenta con recursos suficientes para su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, sin adición de recursos, lo que hace necesario modificar de forma articulada las Cláusulas Sexta – Valor del Contrato y Séptima – Apropiación Presupuestal, para consolidar la discriminación de recursos en las grandes partidas del contrato, sin alterar su valor total ni los montos aprobados por vigencia.
Así mismo, se verificó que el CONSORCIO ANTEA-GPM cuenta con la logística, el personal y el equipo necesarios para continuar las actividades contractuales hasta el 31 de diciembre de 2026.
Sin otro particular,

Sin otro particular,

GERMÁN ALONSO PINEDA OCHOA
Representante Legal
CONSORCIO ANTEA GPM

Carrera 24 # 10 46
Aguazul, Casanare
administrativadmonvial@consorcioanteagpm.co
móvil. 3224791558

Fecha: 2026-06-16 14:19:22
Radicado: 2026I-VCAS-045620
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 1 (1 Tabla Externos)

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VCAS-045620
Fecha: 2026-06-16 14:19:22

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO AMV No. 1942-2024, GRUPO 01, DT CAS

Atento saludo

En atención al memorando No. 2026I-VBOG-045426 y dando alcance al memorando No. 2026I-VBOG-043491, la DT Casanare, envía el Requerimiento de documentación faltante para trámite de prórroga de contratos de Administración Vial (AMV 1).

Cordialmente,

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director Territorial Casanare

Proyectado por: Edgar Javier Jimenez Montaña
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: JUAN DANIEL CARDOZO CASTAñEDA (), JAIRO ANDRES PAEZ HERRERA ()

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA	**1/06/2026**

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1942 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ANTEA GPM

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4

FECHA DE INICIO: 24/06/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDGAR JAVIER JIMENEZ MONTAÑA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 398.503.641,90	11	6	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 797.007.283,80	11	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.195.510.925,70	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101227589

Certificado de modificación o anexo No.: 0

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 398.503.641,90	11	6	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 797.007.283,80	11	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.195.510.925,70	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101227589

Certificado de modificación o anexo No.: 1

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:
Anexo No 1 por emisión de Orden de Inicio

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: 25202098897CND

Firma
EDGAR JAVIER JIMENEZ MONTAÑA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No.:01195-0359

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por HENRY ANTONIO 15-01-2025 14:56

(●) Aprobar ( ) Rechazar

Id de la garantía CO1.WRT.14642305

Referencia de la garantía 11-44-101227589-1

Estado Aprobado

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- ( ) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- (●) Garantía bancaria

Garante SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Sub-tipo de garantía Garantía bancaria

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	398.503.641,90 COP	31/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	797.007.283,80 COP	31/07/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.195.510.925,70 COP	31/01/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
[ ]	11-44-101227589_1.pdf	11-44-101227589_1.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *PROYECTOS ICEACSA* 30/06/2024 4:14 PM *(UTC -5 horas)*

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 15/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR |
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO —
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1942 de 2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4

INTERVENTOR: CONSORCIO ANTEA GPM
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: EDGAR JAVIER JIMENEZ MONTAÑA
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
1666 de 2024 Cooperativa de Trabajo Asociado La Libertad
1684 de 2024 Cooperativa de Trabajo Asociado La Puerta del Llano
CONTRATO DE OBRA No: 3351 de 2024 CONTRATISTA: Cooperativa de Trabajo Asociado Los Aires del Llano

PLAZO INICIAL: 31/07/2026 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.985.036.419,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.985.036.419,00

PLAZO ACUMULADO: 29 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 27/01/2025		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 19 de fecha Dic/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 73.960.000,00			6,23	$ 46.077.080,00				6,23	$ 46.077.080,00	6,23	$ 46.077.080,00
2	1	Ingeniero Auxiliar 1	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 48.520.000,00			6,23	$ 30.227.960,00				6,23	$ 30.227.960,00	6,23	$ 30.227.960,00
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 34.740.000,00			6,23	$ 21.643.020,00				6,23	$ 21.643.020,00	6,23	$ 21.643.020,00
4	1	Especialista de Estructuras	$ 6.667.400,00			$ 50.000.000,00			0,00	$ -					$ -		$ -
		PERSONAL AUXILIAR							0,00	$ -							
5	1	Profesional en SST	$ 2.279.000,00		10,00	$ 22.790.000,00			6,23	$ 14.198.170,00				6,23	$ 14.198.170,00	6,23	$ 14.198.170,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.543.000,00		10,00	$ 15.430.000,00			6,23	$ 9.612.890,00				6,23	$ 9.612.890,00	6,23	$ 9.612.890,00
7	2	Conductor	$ 1.498.500,00		10,00	$ 29.970.000,00			6,23	$ 18.671.310,00				6,23	$ 18.671.310,00	6,23	$ 18.671.310,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 275.410.000,00				$ 140.430.430,00			$ -		$ 140.430.430,00		$ 140.430.430,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 660.984.000,00				$ 337.033.032,00			**$ -**		**$ 337.033.032,00**		**$ 337.033.032,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 256.800,00	DIA	10,00	$ 2.568.000,00			1,00	$ 256.800,00				1,00	$ 256.800,00	1,00	$ 256.800,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.383.000,00	MES	10,00	$ 127.660.000,00			6,23	$ 79.532.180,00				6,23	$ 79.532.180,00	6,23	$ 79.532.180,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 47.700.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 47.700.000,00			0,03	$ 1.192.500,00				0,03	$ 1.192.500,00	0,03	$ 1.192.500,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 5.713.400,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.713.400,00			0,11	$ 628.474,00				0,11	$ 628.474,00	0,11	$ 628.474,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	Global S/comprobante	10,00	$ 21.200.000,00			6,23	$ 13.207.600,00				6,23	$ 13.207.600,00	6,23	$ 13.207.600,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 636.000,00	Global S/comprobante	10,00	$ 6.360.000,00			7,00	$ 4.452.000,00				7,00	$ 4.452.000,00	7,00	$ 4.452.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 230.000,00	Global S/comprobante	10,00	$ 2.300.000,00			6,46	$ 1.485.800,00				6,46	$ 1.485.800,00	6,46	$ 1.485.800,00
15	1	Comunicaciones	$ 470.000,00	Global S/comprobante	10,00	$ 4.700.000,00			6,23	$ 2.928.100,00				6,23	$ 2.928.100,00	6,23	$ 2.928.100,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 460.000,00	Global S/comprobante	10,00	$ 4.600.000,00			6,00	$ 2.760.000,00				6,00	$ 2.760.000,00	6,00	$ 2.760.000,00
17	1	Peajes	$ 470.000,00	Global S/comprobante	10,00	$ 4.700.000,00			0,09	$ 42.300,00				0,09	$ 42.300,00	0,09	$ 42.300,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)				**$ 227.501.400,00**				**$ 106.485.754,00**			**$ -**		**$ 106.485.754,00**		**$ 106.485.754,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 35.000.000,00	global (NO MODIFICAB	1,00	$ 35.000.000,00			0,00	$ -					$ -		$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	Km	90,00	$ 67.500.000,00			0,00	$ -					$ -		$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	Km	5,00	$ 15.960.000,00			0,00	$ -					$ -		$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.074.000,00	global	1,00	$ 3.074.000,00			1,00	$ 3.074.000,00				1	$ 3.074.000,00	1,00	$ 3.074.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.961,00	unidad	2,00	$ 3.922.000,00			1,00	$ 1.961.000,00				1	$ 1.961.000,00	1,00	$ 1.961.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)				$ 125.456.000,00				**$ 5.035.000,00**			**$ -**		**$ 5.035.000,00**		**$ 5.035.000,00**
		* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				$ 1.013.941.400,00				$ 448.553.786,00					$ 448.553.786,00		$ 448.553.786,00
		Provisión (E)				$ 148.957.400,00				$ -					$ -		$ -
		Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 1.162.898.800,00				$ 448.553.786,00					$ 448.553.786,00		$ 448.553.786,00
		* IVA = 19% * (F) = (G)				$ 220.950.772,00				$ 85.225.219,34					$ 85.225.219,34		$ 85.225.219,34
		* Costo Total = (F) + (G) = (H)				$ 1.383.849.572,00				$ 533.779.005,34					$ 533.779.005,34		$ 533.779.005,34
		* COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				$ 1.383.849.572,00				$ 533.779.005,34					**$ 533.779.005,34**		**$ 533.779.005,34**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 19 de fecha Dic/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 27/01/2025		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.420.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.440.000,00			12,00	$ 94.440.000,00				11,90	$ 93.653.000,00	12,00	$ 94.440.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar 1	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000,00			12,00	$ 62.040.000,00				11,86	$ 61.316.200,00	12,00	$ 62.040.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00				10,83	$ 40.179.300,00	12,00	$ 44.520.000,00
4	1	Especialista de Estructuras	$ 7.070.000,00			$ 55.000.000,00				$ 55.000.000,00					$ -		$ 55.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Profesional en SST	$ 2.420.000,00		12,00	$ 29.040.000,00			12,00	$ 29.040.000,00				11,93	$ 28.870.600,00	12,00	$ 29.040.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.635.000,00		12,00	$ 19.620.000,00			12,00	$ 19.620.000,00				10,90	$ 17.821.500,00	12,00	$ 19.620.000,00
7	2	Conductor	$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000,00			12,00	$ 38.160.000,00				11,77	$ 37.418.000,00	12,00	$ 38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 342.820.000,00**				**$ 342.820.000,00**			**$ -**		**$ 279.258.600,00**		**$ 342.820.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**				**2,40**			**2,40**		**$ 2,40**		**2,40**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 822.768.000,00**				**$ 822.768.000,00**			**$ -**		**$ 670.220.640,00**		**$ 822.768.000,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 275.000,00	DIA	10,00	$ 2.750.000,00			10,00	$ 2.750.000,00				2,44	$ 671.000,00	10,00	$ 2.750.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.770.000,00	MES	12,00	$ 162.480.000,00			12,00	$ 162.480.000,00				11,82	$ 159.997.667,00	12,00	$ 162.480.000,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 50.562.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 50.562.000,00			11,50	$ 581.463.000,00				4,65	$ 234.936.333,00	11,50	$ 581.463.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.060.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.060.000,00			1,00	$ 6.060.000,00				0,08	$ 466.014,00	1,00	$ 6.060.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.250.000,00	Global S/comprobante	12,00	$ 27.000.000,00			12,00	$ 27.000.000,00				12,00	$ 27.000.000,00	12,00	$ 27.000.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 675.000,00	Global S/comprobante	12,00	$ 8.100.000,00			12,00	$ 8.100.000,00				12,00	$ 8.100.000,00	12,00	$ 8.100.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 245.000,00	Global S/comprobante	12,00	$ 2.940.000,00			12,00	$ 2.940.000,00				8,75	$ 2.143.726,00	12,00	$ 2.940.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 497.000,00	Global S/comprobante	12,00	$ 5.964.000,00			12,00	$ 5.964.000,00				12,00	$ 5.964.000,00	12,00	$ 5.964.000,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 480.000,00	Global S/comprobante	12,00	$ 5.760.000,00			12,00	$ 5.760.000,00				12,00	$ 5.760.000,00	12,00	$ 5.760.000,00
17	1	Peajes	$ 497.000,00	Global S/comprobante	12,00	$ 5.964.000,00			12,00	$ 5.964.000,00				0,00	$ -	12,00	$ 5.964.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)				**$ 277.580.000,00**				**$ 808.481.000,00**			**$ -**		**$ 445.038.740,00**		**$ 808.481.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de camp	$ 24.719.200,00	global (NO MODIFICABI	1,00	$ 24.719.200,00			1,00	$ 24.719.200,00					$ -	1,00	$ 24.719.200,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	Km	60,00	$ 47.700.000,00			60,00	$ 47.700.000,00					$ -	60,00	$ 47.700.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en cas	$ 3.384.000,00	Km	4,00	$ 13.536.000,00			4,00	$ 13.536.000,00					$ -	4,00	$ 13.536.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.260.000,00	global	1,00	$ 3.260.000,00			11,58	$ 37.746.562,00				9,23	$ 30.086.866,00	11,58	$ 37.746.562,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.080,00	unidad	2,00	$ 4.160.000,00			2,00	$ 4.160.000,00				2,00	$ 4.160.000,00	2,00	$ 4.160.000,00
		Ajuste al peso								52,00					1,00		52,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)				$ 93.375.200,00				**$ 127.861.814,00**			**$ -**	$ 127.861.814,00	**$ 34.246.867,00**		**$ 127.861.814,00**
	*	Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				$ 1.193.723.200,00				$ 1.759.110.814,00			$ -		$ 1.149.506.247,00		$ 1.759.110.814,00
		Provisión (E)				$ 121.749.500,00				$ 270.706.900,00			$ -		$ -		$ 270.706.900,00
		Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 1.315.472.700,00				$ 2.029.817.714,00			$ -		$ 1.149.506.247,00		$ 2.029.817.714,00
	*	IVA = 19% * (F) = (G)				$ 249.939.813,00				$ 385.665.365,66			$ -		$ 218.406.186,93		$ 385.665.365,66
	*	Costo Total = (F) + (G) = (H)				$ 1.565.412.513,00				$ 2.415.483.079,66			$ -		$ 1.367.912.433,93		$ 2.415.483.079,66
	*	COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				**$ 1.565.412.513,00**				**$ 2.415.483.079,66**			**$ -**		**$ 1.367.912.433,93**		**$ 2.415.483.079,66**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 19 de fecha Dic/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 27/01/2025		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.862.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.534.000,00			7,00	$ 58.534.000,00						7,00	$ 58.534.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar 1	$ 5.000.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 38.500.000,00			7,00	$ 38.500.000,00						7,00	$ 38.500.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 3.460.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 27.720.000,00			7,00	$ 27.720.000,00						7,00	$ 27.720.000,00
4	1	Especialista de Estructuras	$ 7.500.000,00			$ 26.250.000,00				$ 26.250.000,00							$ 26.250.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
5	1	Profesional en SST	$ 2.570.000,00		7,00	$ 17.990.000,00			7,00	$ 17.990.000,00						7,00	$ 17.990.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.740.000,00		7,00	$ 12.180.000,00	$ 1.750.905,00		7,00	$ 12.180.000,00	+	7	$ 76.335,00			7,00	$ 12.256.335,00
7	2	Conductor	$ 1.685.000,00		7,00	$ 23.590.000,00	$ 1.750.905,00		7,00	$ 23.590.000,00	+	7	$ 922.670,00			7,00	$ 24.512.670,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 204.764.000,00				$ 204.764.000,00			$ 999.005,00				$ 205.763.005,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			$ 2,40				2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 491.433.600,00				$ 491.433.600,00			**$ 2.397.612,00**				$ 493.831.212,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/01/2026 (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 300.000,00	DIA	5,00	$ 1.500.000,00			5,00	$ 1.500.000,00						5,00	$ 1.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.175.000,00	MES	7,00	$ 100.450.000,00			7,00	$ 100.450.000,00						7,00	$ 100.450.000,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.500.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 53.500.000,00			1,00	$ 53.500.000,00						1,00	$ 53.500.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.420.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.420.000,00			1,00	$ 6.420.000,00						1,00	$ 6.420.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.380.000,00	Global S/comprobante	7,00	$ 16.660.000,00			7,00	$ 16.660.000,00						7,00	$ 16.660.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 720.000,00	Global S/comprobante	7,00	$ 5.040.000,00			7,00	$ 5.040.000,00						7,00	$ 5.040.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 260.000,00	Global S/comprobante	7,00	$ 1.820.000,00			7,00	$ 1.820.000,00						7,00	$ 1.820.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 530.000,00	Global S/comprobante	7,00	$ 3.710.000,00			7,00	$ 3.710.000,00						7,00	$ 3.710.000,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 515.000,00	Global S/comprobante	7,00	$ 3.605.000,00			7,00	$ 3.605.000,00						7,00	$ 3.605.000,00
17	1	Peajes	$ 530.000,00	Global S/comprobante	7,00	$ 3.710.000,00			7,00	$ 3.710.000,00						7,00	$ 3.710.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)				$ 196.415.000,00				$ 196.415.000,00			**$ -**				**$ 196.415.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de camp	$ 26.000.000,00	global (NO MODIFICABI	1,00	$ 26.000.000,00			1,00	$ 26.000.000,00						1,00	$ 26.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000,00	Km	60,00	$ 50.580.000,00			60,00	$ 50.580.000,00						60,00	$ 50.580.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en cas	$ 3.587.000,00	Km	4,00	$ 14.348.000,00			4,00	$ 14.348.000,00						4,00	$ 14.348.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.000.000,00	global	1,00	$ 4.000.000,00			1,00	$ 4.000.000,00						1,00	$ 4.000.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.250,00	unidad	1,00	$ 2.250.000,00			1,00	$ 2.250.000,00						1,00	$ 2.250.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)				$ 97.178.000,00				$ 97.178.000,00			**$ -**				$ 97.178.000,00
		* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				$ 785.026.600,00				$ 785.026.600,00			$ 2.397.612,00				$ 787.424.212,00
		Provisión (E)				$ 85.372.000,00				$ 85.372.000,00			$ (2.397.612,00)				$ 82.974.388,00
		Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 870.398.600,00				$ 870.398.600,00			$ -				$ 870.398.600,00
		* IVA = 19% * (F) = (G)				$ 165.375.734,00				$ 165.375.734,00			$ -				$ 165.375.734,00
		* Costo Total = (F) + (G) = (H)				$ 1.035.774.334,00				$ 1.035.774.334,00			$ -				$ 1.035.774.334,00
		* COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)				$ 1.035.774.334,00				$ 1.035.774.334,00			**$ -**				**$ 1.035.774.334,00**
		Valor total básico años 2024,2025 y 2026				$ 2.992.691.200,00				$ 2.992.691.200,00			$ 2.397.612,00		$ 1.598.060.033,00		**$ 2.995.088.812,00**
		Provision Total año 2024,2025 y 2026				$ 356.078.900,00				$ 356.078.900,00			$ (2.397.612,00)		$ -		**$ 353.681.288,00**
		Subtotal costos básicos				$ 3.348.770.100,00				$ 3.348.770.100,00			$ -		$ 1.598.060.033,00		**$ 3.348.770.100,00**
		IVA				$ 636.266.319,00				$ 636.266.319,00			$ -		$ 303.631.406,27		**$ 636.266.319,00**
		COSTO TOTAL				$ 3.985.036.419,00				$ 3.985.036.419,00			**$ -**		**$ 1.901.691.439,27**		**$ 3.985.036.419,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.348.770.100,00	$ 636.266.319,00	$ 3.985.036.419,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) diciembre de 2025:	$ 1.598.060.033,00	$ 303.631.406,27	$ 1.901.691.439,27
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1.750.710.067,00	$ 332.634.912,73	$ 2.083.344.979,73

PLAZO EN MESES	
INICIAL	26
ADICIONAL	0
ACUMULADO	26
FALTANTE	7

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

De acuerdo con el incremento del salario minimo decretado por el gobierno nacional para el año 2026 y teniendo en cuenta que las asignaciones salariales para los cargos de auxiliar administrativo y conductor son menores al valor establecido para el salario mínimo y en atención al memorando INVIAS-DTCAS-OS-R26-0008 de fecha 9/01/2026 emitido por la Dirección Territorial Casanare que en respuesta a la comunicación CAV 1942-410-2025 dice: "(…) Por lo anterior, y con el propósito de garantizar que todos los costos directos de personal estén fijados a partir de un SMLMV, se ha de terminado que a través de ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS se tome de la bolsa PROVISIÓN y se ajuste los costos directos de los perfiles de Auxiliar Administrativo o Secretaria y conductor al valor del salario mínimo para el año 2026 fijado por el gobierno nacional por la suma de $1.750.905. Modificación de costos requerida, por cuanto el aumento establecido previamente en el proceso contractual y tras el aumento del 23% para el 2026 del salario mínimo estos costos directos (Auxiliar Administrativo o Secretaria y conductor) quedaron por debajo del salario mínimo fijado para esta vigencia.(...)". Por lo anterior se presentan los formatos requeridos con la distribución de los recursos aumentando valor en los item de Auxiliar Administrativo o Secretaria y Conductor

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-098897CND

Firma
Nombre: **EDGAR JAVIER JIMENEZ MONTAÑA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01195-0359 CPITVC

Firma: **N/A**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO** — Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 15/01/2026 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No:** 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1942 de 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4

INTERVENTOR: CONSORCIO ANTEA GPM
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: EDGAR JAVIER JIMENEZ MONTAÑA
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

1666 de 2024 Cooperativa de Trabajo Asociado La Libertad
1684 de 2024 Cooperativa de Trabajo Asociado La Puerta del Llano
CONTRATO DE OBRA No: 3351 de 2024 CONTRATISTA: Cooperativa de Trabajo Asociado Los Aires del Llano

PLAZO INICIAL: 31/07/2026 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3,985,036,419.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3,985,036,419.00

PLAZO ACUMULADO: 29 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0.00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 27/01/2025			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 19 de fecha Dic/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6,996,000.00	$ 400,000.00	10.00	$ 73,960,000.00			6.23	$ 46,077,080.00				6.23	$ 46,077,080.00	6.23	$ 46,077,080.00
2	1	Ingeniero Auxiliar 1	$ 4,452,000.00	$ 400,000.00	10.00	$ 48,520,000.00			6.23	$ 30,227,960.00				6.23	$ 30,227,960.00	6.23	$ 30,227,960.00
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 3,074,000.00	$ 400,000.00	10.00	$ 34,740,000.00			6.23	$ 21,643,020.00				6.23	$ 21,643,020.00	6.23	$ 21,643,020.00
4	1	Especialista de Estructuras	$ 6,667,400.00			$ 50,000,000.00			0.00	$ -					$ -		$ -
		PERSONAL AUXILIAR							0.00	$ -							
5	1	Profesional en SST	$ 2,279,000.00		10.00	$ 22,790,000.00			6.23	$ 14,198,170.00				6.23	$ 14,198,170.00	6.23	$ 14,198,170.00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1,543,000.00		10.00	$ 15,430,000.00			6.23	$ 9,612,890.00				6.23	$ 9,612,890.00	6.23	$ 9,612,890.00
7	2	Conductor	$ 1,498,500.00		10.00	$ 29,970,000.00			6.23	$ 18,671,310.00				6.23	$ 18,671,310.00	6.23	$ 18,671,310.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 275,410,000.00				$ 140,430,430.00			$ -		$ 140,430,430.00		$ 140,430,430.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				2.4			2.40		2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 660,984,000.00				$ 337,033,032.00			**$ -**		**$ 337,033,032.00**		**$ 337,033,032.00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 256,800.00	DIA	10.00	$ 2,568,000.00			1.00	$ 256,800.00				1.00	$ 256,800.00	1.00	$ 256,800.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6,383,000.00	MES	10.00	$ 127,660,000.00			6.23	$ 79,532,180.00				6.23	$ 79,532,180.00	6.23	$ 79,532,180.00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 47,700,000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 47,700,000.00			0.03	$ 1,192,500.00				0.03	$ 1,192,500.00	0.03	$ 1,192,500.00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 5,713,400.00	Global S/comprobante	1.00	$ 5,713,400.00			0.11	$ 628,474.00				0.11	$ 628,474.00	0.11	$ 628,474.00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2,120,000.00	Global S/comprobante	10.00	$ 21,200,000.00			6.23	$ 13,207,600.00				6.23	$ 13,207,600.00	6.23	$ 13,207,600.00
13	1	Dotación de Oficina	$ 636,000.00	Global S/comprobante	10.00	$ 6,360,000.00			7.00	$ 4,452,000.00				7.00	$ 4,452,000.00	7.00	$ 4,452,000.00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 230,000.00	Global S/comprobante	10.00	$ 2,300,000.00			6.46	$ 1,485,800.00				6.46	$ 1,485,800.00	6.46	$ 1,485,800.00
15	1	Comunicaciones	$ 470,000.00	Global S/comprobante	10.00	$ 4,700,000.00			6.23	$ 2,928,100.00				6.23	$ 2,928,100.00	6.23	$ 2,928,100.00
16	1	Capacitación microempresas	$ 460,000.00	Global S/comprobante	10.00	$ 4,600,000.00			6.00	$ 2,760,000.00				6.00	$ 2,760,000.00	6.00	$ 2,760,000.00
17	1	Peajes	$ 470,000.00	Global S/comprobante	10.00	$ 4,700,000.00			0.09	$ 42,300.00				0.09	$ 42,300.00	0.09	$ 42,300.00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)				**$ 227,501,400.00**				**$ 106,485,754.00**			**$ -**		**$ 106,485,754.00**		**$ 106,485,754.00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 35,000,000.00	global (NO MODIFICAB	1.00	$ 35,000,000.00			0.00	$ -					$ -		$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750,000.00	Km	90.00	$ 67,500,000.00			0.00	$ -					$ -		$ -
20	1	Provision para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3,192,000.00	Km	5.00	$ 15,960,000.00			0.00	$ -					$ -		$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3,074,000.00	global	1.00	$ 3,074,000.00			1.00	$ 3,074,000.00				1	$ 3,074,000.00	1.00	$ 3,074,000.00
22	1000	Pegables (1000 semestrales)	$ 1,961.00	unidad	2.00	$ 3,922,000.00			1.00	$ 1,961,000.00				1	$ 1,961,000.00	1.00	$ 1,961,000.00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)				$ 125,456,000.00				**$ 5,035,000.00**			**$ -**		**$ 5,035,000.00**		**$ 5,035,000.00**

*	Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)	$ 1,013,941,400.00		$ 448,553,786.00		$ 448,553,786.00	$ 448,553,786.00
	Provisión (E)	$ 148,957,400.00		$ -		$ -	$ -
	Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)	$ 1,162,898,800.00		$ 448,553,786.00		$ 448,553,786.00	$ 448,553,786.00
*	IVA = 19% * (F) = (G)	$ 220,950,772.00		$ 85,225,219.34		$ 85,225,219.34	$ 85,225,219.34
*	Costo Total = (F) + (G) = (H)	$ 1,383,849,572.00		$ 533,779,005.34		$ 533,779,005.34	$ 533,779,005.34
*	COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)	$ 1,383,849,572.00		$ 533,779,005.34		**$ 533,779,005.34**	**$ 533,779,005.34**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 15/01/2026 (Día / Mes / Año)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 19 de fecha Dic/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 27/01/2025		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7,420,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 94,440,000.00			12.00	$ 94,440,000.00				11.90	$ 93,653,000.00	12.00	$ 94,440,000.00
2	1	Ingeniero Auxiliar 1	$ 4,720,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 62,040,000.00			12.00	$ 62,040,000.00				11.86	$ 61,316,200.00	12.00	$ 62,040,000.00
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 3,260,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 44,520,000.00			12.00	$ 44,520,000.00				10.83	$ 40,179,300.00	12.00	$ 44,520,000.00
4	1	Especialista de Estructuras	$ 7,070,000.00			$ 55,000,000.00				$ 55,000,000.00					$ -		$ 55,000,000.00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Profesional en SST	$ 2,420,000.00		12.00	$ 29,040,000.00			12.00	$ 29,040,000.00				11.93	$ 28,870,600.00	12.00	$ 29,040,000.00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1,635,000.00		12.00	$ 19,620,000.00			12.00	$ 19,620,000.00				10.90	$ 17,821,500.00	12.00	$ 19,620,000.00
7	2	Conductor	$ 1,590,000.00		12.00	$ 38,160,000.00			12.00	$ 38,160,000.00				11.77	$ 37,418,000.00	12.00	$ 38,160,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 342,820,000.00**				**$ 342,820,000.00**			**$ -**		**$ 279,258,600.00**		**$ 342,820,000.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2.40**							**2.40**		**$ 2.40**		**2.40**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 822,768,000.00**				**$ 822,768,000.00**			**$ -**		**$ 670,220,640.00**		**$ 822,768,000.00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 275,000.00	DIA	10.00	$ 2,750,000.00			10.00	$ 2,750,000.00				2.44	$ 671,000.00	10.00	$ 2,750,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6,770,000.00	MES	12.00	$ 162,480,000.00			12.00	$ 162,480,000.00				11.82	$ 159,997,667.00	12.00	$ 162,480,000.00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 50,562,000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 50,562,000.00			11.50	$ 581,463,000.00				4.65	$ 234,936,333.00	11.50	$ 581,463,000.00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6,060,000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 6,060,000.00			1.00	$ 6,060,000.00				0.08	$ 466,014.00	1.00	$ 6,060,000.00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2,250,000.00	Global S/comprobante	12.00	$ 27,000,000.00			12.00	$ 27,000,000.00				12.00	$ 27,000,000.00	12.00	$ 27,000,000.00
13	1	Dotación de Oficina	$ 675,000.00	Global S/comprobante	12.00	$ 8,100,000.00			12.00	$ 8,100,000.00				12.00	$ 8,100,000.00	12.00	$ 8,100,000.00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 245,000.00	Global S/comprobante	12.00	$ 2,940,000.00			12.00	$ 2,940,000.00				8.75	$ 2,143,726.00	12.00	$ 2,940,000.00
15	1	Comunicaciones	$ 497,000.00	Global S/comprobante	12.00	$ 5,964,000.00			12.00	$ 5,964,000.00				12.00	$ 5,964,000.00	12.00	$ 5,964,000.00
16	1	Capacitación microempresas	$ 480,000.00	Global S/comprobante	12.00	$ 5,760,000.00			12.00	$ 5,760,000.00				12.00	$ 5,760,000.00	12.00	$ 5,760,000.00
17	1	Peajes	$ 497,000.00	Global S/comprobante	12.00	$ 5,964,000.00			12.00	$ 5,964,000.00				0.00	$ -	12.00	$ 5,964,000.00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)				**$ 277,580,000.00**				**$ 808,481,000.00**			**$ -**		**$ 445,038,740.00**		**$ 808,481,000.00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de can	$ 24,719,200.00	global (NO MODIFICAB	1.00	$ 24,719,200.00			1.00	$ 24,719,200.00					$ -	1.00	$ 24,719,200.00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795,000.00	Km	60.00	$ 47,700,000.00			60.00	$ 47,700,000.00					$ -	60.00	$ 47,700,000.00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en c	$ 3,384,000.00	Km	4.00	$ 13,536,000.00			4.00	$ 13,536,000.00					$ -	4.00	$ 13,536,000.00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3,260,000.00	global	1.00	$ 3,260,000.00			11.58	$ 37,746,562.00				9.23	$ 30,086,866.00	11.58	$ 37,746,562.00
22	1000	Pleqables (1000 semestrales)	$ 2,080.00	unidad	2.00	$ 4,160,000.00			2.00	$ 4,160,000.00				2.00	$ 4,160,000.00	2.00	$ 4,160,000.00
		Ajuste al peso								52.00					1.00		52.00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)				$ 93,375,200.00				**$ 127,861,814.00**			**$ -**	$ 127,861,814.00	**$ 34,246,867.00**		**$ 127,861,814.00**
	*	Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				$ 1,193,723,200.00				$ 1,759,110,814.00			$ -		$ 1,149,506,247.00		$ 1,759,110,814.00
		Provisión (E)				$ 121,749,500.00				$ 270,706,900.00					$ -		$ 270,706,900.00
		Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 1,315,472,700.00				$ 2,029,817,714.00			$ -		$ 1,149,506,247.00		$ 2,029,817,714.00
	*	IVA = 19% * (F) = (G)				$ 249,939,813.00				$ 385,665,365.66			$ -		$ 218,406,186.93		$ 385,665,365.66
	*	Costo Total = (F) + (G) = (H)				$ 1,565,412,513.00				$ 2,415,483,079.66			$ -		$ 1,367,912,433.93		$ 2,415,483,079.66
	*	COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				**$ 1,565,412,513.00**				**$ 2,415,483,079.66**			**$ -**		**$ 1,367,912,433.93**		**$ 2,415,483,079.66**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 19 de fecha Dic/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 27/01/2025		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7,862,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 58,534,000.00			7.00	$ 58,534,000.00						7.00	$ 58,534,000.00
2	1	Ingeniero Auxiliar 1	$ 5,000,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 38,500,000.00			7.00	$ 38,500,000.00						7.00	$ 38,500,000.00
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 3,460,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 27,720,000.00			7.00	$ 27,720,000.00						7.00	$ 27,720,000.00
4	1	Especialista de Estructuras	$ 7,500,000.00			$ 26,250,000.00				$ 26,250,000.00							$ 26,250,000.00
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
5	1	Profesional en SST	$ 2,570,000.00		7.00	$ 17,990,000.00			7.00	$ 17,990,000.00						7.00	$ 17,990,000.00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1,740,000.00		7.00	$ 12,180,000.00	$ 1,750,905.00		7.00	$ 12,180,000.00	+	7	$ 76,335.00			7.00	$ 12,256,335.00
7	2	Conductor	$ 1,685,000.00		7.00	$ 23,590,000.00	$ 1,750,905.00		7.00	$ 23,590,000.00	+	7	$ 922,670.00			7.00	$ 24,512,670.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 204,764,000.00				$ 204,764,000.00			$ 999,005.00				$ 205,763,005.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				2.4			$ 2.40				2.4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 491,433,600.00				$ 491,433,600.00			**$ 2,397,612.00**				$ 493,831,212.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 15/01/2026 (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 300,000.00	DIA	5.00	$ 1,500,000.00			5.00	$ 1,500,000.00						5.00	$ 1,500,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7,175,000.00	MES	7.00	$ 100,450,000.00			7.00	$ 100,450,000.00						7.00	$ 100,450,000.00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53,500,000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 53,500,000.00			1.00	$ 53,500,000.00						1.00	$ 53,500,000.00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6,420,000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 6,420,000.00			1.00	$ 6,420,000.00						1.00	$ 6,420,000.00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2,380,000.00	Global S/comprobante	7.00	$ 16,660,000.00			7.00	$ 16,660,000.00						7.00	$ 16,660,000.00
13	1	Dotación de Oficina	$ 720,000.00	Global S/comprobante	7.00	$ 5,040,000.00			7.00	$ 5,040,000.00						7.00	$ 5,040,000.00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 260,000.00	Global S/comprobante	7.00	$ 1,820,000.00			7.00	$ 1,820,000.00						7.00	$ 1,820,000.00
15	1	Comunicaciones	$ 530,000.00	Global S/comprobante	7.00	$ 3,710,000.00			7.00	$ 3,710,000.00						7.00	$ 3,710,000.00
16	1	Capacitación microempresas	$ 515,000.00	Global S/comprobante	7.00	$ 3,605,000.00			7.00	$ 3,605,000.00						7.00	$ 3,605,000.00
17	1	Peajes	$ 530,000.00	Global S/comprobante	7.00	$ 3,710,000.00			7.00	$ 3,710,000.00						7.00	$ 3,710,000.00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)				$ 196,415,000.00				$ 196,415,000.00			$ -				**$ 196,415,000.00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de can	$ 26,000,000.00	global (NO MODIFICAB	1.00	$ 26,000,000.00			1.00	$ 26,000,000.00						1.00	$ 26,000,000.00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843,000.00	Km	60.00	$ 50,580,000.00			60.00	$ 50,580,000.00						60.00	$ 50,580,000.00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en c	$ 3,587,000.00	Km	4.00	$ 14,348,000.00			4.00	$ 14,348,000.00						4.00	$ 14,348,000.00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4,000,000.00	global	1.00	$ 4,000,000.00			1.00	$ 4,000,000.00						1.00	$ 4,000,000.00
22	1000	Piegables (1000 semestrales)	$ 2,250.00	unidad	1.00	$ 2,250,000.00			1.00	$ 2,250,000.00						1.00	$ 2,250,000.00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)				$ 97,178,000.00				$ 97,178,000.00			$ -				$ 97,178,000.00
	*	Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				$ 785,026,600.00				$ 785,026,600.00			$ 2,397,612.00				$ 787,424,212.00
		Provisión (E)				$ 85,372,000.00				$ 85,372,000.00			$ (2,397,612.00)				$ 82,974,388.00
		Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 870,398,600.00				$ 870,398,600.00			$ -				$ 870,398,600.00
	*	IVA = 19% * (F) = (G)				$ 165,375,734.00				$ 165,375,734.00			$ -				$ 165,375,734.00
	*	Costo Total = (F) + (G) = (H)				$ 1,035,774,334.00				$ 1,035,774,334.00			$ -				$ 1,035,774,334.00
	*	COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)				$ 1,035,774,334.00				$ 1,035,774,334.00			$ -				**$ 1,035,774,334.00**
		Valor total básico años 2024,2025 y 2026				$ 2,992,691,200.00				$ 2,992,691,200.00			$ 2,397,612.00		$ 1,598,060,033.00		**$ 2,995,088,812.00**
		Provision Total año 2024,2025 y 2026				$ 356,078,900.00				$ 356,078,900.00			$ (2,397,612.00)		$ -		**$ 353,681,288.00**
		Subtotal costos básicos				$ 3,348,770,100.00				$ 3,348,770,100.00			$ -		$ 1,598,060,033.00		**$ 3,348,770,100.00**
		IVA				$ 636,266,319.00				$ 636,266,319.00			$ -		$ 303,631,406.27		**$ 636,266,319.00**
		COSTO TOTAL				$ 3,985,036,419.00				$ 3,985,036,419.00			$ -		**$ 1,901,691,439.27**		**$ 3,985,036,419.00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3,348,770,100.00	$ 636,266,319.00	$ 3,985,036,419.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) diciembre de 2025:	$ 1,598,060,033.00	$ 303,631,406.27	$ 1,901,691,439.27
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1,750,710,067.00	$ 332,634,912.73	$ 2,083,344,979.73

PLAZO EN MESES	
INICIAL	26
ADICIONAL	0
ACUMULADO	26
FALTANTE	7

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
De acuerdo con el incremento del salario minimo decretado por el gobierno nacional para el año 2026 y teniendo en cuenta que las asignaciones salariales para los cargos de auxiliar administrativo y conductor son menores al valor establecido para el salario mínimo y en atención al memorando INVIAS-DTCAS-OS-R26-0008 de fecha 9/01/2026 emitido por la Dirección Territorial Casanare que en respuesta a la comunicación CAV 1942-410-2025 dice: " (…) Por lo anterior, y con el propósito de garantizar que todos los costos directos de personal estén fijados a partir de un SMLMV, se ha de terminado que a través de ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS se tome de la bolsa PROVISIÓN y se ajuste los costos directos de los perfiles de Auxiliar Administrativo o Secretaria y conductor al valor del salario mínimo para el año 2026 fijado por el gobierno nacional por la suma de $1.750.905. Modificación de costos requerida, por cuanto el aumento establecido previamente en el proceso contractual y tras el aumento del 23% para el 2026 del salario mínimo estos costos directos (Auxiliar Administrativo o Secretaria y conductor) quedaron por debajo del salario mínimo fijado para esta vigencia.(...)". Por lo anterior se presentan los formatos requeridos con la distribución de los recursos aumentando valor en los item de Auxiliar Administrativo o Secretaria y Conductor

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-098897CND

Firma
Nombre: **EDGAR JAVIER JIMENEZ MONTANA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01195-0359 CPITVC

Firma: **N/A**
Nombre:
Tiular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO** — Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1942 de 2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4

INTERVENTOR: CONSORCIO ANTEA GPM
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: EDGAR JAVIER JIMENEZ MONTAÑA
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

1666 de 2024 Cooperativa de Trabajo Asociado La Libertad
1684 de 2024 Cooperativa de Trabajo Asociado La Puerta del Llano
CONTRATO DE OBRA 3351 de 2024 CONTRATISTA: Cooperativa de Trabajo Asociado Los Aires del Llano

PLAZO INICIAL: 31/07/2026 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.985.036.419,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.985.036.419,00

PLAZO ACUMULADO: 29 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 15/01/2026			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 23 de fecha 04 de mayo de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 73.960.000,00			6,23	$ 46.077.080,00				6,23	$ 46.077.080,00	6,23	$ 46.077.080,00
2	1	Ingeniero Auxiliar 1	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 48.520.000,00			6,23	$ 30.227.960,00				6,23	$ 30.227.960,00	6,23	$ 30.227.960,00
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 34.740.000,00			6,23	$ 21.643.020,00				6,23	$ 21.643.020,00	6,23	$ 21.643.020,00
4	1	Especialista de Estructuras	$ 6.667.400,00			$ 50.000.000,00			0,00	$ -					$ -		$ -
		PERSONAL AUXILIAR							0,00	$ -							
5	1	Profesional en SST	$ 2.279.000,00		10,00	$ 22.790.000,00			6,23	$ 14.198.170,00				6,23	$ 14.198.170,00	6,23	$ 14.198.170,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.543.000,00		10,00	$ 15.430.000,00			6,23	$ 9.612.890,00				6,23	$ 9.612.890,00	6,23	$ 9.612.890,00
7	2	Conductor	$ 1.498.500,00		10,00	$ 29.970.000,00			6,23	$ 18.671.310,00				6,23	$ 18.671.310,00	6,23	$ 18.671.310,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 275.410.000,00				$ 140.430.430,00			$ -		$ 140.430.430,00		$ 140.430.430,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 660.984.000,00				$ 337.033.032,00			**$ -**		**$ 337.033.032,00**		**$ 337.033.032,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 256.800,00	DIA	10,00	$ 2.568.000,00			1,00	$ 256.800,00				1,00	$ 256.800,00	1,00	$ 256.800,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.383.000,00	MES	10,00	$ 127.660.000,00			6,23	$ 79.532.180,00				6,23	$ 79.532.180,00	6,23	$ 79.532.180,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 47.700.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 47.700.000,00			0,03	$ 1.192.500,00				0,03	$ 1.192.500,00	0,03	$ 1.192.500,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 5.713.400,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.713.400,00			0,11	$ 628.474,00				0,11	$ 628.474,00	0,11	$ 628.474,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	Global S/comprobante	10,00	$ 21.200.000,00			6,23	$ 13.207.600,00				6,23	$ 13.207.600,00	6,23	$ 13.207.600,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 636.000,00	Global S/comprobante	10,00	$ 6.360.000,00			7,00	$ 4.452.000,00				7,00	$ 4.452.000,00	7,00	$ 4.452.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 230.000,00	Global S/comprobante	10,00	$ 2.300.000,00			6,46	$ 1.485.800,00				6,46	$ 1.485.800,00	6,46	$ 1.485.800,00
15	1	Comunicaciones	$ 470.000,00	Global S/comprobante	10,00	$ 4.700.000,00			6,23	$ 2.928.100,00				6,23	$ 2.928.100,00	6,23	$ 2.928.100,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 460.000,00	Global S/comprobante	10,00	$ 4.600.000,00			6,00	$ 2.760.000,00				6,00	$ 2.760.000,00	6,00	$ 2.760.000,00
17	1	Peajes	$ 470.000,00	Global S/comprobante	10,00	$ 4.700.000,00			0,09	$ 42.300,00				0,09	$ 42.300,00	0,09	$ 42.300,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)				**$ 227.501.400,00**				**$ 106.485.754,00**			**$ -**		**$ 106.485.754,00**		**$ 106.485.754,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 35.000.000,00	global (NO MODIFICABLE	1,00	$ 35.000.000,00			0,00	$ -					$ -		$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	Km	90,00	$ 67.500.000,00			0,00	$ -					$ -		$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	Km	5,00	$ 15.960.000,00			0,00	$ -					$ -		$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.074.000,00	global	1,00	$ 3.074.000,00			1,00	$ 3.074.000,00				1	$ 3.074.000,00	1,00	$ 3.074.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.961,00	unidad	2,00	$ 3.922.000,00			1,00	$ 1.961.000,00				1	$ 1.961.000,00	1,00	$ 1.961.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)				$ 125.456.000,00				**$ 5.035.000,00**			**$ -**		**$ 5.035.000,00**		**$ 5.035.000,00**
	*	Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				$ 1.013.941.400,00				$ 448.553.786,00					$ 448.553.786,00		$ 448.553.786,00
		Provisión (E)				$ 148.957.400,00				$ -					$ -		$ -
		Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 1.162.898.800,00				$ 448.553.786,00					$ 448.553.786,00		$ 448.553.786,00
	*	IVA = 19% * (F) = (G)				$ 220.950.772,00				$ 85.225.219,34					$ 85.225.219,34		$ 85.225.219,34
	*	Costo Total = (F) + (G) = (H)				$ 1.383.849.572,00				$ 533.779.005,34					$ 533.779.005,34		$ 533.779.005,34
	*	COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				$ 1.383.849.572,00				$ 533.779.005,34					**$ 533.779.005,34**		**$ 533.779.005,34**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 23 de fecha 04 de mayo de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 15/01/2026			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.420.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.440.000,00			12,00	$ 94.440.000,00	-	-0,10	$ (787.000,00)	11,90	$ 93.653.000,00	11,90	$ 93.653.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar 1	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000,00			12,00	$ 62.040.000,00	-	-0,14	$ (723.800,00)	11,86	$ 61.316.200,00	11,86	$ 61.316.200,00
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00	-	-1,17	$ (4.340.700,00)	10,83	$ 40.179.300,00	10,83	$ 40.179.300,00
4	1	Especialista de Estructuras	$ 7.070.000,00			$ 55.000.000,00				$ 55.000.000,00	-		$ (55.000.000,00)		$ -		$ -
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Profesional en SST	$ 2.420.000,00		12,00	$ 29.040.000,00			12,00	$ 29.040.000,00	-	-0,07	$ (169.400,00)	11,93	$ 28.870.600,00	11,93	$ 28.870.600,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.635.000,00		12,00	$ 19.620.000,00			12,00	$ 19.620.000,00	-	-1,10	$ (1.798.500,00)	10,90	$ 17.821.500,00	10,90	$ 17.821.500,00
7	2	Conductor	$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000,00			12,00	$ 38.160.000,00	-	-0,23	$ (742.000,00)	11,77	$ 37.418.000,00	11,77	$ 37.418.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 342.820.000,00**				**$ 342.820.000,00**			**$ (63.561.400,00)**		**$ 279.258.600,00**		**$ 279.258.600,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**				**2,40**			**2,40**		**$ 2,40**		**2,40**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 822.768.000,00**				**$ 822.768.000,00**			**$ (152.547.360,00)**		**$ 670.220.640,00**		**$ 670.220.640,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 275.000,00	DIA	10,00	$ 2.750.000,00			10,00	$ 2.750.000,00	-	-7,56	$ (2.079.000,00)	2,44	$ 671.000,00	2,44	$ 671.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.770.000,00	MES	12,00	$ 162.480.000,00			12,00	$ 162.480.000,00	-	-0,18	$ (2.482.333,00)	11,82	$ 159.997.667,00	11,82	$ 159.997.667,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 50.562.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 50.562.000,00			11,50	$ 581.463.000,00	-	-6,85	$ (346.526.667,00)	4,65	$ 234.936.333,00	4,65	$ 234.936.333,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.060.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.060.000,00			1,00	$ 6.060.000,00	-	-0,92	$ (5.593.986,00)	0,08	$ 466.014,00	0,08	$ 466.014,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.250.000,00	Global S/comprobante	12,00	$ 27.000.000,00			12,00	$ 27.000.000,00				12,00	$ 27.000.000,00	12,00	$ 27.000.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 675.000,00	Global S/comprobante	12,00	$ 8.100.000,00			12,00	$ 8.100.000,00				12,00	$ 8.100.000,00	12,00	$ 8.100.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 245.000,00	Global S/comprobante	12,00	$ 2.940.000,00			12,00	$ 2.940.000,00	-	-3,25	$ (796.275,00)	8,75	$ 2.143.726,00	8,75	$ 2.143.726,00
15	1	Comunicaciones	$ 497.000,00	Global S/comprobante	12,00	$ 5.964.000,00			12,00	$ 5.964.000,00				12,00	$ 5.964.000,00	12,00	$ 5.964.000,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 480.000,00	Global S/comprobante	12,00	$ 5.760.000,00			12,00	$ 5.760.000,00				12,00	$ 5.760.000,00	12,00	$ 5.760.000,00
17	1	Peajes	$ 497.000,00	Global S/comprobante	12,00	$ 5.964.000,00			12,00	$ 5.964.000,00	-	-12,00	$ (5.964.000,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)				**$ 277.580.000,00**				**$ 808.481.000,00**			**$ (363.442.261,00)**		**$ 445.038.740,00**		**$ 445.038.740,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 24.719.200,00	global (NO MODIFICABLE	1,00	$ 24.719.200,00			1,00	$ 24.719.200,00	-	-1,00	$ (24.719.200,00)		$ -	0,00	$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	Km	60,00	$ 47.700.000,00			60,00	$ 47.700.000,00	-	-60,00	$ (47.700.000,00)		$ -	0,00	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000,00	Km	4,00	$ 13.536.000,00			4,00	$ 13.536.000,00	-	-4,00	$ (13.536.000,00)		$ -	0,00	$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.260.000,00	global	1,00	$ 3.260.000,00			11,58	$ 37.746.562,00	-	-2,35	$ (7.659.696,00)	9,23	$ 30.086.866,00	9,23	$ 30.086.866,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.080,00	unidad	2,00	$ 4.160.000,00			2,00	$ 4.160.000,00			$ -	2,00	$ 4.160.000,00	2,00	$ 4.160.000,00
		Ajuste al peso								52,00					1,00		1,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)				$ 93.375.200,00				**$ 127.861.814,00**			**$ (93.614.896,00)**		**$ 34.246.867,00**		**$ 34.246.867,00**
	*	Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				$ 1.193.723.200,00				$ 1.759.110.814,00			$ (609.604.517,00)		$ 1.149.506.247,00		$ 1.149.506.247,00
		Provisión (E)				$ 121.749.500,00				$ 270.706.900,00			$ (270.706.900,00)		$ -		$ -
		Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 1.315.472.700,00				$ 2.029.817.714,00			$ (880.311.417,00)		$ 1.149.506.247,00		$ 1.149.506.247,00
	*	IVA = 19% * (F) = (G)				$ 249.939.813,00				$ 385.665.365,66			$ (167.259.169,23)		$ 218.406.186,93		$ 218.406.186,93
	*	Costo Total = (F) + (G) = (H)				$ 1.565.412.513,00				$ 2.415.483.079,66			$ (1.047.570.586,23)		$ 1.367.912.433,93		$ 1.367.912.433,93
	*	COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				**$ 1.565.412.513,00**				**$ 2.415.483.079,66**			**$ (1.047.570.586,23)**		**$ 1.367.912.433,93**		**$ 1.367.912.433,93**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 23 de fecha 04 de mayo de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 15/01/2026			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.862.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.534.000,00			7,00	$ 58.534.000,00	+	4,36	$ 36.458.320,00	3,36	$ 28.096.320,00	11,36	$ 94.992.320,00
2	1	Ingeniero Auxiliar 1	$ 5.000.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 38.500.000,00			7,00	$ 38.500.000,00	+	4,60	$ 25.300.000,00	3,60	$ 19.800.000,00	11,60	$ 63.800.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 3.460.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 27.720.000,00			7,00	$ 27.720.000,00	+	5,00	$ 19.800.000,00	4,00	$ 15.840.000,00	12,00	$ 47.520.000,00
4	1	Especialista de Estructuras	$ 7.500.000,00			$ 26.250.000,00				$ 26.250.000,00				0	$ -		$ 26.250.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
5	1	Profesional en SST	$ 2.570.000,00		7,00	$ 17.990.000,00			7,00	$ 17.990.000,00	+	4,32	$ 11.102.400,00	3,32	$ 8.532.400,00	11,32	$ 29.092.400,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.740.000,00		7,00	$ 12.180.000,00	$ 1.750.905,00		7,00	$ 12.256.335,00	+	4,69	$ 8.211.744,00	3,69	$ 6.460.839,00	11,69	$ 20.468.079,00
7	2	Conductor	$ 1.685.000,00		7,00	$ 23.590.000,00	$ 1.750.905,00		7,00	$ 24.512.670,00	+	4,93	$ 17.263.923,00	3,93	$ 13.762.113,00	11,93	$ 41.776.593,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 204.764.000,00				$ 205.763.005,00			$ 118.136.387,00		$ 92.491.672,00		$ 323.899.392,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			$ 2,40		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 491.433.600,00				$ 493.831.212,00			**$ 283.527.328,80**		$ 221.980.013,00		**$ 777.358.540,80**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 300.000,00	DIA	5,00	$ 1.500.000,00			5,00	$ 1.500.000,00						5,00	$ 1.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.175.000,00	MES	7,00	$ 100.450.000,00			7,00	$ 100.450.000,00	+	4,93	$ 70.745.500,00	3,93	$ 56.395.500,00	11,93	$ 171.195.500,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.500.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 53.500.000,00			1,00	$ 53.500.000,00	+	4,00	$ 214.000.000,00			5,00	$ 267.500.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.420.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.420.000,00			1,00	$ 6.420.000,00			$ -			1,00	$ 6.420.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.380.000,00	Global S/comprobante	7,00	$ 16.660.000,00			7,00	$ 16.660.000,00	+	5,00	$ 11.900.000,00	4,00	$ 9.520.000,00	12,00	$ 28.560.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 720.000,00	Global S/comprobante	7,00	$ 5.040.000,00			7,00	$ 5.040.000,00	+	5,00	$ 3.600.000,00	4,00	$ 2.880.000,00	12,00	$ 8.640.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 260.000,00	Global S/comprobante	7,00	$ 1.820.000,00			7,00	$ 1.820.000,00	+	5,00	$ 1.300.000,00	4,00	$ 1.040.000,00	12,00	$ 3.120.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 530.000,00	Global S/comprobante	7,00	$ 3.710.000,00			7,00	$ 3.710.000,00	+	5,00	$ 2.650.000,00	4,00	$ 2.120.000,00	12,00	$ 6.360.000,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 515.000,00	Global S/comprobante	7,00	$ 3.605.000,00			7,00	$ 3.605.000,00	+	5,00	$ 2.575.000,00	4,00	$ 2.060.000,00	12,00	$ 6.180.000,00
17	1	Peajes	$ 530.000,00	Global S/comprobante	7,00	$ 3.710.000,00			7,00	$ 3.710.000,00			$ -			7,00	$ 3.710.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)				$ 196.415.000,00				$ 196.415.000,00			**$ 306.770.500,00**		$ 74.015.500,00		**$ 503.185.500,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 26.000.000,00	global (NO MODIFICABLE	1,00	$ 26.000.000,00			1,00	$ 26.000.000,00			$ -			1,00	$ 26.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000,00	Km	60,00	$ 50.580.000,00			60,00	$ 50.580.000,00			$ -			60,00	$ 50.580.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000,00	Km	4,00	$ 14.348.000,00			4,00	$ 14.348.000,00			$ -			4,00	$ 14.348.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.000.000,00	global	1,00	$ 4.000.000,00			1,00	$ 4.000.000,00	+	4,83	$ 19.306.720,00	0,03	$ 120.000,00	5,83	$ 23.306.720,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.250,00	unidad	1,00	$ 2.250.000,00			1,00	$ 2.250.000,00			$ -			1,00	$ 2.250.000,00
		Ajuste al peso															18,20
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)				$ 97.178.000,00				$ 97.178.000,00			**$ 19.306.688,20**		$ 120.000,00		**$ 116.484.738,20**
		* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				$ 785.026.600,00				$ 787.424.212,00			$ 609.604.517,00		$ 296.115.513,00		$ 1.397.028.779,00
		Provisión (E)				$ 85.372.000,00				$ 82.974.388,00			$ 270.706.900,00				$ 353.681.288,00
		Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 870.398.600,00				$ 870.398.600,00			$ 880.311.417,00		$ 296.115.513,00		$ 1.750.710.067,00
		* IVA = 19% * (F) = (G)				$ 165.375.734,00				$ 165.375.734,00			$ 167.259.169,23		$ 56.261.947,47		$ 332.634.912,73
		* Costo Total = (F) + (G) = (H)				$ 1.035.774.334,00				$ 1.035.774.334,00			$ 1.047.570.586,23		$ 352.377.460,47		$ 2.083.344.979,73
		* COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)				$ 1.035.774.334,00				$ 1.035.774.334,00			$ 1.047.570.586,23		**$ 352.377.460,47**		**$ 2.083.344.979,73**
		Valor total básico años 2024,2025 y 2026				$ 2.992.691.200,00				$ 2.995.088.812,00					$ 1.894.175.546,00		**$ 2.995.088.812,00**
		Provision Total año 2024,2025 y 2026				$ 356.078.900,00				$ 353.681.288,00							**$ 353.681.288,00**
		Subtotal costos básicos				$ 3.348.770.100,00				$ 3.348.770.100,00					$ 1.894.175.546,00		**$ 3.348.770.100,00**
		IVA				$ 636.266.319,00				$ 636.266.319,00					$ 359.893.353,74		**$ 636.266.319,00**
		COSTO TOTAL				$ 3.985.036.419,00				$ 3.985.036.419,00					**$ 2.254.068.899,74**		**$ 3.985.036.419,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.348.770.100,00	$ 636.266.319,00	$ 3.985.036.419,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) abril de 2026	$ 1.894.175.546,00	$ 359.893.353,74	$ 2.254.068.899,74
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1.454.594.554,00	$ 276.372.965,26	$ 1.730.967.519,26

PLAZO EN MESES	
INICIAL	26
ADICIONAL	0
ACUMULADO	26
FALTANTE	3

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
En atención a memorando 20261-VBOG-030454 de fecha 04/05/2026 emitido por la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, se presentan los documentos requeridos para la Solicitud de prorroga del Contrato No 1942 de 2024 que tiene por objeto "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4"
Se solicita trasladar los recursos remanentes de la vigencia presupuestal del año 2025 a la vigencia del año 2026. Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato No. 1942-2024 está vigente hasta el 31/7/2026 y se hace necesario extender el plazo del Contrato al 31 de diciembre de 2026
La presente solicitud no requiere adición de recursos, a razón que se presenta la redistribución, utilizando el saldo sin ejecutar de vigencias anteriores

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombr **HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-098897CND

Firma
Nombre: **EDGAR JAVIER JIMENEZ MONTAÑA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01195-0359 CPITVC

Firma: **N/A**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO**
Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Pro — Nombre: N/A
Matrícula Profesional No.:

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSTANCIA ACTUALIZACION DE APLICATIVOS

El Ingeniero **EDGAR JAVIER JIMENEZ MONTAÑA**, Supervisor del **Contrato No. 1942-2024** cuyo objeto contractual es **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 1 LOTE 4"** Hace Constar que la firma contratista **CONSORCIO ANTEA GPM**; identificada con Nit: 901.836.935-8, posee los aplicativos usados por el **INVIAS** actualizados a la fecha.

Se expide la presente constancia para que sirva de soporte en el trámite de prorroga del contarto No. 1942 de 2024

Dada en Yopal – Casanare, 12 de junio de 2026

EDGAR JAVIER JIMENEZ MONTAÑA
M.P No: 01195 - 0539 CPITVC
Supervisor del Contrato 1873-2024
INVIAS – DT. CASANARE